

Antreprenor SRL CONSTDRUM
(denumirea)

Investitor Primaria Giurgiulesti
(denumirea)

Obiect **Reparatia str. Mecanizatorilor,
Moldova, Sadoveanu,
Chisinaului, D.Zidu,
Cotibinschi, M. Eminescu din s.
Giurgiulesti**

Valoarea lucrarilor executate **4 074 227,662 lei**

Proces - verbal
de receptie a lucrarilor executate
pe _____ an 20__

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. 1.Reparatia str. Mecanizatorilor in varianta alba, L=100ml, b=5m, h=15cm.(Sapatura la 0.25 m)				
1	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	1,250	945,00 0,00	1 181,250 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	3,375	350,00	1 181,250
2	TsI50A	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 1 km	t	187,500	15,00 0,00	2 812,500 0,000
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	11,250	250,00	2 812,500
3	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	5,000	90,72 0,00	453,600 0,000

2	3	4	5	6	7	
2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,134	400,00	453,600	
TsD7F1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se cu pamint coeziv grad. compact. 95-96%	100 m3	0,750	2 340,41 286,61	1 755,306 214,956	
9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,728	57,66	214,956	
2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	4,401	350,00	1 540,350	
5	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (p/s)	100 m3	1,120	945,00 0,00	1 058,400 0,000
2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	3,024	350,00	1 058,400	
6	TsI50A	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 1 km (p/s)	t	130,200	15,00 0,00	1 953,000 0,000
3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	7,812	250,00	1 953,000	
7	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	5,000	13 367,72 284,84	66 838,602 1 424,202
9310060019930	Muncitor	h-om	24,700	57,66	1 424,202	
1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	94,500	500,00	47 250,000	
1411122201752 1	Piatra sparta 10-20	m3	7,500	500,00	3 750,000	
1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	5,000	500,00	2 500,000	
1120206201036 1	Savura	m3	5,000	400,00	2 000,000	
4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	15,000	0,00	0,000	
2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,252	400,00	100,800	
2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,548	500,00	774,000	
2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	6,720	350,00	2 352,000	
2952240004010 1	Compactor 10 t	h-ut	16,260	350,00	5 691,000	
3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	2,484	350,00	869,400	

	2	3	4	5	6	7
	2952270007611 1	Distribuitor de criblura	h-ut	0,636	200,00	127,200
8	TsC17B	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II	100 m	1,000	555,18 99,18	555,175 99,175
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,720	57,66	99,175
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,140	400,00	456,000
		<i>Total</i>	lei			76 607,833
		Total capitol: Inclusiv salariu				76 607,833 1 738,333
		2. 2. Reparatia str. Mecanizatorilor din beton cu h=15cm, l=270ml, b=5m (Sapatura pamint h=0.5m)				
9	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (h=50cm, l=200m, b=5m)	100 m3	6,750	945,00 0,00	6 378,750 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	18,225	350,00	6 378,750
10	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	13,500	90,73 0,00	1 224,800 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,062	400,00	1 224,800
11	TsD7F1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint coeziv grad. compact. 95-96%	100 m3	1,350	2 340,44 286,59	3 159,599 386,899

2	3	4	5	6	7
9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	6,710	57,66	386,899
2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	7,922	350,00	2 772,700
12	TsC03F1 Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (p/s)	100 m3	2,570	945,00 0,00	2 428,650 0,000
2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	6,939	350,00	2 428,650
13	TsI50A Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 1 km (p/s)	t	298,320	15,00 0,00	4 474,750 0,000
3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	17,899	250,00	4 474,750
14	RpDD02C Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare si fara innoroire h=15cm	m3	202,500	757,07 21,33	153 307,526 4 320,176
7129020012800	Pavator	h-om	24,300	57,66	1 401,138
9310060019922	Muncitor deservire	h-om	50,625	57,66	2 919,038
1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri 40-63 si 63-90 mm	m3	257,175	500,00	128 587,500
1212121212121	Apa	m3	10,125	0,00	0,000
2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	10,206	400,00	4 082,400
2952240004012	Rulou compresor static autopropulsat de 8-14 t	h-ut	52,974	300,00	15 892,200
3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	1,215	350,00	425,250
15	CB01A Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile	m2	122,310	301,81 98,02	36 914,263 11 989,128
9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	30,578	57,66	1 763,127
7124010010700 1	Dulgher	h-om	177,350	57,66	10 226,001
2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	18,346	25,00	458,650
2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	30,578	20,00	611,560
2320187315789	Decofrol	kg	14,677	25,00	366,925

	2	3	4	5	6	7
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,245	8 000,00	1 960,000
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,245	8 000,00	1 960,000
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	2,446	8 000,00	19 568,000
16	CC03A1	Montare plase sudate la diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg	846,450	27,31 2,88	23 119,869 2 440,286
	7123020011140	Fierar beton	h-om	33,858	57,66	1 952,252
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	8,464	57,66	488,034
	2873122004100	Plase sudate	kg	854,914	22,00	18 808,108
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	4,232	25,00	105,800
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	8,464	25,00	211,600
	2010237318750	Distantieri	buc	253,935	5,00	1 269,675
	2922140007000	Macara	h-ut	0,711	400,00	284,400
17	DC05A	Imbracaminte din beton cu ciment la drumuri, executata intr-un singur strat, cu grosimea de 15 cm (M350-granit), 270x5=1350m2	m2	1 350,000	492,40 35,75	664 741,944 48 261,420
	7129040010110	Asfaltator	h-om	27,000	57,66	1 556,820
	7123010010200	Betonist	h-om	783,000	57,66	45 147,780
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	27,000	57,66	1 556,820
	1422102205512	Beton in banda pentru longrine	m3	8,100	2 500,00	20 250,000
	1422102205515	Beton in imbracaminte	m3	202,500	2 500,00	506 250,000
	2710602000224	Otel beton profil neted OB 37-1K STAS 438 D = 20 mm	kg	6,750	25,00	168,750
	2873122005000	Plasa sirma neagra (rabit) 19,0 x 0,8 x 1000	kg	2,700	20,00	54,000
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	40,500	150,00	6 075,000
	2682112205680	Azbest cal. II fulgi	kg	91,800	15,00	1 377,000
	2320322600192	Bitum pentru drumuri tip D 80/120	kg	132,300	15,00	1 984,500
	2682132601130	Cart bit. str.acop. CA300 120 cm x 10 mp	m2	71,550	15,00	1 073,250
	2020212927745	Placa pfl moi bitumate cal.II 2750 x 1220 x 16 S7848	m2	0,027	22,00	0,594
	2873145887001	Cuie cu cap con. Tip A 1 4,0 x 100 S2111	kg	5,400	20,00	108,000
	2875275891619	Crampoane marimea 2 10 x 10 x 110	kg	9,450	20,00	189,000
	2320166200676	White spirit	kg	14,850	30,00	445,500
	2320156200951	Motorina motor Diesel-ld	kg	5,400	22,40	120,960
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	95,850	0,00	0,000
	2812106300000	Pudreta de cauciuc cu continut de deseuri textile	kg	24,300	15,00	364,500
	2320187315789	Decofrol	kg	14,850	25,00	371,250
	2952270004019	Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	37,260	100,00	3 726,000
	2952240001000	Repartizor de beton de ciment 15 kw (20 cp)	h-ut	37,260	500,00	18 630,000

	2	3	4	5	6	7
	2952270003608	Vibroinfigator actionat electric 51 - 80 kw	h-ut	37,260	150,00	5 589,000
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	11,502	350,00	4 025,700
	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	32,400	450,00	14 580,000
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	32,400	350,00	11 340,000
	2952240000000	Longrina metalica de 3 m lungime	h-ut	3 564,000	5,00	17 820,000
	2952160009250	Umbrar pt. protectie beton de ciment la drumuri	h-ut	37,260	52,00	1 937,520
18	RpAr3C	Taierea imbracamintilor din ciment-beton cu agregat CD 613 H16 cu disc diamantat D -400, grosime 4 mm, adincime pina la: 250 mm	m	240,000	97,23 9,23	23 336,064 2 214,144
	9310060019930	Muncitor	h-om	38,400	57,66	2 214,144
	2881116002702	Disc diamantat D-400 mm, gr.4 mm	buc	13,440	450,00	6 048,000
	4100126202818	Apa	m3	9,600	0,00	0,000
	2940520007687	Masina de taiat (CD 613 H16 STOW)	h-ut	12,096	300,00	3 628,800
	2932110004422	Tractor T-25 pentru transportarea masinii de taiat	h-ut	14,976	400,00	5 990,400
	2952270013101	Instalatie de stropire cu apa	h-ut	23,904	180,00	4 302,720
	2932110004423	Tractor T-25 pentru transportarea instalatiei de stropire	h-ut	2,880	400,00	1 152,000
19	DI08A	Intretinerea rosturilor si colmatarea crapaturilor, la imbracaminti cu lianti hidraulici, folosind mastic bituminos	m	240,000	37,71 6,34	9 051,024 1 522,224
	7129040010110	Asfaltator	h-om	26,400	57,66	1 522,224
	2682112205681	Azbest crisoliticcal. II fulgi	kg	110,400	15,00	1 656,000
	2320322600220	Bitum pentru drumuri tip D 80/120 S 754	kg	103,200	15,00	1 548,000
	2320166200676	White spirit	kg	6,720	30,00	201,600
	2320156200951	Motorina motor Diesel-ld	kg	144,000	22,40	3 225,600
	1221000100001	Pudreta de cauciuc de cauciuc cu continut de deseuri textile	kg	27,600	20,00	552,000
	2952270004035	Malaxor manual de asfalt pina la 600 l	h-ut	2,304	150,00	345,600
20	RpAcF01A	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe zid de caramida cu mortar de	buc	27,000	231,19 72,08	6 242,105 1 946,025

2	3	4	5	6	7	
	ciment (pentru toate strazile) Materiale marunte (apa, dreptare)=1.020					
7122050013400	Zidar	h-om	21,600			
7129040010110	Asfaltator	h-om		57,66	1 245,45	
2640112300739	Caramizi	buc	12,150	57,66	700,56	
2663102101183	Mortar M-100 Z	m3	1 211,760	3,00	3 635,28	
			0,826	800,00	660,80	
	<i>Total</i>	lei			934 379,344	
	Total capitol: Inclusiv salariu				934 379,344	
	3. 3. Reparatia str. Moldova din p/s cu h=15cm, l=300ml, b=4m (Sapatura pamint h=0.3m)				73 080,302	
21	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	3,600	945,00 0,00	3 402,000 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	9,720	350,00	3 402,000
22	TsI50A	Transportarea incarcaturilor cu autocamioane la distanta 1 km (360*1.5)=540tn	t	540,000	15,00 0,00	8 100,000 0,000
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	32,400	250,00	8 100,000
23	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	12,000	90,73 0,00	1 088,800 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,722	400,00	1 088,800
24	TsD7F1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint	100 m3	1,800	2 340,29 286,57	4 212,526 515,826

2	3	4	5	6	7	
	coeziv grad. compact. 95-96%					
9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,946	57,66	515,826	
2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	10,562	350,00	3 696,700	
25	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II p/s	100 m3	2,688	945,05 0,00	2 540,300 0,000
2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	7,258	350,00	2 540,300	
26	TsI50A	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 1 km	t	312,470	15,00 0,00	4 687,000 0,000
3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	18,748	250,00	4 687,000	
27	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm (l=300m b=4m)	100m2	12,000	13 367,72 284,84	160 412,685 3 418,085
9310060019930	Muncitor	h-om	59,280	57,66	3 418,085	
1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	226,800	500,00	113 400,000	
1411122201752 I	Piatra sparta 10-20	m3	18,000	500,00	9 000,000	
1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	12,000	500,00	6 000,000	
1120206201036 I	Savura	m3	12,000	400,00	4 800,000	
4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	36,000	0,00	0,000	
2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,605	400,00	242,000	
2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	3,715	500,00	1 857,500	
2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	16,128	350,00	5 644,800	
2952240004010 I	Compactor 10 t	h-ut	39,024	350,00	13 658,400	
3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	5,962	350,00	2 086,700	
2952270007611 I	Distribuitor de criblura	h-ut	1,526	200,00	305,200	
28	TsC17B	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II	100 m	3,000	555,18 99,18	1 665,526 297,526
9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	5,160	57,66	297,526	

2	3	4	5	6	7	
2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,420	400,00	1 368,000	
	<i>Total</i>	lei			186 108,837	
	Total capitol: Inclusiv salariu				186 108,837 4 231,437	
	4. 4. Reparatia str. Sadoveanu din piatra sparta cu h=15cm, l=1350ml, b=4m(sapatura pamint h=0.3m)					
29	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (1500*5*0.3=2250m3)	100 m3	20,250	945,00 0,00	19 136,250 0,000
2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	54,675	350,00	19 136,250	
30	TsI50A	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 1 km 2250*1.5=3375	t	3 037,500	15,00 0,00	45 562,500 0,000
3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	182,250	250,00	45 562,500	
31	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	54,000	90,72 0,00	4 898,800 0,000
2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	12,247	400,00	4 898,800	
32	TsD7F1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint coeziv grad. compact. 95-96%	100 m3	1,800	2 340,29 286,57	4 212,526 515,826
9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,946	57,66	515,826	
2952240004004	Compactor auto cu ruloari pina la 12 tf	h-ut	10,562	350,00	3 696,700	

2	3	4	5	6	7	
	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II p/s	100 m3	12,100	945,00 0,00	11 434,500 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	32,670	350,00	11 434,500
34	TsI50A	Transportarea incarcaturilor cu autocamioane la distanta 1 km (1551+1800*1.5=4251)	t	1 406,110	15,00 0,00	21 091,750 0,000
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	84,367	250,00	21 091,750
35	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	54,000	13 367,72 284,84	721 856,832 15 381,382
	9310060019930	Muncitor	h-om	266,760	57,66	15 381,382
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	1 020,600	500,00	510 300,000
	1411122201752 1	Piatra sparta 10-20	m3	81,000	500,00	40 500,000
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	54,000	500,00	27 000,000
	1120206201036 1	Savura	m3	54,000	400,00	21 600,000
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	162,000	0,00	0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,722	400,00	1 088,800
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	16,718	500,00	8 359,000
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	72,576	350,00	25 401,600
	2952240004010 1	Compactor 10 t	h-ut	175,608	350,00	61 462,800
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	26,827	350,00	9 389,450
	2952270007611 1	Distribuitoare de criblura	h-ut	6,869	200,00	1 373,800
36	TsC17B	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II	100 m	13,500	555,18 99,18	7 494,865 1 338,865
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	23,220	57,66	1 338,865
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	15,390	400,00	6 156,000
		Total	lei			835 688,023
		Total capitol:				835 688,023

2	3	4	5	6	7	
	Inclusiv salariu				17 236,073	
	5. 6. Reparatia str. Dumitru Zidu din p/s cu h=15cm, l=200ml, b=4m (sapatura pamint h=0.25m)					
37	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	2,000	945,00 0,00	1 890,000 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	5,400	350,00	1 890,00
38	TsI50A	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 1 km (pamint 200*1.5=300tn)	t	300,000	15,00 0,00	4 500,000 0,000
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	18,000	250,00	4 500,00
39	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	8,000	90,70 0,00	725,600 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,814	400,00	725,600
40	TsD7F1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint coeziv grad. compact. 95-96%	100 m3	1,000	2 340,37 286,57	2 340,370 286,570
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	4,970	57,66	286,570
	2952240004004	Compactor auto cu ruloari pina la 12 tf	h-ut	5,868	350,00	2 053,800
41	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu	100 m3	1,792	944,92 0,00	1 693,300 0,000

2	3	4	5	6	7	
	umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II					
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	4,838	350,00	1 693,30
42	TsI50A	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 1 km	t	208,220	15,00 0,00	3 123,250 0,000
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	12,493	250,00	3 123,25
43	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm (l=200m, b=4m)	100m2	8,000	13 367,72 284,84	106 941,723 2 278,723
	9310060019930	Muncitor	h-om	39,520	57,66	2 278,723
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	151,200	500,00	75 600,000
	1411122201752 I	Piatra sparta 10-20	m3	12,000	500,00	6 000,000
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	8,000	500,00	4 000,000
	1120206201036 I	Savura	m3	8,000	400,00	3 200,000
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	24,000	0,00	0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,403	400,00	161,200
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	2,477	500,00	1 238,500
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	10,752	350,00	3 763,200
	2952240004010 I	Compactor 10 t	h-ut	26,016	350,00	9 105,600
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	3,974	350,00	1 390,900
	2952270007611 I	Distribuitoare de criblura	h-ut	1,018	200,00	203,600
44	TsC17B	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II	100 m	2,000	555,18 99,18	1 110,350 198,350
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,440	57,66	198,350
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,280	400,00	912,000
		<i>Total</i>	lei			122 324,593
		Total capitol: Inclusiv salariu				122 324,593 2 763,643
		6. 7. Reparatia str. Cotiubinski in varianta alba, l=750ml, b=5m, h=15cm.				
45	DI155A	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului	m2	3 375,000	32,59 2,01	109 985,656 6 791,656

2	3	4	5	6	7	
	1000 mm, adincimea stratului de: 5 cm, Denivelari. (90% din suprafata					
9310060019930	Muncitor	h-om	117,788	57,66	6 791,656	
4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	108,000	0,00	0,000	
2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	73,710	800,00	58 968,000	
3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	73,710	350,00	25 798,500	
3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	73,710	250,00	18 427,500	
46	TsI50B	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 2 km	t	237,000	19,20 0,00	4 550,500 0,000
3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	18,202	250,00	4 550,500	
47	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (800*5*0.45=1800m3)	100 m3	17,000	945,00 0,00	16 065,000 0,000
2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	45,900	350,00	16 065,000	
48	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	38,000	90,72 0,00	3 447,200 0,000
2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	8,618	400,00	3 447,200	
49	TsD7F1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint coeziv grad. compact. 95-96%	100 m3	0,950	2 340,55 286,60	2 223,521 272,271

	2	3	4	5	6	7
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	4,722	57,66	272,2
	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	5,575	350,00	1 951,2
50	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (pietris)	100 m3	8,400	945,00 0,00	7 938,000 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	22,680	350,00	7 938,00
51	TsI50A	Transportarea incarcaturilor cu autocamioane la distanta 1 km (pietris)	t	976,460	15,00 0,00	14 647,000 0,000
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	58,588	250,00	14 647,000
52	DII134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	37,500	13 367,72 284,84	501 289,515 10 681,515
	9310060019930	Muncitor	h-om	185,250	57,66	10 681,515
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	708,750	500,00	354 375,000
	1411122201752 I	Piatra sparta 10-20	m3	56,250	500,00	28 125,000
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	37,500	500,00	18 750,000
	1120206201036 I	Savura	m3	37,500	400,00	15 000,000
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	112,500	0,00	0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,890	400,00	756,000
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	11,610	500,00	5 805,000
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	50,400	350,00	17 640,000
	2952240004010 I	Compactor 10 t	h-ut	121,950	350,00	42 682,500
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	18,630	350,00	6 520,500
	2952270007611 I	Distribuitor de criblura	h-ut	4,770	200,00	954,000
53	TsC17B	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II	100 m	7,500	555,18 99,18	4 163,814 743,814
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	12,900	57,66	743,814
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	8,550	400,00	3 420,000
		Total	lei			664 310,206

2	3	4	5	6	7	
	Total capitol: Inclusiv salariu				664 310,206 18 489,256	
	7. 8. Reparatia strazii M. Eminescu si str. Livezilor in varianta alba cu L=550ml, b=5m h=15cm Sapatura pamint h=0.45m					
54	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	12,375	945,01 0,00	11 694,550 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	33,413	350,00	11 694,550
55	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	27,500	90,72 0,00	2 494,800 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	6,237	400,00	2 494,800
56	TsD7F1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint coeziv grad. compact. 95-96%	100 m3	1,800	2 340,29 286,57	4 212,526 515,826
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,946	57,66	515,826
	2952240004004	Compactor auto cu ruloari pina la 12 tf	h-ut	10,562	350,00	3 696,700
57	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II p/s	100 m3	6,160	945,00 0,00	5 821,200 0,000

2	3	4	5	6	7	
2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	16,632	350,00	5 821,200	
58	TsI50A	Transportarea incarcaturilor cu autocamioane la distanta 1 km p/s	t	743,080	15,00 0,00	11 146,250 0,000
3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	44,585	250,00	11 146,250	
59	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	27,500	13 367,72 284,84	367 612,311 7 833,111
9310060019930	Muncitor	h-om	135,850	57,66	7 833,111	
1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	519,750	500,00	259 875,000	
1411122201752 1	Piatra sparta 10-20	m3	41,250	500,00	20 625,000	
1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	27,500	500,00	13 750,000	
1120206201036 1	Savura	m3	27,500	400,00	11 000,000	
4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	82,500	0,00	0,000	
2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,386	400,00	554,400	
2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	8,514	500,00	4 257,000	
2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	36,960	350,00	12 936,000	
2952240004010 1	Compactor 10 t	h-ut	89,430	350,00	31 300,500	
3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	13,662	350,00	4 781,700	
2952270007611 1	Distribuitoare de criblura	h-ut	3,498	200,00	699,600	
60	TsC17B	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II	100 m	5,500	555,18 99,18	3 053,464 545,464
9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,460	57,66	545,464	
2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	6,270	400,00	2 508,000	
	<i>Total</i>	lei			406 035,101	
	Total capitol: Inclusiv salariu				406 035,101 8 894,401	
	8. 9. Nivelarea cu autogreiderul a pamintului transportat de la toate strazile					
61	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat	100m2	83,250	90,72 0,00	7 552,400 0,000


2	3	4	5	6	7
	in teren catg. II				
2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	18,881	400,00	7 552,4
	Total	lei			7 552,400
	Total capitol: Inclusiv salariu				7 552,400

	Total	lei	3 233 006,337
	CASM	24 %	30 344,027
	Total		3 263 350,364
	Cheltuieli de regie	2 %	65 267,007
	Total		3 328 617,371
	Beneficiu	2 %	66 572,347
	Total		3 395 189,718
	TVA	20 %	679 037,944
	TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu		4 074 227,662
			126 433,445

INTOCMIT:

Antreprenor general (subantreprenor)
SRL CONSTDRUM
(denumirea)

(funcția, numele, prenumele, semnătura)



APROBAT:

Investitor
Primaria Giurgiulesti
(denumirea)

(funcția, numele, prenumele, semnătura)

