



Anexa nr.10
 la Documentația standard

OFERTANT
SRL "Zagorlar"

Primăria com.Cazangic rl.Leova

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR
«Construcția unui sector de drum din str. Ștefan cel Mare și Sfânt, sat.
Cazangic, r-nul Leova»

Denumirea etapelor de construcție	1 lună			
	I săptămîna	II săptămîna	III săptămîna	IV săptămîna
Lucrări organizatorice și pregătitoare: organizarea șantierului	3 zile			
I. Demolarea sistemului rutier:				
1.1.Demolarea sistemului rutier din piatra sparta. Sapatura mecanica cu excavatorul, ă n pămînt cu umiditate naturală, descarcare în autovehicule teren catg.III				
1.2.Transportarea pămîntului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 2 km				
1.3.Lucrări de descarcarea pămîntului în depozit, teren categoria III				
1.4.Repararea și întreținerea drumurilor naturale la transportarea pămîntului, pentru fiecare 1,0 km, teren categoria III				
II. Lucrări de terasament				
2.1.Sapatura mecanica cu excavatorul, descarcare ă n autovehicule teren categ.II				
2.2.Transportarea pămîntului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 2 km				
2.3.Lucrări la descarcarea pămîntului în depozit, teren categoria II				
2.4.Repararea și întreținerea drumurilor naturale la transportarea pămîntului, pentru fiecare 1,0 km, teren categoria II				
2.5.Sapatura mecanica cu excavatorul, descarcare ă n autovehicule teren categoria II				
2.6.Transportarea pămîntului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 2 km				
2.7.Lucrări de descarcarea pămîntului în depozit, teren categoria II				
2.8.Repararea și întreținerea drumurilor naturale la transportarea pămîntului, pentru fiecare 1,0 km, teren categoria II				
2.9.Compactarea rambleului în pămînt de cat.II cu compactor pe pneuri de 25t, 8 parcursuri pe o urma				
2.10. Udarea mecanica a straturilor de pămînt cu autocisterna de 5-8 t, prevazuta cu dispozitiv de stropire, pentru completarea umiditatii necesare compactarii mecanice, precum și pentru udarea suprafețelor în alte scopuri				
III.Lucrări de finisare și planificare				
3.1.Nivelarea cu autogreder de pînă la 175 CP a suprafeței terenului natural și a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor și deplasarea în goluri a pămîntului săpat în teren catg.II				
IV. Amenajarea sistemului rutier				
4.1. Sapatura mecanica cu excavatorul ă n pămînt cu umiditate				

Srl Zagorlar

Republica Moldova,UTA Gagauzia, or.Comrat, str.T.Sevcenko,1 ap.(of.)36

e-mail: zagorlar777@mail.ru tel: 0(60)6 70 700



naturală, descarcare în autovehicule teren categ.II				
4.2. Transportarea pământului cu autobasculanta de 10 t la distanța de 2 km				
4.3. Strat de fundație sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fără impanare, fără innoroire				
4.4. Amenajarea stratului de egalizare din balast				
4.5. Strat de fundație sau reprofilare din piatra sparta pentru drumuri, cu asternere mecanica executat fără impanare, fără innoroire				
4.6. Strat de fundație sau reprofilare din piatra sparta pentru drumuri, cu asternere mecanica executat cu impanare, fără innoroire				
4.7. Amorsarea suprafețelor straturilor de baza în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic				
4.8. Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, în grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica				
Procesul de predare a obiectului către beneficiarul				3 zile

Semnat: 10.03.2026

Nume: Dimitroglu N.D.

Funcția în cadrul întreprinderii: Director

Denumirea întreprinderii: «Zagorlar» SRL