



Antreprenor: SRL Vladmih Company
(denumirea)

Investitor: DITS al Primariei mun. Balti
(denumirea)

Obiect: Amenajarea teritoriului, reparatie
capitala a incaperilor existente in blocul
A, A5 si A6 (blocurile sanitare, etajul-2),
termoizolarea peretilor exteriori a
L.T."G.Cosbuc" bd.Larisa,3 m.Balti
(ob.22- 12-SA)

Valoarea lucrarilor executate
1 514 217,93 lei

Proces - verbal № 12
de receptie a lucrărilor executate
pe decembrie 2023

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		2. Lucrari de reparatie interioare				
		2.1. Фрагмент 1(Блок А) (pl. 8)				
		2.1.1. Pereti despartitori				
31	CK22B	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii (сантехнические перегородки из лдсп в комплекте с опорами см. проект)	m2	4,65	1 555,22 69,06	7 231,75 321,12
Total Pereti despartitori						7 231,75
Inclusiv salariu						321,12
		2.1.3. Pardoseala				
33	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (gr.=2,0 cm)	m2	15,00	104,65 50,40	1 569,75 756,00
34	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de	m2	-15,00	35,54 17,28	-533,10 -259,20

1	2	3	4	5	6	7
		strat suport din mortar M 150-T, se scade 1cm.k=2				
35	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2	15,00	495,98 208,80	7 439,698 3 132,00
Total Pardoseala						8 476,348
Inclusiv salariu						3 628,80
		2.1.4. Finisare pereti				
36	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	-17,30	6,09 2,16	-105,271 -37,368
37	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton (gr.=3.0cm)	m2	-17,30	113,56 86,40	-1 964,502 -1 494,72
38	CF17B k=2	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar se adauga 1.0cm k=2	m2	-17,30	37,33 18,72	-645,809 -323,856
39	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeaasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor	m2	33,00	425,65 176,40	14 046,45 5 821,20
40	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (gr.3.0mm)	m2	27,80	114,76 87,84	3 190,295 2 441,952
41	CF51B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) se scade	m2	-27,80	45,35 34,56	-1 260,624 -960,768

1	2	3	4	5	6	7
		2.0mm				
42	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	27,80	46,48 39,60	1 292,195 1 100,88
43	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	27,80	6,08 2,16	169,163 60,048
44	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	27,80	59,69 39,60	1 659,26 1 100,88
Total Finisare pereti						16 381,157
Inclusiv salariu						7 708,248
		2.1.5. Finisare glafuri				
45	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	1,00	6,08 2,16	6,085 2,16
46	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	1,00	112,34 86,40	112,34 86,40
47	CF17B k=2	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar se adauga 1.0cm k=2	m2	1,00	37,33 18,72	37,33 18,72
48	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	1,00	114,74 87,84	114,744 87,84
49	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	1,00	46,42 39,60	46,425 39,60
50	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	1,00	6,08 2,16	6,085 2,16
51	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe	m2	1,00		

1	2	3	4	5	6	7
		baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual			59,64 39,60	59,645 39,60
Total Finisare glafuri						382,654
Inclusiv salariu						276,48
		2.1.6. Finisare tavane				
52	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	15,00	6,08 2,16	91,275 32,40
53	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	15,00	137,13 110,16	2 056,957 1 652,40
54	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	15,00	46,47 39,60	697,08 594,00
55	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	15,00	6,08 2,16	91,275 32,40
56	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	15,00	59,69 39,60	895,278 594,00
Total Finisare tavane						3 831,865
Inclusiv salariu						2 905,20
Total Фрагмент 1(Блок А) (pl. 8)						36 303,774
Inclusiv salariu						14 839,848
		2.2. Фрагмент 2 (Блок А) (pl. 9)				
		2.2.1. Pereti despartitori				
57	CK22B	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimi pina la 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii (сантехнические перегородки из лдсп в комплекте с опорами см. проект)	m2	5,88	1 555,36 69,06	9 145,505 406,08
Total Pereti despartitori						9 145,505
Inclusiv salariu						406,08
		2.2.2. Timplarie				
59	CK22D	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimi pina la 35 m din foi de usa	m2	1,09	2 014,59	2 195,90

1	2	3	4	5	6	7
		(сантехнические двери из лдсп в комплекте)			113,61	123,84
Total Timplarie						2 195,90
Inclusiv salariu						123,84
		2.2.3. Pardoseala				
60	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (gr.=2,0 cm)	m2	10,90	105,20 50,40	1 146,68 549,36
61	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150-T, se scade 1cm.k=2	m2	-10,90	35,54 17,28	-387,386 -188,352
62	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2	10,90	496,04 208,80	5 406,877 2 275,92
Total Pardoseala						6 166,171
Inclusiv salariu						2 636,928
		2.2.4. Finisare pereti				
66	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor	m2	17,70	425,68 176,38	7 534,572 3 121,92
67	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (gr.3.0mm)	m2	16,20	114,74 87,82	1 858,729 1 422,72
68	CF51B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) se scade 2.0mm	m2	-16,20	45,35 34,56	-734,608 -559,872
69	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime	m2	16,20	46,49	753,105

1	2	3	4	5	6	7
		1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor			39,60	641,52
70	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	16,20	6,10 2,18	98,865 35,28
71	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	16,20	59,68 39,60	966,845 641,52
Total Finisare pereti						10 477,508
Inclusiv salariu						5 303,088
		2.2.5. Finisare glafuri				
72	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	1,00	6,08 2,16	6,085 2,16
73	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	1,00	112,34 86,40	112,34 86,40
74	CF17B k=2	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar se adauga 1.0cm k=2	m2	1,00	37,33 18,72	37,33 18,72
75	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	1,00	114,74 87,84	114,744 87,84
76	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	1,00	46,42 39,60	46,425 39,60
77	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	1,00	6,08 2,16	6,085 2,16
78	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate	m2	1,00	59,64 39,60	59,645 39,60

1	2	3	4	5	6	7
Inclusiv salariu						123,84
		2.3.3. Pardoseala				
87	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (gr.=2,0 cm)	m2	24,10	105,52 50,40	2 543,04 1 214,64
88	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150-T, se scade 1cm.k=2	m2	-24,10	35,54 17,28	-856,514 -416,448
89	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2	24,10	495,95 208,80	11 952,451 5 032,08
Total Pardoseala						13 638,977
Inclusiv salariu						5 830,272
		2.3.4. Finisare pereti				
93	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor	m2	49,80	425,65 176,40	21 197,318 8 784,72
94	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (gr.3.0mm)	m2	47,00	114,76 87,84	5 393,659 4 128,48
95	CF51B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) se scade 2.0mm	m2	-47,00	45,35 34,56	-2 131,271 -1 624,32
96	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	47,00	46,48 39,60	2 184,72 1 861,20

1	2	3	4	5	6	7
97	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	47,00	6,08 2,16	285,995 101,52
98	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	47,00	59,68 39,60	2 805,124 1 861,20
Total Finisare pereti						29 735,545
Inclusiv salariu						15 112,80
2.3.5. Finisare glafuri						
99	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	3,00	6,08 2,16	18,255 6,48
100	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	3,00	113,29 86,40	339,87 259,20
101	CF17B k=2	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar se adauga 1.0cm k=2	m2	3,00	37,33 18,72	111,99 56,16
102	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	3,00	114,76 87,84	344,281 263,52
103	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	3,00	46,45 39,60	139,34 118,80
104	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	3,00	6,08 2,16	18,255 6,48
105	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	3,00	59,71 39,60	179,136 118,80
Total Finisare glafuri						1 151,127
Inclusiv salariu						829,44

1	2	3	4	5	6	7
		2.3.6. Finisare tavane				
106	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	24,10	6,08 2,15	146,575 51,84
107	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	24,10	137,12 110,15	3 304,687 2 654,64
108	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	24,10	46,49 39,61	1 120,45 954,72
109	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	24,10	6,08 2,15	146,575 51,84
110	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	24,10	59,70 39,61	1 438,832 954,72
Total Finisare tavane						6 157,119
Inclusiv salariu						4 667,76
Total Фрагмент 3 (Блок А6) (pl. 10)						66 488,618
Inclusiv salariu						27 168,912
		2.4. Фрагмент 4 (Блок А5) (pl. 11)				
		2.4.1. Pereti despartitori				
111	CK22B	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimi pina la 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii (сантехнические перегородки из лдсп в комплекте с опорами см. проект)	m2	8,75	1 555,42 69,12	13 609,95 604,80
Total Pereti despartitori						13 609,95
Inclusiv salariu						604,80
		2.4.2. Timplarie				
113	CK22D	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimi pina la 35 m din foi de usa (сантехнические двери из лдсп в комплекте)	m2	1,09	2 014,59 113,61	2 195,90 123,84
Total Timplarie						2 195,90
Inclusiv salariu						123,84
Total Фрагмент 4 (Блок А5) (pl. 11)						15 805,85
Inclusiv salariu						728,64

1	2	3	4	5	6	7
						149 752,082
Total Lucrari de reparatie interioare						53 596,296
Inclusiv salariu						
		4. Lucrari de reparatie la fasada				
		4.1. Фасад (Блок А1) по оси "9" (Вид Е) (pl.20)				
		4.1.4. Intrarea in subsol /Вход в подвал				
183	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade (Грунтовка поверхностей)	m2	-17,30	23,34 8,64	-403,782 -149,472
184	CI21A	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm mm (Облицовка керамической плиткой)	m2	-17,30	507,40 208,80	-8 777,953 -3 612,24
Total Intrarea in subsol /Вход в подвал						-9 181,735
Inclusiv salariu						-3 761,712
Total Фасад (Блок А1) по оси "9" (Вид Е) (pl.20)						-9 181,735
Inclusiv salariu						-3 761,712
		4.2. Фасад (Блок А3) по оси "7" и "8" (Вид Г) (pl.23)				
		4.2.2. Suprafata fatadei/Фасадные поверхности				
188	RpCE32A	Etansarea rosturilor verticale sau orizontale la panouri cu fringhie gudronata si ecran de chit Romalchid (Пароизоляционный жгут и герметик)	m	235,70	88,34 46,80	20 822,679 11 030,40
189	CL53B	Montarea sistemului fatada ventilata cu placajul peretilor cladirilor si constructiilor cu panouri metalice liniare in dispunere verticala cu fixare ascunsa, cu suprafata detaliilor arhitecturale pina la 30% din suprafata totala a peretilor. (Panouri compozite ETALBOND cu izolare din placi de vata minerala gr.70mm densitatea 125kg/m3)	m2	146,20	877,84 135,79	128 340,455 19 852,56
190	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala gr.70mm densitatea 75kg/m3 (Vezi ** pl. 20)	m2	108,20	400,06 166,32	43 286,402 17 995,68
191	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltime pina la 30 m inclusiv, cu	m2	326,55	64,95	21 210,08

1	2	3	4	5	6	7
		imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)			54,00	17 633,52
Total Suprafata fatadei/Фасадные поверхности						213 659,616
Inclusiv salariu						66 512,16
		4.2.3. Glafuri/ откосы				
192	CL53B	Montarea sistemului fatada ventilata cu placajul peretilor cladirilor si constructiilor cu panouri metalice liniare in dispunere verticala cu fixare ascunsa, cu suprafata detaliilor arhitecturale pina la 30% din suprafata totala a peretilor. (Panouri compozite ETALBOND)	m2	16,30	877,91 135,78	14 309,898 2 213,28
193	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade (Грунтовка поверхностей)	m2	39,00	23,34 8,64	910,085 336,96
194	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Выравнивание поверхностей сухими смесями для наружных работ)	m2	39,00	149,25 87,84	5 820,57 3 425,76
195	CF51B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se scade la art. CF50 2mm k=2)	m2	-39,00	59,16 34,56	-2 307,24 -1 347,84
196	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	39,00	6,08 2,16	237,315 84,24
197	CN11A	Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate pe glet existent (Окраска поверхностей)	m2	39,00	65,19 32,40	2 542,412 1 263,60
Total Glafuri/ откосы						21 513,04
Inclusiv salariu						5 976,00
Total Фасад (Блок А3) по оси "7" и "8" (Вид Г)						235 172,656
Inclusiv salariu						72 488,16
		4.3. Фасад (Блок А3; А2; А1) по оси "А" (Вид К) (pl.22)				
		4.3.3. Glafuri/ откосы				

1	2	3	4	5	6	7
205	CL53B	Montarea sistemului fatada ventilata cu placajul peretilor cladirilor si constructiilor cu panouri metalice liniare in dispunere verticala cu fixare ascunsa, cu suprafata detaliilor arhitecturale pina la 30% din suprafata totala a peretilor. (Panouri compozite ETALBOND)	m2	4,20	877,78 135,77	3 686,685 570,24
206	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade (Грунтовка поверхностей)	m2	9,00	23,32 8,64	209,885 77,76
207	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Выравнивание поверхностей сухими смесями для наружных работ)	m2	9,00	149,25 87,84	1 343,22 790,56
208	CF51B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se scade la art. CF50 2mm k=2)	m2	-9,00	59,16 34,56	-532,44 -311,04
209	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	9,00	6,08 2,16	54,765 19,44
210	CN11A	Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate pe glet existent (Окраска поверхностей)	m2	9,00	65,20 32,40	586,757 291,60
Total Glafuri/ откосы						5 348,872
Inclusiv salariu						1 438,56
		4.3.4. Curte de lumina / Прямок				
211	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade (Грунтовка поверхностей)	m2	17,00	23,33 8,64	396,605 146,88
212	CI21A	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm mm (Облицовка	m2	17,00	507,34	8 624,759

1	2	3	4	5	6	7
		керамической плиткой)			208,80	3 549,60
Total Curte de lumina / Прямок						9 021,364
Inclusiv salariu						3 696,48
Total Фасад (Блок А3; А2; А1) по оси "А" (Вид К) (pl.22)						14 370,236
Inclusiv salariu						5 135,04
		4.4. Фасад (Блок А3) в осях "8-7" (Вид Л) (pl.21) 4.4.2. Suprafata fatadei/Фасадные поверхности				
216	RpCE32A	Etansarea rosturilor verticale sau horizontale la panouri cu fringhie gudronata si ecran de chit Romalchid (Пароизоляционный жгут и герметик)	m	50,90	88,36 46,79	4 497,617 2 381,76
217	CL53B	Montarea sistemului fatada ventilata cu placajul peretilor cladirilor si constructiilor cu panouri metalice liniare in dispunere verticala cu fixare ascunsa, cu suprafata detaliilor arhitecturale pina la 30% din suprafata totala a peretilor. (Panouri compozite ETALBOND cu izolare din placi de vata minerala gr.70mm densitatea 125kg/m3)	m2	43,00	877,85 135,80	37 747,675 5 839,20
218	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2	55,23	66,37 54,00	3 665,645 2 982,24
Total Suprafata fatadei/Фасадные поверхности						45 910,937
Inclusiv salariu						11 203,20
		4.4.3. Glafuri/ откосы				
219	CL53B	Montarea sistemului fatada ventilata cu placajul peretilor cladirilor si constructiilor cu panouri metalice liniare in dispunere verticala cu fixare ascunsa, cu suprafata detaliilor arhitecturale pina la 30% din suprafata totala a peretilor. (Panouri compozite ETALBOND)	m2	2,20	877,77 135,82	1 931,095 298,80
220	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade (Грунтовка поверхностей)	m2	3,20	23,27 8,55	74,47 27,36
221	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu	m2	3,20	149,13	477,225

1	2	3	4	5	6	7
		amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Выравнивание поверхностей сухими смесями для наружных работ)			87,75	280,80
222	CF51B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se scade la art. CF50 2mm k=2)	m2	-3,20	59,16 34,56	-189,312 -110,592
223	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	3,20	6,17 2,25	19,76 7,20
224	CN11A	Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate pe glet existent (Окраска поверхностей)	m2	3,20	65,22 32,40	208,707 103,68
Total Glafuri/ откосы						2 521,945
Inclusiv salariu						607,248
		4.4.4. . Pragul /Крыльцо				
225	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Наружная заглаженная штукатурка, цементным раствором М 100-Т толщ. 3 см)	m2	5,80	156,13 122,40	905,55 709,92
226	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar (Добовляется разность в толщине 10 мм в слое намета, выполненного раствором М100-Т К=2)	m2	5,80	37,33 18,72	216,514 108,576
227	CI21A	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm mm (Облицовка керамической плиткой)	m2	5,80	507,59 208,80	2 944,007 1 211,04
228	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare	kg	37,70	44,93 15,13	1 693,69 570,24
229	CN21A	Vopsitorii la balustrade, grile si	m2	3,00		

1	2	3	4	5	6	7
		parapete metalice, executate cu vopsele pe baza de ulei in 2 straturi			98,03 80,64	294,095 241,92
Total . Pragul /Крыльцо						6 053,856
Inclusiv salariu						2 841,696
Total Фасад (Блок А3) в осях "8-7" (Вид Л) (pl.21)						54 486,738
Inclusiv salariu						14 652,144
		4.5. Pragul -1,Pragul -2 /Крыльцо- 1, Крыльцо-2				
		4.5.1. Soclu / Цоколь				
230	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Наружная заглаженная штукатурка, цементным раствором М 100-Т толщ. 3 см)	m2	7,00	156,38 122,40	1 094,65 856,80
231	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar (Добовляется разность в толщине 10 мм в слое намета, выполненного раствором М100-Т К=2)	m2	7,00	36,44 18,72	255,09 131,04
232	CI21A	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm (Облицовка керамической плиткой светлых тонов)	m2	7,00	507,35 208,80	3 551,422 1 461,60
Total Soclu / Цоколь						4 901,162
Inclusiv salariu						2 449,44
		4.5.2. Suprafata fatadei/Фасадные поверхности				
233	RpCE32A	Etansarea rosturilor verticale sau orizontale la panouri cu fringhie gudronata si ecran de chit Romalchid (Пароизоляционный жгут и герметик)	m	182,00	88,35 46,80	16 079,363 8 517,60
234	CL53B	Montarea sistemului fatada ventilata cu placajul peretilor cladirilor si constructiilor cu panouri metalice liniare in dispunere verticala cu fixare ascunsa, cu suprafata detaliilor arhitecturale pina la 30% din suprafata totala a peretilor. (Panouri compozite ETALBOND cu izolare din placi de vata minerala gr.70mm densitatea 125kg/m3)	m2	117,00	877,85 135,79	102 708,095 15 887,52

1	2	3	4	5	6	7
235	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimi pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2	180,75	64,67 54,00	11 688,21 9 760,32
Total Suprafata fatadei/Фасадные поверхности						130 475,668
Inclusiv salariu						34 165,44
		4.5.3. Glafuri/ откосы				
236	CL53B	Montarea sistemului fatada ventilata cu placajul peretilor cladirilor si constructiilor cu panouri metalice liniare in dispunere verticala cu fixare ascunsa, cu suprafata detaliilor arhitecturale pina la 30% din suprafata totala a peretilor. (Panouri compozite ETALBOND)	m2	16,60	877,85 135,80	14 572,355 2 254,32
237	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade (Грунтовка поверхностей)	m2	18,00	23,34 8,64	420,12 155,52
238	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Выравнивание поверхностей сухими смесями для наружных работ)	m2	18,00	149,24 87,84	2 686,39 1 581,12
239	CF51B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se scade la art. CF50 2mm k=2)	m2	-18,00	59,16 34,56	-1 064,88 -622,08
240	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	18,00	6,08 2,16	109,53 38,88
241	CN11A	Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate pe glet existent (Окраска поверхностей)	m2	18,00	65,18 32,40	1 173,313 583,20
Total Glafuri/ откосы						17 896,828
Inclusiv salariu						3 990,96
		4.5.4. Pragul -1,Pragul -2 /Крыльцо- 1, Крыльцо-2				
242	CG01A	Strat suport pentru pardoseli	m2	10,80		

1	2	3	4	5	6	7
		executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (выравнивающая стяжка р-ром М150 толщ. 3,0см)			106,05	1 145,37
					50,40	544,32
243	CI24A	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea sub 15 mm (Облицовка ступеней рифлённой керамической плиткой для наружных работ)	m2	10,80	591,28	6 385,811
					277,53	2 997,36
Total Pragul -1,Pragul -2 /Крыльцо- 1, Крыльцо-2						7 531,181
Inclusiv salariu						3 541,68
		4.5.5. Пожарная лестница (pl.28,29)				
244	CA03D2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200)	m3	1,50	1 581,71	2 372,558
					410,40	615,60
245	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	485,28	44,14	21 421,78
					15,12	7 336,80
246	CL10D	Scari, parapete, pasarele, podeste, contravinturi, pane cu zabrele, bare si constructii metalice de sustinere a utilajelor tehnologice sau platforme metalice de deservire a agregatelor mari livrate in subansambluri gata confectionate, la inaltimi pina la 35 m, cu greutatea intre 0,151-1.500 t, asamblate prin sudura	t	0,738	33 059,25	24 397,727
					3 240,00	2 391,12
247	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi pina la 7 mm inclusiv	t	1,223	2 122,41	2 595,708
					524,16	641,048
Total Пожарная лестница (pl.28,29)						50 787,773
Inclusiv salariu						10 984,568
Total Pragul -1,Pragul -2 /Крыльцо- 1, Крыльцо-2						211 592,612
Inclusiv salariu						55 132,088
		4.6. Фасад (Блок А5) по оси "5" (Вид Б) (pl.25)				
		4.6.1. Soclu / Цоколь				
248	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare	m2	14,20		

1	2	3	4	5	6	7
		sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Наружная заглаженная штукатурка, цементным раствором М 100-Т толщ. 3 см)			156,45 122,40	2 221,65 1 738,08
249	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar (Добовляется разность в толщине 10 мм в слое намета, выполненного раствором М100-Т К=2)	m2	14,20	37,28 18,71	529,33 265,68
250	CI21A	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm (Облицовка керамической плиткой светлых тонов)	m2	14,20	507,43 208,80	7 205,567 2 964,96
Total Soclu / Цоколь						9 956,547
						4 968,72
Inclusiv salariu						
		4.6.2. Suprafata fatadei/Фасадные поверхности				
251	RpCE32A	Etansarea rosturilor verticale sau orizontale la panouri cu fringhie gudronata si ecran de chit Romalchid (Пароизоляционный жгут и герметик)	m	133,00	88,36 46,80	11 751,335 6 224,40
252	CL53B	Montarea sistemului fatada ventilata cu placajul peretilor cladirilor si constructiilor cu panouri metalice liniare in dispunere verticala cu fixare ascunsă, cu suprafata detaliilor arhitecturale pina la 30% din suprafata totala a peretilor. (Panouri compozite ETALBOND cu izolare din placi de vata minerala gr.70mm densitatea 125kg/m3)	m2	157,00	888,75 135,79	139 534,492 21 319,20
253	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2	189,60	64,91 54,00	12 307,01 10 238,40
Total Suprafata fatadei/Фасадные поверхности						163 592,837
						37 782,00
Inclusiv salariu						
		4.6.3. Glafuri/ откосы				
254	CL53B	Montarea sistemului fatada ventilata cu placajul peretilor cladirilor si constructiilor cu panouri metalice liniare in dispunere verticala cu fixare	m2	14,00	877,83 135,77	12 289,65 1 900,80

1	2	3	4	5	6	7
		ascunsa, cu suprafata detaliilor arhitecturale pina la 30% din suprafata totala a peretilor. (Panouri compozite ETALBOND)				
255	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade (Грунтовка поверхностей)	m2	18,00	23,34 8,64	420,12 155,52
256	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Выравнивание поверхностей сухими смесями для наружных работ)	m2	18,00	149,24 87,84	2 686,39 1 581,12
257	CF51B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se scade la art. CF50 2mm k=2)	m2	-18,00	59,17 34,56	-1 065,01 -622,08
258	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	18,00	6,08 2,16	109,53 38,88
259	CN11A	Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate pe glet existent (Окраска поверхностей)	m2	18,00	65,18 32,40	1 173,313 583,20
Total Glafuri/ откосы						15 613,993
Inclusiv salariu						3 637,44
Total Фасад (Блок А5) по оси "5" (Вид Б) (pl.25)						189 163,377
Inclusiv salariu						46 388,16
		4.7. Фасад (Блок А5; А8) по оси "А" и "Д" (Вид А) (pl.26) 4.7.1. Soclu / Цоколь				
267	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Наружная заглаженная штукатурка, цементным раствором М 100-Т толщ. 3 см)	m2	16,00	156,36 122,40	2 501,75 1 958,40
268	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de	m2	16,00	37,14	594,17

1	2	3	4	5	6	7
		grund aplicat la pereti, executat cu mortar (Добовляется разность в толщине 10 мм в слое намета, выполненного раствором М100-Т К=2)			18,72	299,52
269	CI21A	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm (Облицовка керамической плиткой светлых тонов)	m2	16,00	507,35 208,80	8 117,617 3 340,80
Total Soclu / Цоколь						11 213,537
Inclusiv salariu						5 598,72
		4.7.2. Suprafata fatadei/Фасадные поверхности				
270	RpCE32A	Etansarea rosturilor verticale sau orizontale la panouri cu fringhie gudronata si ecran de chit Romalchid (Пароизоляционный жгут и герметик)	m	161,00	88,36 46,80	14 225,637 7 534,80
271	CL53B	Montarea sistemului fatada ventilata cu placajul peretilor cladirilor si constructiilor cu panouri metalice liniare in dispunere verticala cu fixare ascunsa, cu suprafata detaliilor arhitecturale pina la 30% din suprafata totala a peretilor. (Panouri compozite ETALBOND cu izolare din placi de vata minerala gr.70mm densitatea 125kg/m3)	m2	121,10	877,83 135,79	106 305,778 16 444,08
272	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2	184,34	65,02 54,00	11 986,445 9 954,00
Total Suprafata fatadei/Фасадные поверхности						132 517,86
Inclusiv salariu						33 932,88
		4.7.3. Glafuri/ откосы				
273	CL53B	Montarea sistemului fatada ventilata cu placajul peretilor cladirilor si constructiilor cu panouri metalice liniare in dispunere verticala cu fixare ascunsa, cu suprafata detaliilor arhitecturale pina la 30% din suprafata totala a peretilor. (Panouri compozite ETALBOND)	m2	10,20	877,85 135,81	8 954,025 1 385,28
274	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade (Грунтовка поверхностей)	m2	12,50	23,35 8,64	291,82 108,00

1	2	3	4	5	6	7
275	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Выравнивание поверхностей сухими смесями для наружных работ)	m2	12,50	237,09 175,68	2 963,575 2 196,00
276	CF51B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se scade la art. CF50 2mm k=2)	m2	-12,50	59,16 34,56	-739,525 -432,00
277	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	12,50	6,12 2,19	76,53 27,36
278	CN11A	Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate pe glet existent (Окраска поверхностей)	m2	12,50	65,16 32,37	814,52 404,64
Total Glafuri/ откосы						12 360,945
Inclusiv salariu						3 689,28
Total Фасад (Блок А5; А8) по оси "А" и "Д" (Вид А) (pl.26)						156 092,342
Inclusiv salariu						43 220,88
		4.8. Фасад (Блок А7) по оси "Д" (Вид Д) (pl.27)				
Total Фасад (Блок А7) по оси "Д" (Вид Д) (pl.27)						0,00
Inclusiv salariu						
Total Lucrari de reparatie la fasada						851 696,226
Inclusiv salariu						233 254,76
		5. Transportarea moluzului				
291	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala) (Перемещение строймусора)	t	20,80	90,00 90,00	1 872,00 1 872,00
292	TRI1AA0 4C3	Incarcarea materialelor din grupa А - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3 (Погрузка строймусора в автосамосвалы вручную)	t	20,80	39,60 39,60	823,68 823,68
293	TsI50B2	Transportarea pamintului cu	t	20,80		

