

Obiectivul: Intretinerea periodica,
reparatii curente si capitale-trotuare
Consiliul raional Soldanesti**Proces-verbal de receptie a lucrărilor (Notă de realizare)**

afereent situației de plată de la data 2025-09-19

Valoarea lucrărilor executate 184 564.69 (LEI)

Nr.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (LEI)	
					Pe unitate de măsură	Total
					Incl. salariu	Incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1.1.1	TsC02C1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. I.	100m3	2.9000	1 972.8000	5 721.12
					0.0000	0.00
1.1.2	TsH92B	Incarcarea in auto: sol (pamint) cu bolovani, cu pietre.	t	89.0000	71.9724	6 405.54
					71.9724	6 405.54
1.1.3	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 3 km.	t	89.0000	28.8800	2 570.32
					0.0000	0.00
1.1.4	RpCA01A	Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite.	m3	9.6000	201.0040	1 929.64
					201.0040	1 929.64
1.1.5	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu.	m3	9.6000	20.1004	192.96
					20.1004	192.96

1.1.6	TsD06A	Compactarea cu placa vibratoare a umpluturilor in straturi de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv, compactat cu placa vibratoare de 0,7 t.	100m3	0.1000	579.2960	57.93
					285.2960	28.53
1.1.7	TsD14A01	Udarea mecanica a straturilor de pamint cu autocisterna de 5-8 t, prevazuta cu dispozitiv de stropire, pentru completarea umiditatii necesare compactarii mecanice, precum si pentru udarea suprafetelor in alte scopuri.	m3	17.4000	52.0000	904.80
					0.0000	0.00
1.1.8	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm.	m	236.0000	117.6196	27 758.23
					42.6556	10 066.72
1.1.9	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm.	m	230.0000	94.3350	21 697.05
					21.2520	4 887.96
1.1.10	TsC54C	Strat de fundatie din pietris.	m3	23.0000	513.4416	11 809.16
					64.1916	1 476.41
1.1.11	DE17B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm.	m2	230.0000	177.1220	40 738.05
					77.8170	17 897.90

Total manopera (ore)	603.10
Total greutate materiale (tone)	0.00

	Materiale	Manoperă	Utilaje	Transporturi	TOTAL
Cheltuieli directe	67 428.39	42 885.66	9 470.74	0.00	119 784.80

Total Deviz (fără TVA)	119 784.80
------------------------	------------

Coeficient	Valoare	TOTAL
Asigurari sociale	24.0000%	10 292.56
Total		130 077.4
Cheltuieli de transport	12.0000%	8 091.41
Total		138 168.8
Cheltuieli pentru depozitare	2.0000%	1 348.57
Total		139 517.3

Cheltuieli de regie	6.0000%	8 371.04
Total		147 888.4
Beneficiu de deviz	4.0000%	5 915.53
Total		153 803.9

Total General (fără TVA)		153 803.91
TVA (20%)		30 760.78
TOTAL GENERAL (LEI)		184 564.69
Inclusiv salariul		42 885.66

Antreprenor:

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

Investitor:

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

Întocmit:

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

Verificat:

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.