

Antreprenor UDS- CONSTRUCT SRL
 (denumirea)

Investitor OguzTransStroi SRL
 (denumirea)

Obiect **Reconstrucția stadionului raional
 mun. Ceadir-Lunga**

Valoarea lucrarilor executate **347 991,96 lei**

Proces - verbal *N3*
 de receptie a lucrarilor executate
 pe an 20 *25*

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Constructia terenului minifotbal si benzilor de alergare				
		1.1. Lucrari de constructie generale				
		1.1.1. Lucrari de terasament				
1	TsG02A	Curatarea terenului de iarba si buruieni	100m2	6,400	493,50 493,50	3 158,400 3 158,400
2	TsC18B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2/ nivelarea si taierea solului vegetal	100 m3	1,920	1 233,05 0,00	2 367,450 0,000
3	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II./ incarcarea solului vegetal si gunoiului	100 m3	1,920	2 623,39 0,00	5 036,900 0,000
4	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km	t	326,000	29,64 0,00	9 662,640 0,000
5	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de	100m2	6,400	143,69	919,600

1	2	3	4	5	6	7
		pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II			0,00	0,000
		<i>Total</i>	lei			21 144,990
		Total capitol: Inclusiv salariu				21 144,990 3 158,400
		1.1.2. Imprejmuiri din beton				
6	TsA01B1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren mijlociu / sub fundatie din beton armat 104*0,3*0,3m	m3	9,360	57,75 <hr/> 57,75	540,520 <hr/> 540,520
7	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m3	3,120	470,38 <hr/> 67,50	1 467,580 <hr/> 210,600
8	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	41,600	137,34 <hr/> 100,50	5 713,410 <hr/> 4 180,800
9	CC01B	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor 12 mm inclusiv	kg	364,080	17,84 <hr/> 2,46	6 495,160 <hr/> 897,430
10	CC01A1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor 6 mm inclusiv	kg	75,040	19,37 <hr/> 4,00	1 453,540 <hr/> 299,800
11	CA03D	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero,	m3	15,600	1 691,61 <hr/> 378,50	26 389,080 <hr/> 5 904,600

1	2	3	4	5	6	7
		preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200)/ 104*0,3*0,3m Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,015				
		<i>Total</i>	lei			42 059,290
		Total capitol: Inclusiv salariu				42 059,290 12 033,750
		1.1.3. Fundatia terenului				
12	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv	100 m3	1,280	1 960,26 661,52	2 509,130 846,750
13	TsC54C	Strat de fundatie din pietris fr. 20-40mm, gr. 10cm	m3	60,000	478,35 74,25	28 701,000 4 455,000
14	TsC54C	Strat de fundatie din pietris fr. 5-20mm, gr. 5cm	m3	30,000	478,35 74,25	14 350,500 2 227,500
15	TsC54A	Strat de fundatie din nisip/savura granit 5cm	m3	30,000	470,40 67,50	14 112,000 2 025,000
		<i>Total</i>	lei			59 672,630
		Total capitol: Inclusiv salariu				59 672,630 9 554,250
		1.1.4. Imprejmuiri metalice				
16	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	799,000	39,25 17,75	31 362,350 14 182,250
17	CN21B	Vopsitorii la balustrade, grile si parapete metalice executate cu email alchidic intr-un strat inclusiv grundul	m2	72,000	101,29 85,00	7 292,880 6 120,000
18	CB13A1	Esafodaje de sustinere E 75 executate la inaltime	m	104,000	63,05 51,00	6 557,390 5 304,000

1	2	3	4	5	6	7	
		mai mari de 3 m avind forma dreptunghiulara E 75 A					
		<i>Total</i>	lei			45 212,620	
		Total capitol: Inclusiv salariu				45 212,620 25 606,250	
		1.1.5. Benzi de alergare					
19	RpCS19D	Demontari: pavaje din piatra sau pavele	m2	90,000	27,95 <hr/> 27,95	2 515,500 <hr/> 2 515,500	
20	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t	14,400	83,25 <hr/> 83,25	1 198,800 <hr/> 1 198,800	
21	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km	t	14,400	29,63 <hr/> 0,00	426,660 <hr/> 0,000	
22	DE15A	Sapatura in platforma drumului pentru executarea casetei de incadrare a imbracamintilor/ sub bordure	m3	12,000	219,00 <hr/> 219,00	2 628,000 <hr/> 2 628,000	
23	TsC54C	Strat de fundatie din pietris / sub bordure	m3	2,000	478,35 <hr/> 74,25	956,700 <hr/> 148,500	
24	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 100*20*8 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm	m	240,000	110,33 <hr/> 24,30	26 478,580 <hr/> 5 832,000	
25	TsE01C	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren tare	100m2	3,600	801,75 <hr/> 801,75	2 886,300 <hr/> 2 886,300	
26	DI111	Executarea mecanizata a straturilor de fundatie cu h=10 cm din piatra sparta la trotuare	m2	360,000	78,52 <hr/> 19,20	28 267,020 <hr/> 6 912,000	
27	DI112	Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de piatra sparta se scade la norma DI111	m2	-360,000	5,31 <hr/> 2,02	-1 910,950 <hr/> -729,000	

1	2	3	4	5	6	7
		k=2				
		<i>Total</i>	lei			63 446,610
		Total capitol: Inclusiv salariu				63 446,610 21 392,100
		<i>Total</i>	lei			231 536,140
		<i>Asigurarea sociala si medicala</i>	24 %			17 218,740
		<i>Transportarea materialelor</i>	4 %			5 003,640
		<i>Cheltuieli directe</i>				253 758,520
		<i>Cheltuieli de regie</i>	4 %			10 150,341
		<i>Total</i>				263 908,861
		<i>Beneficiu</i>	4 %			10 556,354
		Total capitol: Inclusiv salariu				274 465,215 71 744,750
		1.2. Lucrari de montaj				
28	33-01-016-1	Montarea stlpilor din otel LEA 35-500 kV, de sustinere, autoportanti, cu un picior, masa pina la 2 t	t	0,300	28 471,27 2 184,00	8 541,380 655,200
29	08-03-572-8	Bloc de comanda de executare tip dulap 4 module	buc	1,000	441,09 174,00	441,090 174,000
30	pret furnizor	Dulap de distributie din metal pt 4 module	buc	1,000	267,00 0,00	267,000 0,000
31	pret furnizor	Automat BA	buc	1,000	33,00 0,00	33,000 0,000
32	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	0,500	3 523,66 930,00	1 761,830 465,000
33		Cablu 3*2,5	m	50,000	19,70 0,00	985,000 0,000
34	08-02-369-1	Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, cu becuri de incandescenta	buc	2,000	144,41 86,25	288,820 172,500
35	pret furnizor	Corp de iluminat LED	buc	3,000	420,00 0,00	1 260,000 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		Total	lei			13 578,120
		Asigurarea sociala si medicala	24 %			352,008
		Transportarea materialelor	4 %			543,124
		Cheltuieli directe				14 473,252
		Cheltuieli de regie	30 %			457,610
		Total				14 930,862
		Beneficiu	4 %			597,234
		Total capitol: Inclusiv salariu				15 528,096 1 525,368
		Total	lei			289 993,311
		Total capitol: Inclusiv salariu				289 993,311 73 270,118

		Total	lei			289 993,30
		TVA	20 %			57 998,66
		TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu				347 991,96 73 270,12

INTOCMIT:

APROBAT:

Antreprenor general (subantreprenor)

Investitor

UDS- CONSTRUCT SRL


OguzTransStroi SRL

(denumirea)

(denumirea)

(funcția, numele, prenumele, semnătura)

(funcția, numele, prenumele, semnătura)



L.Ș.

Reconstructia stadionului raional mun. Ceadir-Lunga

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Borderou de resurse №

Valoarea de deviz 347 991,96 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

Manopera :

1.	1	Muncitor	h-om	19,556	75,00	1 466,70
2.	7123010010200	Betonist	h-om	63,960	85,00	5 436,60
3.	7123020011140	Fierar beton	h-om	14,085	85,00	1 197,23
4.	71240100107001	Dulgher	h-om	106,080	85,00	9 016,80
5.	7129020012800	Pavator	h-om	58,500	85,00	4 972,50
6.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	72,000	85,00	6 120,00
7.	7212030022700	Sudor	h-om	7,990	85,00	679,15
8.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	151,810	85,00	12 903,85
9.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	299,805	75,00	22 485,37
10.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	20,470	75,00	1 535,25
11.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	16,200	75,00	1 215,00
12.	9310060019930	Muncitor	h-om	82,440	75,00	6 183,00
Total manopera						73 270,12

Materiale:

1.	1-11	Automat BA	buc	1,000	33,00	33,00
2.	1-111	Corp de iluminat LED	buc	3,000	420,00	1 260,00
3.	1-325	Cablu 3*2,5	m	50,000	19,70	985,00
4.	1-4	Dulap de distributie pt 4 module	buc	1,000	267,00	267,00
5.	101-1714	Buloane pentru constructii cu piulite si saibe	t	0,000	50 000,00	0,00
6.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	11,985	12,00	143,82
7.	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,000	29 000,00	0,00
8.	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,000	26 500,00	0,00
9.	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,000	88,00	0,00
10.	1011924	Electrozi Ø42A, diametru 4 mm	kg	0,300	48,00	14,40
11.	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,170	50,00	8,50
12.	1019460	Banda "IIXB-304"	kg	0,024	80,00	1,92
13.	1019852	Vopsea	kg	0,030	48,00	1,44
14.	110-9126	Placi metalice	buc	0,000	17,00	0,00
15.	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	58,536	288,00	16 858,37
16.	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	105,800	288,00	30 470,40
17.	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	10,767	288,00	3 100,90
18.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,720	300,00	216,00

19.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	48,149	300,00	14 444,70
20.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	3,600	20,00	72,00
21.	201-9024	Stilpi din otel	t	0,309	21 000,00	6 489,00
22.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,021	4 833,00	101,49
23.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,146	4 833,00	705,62
24.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,042	4 833,00	202,99
25.	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,010	18 000,00	180,00
26.	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	4,160	90,00	374,40
27.	2320166200676	White spirit	kg	7,200	27,00	194,40
28.	2320187315789	Decofrol	kg	4,992	17,00	84,86
29.	2430116104160	Email alchidic	kg	5,040	58,00	292,32
30.	2430226100700	Grund alchidic	kg	5,760	37,00	213,12
31.	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	2,160	33,00	71,28
32.	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	7,200	42,00	302,40
33.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	244,800	2,62	641,38
34.	2651122100414	Ciment portland cu adaosuri PA 35 vrac S1500	kg	4 322,682	2,62	11 325,43
35.	2666122800325	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 100*20*8cm	m	241,200	82,00	19 778,40
36.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	7,200	3,80	27,36
37.	2710602000054	Otel beton profil neted OB 37-1K STAS 438 D = 7 mm	kg	20,800	17,00	353,60
38.	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	373,182	15,00	5 597,73
39.	2710602400000	Otel beton PC 52 diam mai mic sau egal cu 8 mm	kg	76,916	15,00	1 153,74
40.	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	7,990	29,00	231,71
41.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	2,080	29,00	60,32
42.	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	799,000	21,00	16 779,00
43.	2811236310190	Esafodaje E 75 A	kg	45,760	15,00	686,40
44.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	3,328	31,00	103,17
45.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	3,995	0,00	0,00
46.	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	12,480	0,70	8,74
47.	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	12,480	0,40	4,99
48.	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,208	50,00	10,40
49.	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	1,248	63,00	78,62
50.	4011106202741	Energie electrica	kw	6,392	4,00	25,57
51.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	7,200	15,00	108,00
52.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	5,312	15,00	79,68
53.	4100126202818	Apa	m3	12,512	15,00	187,68
54.	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,004	1 200,00	4,80
55.	5009264	Teava de policlorvinila	kg	0,020	60,00	1,20
56.	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,002	100,00	0,20
57.	5009623	Banda "K226"	100 m	0,005	250,00	1,25
58.	5070001	Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2	t	0,001	15 000,00	15,00
59.	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "IIOC30"	kg	0,250	23,00	5,75
60.	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,020	80,00	1,60
Total materiale de constructii						134 731,85

Utilaje de construcții:

1.	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,335	10,00	3,35
2.	030201	Cricuri hidraulice, tonaj 6,3 t	h-ut	0,924	400,00	369,60
3.	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	1,500	400,00	600,00
4.	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	1,500	400,00	600,00
5.	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	0,660	120,00	79,20
6.	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,550	35,00	19,25
7.	160202	Mașara pe tractor 121 (165) kW (c.p.) 10 t (cu remorca)	h-ut	0,921	300,00	276,30
8.	160601	Tractoare pe senile cu troliu, 132 (180) kW (c.p.)	h-ut	1,302	300,00	390,60
9.	161002	Automacara, 16 t	h-ut	0,312	400,00	124,80
10.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	52,550	125,00	6 568,75
11.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	26,275	90,00	2 364,75
12.	2922140007000	Macara	h-ut	1,040	10,00	10,40
13.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,210	760,00	919,60
14.	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	5,256	450,00	2 365,20
15.	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	9,158	550,00	5 036,90
16.	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,281	450,00	126,45
17.	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	5,261	450,00	2 367,45
18.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	9,360	60,00	561,60
19.	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,889	35,00	31,12
20.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	13,299	125,00	1 662,38
21.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	3,900	450,00	1 755,00
22.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	25,870	390,00	10 089,30
23.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	1,980	425,00	841,50
24.	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,335	425,00	142,38
25.	400311	Autocamioane speciale, tonaj pina la 8 t, (vehicule pentru orice teren)	h-ut	0,555	425,00	235,88
		Total utilaje de construcții				37 655,41

Total	lei	289 993,30
TVA	20 %	57 998,66

Total deviz:
347 991,96

Intocmit


UDS- CONSTRUCT SRL

(functia, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

S.R.L. OguzTransStroi SRL

(functia, semnătura, numele, prenumele)



Obiect Reconstructia stadionului raional mun. Ceadir-Lunga Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Constructia terenului minifotbal si benzilor de alergare				
		1.1. Lucrari de constructie generale				
		1.1.1. Lucrari de terasament				
1	TsG02A	Curatarea terenului de iarba si buruieni	100m2			493,50
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	6,5800	75,00	493,50
2	TsC18B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2/ nivelarea si taierea solului vegetal	100 m3			1 233,05
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	2,7400	450,00	1 233,05
3	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II./ incarcarea solului vegetal si gunoiului	100 m3			2 623,39
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,7700	550,00	2 623,39
4	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km	t			29,64
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,0760	390,00	29,64
5	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			143,69
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	760,00	143,69
		1.1.2. Imprejmuiri din beton				
6	TsA01B1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren mijlociu / sub fundatie din beton armat 104*0,3*0,3m	m3			57,75
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7700	75,00	57,75
7	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m3			470,38
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9000	75,00	67,50
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	300,00	330,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	15,00	1,50
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	90,00	18,89
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	125,00	52,48
8	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineta, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			137,34
						100,50

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	75,00	11,25
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,0500	85,00	89,25
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	50,00	0,25
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,40	0,12
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	0,70	0,21
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	63,00	1,89
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	29,00	1,45
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	31,00	2,48
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	90,00	9,00
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	4 833,00	16,96
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	4 833,00	2,44
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	17,00	2,04
9	CC01B	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor 12 mm inclusiv	kg			17,84
						2,46
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0290	85,00	2,46
	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	1,0250	15,00	15,38
10	CC01A1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor 6 mm inclusiv	kg			19,37
						4,00
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0470	85,00	4,00
	2710602400000	Otel beton PC 52 diam mai mic sau egal cu 8 mm	kg	1,0250	15,00	15,37
11	CA03D	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200)/ 104*0,3*0,3m Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,015	m3			1 691,61
						378,50
	7123010010200	Betonist	h-om	4,1000	85,00	348,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	75,00	30,00
	2651122100414	Ciment portland cu adaosuri PA 35 vrac S1500	kg	273,0000	2,62	725,99
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7400	300,00	225,33
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,6800	288,00	198,78
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2900	15,00	4,42
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0570	35,00	1,99
	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,0180	450,00	8,11
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	60,00	36,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	450,00	112,50
		1.1.3. Fundatia terenului				
12	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv	100 m3			1 960,26
						661,52
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	75,00	661,52
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	10,3900	125,00	1 298,73
13	TsC54C	Strat de fundatie din pietris fr. 20-40mm, gr. 10cm	m3			478,35
						74,25
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	75,00	74,25
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	288,00	331,20
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	15,00	1,50
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	90,00	18,90
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	125,00	52,50
14	TsC54C	Strat de fundatie din pietris fr. 5-20mm, gr. 5cm	m3			478,35
						74,25
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	75,00	74,25
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	288,00	331,20
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	15,00	1,50
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	90,00	18,90
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	125,00	52,50
15	TsC54A	Strat de fundatie din nisip/ savura granit 5cm	m3			470,40
						67,50
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9000	75,00	67,50
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	300,00	330,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	15,00	1,50
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea	h-ut	0,2100	90,00	18,90

1	2	3	4	5	6	7
		pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min				
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	125,00	52,50
		1.1.4. Imprejmuiri metalice				
16	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg			39,25 17,75
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	85,00	16,15
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	75,00	0,75
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	85,00	0,85
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	29,00	0,29
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	21,00	21,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	0,00	0,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	4,00	0,03
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	12,00	0,18
17	CN21B	Vopsitorii la balustrade, grile si parapete metalice executate cu email alchidic intr-un strat inclusiv grundul	m2			101,29 85,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,0000	85,00	85,00
	2430226100700	Grund alchidic	kg	0,0800	37,00	2,96
	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,1000	42,00	4,20
	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0,0300	33,00	0,99
	2430116104160	Email alchidic	kg	0,0700	58,00	4,06
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,1000	3,80	0,38
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	20,00	1,00
	2320166200676	White spirit	kg	0,1000	27,00	2,70
18	CB13A1	Esafodaje de sustinere E 75 executate la inaltimei mai mari de 3 m avind forma dreptunghiulara E 75 A	m			63,05 51,00
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,6000	85,00	51,00
	2710602000054	Otel beton profil neted OB 37-1K STAS 438 D = 7 mm	kg	0,2000	17,00	3,40
	2811236310190	Esafodaje E 75 A	kg	0,4400	15,00	6,60
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0004	4 833,00	1,95
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0100	10,00	0,10
		1.1.5. Benzi de alergare				
19	RpCS19D	Demontari: pavaje din piatra sau pavele	m2			27,95 27,95
	7129020012800	Pavator	h-om	0,1700	85,00	14,45
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1800	75,00	13,50
20	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t			83,25 83,25
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1100	75,00	83,25
21	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km	t			29,63 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,0760	390,00	29,63
22	DE15A	Sapatura in platforma drumului pentru executarea casetei de incadrare a imbracamintilor/ sub bordure	m3			219,00 219,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,9200	75,00	219,00
23	TsC54C	Strat de fundatie din pietris / sub bordure	m3			478,35 74,25
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	75,00	74,25
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	288,00	331,20
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	15,00	1,50
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	90,00	18,90
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	125,00	52,50
24	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 100*20*8 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm	m			110,33 24,30
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1200	75,00	9,00
	7129020012800	Pavator	h-om	0,1800	85,00	15,30
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,0200	2,62	2,67
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0030	300,00	0,90
	2666122800325	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni	m	1,0050	82,00	82,41

1	2	3	4	5	6	7
		100*20*8cm				
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0030	15,00	0,04
25	TsE01C	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren tare	100m2			801,75
						801,75
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	10,6900	75,00	801,75
26	DI111	Executarea mecanizata a straturilor de fundatie cu h=10 cm din piatra sparta la trotuare	m2			78,52
						19,20
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2560	75,00	19,20
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1740	288,00	50,11
	4100116202806	Apa industriala in sisteme pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0200	15,00	0,30
	2952240004105	Compactator 5-6 t	h-ut	0,0146	450,00	6,57
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0055	425,00	2,34
27	DI112	Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de piatra sparta se scade la norma DI111 k=2	m2			5,31
						2,02
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0135	75,00	2,02
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,0057	288,00	3,28
		1.2. Lucrari de montaj				
28	33-01-016-1	Montarea stlpilor din otel LEA 35-500 kV, de sustinere, autoportanti, cu un picior, masa pina la 2 t	t			28 471,27
						2 184,00
	1	Muncitor	h-om	29,1200	75,00	2 184,00
	101-1714	Buloane pentru constructii cu piulite si saibe	t	0,0000	50 000,00	0,00
	110-9126	Placi metalice	buc	0,0000	17,00	0,00
	201-9024	Stilpi din otel	t	1,0300	21 000,00	21 630,00
	030201	Cricuri hidraulice, tonaj 6,3 t	h-ut	3,0800	400,00	1 232,00
	160202	Macara pe tractor 121 (165) kW (c.p.) 10 t (cu remorca)	h-ut	3,0700	300,00	921,00
	160601	Tractoare pe senile cu troliu, 132 (180) kW (c.p.)	h-ut	4,3400	300,00	1 302,00
	161002	Automacara, 16 t	h-ut	1,0400	400,00	416,00
	400311	Autocamioane speciale, tonaj pina la 8 t, (vehicule pentru orice teren)	h-ut	1,8500	425,00	786,27
29	08-03-572-8	Bloc de comanda de executare tip dulap 4 module	buc			441,09
						174,00
	1	Muncitor	h-om	2,3200	75,00	174,00
	1011924	Electrozi Ø42A, diametru 4 mm	kg	0,3000	48,00	14,40
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1700	50,00	8,50
	1019852	Yopsea	kg	0,0300	48,00	1,44
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0100	18 000,00	180,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1000	10,00	1,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,5500	35,00	19,25
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1000	425,00	42,50
30	pret furnizor	Dulap de distributie din metal pt 4 module	buc			267,00
						0,00
	1-4	Dulap de distributie pt 4 module	buc	1,0000	267,00	267,00
31	pret furnizor	Automat BA	buc			33,00
						0,00
	1-11	Automat BA	buc	1,0000	33,00	33,00
32	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m			3 523,66
						930,00
	1	Muncitor	h-om	12,4000	75,00	930,00
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,00004	29 000,00	0,00
	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,0008	26 500,00	0,00
	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,00006	88,00	0,00
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,00832	1 200,00	9,60
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0041	100,00	0,40
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0096	250,00	2,50
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "IIOC30"	kg	0,5000	23,00	11,50
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,3900	10,00	3,90

1	2	3	4	5	6	7
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	3,0000	400,00	1 200,00
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	3,0000	400,00	1 200,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,3900	425,00	165,76
33		Cablu 3*2,5	m			19,70
						0,00
	1-325	Cablu 3*2,5	m	1,0000	19,70	19,70
34	08-02-369-1	Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, cu becuri de incandescenta	buc			144,41
						86,25
	1	Muncitor	h-om	1,1500	75,00	86,25
	1019460	Banda "FIXB-304"	kg	0,0120	80,00	0,96
	5009264	Teava de policlorvinila	kg	0,0100	60,00	0,60
	5070001	Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm ²	t	0,0005	15 000,00	7,50
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭИЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0100	80,00	0,80
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0200	10,00	0,20
	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	0,3300	120,00	39,60
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0200	425,00	8,50
35	pret furnizor	Corp de iluminat LED	buc			420,00
						0,00
	1-111	Corp de iluminat LED	buc	1,0000	420,00	420,00

APROBAT:

Intocmit

UDS- CONSTRUCT SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor

OguzTransStroi SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

