


Antreprenor SRL "ANREAL CONS"
 (denumirea)

Investitor Directia Generala Educatie
 Tineret si Sport
 (denumirea)

Obiect Lucrari de reparatie a
 acoperisului CCT HALTERIA



Valoarea lucrarilor executate **799 656 lei**

Proces - verbal
 de receptie a lucrarilor executate
 pe *decembrie* an 20*20*

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
1. Lucrari de demolare						
1	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile	m2	735,3500	41,92 41,52	30 822,34 30 528,20
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	264,7260	57,66	15 264,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	264,7260	57,66	15 264,10
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	14,7070	20,00	294,14
2	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc.	m	128,2000	8,27 8,07	1 060,52 1 034,88
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	11,5380	57,66	665,28
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	6,4100	57,66	369,60
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	1,2820	20,00	25,64
3	RpCI42D	Demontarea elementelor de acoperis - sita sau sindrila, inclusiv scoaterea cuieiilor din sipci si sortarea materialelor recuperabile	m2	367,6700	129,61 128,01	47 651,94 47 063,67
	7124010010700	Dulgher	h-om	661,8060	57,66	38 159,73
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	154,4214	57,66	8 903,94
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	29,4136	20,00	588,27
4	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau	m2	5,5000	77,31 76,11	425,21 418,61

1	2	3	4	5	6	7
		BCA de 6-8 cm grosime				
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	7,2600	57,66	418,61
	4100126202818	Apa	m3	0,0550	0,00	0,00
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,3300	20,00	6,60
5	TrB05A2-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 90 m	t	39,5000	337,89 337,89	13 346,56 13 346,56
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	231,4700	57,66	13 346,56
6	TsH92A	Incarcarea in auto gunoi	t	39,5000	78,42 78,42	3 097,50 3 097,50
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	53,7200	57,66	3 097,50
7	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	39,5000	51,60 0,00	2 038,20 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	10,1910	200,00	2 038,20
		<i>Total</i>	lei			98 442,27
		Total capitol: Inclusiv salariu				98 442,27 95 489,42
		2. Lucrari de constructie				
8	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic	m3	3,2000	6 259,21 1 389,03	20 029,46 4 444,89
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	69,3760	57,66	4 000,22
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	7,7120	57,66	444,67
	2010102908737 2	Grinzi ecarisate de rasinoase $\delta=40-75$ mm calit a II a	m3	0,5120	3 600,00	1 843,20
	2010102908737 1	Grinzi ecarisate de rasinoase de $\delta=100,125$ mm, calit, a II a	m3	0,1920	3 600,00	691,20
	2010102904169 2	Dulapuri ecarisati de rasinoase calit a Ia	m3	2,6560	3 600,00	9 561,60
	2874145887049 1	Cuie de constructie	kg	23,0400	17,00	391,68
	2710602000121 1	Otel beton laminat la cald in colaci D = 6,3 - 6,5mm (катанка горячекатанная в мотках D=6,3 - 6,5 мм)	kg	14,0160	11,50	161,18
	2682132600426 0	Carton gudronat (толь)	m2	10,8160	14,50	156,83
	2414216109482 1	Pasta antiseptica	kg	6,2720	15,00	94,08
	2873122000751 1	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	121,6000	21,00	2 553,60
	2410520006753 1	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,4800	200,00	96,00
	2955270000260 8	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 ср (Дружба, бензопила)	h-ut	1,4080	25,00	35,20
9	RpCH06B	Reparatii la elemente de sarpanta deteriorate prin	m2	367,6700	122,07 26,52	44 881,66 9 751,93

1	2	3	4	5	6	7
		sustinere (coame si pane)				
	7124010010700 1	Dulgher	h-om	106,6243	57,66	6 147,96
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	62,5039	57,66	3 603,97
	2010102903995	Scind rasin lunga tiv cls D, gr=24mm, L=4,00 m; S 942	m3	2,9414	3 600,00	10 589,04
	2010102901014	Lemn rotund de rasinoase pentru constructii D=12-18 cm	m3	5,5150	3 600,00	19 854,00
	2874145887049	Cuie cu cap conic tip al 5x120 OL 37 S 2111	kg	5,8827	17,00	100,01
	2875276311528	Scoabe din otel	kg	128,6845	34,00	4 375,27
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	5,5150	25,00	137,88
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	3,6767	20,00	73,53
10	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect.	m2	735,3500	53,55 17,01	39 377,67 12 508,08
	7124010010700 1	Dulgher	h-om	165,4537	57,66	9 540,06
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	51,4745	57,66	2 968,02
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	6,9858	3 600,00	25 148,88
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	88,2420	17,00	1 500,11
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	22,0605	10,00	220,60
11	CN50B	Tratament ignifug al lemniei; carcase, estacade.	m3	14,1700	463,10 118,20	6 562,08 1 674,94
	9310060019930	Muncitor	h-om	29,0485	57,66	1 674,94
	2430116104963	Vopsea ignifuga de exterior I 107/30	kg	138,8660	34,00	4 721,44
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	71,4168	1,70	121,41
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0567	200,00	11,34
	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,4109	25,00	10,27
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,1134	200,00	22,68
12	CN51B	Tratamentul antiseptic al lemniei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: carcase din cherestea.	m3	14,1700	68,44 22,49	969,77 318,65
	9310060019930	Muncitor	h-om	5,5263	57,66	318,65
	2462106110601	Paste antiseptice	kg	42,6517	15,00	639,78
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0142	200,00	2,84
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0425	200,00	8,50
13	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de	m2	521,3500	38,02 14,41	19 824,21 7 515,26

1	2	3	4	5	6	7
		invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate				
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	104,2700	57,66	6 012,21
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	26,0675	57,66	1 503,05
	2682132600465	Folie suplimentara polimerica	m2	617,5391	11,50	7 101,70
	2875276312000 1	Шпильки (fise)	buc	6 443,8860	0,80	5 155,11
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	5,2135	10,00	52,14
14	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Profnastil)	m2	735,3500	232,26 66,31	170 790,55 48 760,32
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	661,8150	57,66	38 160,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	183,8375	57,66	10 600,07
	2710403643000	Placi tip Profnastil	m2	887,9351	100,00	88 793,51
	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	386,0587	27,00	10 423,58
	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	6 949,0575	1,50	10 423,59
	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	77,2117	105,00	8 107,23
	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	30,8847	108,00	3 335,55
	2521106718272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	38,6059	15,00	579,09
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	36,7675	10,00	367,68
15	CE06A	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.	m2	10,0000	229,87 69,19	2 298,66 691,92
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	11,0000	57,66	634,26
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,0000	57,66	57,66
	2710403642000	Tabla zincata ondulata sau cutata	m2	12,0750	90,00	1 086,75
	2710403643220	Tabla zincata plana de 0,75 mm	kg	6,3000	27,00	170,10
	2874125886734	Nituri POP	buc	52,5000	2,50	131,25
	2874115837746	Suruburi mecanice	buc	52,5000	2,50	131,25
	2710703434927	Otel lat 30 x 6	kg	3,4125	24,50	83,61
	2430226103064	Snur profilat din mastic	kg	1,0500	1,50	1,58
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru	h-ut	0,2200	10,00	2,20

1	2	3	4	5	6	7
		lucrari de finisaj				
16	CK26B	Opritori de zapada	m	160,0000	115,16 23,06	18 426,24 3 690,24
	7422010060100	Timplar	h-om	51,2000	57,66	2 952,19
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	12,8000	57,66	738,05
	2743123549026 1	Opritori de zapada	m	160,0000	88,00	14 080,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	640,0000	1,00	640,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1,6000	10,00	16,00
17	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	76,2000	255,32 17,30	19 455,76 1 318,11
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	22,8600	57,66	1 318,11
	2710406311800	Jgheaburi semirotonde prefabricate tip brass	m	82,4103	108,00	8 900,31
	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	109,8804	25,00	2 747,01
	2666122800555	Element de inchidere	buc	15,6972	85,00	1 334,26
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	7,8486	45,00	353,19
	2875274110101	Piesa de racordare jgheab - burlan	buc	15,6972	145,00	2 276,09
	2875274000501	Cot de jgheab	buc	15,6972	85,00	1 334,26
	2874115837745	Suruburi	buc	784,8600	1,50	1 177,29
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1,5240	10,00	15,24
18	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	52,0000	283,24 20,18	14 728,27 1 049,41
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	18,2000	57,66	1 049,41
	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	55,6920	105,00	5 847,66
	2875274000502	Cot burlan	buc	26,5200	125,00	3 315,00
	2875274110001	Piesa de legatura	buc	13,2600	135,00	1 790,10
	2413217300010	Cleme	buc	26,5200	15,00	397,80
	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	13,2600	45,00	596,70
	2875274000503	Cot de capat	buc	13,2600	85,00	1 127,10
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	13,2600	45,00	596,70
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,7800	10,00	7,80
19	CE31C	Streasina infundata, fara console aparente, din scinduri de rasinoase faltuite si geluite pe o parte, cu latimea medie de 0,4 m	m2	101,7400	629,20 234,10	64 014,77 23 817,30
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	6,1044	57,66	351,98
	7124010010700 1	Dulgher	h-om	376,4380	57,66	21 705,42
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	30,5220	57,66	1 759,90
	2010102903497	Scinduri geluite si faltuite	m3	4,0696	3 600,00	14 650,56
	2010102906900	Rigle de rasinoase	m3	4,0696	3 600,00	14 650,56
	2030112947000	Pervaz de rasinoase	m	508,7000	20,00	10 174,00
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	40,6960	17,00	691,83

1	2	3	4	5	6	7
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	3,0522	10,00	30,52
20	CN16A	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu vopsele de ulei in 3 straturi la usi si ferestre gata grunduite	m2	101,7400	97,01 72,07	9 869,30 7 332,91
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	127,1750	57,66	7 332,91
	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	36,6264	45,00	1 648,19
	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	12,2088	19,00	231,97
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	2,0348	15,00	30,52
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	50,8700	5,00	254,35
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	5,0870	5,00	25,44
	2430226101349	Chit de cutit C 891-1	kg	20,3480	17,00	345,92
21	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltime pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2	101,7400	53,00 43,25	5 391,92 4 399,75
	7124010010700	Dulgher	h-om	76,3050	57,66	4 399,75
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0305	3 600,00	109,80
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0102	3 600,00	36,72
	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,0305	3 600,00	109,80
	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,0122	3 600,00	43,92
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,3052	17,00	5,19
	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	457,8300	1,50	686,74
		<i>Total</i>	lei			436 620,32
		Total capitol: Inclusiv salariu				436 620,32 127 273,71
		3. Copertina				
22	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile	m2	8,8400	41,92 41,52	370,54 367,00
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	3,1824	57,66	183,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,1824	57,66	183,50
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,1768	20,00	3,54
23	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de	m2	8,8400	49,89 17,01	441,05 150,37

1	2	3	4	5	6	7
		rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect. - 0.075m3				
	7124010010700 1	Dulgher	h-om	1,9890	57,66	114,69
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6188	57,66	35,68
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0750	3 600,00	270,00
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	1,0608	17,00	18,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,2652	10,00	2,65
24	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Profnastil)	m2	8,8400	<u>232,26</u> 66,31	<u>2 053,16</u> 586,17
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	7,9560	57,66	458,74
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,2100	57,66	127,43
	2710403643000	Placi tip Profnastil	m2	10,6743	100,00	1 067,43
	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	4,6410	27,00	125,31
	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	83,5380	1,50	125,31
	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	0,9282	105,00	97,46
	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	0,3713	108,00	40,10
	2521106718272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	0,4641	15,00	6,96
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,4420	10,00	4,42
25	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	3,4000	<u>255,32</u> 17,30	<u>868,10</u> 58,81
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1,0200	57,66	58,81
	2710406311800	Jgheaburi semirotonde prefabricate tip brass	m	3,6771	108,00	397,13
	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	4,9028	25,00	122,57
	2666122800555	Element de inchidere	buc	0,7004	85,00	59,53
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,3502	45,00	15,76
	2875274110101	Piesa de racordare jgheab - burlan	buc	0,7004	145,00	101,56
	2875274000501	Cot de jgheab	buc	0,7004	85,00	59,53
	2874115837745	Suruburi	buc	35,0200	1,50	52,53
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0680	10,00	0,68
26	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	3,0000	<u>283,23</u> 20,18	<u>849,69</u> 60,54
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1,0500	57,66	60,54
	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip	m	3,2130	105,00	337,36

1	2	3	4	5	6	7
		brass				
	2875274000502	Cot burlan	buc	1,5300	125,00	191,25
	2875274110001	Piesa de legatura	buc	0,7650	135,00	103,28
	2413217300010	Cleme	buc	1,5300	15,00	22,95
	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	0,7650	45,00	34,42
	2875274000503	Cot de capat	buc	0,7650	85,00	65,02
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,7650	45,00	34,42
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	10,00	0,45
		<i>Total</i>	lei			4 582,54
		Total capitol: Inclusiv salariu				4 582,54 1 222,89

		Total	lei	539 647
		Asigurarea sociala si medicala	22,5 %	50 397
		Transportarea materialelor	3 %	9 327
		Total		599 371
		Cheltuieli de regie	9 %	53 943
		Total		653 314
		Beneficiu de deviz	2 %	13 067
		Total		666 381
		TVA	20 %	133 275
				799 656
		TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu		223 987

verificat *M. V. Apresesii*

INTOCMIT:

APROBAT:

Antreprenor general (subantreprenor)
SRL "ANREAL CONS"

Investitor
Directia Generala Educatie Tineret si Sport

(denumirea)


(denumirea)

(funcția, numele, prenumele, semnătura)

(funcția, numele, prenumele, semnătura)



L.S.



L.S.