

B.G. TON SRL, C/F:1009600004165

MOLDOVA, Chisinau, str. Onisifor Ghibu nr.2 ap. 151, tel.:

Act N AAP3819477 din 22.11.2022

Client: Directia Generala Locativ Comunala si Amenajare, c/f:1007601010493

Adresa: m.Chisinau, str.M Eminescu 33, tel.:


Nr.	Denumirea marfurilor (serviciilor)	Unit masura.	Cantitate	Pret, MDL	Cota TVA	Suma TVA	Suma, MDL
1	Lucrari de instalare a sistemului de irigare automatizata on spatiile verzi de pe aliniamentele stradale ale bd. Dacia (str. Trandafirilor-str. Gradina Botanica	buc.	1	699 770,39	20%	116 628,40	699 770,39
Total:						116 628,40	699 770,39

Valoare inclusiv TVA: **699 770,39**


In total acordate servicii in suma: Şase sute nouăzeci și nouă mii șapte sute șaptezeci lei 39 bani, inclusiv TVA - Una sută șaisprezece mii șase sute douăzeci și opt lei 40 bani

Serviciile sus-mentionate au fost acordate in totalitate si in termenii stabiliti. Clientul pretentii nu are pentru calitatea serviciilor acordate.

Executat:



Primit:



Antreprenor B.G. TON SRL
(denumirea)

Investitor Directia generala locativ-comunala
si amenajare
(denumirea)

Obiect **LOT 3**

Valoarea lucrarilor executate **699 770,39 lei**

Proces - verbal
de receptie a lucrarilor executate
pe an 20 22

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de plantare a arborilor cu balot pe spatiile verzi				
1	TsH50C	Executarea desenului in teren pentru plantarea florilor plante perene	m2	3 150,00	1,08	3 402,00
2	TsG02A	Curatarea terenului de iarba si buruieni	100m2	0,97	236,78	229,68
3	TsH109A	Imprastierea arborilor si arbustilor pentru plantarea distanta de pina 100m: (Platanus acerifolia, vbrsta 5-7 ani, Htotal -4-6 m, H talie # 2-3 m)	buc	199,00	2 100,52	418 004,04
4	TsH238F	Saparea manuala a gropilor pentru plantarea arborilor si arbustilor in sol neinghetat, adincime 0,4 - 0,7 m:- sol greu	buc	199,00	54,72	10 889,28
5	TsH30D	Plantarea plantelor perene cu balot in teren(Platanus acerifolia, vbrsta 5-7 ani, H total -4-6 m, H talie # 2-3 m)	100 buc	1,99	2 519,73	5 014,27
6	TsH65A	Formarea farfuriei la arbori si arbusti pentru udare arbori si arbusti solitari	100m2	1,99	233,01	463,68

1	2	3	4	5	6	7
7	TsH27A	Udarea plantatiilor cu furtunul	m3	6,00	50,40	302,40
		<i>Total</i>	lei			438 305,35
		<i>Transportarea materialelor</i>	7,00 %			29 415,07
		<i>Cheltuieli de depozitare</i>	2,00 %			8 404,31
		<i>Asigurari sociale</i>	24,00 %			4 341,60
		<i>Total</i>	100,00 +			480 466,33
		<i>Cheltuieli de regie</i>	14,50 %			69 667,62
		<i>Total</i>	100,00 +			550 133,95
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6,00 %			33 008,04
		Total capitol: Inclusiv salariu				583 141,99 18 090,00

		Total	lei	583 141,99
		TVA	20,00 %	116 628,40
		TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu		699 770,39

INTOCMIT:

Antreprenor general (subantreprenor)
B.G. TON SRL

(denumirea)

(funcția, numele, prenumele, semnătura)



APROBAT:

Investitor
Directia generala locativ-comunala si amenajare

(denumirea)

(funcția, numele, prenumele, semnătura)



L.Ș.

**Lucrari de plantare a arborilor
cu balot pe spatiile verzi de pe
aliniamentele stradale ale bd.
Dacia (str. Trandafirilor-str.
Gradina Botanica)**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

Borderou de resurse № 3

Valoarea de deviz 699 770,39 lei

Intocmit in prețuri curente 01.06.2022

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № 3:						

Manopera :

1.	7129020012880	Peisagist-floricultur	h-om	64,24	36,00	2 312,64
2.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	343,76	36,00	12 375,36
3.	931006001992	Piesagist-floricultur	h-om	94,50	36,00	3 402,0
Total manopera						18 090,00

Materiale:

1.	2010102906996	Laturaoie rasin.(molid-brad), Gr18 mm L=1-1,25 m, lt=>7 cm	m	3,94	35,00	137,9
2.	2112307324962	Hirtie rezistenta de ambalaj kraft tipl 160 g/mp - suluri	kg	29,55	35,00	1 034,25
3.	2710503803166	Sirma moale obisnuita D=1,5 OL32 S 889	kg	39,40	25,00	985,0
4.	2830127303101	Platanus acerifolia, vbrsta 5-7 ani, Htotal -4-6 m, H talie # 2-3 m	buc	208,95	2 000,00	417 900,0
5.	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	7,91	20,00	158,2
Total materiale de construcții						420 215,35
Total utilaje de construcții						0,00

Total	lei	583 141,99
TVA	20,00 %	116 628,40
		699 770,3

Total deviz:

9

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



Formular Nr.5
WinCmeta

Obiect Lucrari de plantare a arborilor cu balot pe spatiile verzi de pe aliniamentele stradale ale bd. Dacia (str. Trandafirilor-str. Gradina Botanica)

Investitor Directia generala locativ-comunala si amenajare

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de plantare a arborilor cu balot pe spatiile verzi				
1	TsH50C	Executarea desenului in teren pentru plantarea florilor plante perene	m2			1,08
	931006001992	Piesagist-floricultor	h-om	0,0300	36,00	1,08
2	TsG02A	Curatarea terenului de iarba si buruieni	100m2			236,78
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	6,5800	36,00	236,78
3	TsH109A	Imprastierea arborilor si arbustilor pentru plantarea distanta de pina 100m: (Platanus acerifolia, vbrsta 5-7 ani, Htotal -4-6 m, H talie # 2-3 m)	buc			2 100,52
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0145	36,00	0,52
	2830127303101	Platanus acerifolia, vbrsta 5-7 ani, Htotal -4-6 m, H talie # 2-3 m	buc	1,0500	2 000,00	2 100,0
4	TsH238F	Saparea manuala a gropilor pentru plantarea arborilor si arbustilor in sol neinghetat, adincime 0,4 - 0,7 m:- sol greu	buc			54,72
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,5200	36,00	54,72
5	TsH30D	Plantarea plantelor perene cu balot in teren(Platanus acerifolia, vbrsta 5-7 ani, H total -4-6 m, H talie # 2-3 m)	100 buc			2 519,73
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	7,0500	36,00	253,81
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	32,2800	36,00	1 162,13
	2010102906996	Laturaoie rasin.(molid-brad), Gr18 mm L=1-1,25 m, lt=>7 cm	m	1,9800	35,00	69,3
	2112307324962	Hirtie rezistenta de ambalaj kraft tipl 160 g/mp - suluri	kg	14,8500	35,00	519,72
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,9900	20,00	19,8
	2710503803166	Sirma moale obisnuita D=1,5 OL32 S 889	kg	19,8000	25,00	494,97
6	TsH65A	Formarea farfuriei la arbori si arbusti pentru udare arbori si arbusti solitari	100m2			233,01
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	6,4700	36,00	233,01
7	TsH27A	Udarea plantatiilor cu furtunul	m3			50,40
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,8500	36,00	30,6
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,9900	20,00	19,8

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

