


Investitor: **SA,,RED-Nord”**

Obiect: **Montare LEA-10 kV 3GCN st.183- st.234; 3GCN st.195-st.195/15; 3GCN st.203-st.203/24; 3GCN st. 215-st.215/3; 3GCN st.222-st.222/11**

Antreprenor: **SRL,,Tanden-Prim”**

Cod investițional: **1211.23D606**

Șef Oficiu Raional:



Muntean S.

Șef-Serviciu inv. și constr:



Mărgineanu N.

Proces - Verbal

de receptie a lucrarilor executate
pe decembrie an 2024

Lung. liniei – 4,306 km

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de montare				
1	33-04-016-2	Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a sustinerilor din beton armat cu un singur picior	buc	156,0000	384,54 33,50	59 988,67 5 225,56
2	33-04-016-5	Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a materialelor echipamentului sustinerilor cu un singur picior	buc	59,0000	119,79 19,03	7 067,56 1 122,92
3	33-04-016-6	Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a materialelor echipamentului sustinerilor compuse	buc	45,0000	137,99 22,84	6 209,53 1 027,76
4	33-04-003-1	Montarea stilpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior	buc	33,0000	871,12 289,29	28 747,00 9 546,70
5	33-04-003-4	Montarea stilpilor din beton armat pentru suspendarea comuna a conductorilor LEA 0,38, 6-10 kV fara adaosuri, cu un singur picior	buc	26,0000	1 080,62 423,28	28 096,03 11 005,35
6	33-04-003-2	Montarea stilpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior cu o proptea	buc	28,0000	1 962,80 601,43	54 958,43 16 839,96

1	2	3	4	5	6	7
7	33-04-003-5	Montarea stilpilor din beton armat pentru suspendarea comuna a conductorilor LEA 0,38, 6-10 kV fara adaosuri, cu un singur picior cu o proptea	buc	10,0000	2 189,04 759,78	21 890,41 7 597,77
8	33-04-003-3	Montarea stilpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior cu doua proptele	buc	6,0000	3 106,69 921,93	18 640,19 5 531,61
9	33-04-003-6	Montarea stilpilor din beton armat pentru suspendarea comuna a conductorilor LEA 0,38, 6-10 kV fara adaosuri, cu un singur picior cu doua proptele	buc	1,0000	3 525,10 1 167,83	3 525,10 1 167,83
10	33-04-009-2	Suspendarea in localitate nepopulata a conductorilor LEA 6-10 kV, sectiune peste 35 mm ² , cu ajutorul mecanismelor (conductor Sip-3)	1 km	0,4150	12 150,66 3 725,81	5 042,52 1 546,21
11	33-04-009-6	Suspendarea in localitate populata a conductorilor LEA 6-10 kV, sectiune peste 35 mm ² , cu ajutorul mecanismelor (conductor Sip-3)	1 km	3,8910	17 571,05 4 356,93	68 368,92 16 952,77
12	33-04-011-4	Suspendarea conductorilor LEA 10 kV la trecerile peste obstacole: drumuri auto categoria 2 si 3 cu doua linii de telecomunicatii	buc	5,0000	2 026,12 1 530,21	10 130,61 7 651,06
13	33-04-030-3	Montarea intreruptoarelor: cu ajutorul mecanismelor (separator)	set	1,0000	1 186,93 615,89	1 186,93 615,89
14	33-04-030-3	Montarea intreruptoarelor: cu ajutorul mecanismelor (separator)	set	1,0000	593,46 307,95	593,46 307,95
15	TsA02C	Sapatura manuala de pamint (99 buc x latimea - 0,3m x adincimea - 0,5 m x lungimea x0,8 m=11,88m ³)	m ³	11,8800	160,63 160,63	1 908,34 1 908,34
16	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 16 mm	10 buc	9,9000	1 225,83 631,13	12 135,60 6 248,07
17	08-02-472-1	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 10 mm	100 m	1,1880	2 160,36 1 446,45	2 566,48 1 718,41
18	08-02-472-9	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 10 mm	100 m	0,5610	2 411,08 1 621,58	1 352,62 909,70
19	TsD01B	Astuparea gropilor cu pamint	m ³	11,8800	23,60 23,60	280,37 280,37

1	2	3	4	5	6	7
20	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 16 mm (pentru separator)	10 buc	0,6000	1 225,82 631,12	735,49 378,67
21	08-02-472-1	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 10 mm (pentru separator)	100 m	0,2000	2 160,34 1 446,46	432,06 289,29
22	08-02-472-9	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 10 mm (pentru separator)	100 m	0,2000	2 411,04 1 621,56	482,20 324,31
23	TsA02C	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren tare (pentru separator)	m3	2,9400	160,63 160,63	472,26 472,26
24	TsD01B	Astuparea gropilor cu pamint (pentru separator)	m3	2,9400	23,60 23,60	69,38 69,38
		Total capitol: Inclusiv salariu				334 880,16 98 738,14
		2. Lucrari de descarcarea incarcare				
25	TrB22D3B	Manipularea materialelor si elementelor prefabricate(conductor AS-70 pe bobina), cu macaraua pe pneuri, amplasata in pozitie fixa, greutatea materialelor fiind de 0,5-1 t	t	4,3060	77,71 18,27	334,63 78,67
26	TrB22D3C	Manipularea materialelor si elementelor prefabricate, (stilpi din b/a) (156 stilpi SV10/5x 1,175= 183,30 t)	t	183,3000	59,04 14,46	10 822,89 2 651,38
		Total capitol: Inclusiv salariu				11 157,52 2 730,05

	Total		1 542 500,23
	Asigurarea sociala	24 %	24 352,37
	Total		1 566 852,60
	Materialele Beneficiarului	Lei	-1 196 462,55
	Total		370 390,05
	Transportarea materialelor	Lei	6 915,46
	Total cheltueli directe		377 305,51
	Cheltueli de regie	14,5 %	54 709,30
	Total		432 014,81
	Beneficiu de deviz	6 %	25 920,89

1	2	3	4	5	6	7
		Total				457 935,70
		Cheltuieli de detasare	Lei			26 200,00
		Total				484 135,70
		Cheltuieli de transportarea personalului	Lei			4 464,00
		Total fara TVA				488 599,70
		TVA 20%	20 %			97 719,94
		TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu				586 319,64
						101 468,19

In afara de aceasta – cheltuielile Beneficiarului:
inclusiv:

Utilaj:

Materialele:

Transportarea materialelor de către Beneficiar:

calcul

Descărcarea stâlpilor de către Beneficiar:

calcul

Total:

K indirect -0,01614

Total:

BNC-0,5%

TOTAL GENERAL:

PREDAT:

Director:
S.R.L. „Tanden- Prim”

Hlevnoi D.



Contrasemnează:

Şef Serviciu Investiții și Construcții

Şef GT

Maistru Sector

Inginer electrician SIC

Inginer electrician STP *L = 4,308 Km*

PRIMIT:

Preşedintele comisiei:
Director Tehnic S.A. „RED NORD”

Corbu V.



Mărgineanu N.

Tuceac V.

Eremeico M.

Cincilei I.

Gruzin M.

Persoana gestionată de luare la evidență (4497) Eremeico M.