

Antreprenor _____
 (denumirea)

Investitor Comuna Novoselovca
 (denumirea)

Obiect **Капитальный ремонт
 музыкального зала и
 спортивного зала в детском
 саду с.Новоселовка**

Valoarea lucrarilor executate **28 165,25 Lei**

Proces - verbal
 de receptie a lucrarilor executate
 pe _____ an 20

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Общестроительные работы				
		1.1. музыкальный зал				
		1.1.1. полы				
1	IzF52A	Executarea izolatiei termice si acustice din beton monolit celular fibros grosime 100 mm (pardoseala). (Устройство тепло- и звукоизоляции из монолитного пенофибробетона, толщиной 100 мм (полы)) Materiale marunte (scinduri, cuie, saibe, pelicula, polietilena)=1,0100	m2	60,5000	178,595 34,216	10 805,012 2 070,068
2	IzF52A1	Corectii: la schimbarea grosimii izolatiei termice si acustice cu 10 mm, se adauga sau se scade (Корректировки: при изменении толщины тепло- и звукоизоляции на каждые 10 мм, добавляется или отнимается) - K=3 для общего слоя 7 см K=3,0000	m2	-60,5000	47,351 0,728	-2 864,735 -44,044

1	2	3	4	5	6	7	
3	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М100-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности. Разницу в плюс-минус на каждые 0,5см слоя из раствора добавлять или отнимать) - К=4 для общего слоя 5 см	m2	60,5000	12,823 6,241	775,790 377,551	
		<i>Total</i>	Lei			8 716,067	
		Total capitol: Inclusiv salariu				8 716,067 2 403,575	
		<i>Total</i>	Lei			8 716,067	
		Total capitol: Inclusiv salariu				8 716,067 2 403,575	
		1.2. спортивный зал					
		1.2.1. полы					
4	IzF52A	Executarea izolatiei termice si acustice din beton monolit celular fibros grosime 100 mm (pardoseala). (Устройство тепло- и звукоизоляции из монолитного пенофибробетона, толщиной 100 мм (полы)) Materiale marunte (scinduri, cuie, saibe, pelicula, polietilena)=1,0100	m2	79,0000	178,595 34,216	14 109,020 2 703,064	
5	IzF52A1	Corectii: la schimbarea grosimii izolatiei termice si acustice cu 10 mm, se adauga sau se scade (Корректировки: при изменении толщины	m2	-79,0000	47,351 0,728	-3 740,729 -57,512	

1	2	3	4	5	6	7
		тепло- и звукоизоляции на каждые 10 мм, добавляется или отнимается) - K=3 для общего слоя 7 см K=3,0000				
6	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М100-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности. Разницу в плюс-минус на каждые 0,5см слоя из раствора добавлять или отнимать) - K=4 для общего слоя 5 см	m2	79,0000	12,823 6,241	1 013,018 493,001
		<i>Total</i>	Lei			11 381,309
		Total capitol: Inclusiv salariu				11 381,309 3 138,553
		<i>Total</i>	Lei			11 381,309
		Total capitol: Inclusiv salariu				11 381,309 3 138,553
		<i>Total</i>	Lei			20 097,376
		<i>Fondul social</i>	24 %			1 330,111
		<i>Transport</i>	2 %			280,827
		<i>Total</i>				21 708,314
		<i>Cheltuieli de regie</i>	6 %			1 302,500
		<i>Total</i>				23 010,814
		<i>Beneficiu de deviz</i>	2 %			460,217
		Total capitol: Inclusiv salariu				23 471,031 5 542,128

1	2	3	4	5	6	7	
		Total	Lei			23 471,04	
		TVA	20 %			4 694,21	
		TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu					28 165,25
							5 542,13

INTOCMIT:

Antreprenor general (subantreprenor)

(denumirea)

(funcția, numele, prenumele, semnătura)

L.S.



APROBAT:

Investitor

primariz Novoselare

(denumirea)

(funcția, numele, prenumele, semnătura)

L.S.



**Капитальный ремонт
музыкального зала и
спортивного зала в детском
саду с.Новоселовка**
(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Borderou de resurse №

Valoarea de deviz 28 165,25 Lei

Intocmit in prețuri curente 27.09.2024

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

Manopera :

1.	7132030012600	Mozaicar	h-om	13,9500	52,01	725,472
2.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,7900	52,00	145,080
3.	9310060019930	Muncitor	h-om	89,8380	52,00	4 671,576
Total manopera						5 542,13

Materiale:

1.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,9765	300,00	292,950
2.	1421302200467	Concentrat celular	l	22,6688	200,00	4 533,760
3.	1421302200468	Fibra din polipropilena tip S	kg	3,9618	319,00	1 263,814
4.	2051142950700	Dibluri	buc	0,7045	8,99	6,333
5.	2416566101574	Spuma de montaj pentru etansarea rosturilor in 0,75 l	l	1,1271	95,00	107,075
6.	2430226100801	Grund din acril	kg	21,1342	45,00	951,038
7.	2651122100000	Ciment	kg	2 552,8500	2,00	5 105,700
8.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	299,9250	2,00	599,850
9.	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,7672	0,00	0,000
10.	2812106306003	Profil din metal usor	m	98,6265	12,00	1 183,518
11.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2790	20,00	5,580
12.	4100126202818	Apa	m3	-0,4143	20,00	-8,286
Total materiale de construcții						14 041,34

Utilaje de construcții:

1.	2940420007693	Dispozitiv de insurubare de constructii-montaj	h-ut	6,5565	45,00	295,043
2.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	2,3715	15,00	35,573
3.	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,6975	94,50	65,914
4.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,2092	65,00	13,598
5.	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	-0,8370	65,00	-54,405
6.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	4,5198	35,00	158,193
Total utilaje de construcții						513,91

Total	Lei	23 471,04
TVA	20 %	4 694,21

Total deviz:

28 165,25

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



№	Descriere	Unitate	Cantitate	Preț unitar	Valoare
Material:					
1	Șarp șantier deșeurilor de fier și lemn 0,0-1,0 mm	m ³	0,000	300,00	0,00
2	Șarp șantier deșeurilor de fier și lemn 0,0-1,0 mm	m ³	25,000	200,00	5.000,00
3	Șarp șantier deșeurilor de fier și lemn 0,0-1,0 mm	m ³	1,000	200,00	200,00
4	Șarp șantier deșeurilor de fier și lemn 0,0-1,0 mm	m ³	80,000	22,00	1.760,00
Total material:					
26.960,00					
Material:					
1	Șarp șantier deșeurilor de fier și lemn 0,0-1,0 mm	m ³	0,000	300,00	0,00
2	Șarp șantier deșeurilor de fier și lemn 0,0-1,0 mm	m ³	25,000	200,00	5.000,00
3	Șarp șantier deșeurilor de fier și lemn 0,0-1,0 mm	m ³	1,000	200,00	200,00
4	Șarp șantier deșeurilor de fier și lemn 0,0-1,0 mm	m ³	80,000	22,00	1.760,00
Total material:					
26.960,00					
Material:					
1	Șarp șantier deșeurilor de fier și lemn 0,0-1,0 mm	m ³	0,000	300,00	0,00
2	Șarp șantier deșeurilor de fier și lemn 0,0-1,0 mm	m ³	25,000	200,00	5.000,00
3	Șarp șantier deșeurilor de fier și lemn 0,0-1,0 mm	m ³	1,000	200,00	200,00
4	Șarp șantier deșeurilor de fier și lemn 0,0-1,0 mm	m ³	80,000	22,00	1.760,00
Total material:					
26.960,00					
Material:					
1	Șarp șantier deșeurilor de fier și lemn 0,0-1,0 mm	m ³	0,000	300,00	0,00
2	Șarp șantier deșeurilor de fier și lemn 0,0-1,0 mm	m ³	25,000	200,00	5.000,00
3	Șarp șantier deșeurilor de fier și lemn 0,0-1,0 mm	m ³	1,000	200,00	200,00
4	Șarp șantier deșeurilor de fier și lemn 0,0-1,0 mm	m ³	80,000	22,00	1.760,00
Total material:					
26.960,00					

Obiect **Капитальный ремонт музыкального зала и спортивного зала в детском саду с.Новоселовка** Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Общестроительные работы				
		1.1. музыкальный зал				
		1.1.1. полы				
1	IzF52A	Executarea izolatiei termice si acustice din beton monolit celular fibros grosime 100 mm (pardoseala). (Устройство тепло- и звукоизоляции из монолитного пенофйробетона, толщиной 100 мм (полы)) Materiale marunte (scinduri, cuie, saibe, pelicula, polietilena)=1,0100	m2			178,595 34,216
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,6580	52,00	34,22
	2651122100000	Ciment	kg	30,0000	2,00	60,60
	1421302200467	Concentrat celular	l	0,2500	200,00	50,50
	1421302200468	Fibra din polipropilena tip S	kg	0,0400	319,00	12,89
	2812106306003	Profil din metal usor	m	0,7000	12,00	8,48
	2430226100801	Grund din acril	kg	0,1500	45,00	6,82
	2416566101574	Spuma de montaj pentru etansarea rosturilor in 0,75 l	l	0,0080	95,00	0,77
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	20,00	0,06
	2051142950700	Dibluri	buc	0,0050	8,99	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	15,00	0,30
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0030	65,00	0,19
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0050	94,50	0,47
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0324	35,00	1,13
	2940420007693	Dispozitiv de insurubare de constructii-montaj	h-ut	0,0470	45,00	2,12
2	IzF52A1	Corectii: la schimbarea grosimii izolatiei termice si acustice cu 10 mm, se adauga sau se scade (Корректировки: при изменении толщины тепло- и звукоизоляции на каждые 10 мм, добавляется или отнимается) - K=3 для общего слоя 7 см K=3,0000	m2			47,351 0,728
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0140	52,00	0,73
	2651122100000	Ciment	kg	4,0000	2,00	24,00
	1421302200467	Concentrat celular	l	0,0300	200,00	18,00
	1421302200468	Fibra din polipropilena tip S	kg	0,0040	319,00	3,83
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	20,00	0,12
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	15,00	0,09
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0030	65,00	0,58
3	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора M100-T толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности. Разницу в плюс-минус на каждые 0,5см слоя из раствора добавлять или отнимать) - K=4 для общего слоя 5 см.	m2			12,823 6,241
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	52,01	5,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	52,00	1,04
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0055	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	2,00	4,30


1	2	3	4	5	6	7
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	300,00	2,10
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	15,00	0,05
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	65,00	0,10
		1.2. спортивный зал				
		1.2.1. полы				
4	IzF52A	Executarea izolatiei termice si acustice din beton monolit celular fibros grosime 100 mm (pardoseala). (Устройство тепло- и звукоизоляции из монолитного пенофибробетона, толщиной 100 мм (полы)) Materiale marunte (scinduri, cuie, saibe, pelicula, polietilena)=1,0100	m2			178,595 34,216
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,6580	52,00	34,22
	2651122100000	Ciment	kg	30,0000	2,00	60,60
	1421302200467	Concentrat celular	l	0,2500	200,00	50,50
	1421302200468	Fibra din polipropilena tip S	kg	0,0400	319,00	12,89
	2812106306003	Profil din metal usor	m	0,7000	12,00	8,48
	2430226100801	Grund din acril	kg	0,1500	45,00	6,82
	2416566101574	Spuma de montaj pentru etansarea rosturilor in 0,75 l	l	0,0080	95,00	0,77
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	20,00	0,06
	2051142950700	Dibluri	buc	0,0050	8,99	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	15,00	0,30
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0030	65,00	0,20
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0050	94,50	0,47
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0324	35,00	1,13
	2940420007693	Dispozitiv de insurubare de constructii-montaj	h-ut	0,0470	45,00	2,12
5	IzF52A1	Corectii: la schimbarea grosimii izolatiei termice si acustice cu 10 mm, se adauga sau se scade (Корректировки: при изменении толщины тепло- и звукоизоляции на каждые 10 мм, добавляется или отнимается) - K=3 для общего слоя 7 см K=3,0000	m2			47,351 0,728
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0140	52,00	0,73
	2651122100000	Ciment	kg	4,0000	2,00	24,00
	1421302200467	Concentrat celular	l	0,0300	200,00	18,00
	1421302200468	Fibra din polipropilena tip S	kg	0,0040	319,00	3,83
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	20,00	0,12
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	15,00	0,09
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0030	65,00	0,58
6	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М100-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности. Разницу в плюс-минус на каждые 0,5см слоя из раствора добавлять или отнимать) - K=4 для общего слоя 5 см	m2			12,823 6,241
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	52,01	5,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	52,00	1,04
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0055	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	2,00	4,30
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	300,00	2,10
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	15,00	0,04
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	65,00	0,10

APROBAT:

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.



Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.