

Investitor: Primaria com. Gradiste

**PROCES-VERBAL
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR**
Nr. 1 din august 2023.

Privind lucrarea: "**Reparatia unor portiuni de drum in varianta alba, in com. Gradiste, r-ul Cimisia**", executata în cadrul contractului nr. 22 din 22.05.2023 încheiat între **Primaria com. Gradiste** si **SC "Luxgaz" SRL**

pentru "**Reparatia unor portiuni de drum in varianta alba, in com. Gradiste, r-ul Cimisia**".

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. _____ eliberata de _____, la data de _____ cu valabilitate pînă la _____.

2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul *august 2023*, fiind formată din:

Nistreanu Nina	- Primar com. Gradiste
Zamahin Serghei	- Membrul comisiei
Purcari Andrei	- Membrul comisiei
Calugareanu Alexandru	- Membrul comisiei
Nagacevski Andrei (nume și prenume)	- Responsabil tehnic (calitatea)

3. Au mai participat la recepție :

Plesca Alexei	- Director SC "Luxgaz" SRL
Plesca Gheorghe (nume și prenume)	- Diriginte de santier SC "Luxgaz" SRL (calitatea)

4. Constatările comisiei de recepție: _____

4.1. Din documentația scrisă și desenată necesară a fi prezentată au lipsit sau sunt incomplete piesele cuprinse în lista anexa nr. 1.

4.2. Cantitățile de lucrări cuprinse în lista anexa nr. 2 nu au fost executate.

4.3. Lucrările cuprinse în lista anexa nr. 3 nu respecta prevederile proiectului.

4.4. Valoarea declarata a investiției este de: 453 649,88 lei.

5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune :

De a receptiona lucrarile executate, ce au fost indepline in conformitate cu caietului de sarcini si modificarilor.

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:

Terminarea lucrarilor

7. Comisia de recepție recomandă următoarele:

Exploatarea obiectivului conform destinatiei

8. Prezentul proces-verbal, conținând 2 file și 3 anexe numerotate, cu un total de 5 file, a fost încheiat astăzi 02 august 2023. în 3 exemplare.

Comisia de receptie:

Nistreanu Nina
Zamahin Serghei
Purcari Andrei
Calugareanu Alexandru
Nagacevschi Andrei



Numele, prenumele și semnatura

Invitatii:

Plesca Alexei
Plesca Gheorghe



9. Lucrarea **"Reparatia unor portiuni de drum in varianta alba, in com. Gradiste, r-ul Cimisia"** este:

TRANSMISĂ:
EXECUTANTUL:
"02" august 2023



PERMITĂ:
INVESTITORUL:
"02" august 2023



Lista pieselor din documentia scrisa si desenata a obiectivului
Care sunt lipsa sau incomplete

Obiectii nu sunt

Beneficiar



Antreprenor



Lista lucrarilor curpinse in Documentatia tehnica ce n-au fost executate

Obiectii nu sunt

Beneficiar



Antreprenor



Lista lucrarilor curpinse in Documentatia Tehnica la care nu s-a respectat prevederile
proiectului

Obiectii nu sunt
[Signature]

Beneficiar

[Signature]



Antreprenor



Antreprenor SC "LUXGAZ" SRL
 (denumirea)

Investitor Primaria comunei Gradiste r.
 Comislia
 (denumirea)

Obiect **Reparatia unor portiuni de drum
 in varianta alba, in com. Gradiste,
 r-ul Cimisia**
 Contract nr. 22 din 22.05.2023

Valoarea lucrarilor executate **436 744,11 lei**

Proces - verbal
 de receptie a lucrarilor executate
 pe august an 2023

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)	
1	2	3	4	5	6	7	
		I. Reparatia strazii Alecu Russo din sat Iurevca com. Gradiste L580mx4m					
1	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3	3,350	1 624,57 0,00	5 442,30 0,00	
2	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	22,330	85,04 0,00	1 899,00 0,00	
3	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	22,330	10 500,97 284,84	234 486,59 6 360,47	
4	TsC17B	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II	100 m	4,500	526,68 99,18	2 370,04 446,29	
		Total capitol: Inclusiv salariu				244 197,93 6 806,76	


1	2	2. Reparatiya strazii Mihai Viteazului L460mx4m (Piatra sparta si savura material existent depozitat la 200 metri distanta de obiect)				
5	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3	3,300	1 624,50 0,00	5 360,85 0,00
6	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	4,200	1 215,00 0,00	5 103,00 0,00
7	TsI51A1	Transportarea argileii cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t	672,000	8,82 0,00	5 924,20 0,00
8	TsD03C1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II si categoria III sau IV, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 81-180 CP, in straturi de 21-30 cm, teren catg. I sau II	100 m3	4,200	259,20 0,00	1 088,64 0,00
9	TsD7F1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se cu pamint coeziv grad. compact. 95-96%	100 m3	4,200	2 193,67 286,57	9 213,41 1 203,59
10	TsC35E1	Excavat transport cu incarcator frontal, la distante de descarcare in depozit cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg. I la distanta < 10 m (Incarcare piatra sparta si savura in autocamion)	100 m3	3,160	2 225,00 0,00	7 031,00 0,00
11	TsI51A1	Transportarea Piatra sparta si savura cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km (Transportarea piatra	t	512,000	8,82 0,00	4 513,64

1	2	3	4	5	6		
		sparta si savura)					
12	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm (Piatra sparta si Savura COST ZERO!!! material existent depozitat la 200 metri distanta de obiect)	100m2	18,400	$\frac{1\,849,96}{284,84}$	$\frac{34\,039,19}{5\,241,06}$	
							72 273,93 6 444,65
		Total capitol: Inclusiv salariu					
		3. Reparatia strazii Mihai Viteazul din satul Gradiste S=600m2 (Piatra sparta si Savura material existent depozitat la 200 metri distanta de obiect)					
13	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,840	$\frac{1\,215,00}{0,00}$	$\frac{1\,020,60}{0,00}$	
14	TsI51A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km (Transportarea pamintului de pe acostamentul drumului)	t	118,000	$\frac{10,26}{0,00}$	$\frac{1\,210,68}{0,00}$	
15	RpDA04C	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime autogrederul, inclusiv reprofilarea	m2	600,000	$\frac{3,51}{2,88}$	$\frac{2\,107,80}{1\,729,80}$	
16	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	6,000	$\frac{85,05}{0,00}$	$\frac{510,30}{0,00}$	
17	TsC35E1	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de descarcare in depozit cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg. I la distanta < 10 m (Incarcare piatra sparta si savurain autocamion)	100 m3	0,399	$\frac{2\,225,56}{0,00}$	$\frac{888,00}{0,00}$	


1	2	3	4	5	6	7
18	Ts151A1	Transportarea Piatra sparta si savura cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km (Transportarea piatra sparta si savura)	t	49,000	8,82 0,00	432,06 0,00
19	DI89B	Reparatia drumurilor impetruite:cu adaos de material (Piatra sparta si Savura COST ZERO!!! material existent deja depozitat la 200 metri distanta de obiect)	100m2	6,000	1 637,64 321,74	9 825,86 1 930,46
		Total capitol: Inclusiv salariu				15 995,30 3 660,26

	Total	lei	
	Contributii Asigurari Sociale	24,00 %	332 467,16
	Cheltuieli de regie	5,00 %	4 058,80
	Beneficiu de deviz	3,00 %	16 826,70
	Total	100,00 +	10 600,76
	TVA	20,00 %	363 953,42
TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu			72 790, 69
			436 744,11
			20 970,47

INTOCMIT:

Antreprenor general "LUXGAZ" SRL (denumirea)	Diriginte de santier "LUXGAZ" SRL	Investitor Primaria com. Gradiste (denumirea)	APROBAT: Responsabil Tehnic:
Plesca Alexei - Director		Nistreanu Nina - primar	Nagacevschi Andrei

(functia, semnatura, numele, prenumele)
L.S.



Reparatia unor portiuni de drum in varianta alba, in com. Gradiste, r-ul Cimisia

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Valoarea de deviz 436 744,11 lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						
Manopera :						
1.	7129020012800	Pavator	h-om	33,480	57,66	1 930,46
2.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	28,614	57,66	1 649,88
3.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	30,000	57,66	1 729,80
4.	9310060019930	Muncitor	h-om	201,206	57,66	11 601,53
Total manopera						20 970,47
Materiale:						
1.	11202062010361	Savura	m3	22,330	305,00	6 810,65
2.	11202062010361-12	Savura (material existent)	m3	18,400	0,00	0,00
3.	1212121212121	apa	m3	15,000	20,00	300,00
4.	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	22,330	390,00	8 708,70
5.	1411122201645-12	Piatra sparta 5-10 mm (material existent)	m3	18,400	0,00	0,00
6.	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	422,037	390,00	164 594,43
7.	1411122201661-12	Piatra sparta 20-70 mm (material existent)	m3	347,760	0,00	0,00
8.	1411122201752-12	Piatra sparta (material existent)	m3	33,000	0,00	0,00
9.	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	33,495	390,00	13 063,05
10.	14111222017521-12	Piatra sparta 10-20 (material existent)	m3	34,500	0,00	0,00
11.	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	122,190	20,00	2 443,80
Total materiale de construcții						195 920,63
Utilaje de construcții:						
1.	29522200003547	Autogreder	h-ut	2,328	450,00	1 047,60
2.	29522200003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	36,187	450,00	16 284,15
3.	2952240004001	Compactor static tractat fara tractor de 2,5-5 tf (tavalug)	h-ut	4,932	150,00	739,80
4.	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	12,840	390,00	5 007,60
5.	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	20,538	390,00	8 009,82
6.	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	110,378	300,00	33 113,40
7.	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	45,618	300,00	13 685,40
8.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	11,340	540,00	6 123,60