

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR
"Amenajarea porțiunii terenului public nr. cad. 0100111.198 aferent blocului
nr. cad. 0100111.198.04 cu amenajarea unei parcuri pentru autoturisme, situat
in mun. Chisinau, str. Burebista 93"
 (denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2023		...	Anul (n)	
		Luna				
		1	2	3	..	N
1.	Organizare de șantier	1-2 Zile				

2.	Obiect 01 Categorie de lucrări: Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asphaltic Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri Extragerea pamintului necesar amenajarii spatiilor verzi, cu pastrarea structurii, teren mijlociu (decoperatarea zonei verzi) Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. III Incarcarea cu excavatorul a gunoiului de constructie in autovehicule Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 25 km Compactarea cu placa vibratoare a umpluturilor in straturi de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv, compactat cu placa vibratoare de 0,7 t Coborirea la nivelul strazilor si drumurilor a capacelor de la caminele de vizitare pentru alimentari cu apa sau canalizare, cu inaltimea medie pina la 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg pe placa prefabricata din beton armat Strat de fundatie din pietris Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat grosimea 6 cm 200x100 mm asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asphaltic 0,4l/m2 Strat de legatura din beton asphaltic deschis cupietris concasat BAD 22,4 leg. SM SR EN13108-1:2016, bitum 50/70 SM SR EN 12591,H=6 cm Imbracaminte de beton asphaltic cu agregatamarunte, executata la cald, in grosime de 5,0 cm,cu asternere mecanica (beton asphaltic pe baza demastic bituminos MAS16 50/70, K=1.25)nisipul bitumat din norma se exclude, Instalarea bariera L= 4,5 mcost utilaj) veziproiect	13-17 Zile			
----	---	------------	--	--	--

3.	Obiect 02 Categoria de lucrări: Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren usor Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 100x30x15 cm, pe fundatie de beton 35x15 cm Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 100x20x8 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km Pamint afinat fara pret Asternerea uniforma a stratului de pamint vegetal, pe teren orizontal sau cu panta de 20%, cu pastrarea structurii, in straturi de 10 cm grosime Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30% Cosirea gazonului cu motocositoarea si greblarea ierbii, G-400 Saparea manuala a gropilor pentru piloni (sol neinghetat), 3,5 m3 Montarea pilonilor Teava metalica 60x60x5 l=6 m Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa... Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul(tip Protecta 3:1) Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 40 mm k=4	13-17 Zile				
4	Obiect 03 Categoria de lucrări: Montarea cablului de otel intre piloni Cablu otel d =6mm Fixarea cablului pe cablu de otel Bratara pe stilp Cirlig de perete, simplu Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2 Cablu cupru 3x2,5 mm2 Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A Intrerupator automat BA47-29/1P/C16A Teava din vinilplast pe constructii instalate,diametru 20 mm, inclusiv costul tevii / Tubtehnic de protectie tip gofrat PVC d=20mm Bariera electrica in set L 4,5 m	13-17 Zile				

Semnat: _____

Nume: _____

Funcția în cadrul firmei: _Director_____

Denumirea firmei și sigiliu: _SC,,Elinatcons”SRL_

