

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Lucrari de reparatie pe teritoriul si in cadrul cladirii Liceului Teoretic ”Tudor Vladimirescu”

Obiectul: Lucrari de reconstrucție Devizul: reparatia a gardului si a holul institutiei

(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 1			2026	Anul (n)
		1	2	3	...	n
1.	Organizare de șantier	5 zile				
2.	Taierea rosturilor de dilatare in beton torcretat cu discuri abrazive. Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, beton armat in fundatii, pereti, stilpi etc. Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite. Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm. Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti din beton simplu pina la 15 cm grosime. Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari. Strat de fundatie din nisip.	5 zile				
3.	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 20/16 (Bc 20/B 250) Demontarea de pe pozitie a corpurilor de radiatoare in vederea vopsirii sau reparatiei si remontarea lor. Vopsitorii de calitate superioara la instalatii functionale, executate cu email alchidic (Termolux) pe corpurile radiatoarelor de caloriferMontarea radiatoarelor din fonta, cu coloane unite si sectiune eliptica, pentru functionarea cu apa calda. (existente) Demontarea imprejmuirilor din prefabricate de 1,20 m inaltime	5 zile				

4	Montarea si demontarea schelei pentru lucrari de constructii - schela metalica tubulara pentru lucrari interioare si exterioare pina la 7 m inaltime, inclusiv materialele necesare executarii platformelor de lucru, streasinile din PFL sau plasa de protectie. Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, etc. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc. Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor . Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului Diverse lucrari strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj. Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor . Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual . Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti Reparatii de tencuieli interioare, subtiri, driscuite, executate la pereti si stilpi din beton armat de 1 cm grosime, cu mortar de ciment-var marca 25 T pentru sprit si stratul vizibil Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor Tencuieli interioare de 2,5 cm grosime, in calcio-vechio la pereti, executate manual, patinat, din Mozaic de cuarț tip Quarz System KS3 Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului. Diverse lucrari strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj. Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub 60x60 cm. Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp . Incarcarea in auto: gunoi, frunze. Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 5 km Finisarea lucrarilor si darea in exploatare	5 zile					
---	--	--------	--	--	--	--	--

Semnat: electronic

Nume: Negruta Iuri

Funcția în cadrul întreprinderii: Administrator

Denumirea întreprinderii: Lina-Ing SRL