

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRARILOR
"Lucrări de reparație a unei porțiuni a străzii Centinarului
din satul Cojușna, raionul Strășeni"
(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/ denumirea obiectului	UM	Anul 2022	
			<i>Ne obligăm să îndeplinim lucrările în decurs de la pînă la 31.05.2022 din data la înregistrării contractului la AAP.</i>	
			aprilie	mai 03-31
1	Săpătură mecanică cu autogreder (decapare covata)	1 389,50 m ³	↔	
2	Săpătură mecanică cu excavator (incarcare)	1 389,50 m ³	↔	
3	Transportarea pămîntului la distanța de 2 km	2 626,16 t	↔	
4	Lucrări la descarcarea pămîntului în depozit	1 389,50 m ³	↔	
5	Nivelarea cu autogreder a suprafeței terenului natural și a platformelor de terasamente	2 779,00 m ²	↔	
6	Compactarea rambleului pămînt de cat.II, cu compactor de 25 t	833,70 m ³	↔	
7	Strat de fundație din piatra sparta, pentru drumuri, fr. 32x63 mm, h=17 cm	472,43 m ³		↔
8	Strat de fundație din piatra sparta, pentru drumuri, fr. 16x32 mm; fr. 4x16 mm, h=8 cm	222,32 m ³		↔
9	Amorsarea suprafețelor, 0,65 l/m ²	1,806 t		↔
10	Imbrăcăminte de beton asfaltic cu agregat mare BAD 22,4	2 779,00 m ²		↔
11	Amorsarea suprafețelor, 0,30 l/m ²	0,903 t		↔
12	Imbrăcăminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA 16	2 779,00 m ²		↔

Semnat: _____

Nume: **Anatoli Pozdneacov**

Funcția în cadrul întreprinderii: **director tehnic**

Denumirea întreprinderii: **Firma de construcție a drumurilor "Edilitate" S.A.**