

Capitol 2021

WinCmeta  
Formular interdepartamental tipizat nr C2n  
aprobat prin ordinul nr 3/5 din 15 ianuarie 2002  
al Departamentului de Stat de Statistică  
al Republicii Moldova

Antreprenor "Adrica" S.R.L.  
(denumirea)

Investitor "Termoelectrica" S.A.  
(denumirea)

Obiect **Lucrari de reparatii la partea  
constructiva cladire PTC 3107  
str-la Studentilor, 6/1**  
Contract nr. *2021049 din 23.03.2021*

*Coal 2021150024*

Valoarea lucrarilor executate **188 743,27 lei**

*DPJ-2021. Sab. E-D, p. 24*

*Inr. No*

**Proces - verbal**  
de receptie a lucrarilor executate  
pe mi an 2021

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Perete</b>				
1	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	300,000	15,62 15,57	4 685,46 4 670,46
2	RpCF10A	Demolarea zidariilor din piatra bruta, bolovani de riu sau moloane prelucrate, zidite cu mortar de ciment-var cu mijloace manuale pina la 1 mc la un punct de lucru	m3	2,500	348,87 348,27	872,17 870,67
3	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	300,000	16,79 8,07	5 036,22 2 421,72
4	RCsJ12C	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 0.5 cm grosime medie, la pereti din beton armat sau caramida, cu suprafete plane (Suprafata tencuielilor trebuie sa fie fara fisuri de orice dimensiune suprafata perfect neteda)	m2	300,000	88,45 83,03	26 536,17 24 909,12

1	2	3	4	5	6	7
5	CC03A	Montare plase la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg	45,000	17,74 2,59	798,46 116,76
6	CF10A	Tencuieli exterioare driscuite, pe zidarie de caramida sau beton 2,5 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in cimp continuu (Suprafata tencuielilor trebuie sa fie fara fisuri de orice demensiune suprafata perfect neteda) - grosime 4 cm K=1,6	m2	300,000	185,63 147,61	55 688,88 44 282,88
7	CA04B	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200), la inaltimi pina la 35 m inclusiv (Ремонт откосов, парапетов)	m3	1,500	1 186,17 311,37	1 779,26 467,05
8	CN53A	Grunduirea suprafetelor exterioare	m2	300,000	3,95 1,73	1 183,59 518,94
9	CN11B1	Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate pe tencuiala driscuita, executata mecanizat	m2	300,000	34,19 14,99	10 257,48 4 497,48
10	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea la alegerea Beneficiarului. In oferta specificatii denumirea comerciala a vopselei si	m2	8,300	40,25 31,71	334,09 263,22

1	2	3	4	5	6	7
		caracteristici tehnice, in lipsa denumirii vopselei oferta comerciala se considera incompleta) (Покраска окон)				
		<b>Total capitol: Inclusiv salariu</b>				<b>107 171,78 83 018,30</b>
		<b>2. Lucrari auxiliare</b>				
11	TrB01A1-2	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 20 m	t	23,800	45,55 45,55	1 084,12 1 084,12
12	TsI50B10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 20 km	t	23,800	85,86 0,00	2 043,36 0,00
13	CB15A	Schela metalica autoridicatoare cu 2 castele (Lmax=12 m, Hmax= 31 m) pentru lucrari obisnuite la fatade	m2	87,500	28,08 20,18	2 457,16 1 765,84
		<b>Total capitol: Inclusiv salariu</b>				<b>5 584,64 2 849,96</b>

	Total	lei	112 756,42
	Contributiile la asigurarile sociale	24,00 %	20 608,38
	Transportare materialelor	5,00 %	1 176,97
	Total	100,00 +	134 541,77
	Cheltuieli de regie	13,50 %	18 163,14
	Total	100,00 +	152 704,91
	Beneficiu de deviz	3,00 %	4 581,15
	Total	100,00 +	157 286,06
	TVA	20,00 %	31 457,21
	<b>TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu</b>		<b>188 743,27 85 868,26</b>

Antreprenor  
"Adrica" S.R.L.

Director

(denumirea)  
Covas Adrian

Beneficiar  
"Termoelectrica" S.A.

Director General

(denumirea)  
Eni Veaceslav









Director



Lucrări de reparații la partea  
constructivă clădire PTC 3107  
str-la Studentilor, 6/1  
Comuna Albiștea

Deviz local

Intocmit în anul

- Administrativ  Vladislav Pistol
- Director
- Administrativ  Roman Simion
- Șef SPOM  Bugaian Tatiana
- Șef SGE  Oancea Ștefan
- Șef SRT Rîșcani  Buzilă Petru
- Inginer SPOM  Vozian Valeriu
- Economist
- Coordonator  Grecihina Svetlana
- Inginer SGE  Curchi Ion

(funcția, numele, prenumele, semnătura)

(funcția, numele, prenumele, semnătura)




L.Ș.

№	Descriere	Unitate	Cantitate	Pondere	Valoare
1.	...	...	...	...	...
2.	...	...	...	...	...
3.	...	...	...	...	...
4.	...	...	...	...	...
5.	...	...	...	...	...
6.	...	...	...	...	...
7.	...	...	...	...	...
8.	...	...	...	...	...
9.	...	...	...	...	...
10.	...	...	...	...	...
11.	...	...	...	...	...
12.	...	...	...	...	...
13.	...	...	...	...	...
14.	...	...	...	...	...
15.	...	...	...	...	...
16.	...	...	...	...	...
17.	...	...	...	...	...
18.	...	...	...	...	...
19.	...	...	...	...	...
20.	...	...	...	...	...
Total manopera					...
<b>Material:</b>					
1.	...	...	...	...	...
2.	...	...	...	...	...
3.	...	...	...	...	...
4.	...	...	...	...	...
5.	...	...	...	...	...
6.	...	...	...	...	...
7.	...	...	...	...	...
8.	...	...	...	...	...
9.	...	...	...	...	...
10.	...	...	...	...	...
11.	...	...	...	...	...
12.	...	...	...	...	...
13.	...	...	...	...	...
14.	...	...	...	...	...
15.	...	...	...	...	...
16.	...	...	...	...	...
17.	...	...	...	...	...
18.	...	...	...	...	...
19.	...	...	...	...	...
20.	...	...	...	...	...

**Lucrări de reparatii la partea  
constructiva cladire PTC 3107  
str-la Studentilor, 6/1**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

**Deviz local de resurse №**

**Valoarea de deviz 188 743,27 lei**

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

**Manopera :**

1.	7122030012940	Pietrar	h-om	11,925	57,66	687,60
2.	7122050013400	Zidar	h-om	708,000	57,66	40 823,28
3.	7122050013442	Tencuitor	h-om	378,000	57,66	21 795,48
4.	7123010010200	Betonist	h-om	7,425	57,66	428,13
5.	7123020011140	Fierar beton	h-om	1,800	57,66	103,79
6.	71240100107001	Dulgher	h-om	26,250	57,66	1 513,58
7.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	91,565	57,66	5 279,64
8.	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	42,000	57,66	2 421,72
9.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	18,802	57,66	1 084,12
10.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	203,450	57,66	11 730,92
<b>Total manopera</b>						<b>85 868,26</b>

**Material:**

1.	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	1,051	255,00	268,00
2.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	19,320	220,00	4 250,40
3.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,143	220,00	251,46
4.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,415	0,00	0,00
5.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,026	3 000,00	78,00
6.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,052	3 000,00	156,00
7.	2010237318750	Distantieri	buc	13,500	2,00	27,00
8.	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,011	3 250,00	35,75
9.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	45,000	14,77	664,65
10.	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	3,320	21,00	69,72
11.	2430116104070	Vopsea pe baza de polimeri acrilici	kg	225,000	22,50	5 062,50
12.	2430226101010	Grund cu quart	kg	124,500	21,00	2 614,50
13.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3 525,000	1,50	5 287,50
14.	2651122100414	Ciment portland cu adaosuri PA 35 vrac S1500	kg	463,500	1,50	695,25
15.	2652102100737	Var hidratat	kg	1 488,000	2,30	3 422,40
16.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,498	2,30	1,15
17.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	4,150	0,00	0,00
18.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,225	9,50	2,14
19.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,450	16,00	7,20
20.	2873122004100	Plase sudate	kg	45,450	14,00	636,30

21.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,525	18,00	9,45
22.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	30,000	0,00	0,00
<b>Total materiale de constructii</b>						<b>23 539,37</b>

**Utilaje de constructii:**

1.	2410520006700	Automacara	h-ut	0,875	300,00	262,50
2.	2912340002503	Electrocompresor mobil de joasa presiune, debit 1,1 - 3,9 mc/min	h-ut	27,000	25,00	675,00
3.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,750	5,00	3,75
4.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	3,000	5,00	15,00
5.	2922140007000	Macara	h-ut	0,420	200,00	84,00
				0,027	335,45	9,06
6.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1,200	5,00	6,00
7.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,900	15,00	13,50
8.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	2,880	25,00	72,00
9.	29522700038172	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	0,600	25,00	15,00
10.	2952270007617	Schela metalica autoridicatoare 2 castele Lmax=12 m, Hmax=31m	h-ut	83,125	1,80	149,62
11.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	7,568	270,00	2 043,36
<b>Total utilaje de constructii</b>						<b>3 348,79</b>

Total	lei	112 756,42
Contributiile la asigurarile sociale	24,00 %	20 608,38
Transportare materialelor	5,00 %	1 176,97
Total	100,00 +	134 541,77
Cheltuieli de regie	13,50 %	18 163,14
Total	100,00 +	152 704,91
Beneficiu de deviz	3,00 %	4 581,15
Total	100,00 +	157 286,06
TVA	20,00 %	31 457,21

**Total deviz:**

**188 743,2**

**7**

Intocmit

*Director: Cozas Adrian*

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

*S. Grecichina*

(funcția, semnătura, numele, prenumele)





1	2	3	4	5	6	7
		cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200), la inaltime pina la 35 m inclusiv (Ремонт откосов, парапетов)				311,37
	7123040010200	Betonist	h-om	4,9500	57,66	285,42
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	57,66	25,95
	2651122100414	Ciment portland cu adaosuri PA 35 vrac S1500	kg	300,0000	1,50	463,50
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7400	220,00	167,64
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,6800	255,00	178,67
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	15,00	9,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	200,00	56,00
8	CN53A	Grunduirea suprafetelor exterioare	m2			3,95
						1,73
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	14,77	2,22
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	0,00	0,00
9	CN11B1	Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate pe tencuiala driscuita, executata mecanizat	m2			34,19
						14,99
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,2600	57,66	14,99
	2430116104070	Vopsea pe baza de polimeri acrilici	kg	0,7500	22,50	16,88
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0500	1,50	0,07
	2912340002503	Electrocompresor mobil de joasa presiune, debit 1,1 - 3,9 mc/min	h-ut	0,0900	25,00	2,25
10	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea la alegerea Beneficiarului. In oferta specificatii denumirea comerciala a vopselei si caracteristici tehnice, in lipsa denumirii vopselei oferta comerciala se considera incompleta) (Покраска окон)	m2			40,25
						31,71
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	57,66	31,71
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	21,00	8,40
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,30	0,14
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	0,00	0,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	0,00	0,00
		<b>2. Lucrari auxiliare</b>				
11	TrB01A1-2	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 20 m	t			45,55
						45,55
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7900	57,66	45,55
12	Ts150B10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 20 km	t			85,86
						0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,3180	270,00	85,86
13	CB15A	Schela metalica autoridicatoare cu 2 castele (Lmax=12 m, Hmax= 31 m) pentru lucrari obisnuite la fatade	m2			28,08
						20,18
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	57,66	2,88
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,3000	57,66	17,30
	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,00012	3 250,00	0,41
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0003	3 000,00	0,89
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0006	3 000,00	1,78
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0060	18,00	0,11
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0100	300,00	3,00
	2952270007617	Schela metalica autoridicatoare 2 castele Lmax=12 m, Hmax=31m	h-ut	0,9500	1,80	1,71

APROBAT:

Intocmit  
 Director  
 (functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

Investitor  
 S. Greci  
 (functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

