

**GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRARILOR**  
**"Lucrări de reparație a acceselor și a trotuarelor în curțile de bloc**  
**din drctorul Buiucani, municipiului Chișinău"**

(denumirea lucrărilor)

Nr.	Grupa de obiecte/ de numirea obiectului		Anul 2022		
			<i>Ne obligăm să îndeplinim lucrările în decurs de 3 (trei) luni pînă la 01.07.2022</i>		
	<i>Lucrări de reparație a acceselor către suburbiile municipiului Chișinău</i>		aprilie	mai	iunie
		U.M.	01.04-30.04	01.05-31.05	01.06 -30.06
1	Săpătura mecanică cu excavator și descarcarea în autobasculanta	58 m <sup>3</sup>	↔		
2	Transportarea la distanța de 20 km	98,60 t	↔		
3	Săpătura manuală de pămînt	5,8 m <sup>3</sup>	↔		
4	Desfaceri de borduri	980 m	↔		
5	Încarcarea și transportarea materialelor de la desfaceri	17,03 t	↔		
6	Mortarea borduri prefabricate din beton pentru trotuare 100x30x15 cm	400 m		↔	
7	Montrea borduri mici	400 m		↔	
8	Montarea borduri de la desfaceri	180 m		↔	
9	Taiera cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, de 5 cm	12 700 m <sup>2</sup>		↔	
10	Transportarea la distanța de 20 km	1 206,50 t		↔	
11	Curațirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	12 700 m <sup>2</sup>			↔
12	Strat de fundație din piatra sparta	530 m <sup>3</sup>		↔	
13	Montarea capacelor din fonta	20 buc		↔	
14	Beton turnat în fundații	2,10 m <sup>3</sup>		↔	
15	Aplicarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu agregat mare	530 t			↔
16	Plombarea gropilor la imbracaminte din beton asfaltic, h=7,0 cm	500 m <sup>2</sup>			↔
17	Amorsarea suprafețelor	10,16 t			↔
18	Îmbrăcăminte de beton asfaltic cu agregate marunte, h=5,0 cm, mecanică	8 000 m <sup>2</sup>			↔
19	Îmbrăcăminte de beton asfaltic cu agregate marunte, h=5,0 cm, manuală	4 700 m <sup>2</sup>			↔

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: **Anatoli Pozdneacov**

Functia in cadrul întreprinderii: **director tehnic**

Denumirea întreprinderii: **Firma de constructie a drumurilor "Edilitate" S.A.**