

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție **1729253906725** din 18/10/2024

Obiectul achiziției: Construcție modulară din PVC cu instalare

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Construcție modulară din PVC cu instalare	Construcție modulară din metal și panouri Sandwich	1. Sandwich panouri - Producător, România 2. Asamblarea construcției modulare AT Wood Cons	Joriside	<p>Dimensiuni exterioare: 3000x6000x3000mm Camera dispecer: 2000x3000mm Material: Panouri sandwich cu spumă poliuretanică exterior- 60 mm (culoarea antracit RAL 7016)</p> <p>Podea compusă din: Tablă zincată 0,5mm Folie de protecție 100mkr Vată minerală 100mm OSB-3 18mm gruntuit și vopsit pe ambele părți Laminat Structura metalică zincată profilat 3 mm, piese de colț 2-10mm Modulul dotat cu sistem de traverse pentru susținerea pardoselii, din carcasă metalică pe perimetru, cu grinzi din metal cu grosime de 3.5mm, amplasate la o distanță de maxim 400mm, cu rezistență maximă de până la 700kg</p> <p>Acoperis compus din: Panou Sandwich 80 mm</p>	<p>Dimensiuni exterioare: 3000x6000x3000mm Camera dispecer: 2000x3000mm Material: Panouri sandwich cu spumă poliuretanică exterior- 60 mm (culoarea antracit RAL 7016)</p> <p>Podea compusă din: Tablă zincată 0,5mm Folie de protecție 100mkr Vată minerală 100mm OSB-3 18mm gruntuit și vopsit pe ambele părți Laminat Structura metalică zincată profilat 3 mm, piese de colț 2-10mm Modulul dotat cu sistem de traverse pentru susținerea pardoselii, din carcasă metalică pe perimetru, cu grinzi din metal cu grosime de 3.5mm, amplasate la o distanță de maxim 400mm, cu rezistență maximă de până la 700kg</p> <p>Acoperis compus din:</p>	Certificat de conformitate nr. 28/22

			<p>Pereți compuși din: Panouri sandwich cu spumă poliuritanică 60mm (culoarea alba interior), îmbinați cu colțari sanitare pe perimetru pereților și podului Masti decorativă 0,5mm (culoarea la solicitare) Geam PVC cu contur metalic (culoarea antracit RAL 7016) 2000x2000mm, - 2 buc deschidere glisanta Geam PVC camera dispecer 1000*800 (cu fereastra încadrata 400*400) Ușă interior PVC 800x2050mm - 1 buc Ușă exterior PVC 800x2050mm - 1 buc</p> <p>Instalație electrică: Instalarea obligatorie a ladei (cutiei) de distribuire cu separarea pe grupe: a) Prize duble încăperii nr. 1 - linia separate- 2 buc b) Prize duble încăperii nr. 2 - linia separate- 2 buc c) Iluminare încăperii nr. 1 - linia separată d) Iluminare încăperii nr. 2 - linia separată e) Iluminare exterioară - linia separată. Instalarea obligatorie aparatelor de comutare cu apărare diferențială de 30mA (UZO) Cablul electric VVGnG 3x2.5 ascuns în pereți, montat în tub metalic gofrat D-16mm, cu aparate de comutare de max 16A cu clasa C pentru alimentarea prizelor (cu împământarea obligatorie); Cablul electric VVGnG 3x1,5 ascuns în pereți, montat în tub metalic gofrat D-16mm, cu aparate de comutare de max 10A cu clasa B pentru alimentarea corpurilor de iluminare pe baza LED.</p> <p>Instalare obligatorie: a) mobilier (masa pentru prânz) 6 m.l.</p>	<p>Panou Sandwich 80 mm</p> <p>Pereți compuși din: Panouri sandwich cu spumă poliuritanică 60mm (culoarea alba interior), îmbinați cu colțari sanitare pe perimetru pereților și podului Masti decorativă 0,5mm (culoarea la solicitare) Geam PVC cu contur metalic (culoarea antracit RAL 7016) 2000x2000mm, - 2 buc deschidere glisanta Geam PVC camera dispecer 1000*800 (cu fereastra încadrata 400*400) Ușă interior PVC 800x2050mm - 1 buc Ușă exterior PVC 800x2050mm - 1 buc</p> <p>Instalație electrică: Instalarea obligatorie a ladei (cutiei) de distribuire cu separarea pe grupe: a) Prize duble încăperii nr. 1 - linia separate- 2 buc b) Prize duble încăperii nr. 2 - linia separate- 2 buc c) Iluminare încăperii nr. 1 - linia separată d) Iluminare încăperii nr. 2 - linia separată e) Iluminare exterioară - linia separată. Instalarea obligatorie aparatelor de comutare cu apărare diferențială de 30mA (UZO) Cablul electric VVGnG 3x2.5 ascuns în pereți, montat în tub metalic gofrat D-16mm, cu aparate de comutare de max 16A cu clasa C pentru alimentarea prizelor (cu împământarea obligatorie); Cablul electric VVGnG 3x1,5 ascuns în pereți, montat în tub metalic gofrat D-16mm, cu aparate de comutare de max 10A cu clasa B pentru alimentarea corpurilor de iluminare pe baza LED.</p> <p>Instalare obligatorie:</p>	
--	--	--	--	--	--

				b) ventilare cu recuperare – 1 buc c) Conditioner cu inverter- 2 buc Camera dispecer *incalzire suplimentară din polisteren extrudat de 50 mm cu osb de 18 mm placat cu laminat Platforma de beton armat 8000x 3000 Copertina zona dispecer din constructie metalica înglobată în beton 2000x3000 Transport si montare	a) mobilier (masa pentru prânz) 6 m.l. b) ventilare cu recuperare – 1 buc c) Conditioner cu inverter- 2 buc Camera dispecer *incalzire suplimentară din polisteren extrudat de 50 mm cu osb de 18 mm placat cu laminat Platforma de beton armat 8000x 3000 Copertina zona dispecer din constructie metalica înglobată în beton 2000x3000 Transport si montare	
--	--	--	--	--	--	--

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Soroceanu Alexandru În calitate de: administrator

Ofertantul: AT Wood Cons SRL Adresa (sediul): mun. Chisinau str. Vasile Lupu 85 A of.30

E-mail: atwoodcons@gmail.com Telefon (fix și mobil): +37368889222