

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5.]

Numărul procedurii de achiziție
[ocds-b3wdp1-MD-1667575793246](#)

Obiectul achiziției: Construcție modulară pentru necesitățile APL

Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunurilor	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată decătore autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standard de referință
1	2	3	4	5	6	7
construcție modulară pentru necesitățile APL	Construcție modulară (dimensiuni 9000 mm x 3500 mm x 3050 mm) gata echipat, inclusiv transportarea, montare	Moldova	GinacomSRL	Materiale ce intră în componența construirii containerilor sunt: 1. Partea de jos este formată de jos în sus din: –structură metalică zincată profilată la rece (2,5 mm) cu piese de colt (2-10 mm), acoperită cu grunt și vopsea epoxidică (RAL 7016) -tablă zincată 90,5 mm) - folei protecție 9100 mkr) -vată minerală (100 mm) - OSB-3 (18 mm) - linoleu PVC Tarkett 2. Acoperișul este format de sus în jos din: -structură metalică zincată profilată la rece 92,5 mm) cu piese de colt (2-10 mm), acoperită cu grunt și vopsea epoxidică (RAL 7016) -tablă zincată dublu faltuită (0,5 mm) -vată minerală (200 mm) - folei protecție 9100 mkr) -PAL laminat (18 mm) 3. Stâlpi susținere acoperiș: -structură metalică zincată profilată la rece (3,0 mm), acoperită cu grunt si vopsea epoxidică (RAL 7016 -vată minerală (100 mm) -teavă PVC pentru scurgerea apei 4. Pereții	Materiale ce intră în componența construirii containerilor sunt: 1. Partea de jos este formată de jos în sus din: – structură metalică zincată profilată la rece (2,5 mm) cu piese de colt (2-10 mm), acoperită cu grunt și vopsea epoxidică (RAL 7016) -tablă zincată 90,5 mm) -folei protecție 9100 mkr) -vată minerală (100 mm) - OSB-3 (18 mm) - linoleu PVC Tarkett 2. Acoperișul este format de sus în jos din: - structură metalică zincată profilată la rece 92,5 mm) cu piese de colt (2-10 mm), acoperită cu grunt și vopsea epoxidică (RAL 7016) -tablă zincată dublu faltuită (0,5 mm) -vată minerală (200 mm) - folei protecție 9100 mkr) -PAL laminat (18 mm) 3. Stâlpi susținere acoperiș: -structură metalică zincată profilată la rece (3,0 mm), acoperită cu grunt si vopsea epoxidică (RAL 7016 -vată minerală (100 mm) - teavă PVC pentru scurgerea apei 4. Pereții sunt formați din: -panouri sandwich cu spuma poliuretanică (ext. RAL 7016-int RAL 9002-60 mm) -măști decorative (RAL 9002-0,5 mm) -vitraliu PVC 3000 mm x1800-1 buc - geam PVC 500 mm x 500 mm-1 buc - ușă PVC 1000 mm x 2000 mm – 1 buc - ușă PVC 900 mm x 2000 mm- 1 buc - ușă 800 mm x 2000 mm - 2 buc	Conform standardelor

				sunt formați din: -panouri sandwich cu spuma poliuretanică (ext. RAL 7016-int RAL 9002-60 mm) -măști decorative (RAL 9002-0,5 mm) -vitraliu PVC 3000 mm x1800-1 buc - geam PVC 500 mm x 500 mm-1 buc - ușă PVC 1000 mm x 2000 mm – 1 buc - ușă PVC 900 mm x 2000 mm- 1 buc - ușă 800 mm x 2000 mm - 2 buc		
--	--	--	--	---	--	--

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Panceva M. În calitate de: Administrator

Ofertantul: Ginacom SRL Adresa: _____