

Autocap

NOTA INFORMATIVĂ
Nr. _
privind valoarea lucrărilor executate
pe luna _12_ 2024

Investitor (Beneficiar): IP LT „Alec Russo,, Orhei	Cod fiscal - 1002620010960
Antreprenor general: SRL „StrongBoss Construct,,	Cod fiscal – 1019606005017
Contractul de antrepriză	Nr _____ Din „ ” _____ 2024
Denumirea obiectului :	Reparatia salii sportive si a incaperilor auxiliare la LT „Alec Russo,, or. Orhei

Se prezintă lunar de către subantreprenor – antreprenorului General și de către antreprenorului general – beneficiarului Construcției și băncii care finanțează executarea lucrărilor

Denumirea obiectelor, categoriilor de lucrări	Valoarea categoriilor executate, lei		
	De la începutul Anului, inclusiv luna raportată	din care pe luna raportată	
		Total	Inclusiv lucrări de montare a utilajului
1	2		4
Valoarea lucrărilor de antrepriză	198 639,13	198 639,13	
Total	198 639,13	198 639,13	
TVA 20%	39 995,13	39 995,13	
Total pentru plată	238 634,26	238 634,26	

Beneficiar
IP LT „Alec Russo,, Orhei

Antreprenor
SRL „StrongBoss Construct,,



Antreprenor

SRL „Strong Boss Construct.,
(denumirea)

Investitor

IP LT „Alec Russo.,
(denumirea)

Obiect

**Reparatia salii sportive si a
incaperilor auxiliare la LT
„Alec Russo,, or. Orhei**

Valoarea lucrarilor executate

238 634,26 lei**Proces - verbal**de receptie a lucrarilor executate
pe 12 an 2024

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari exterioare				
		1.1. Pereti fundatii .				
1	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3	3,350	1 907,94 0,00	6 391,60 0,00
	29522600035 21	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	15,979	400,00	6 391,60
2	TsA02C	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii; canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren tare/pt hidroizolarea sitermoizolarea fundatiei	m3	6,000	126,60 126,60	759,60 759,60
	93100600199 00	Muncitor necalificat	h-om	12,660	60,00	759,60
3	TsI51A5-	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	550,000	16,28 0,00	8 952,62 0,00
	34105400000	Autobasculanta-10t	h-ut	21,065	425,00	8 952,62

1	2	3	4	5	6	7
	07					
4	CG32A	Umpluturi in straturi compactate cu mijloace manuale, executate cu argile	m3	335,000	228,84 108,00	76 662,40 36 180,00
	9312040019600	Sapator	h-om	536,000	60,00	32 160,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	67,000	60,00	4 020,00
	1420202205501	Argila comuna pentru constructii	m3	368,500	105,13	38 740,40
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	33,500	52,00	1 742,00
5	TsI51A5	Transportarea argilei cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	550,000	16,28 0,00	8 952,62 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	21,065	425,00	8 952,62
6	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv	100 m3	3,350	1 775,98 529,20	5 949,54 1 772,82
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	29,547	60,00	1 772,82
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	34,806	120,00	4 176,72
7	CF15A k=1,5	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane/ pereti fundatie	m2	92,000	207,78 153,00	19 116,03 14 076,00
	7122050013400	Zidar	h-om	193,200	60,00	11 592,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	41,400	60,00	2 484,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci SI500	kg	1 449,000	2,62	3 796,38
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	4,140	280,00	1 159,20
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,966	52,00	50,23
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	1,104	25,00	27,60
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,552	12,00	6,62
8	CC03A	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp/ VR1 100*100*4mm, inclusiv suprafetele fisuratee si	kg	172,000	27,90 2,70	4 798,11 464,40

1	2	3	4	5	6	7
		deteriorate	kg	156,400	12,00	1 876,80
	71230200111 40	Fierar beton	h-om	6,880	60,00	412,80
	93100600199 20	Muncitor deservire CM	h-om	0,860	60,00	51,60
	28731220041 01	Plase sudate VR1 100*100*4mm	kg	173,720	24,00	4 169,28
	27106021000 00	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,860	17,00	14,62
	27341138038 81	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	1,720	26,50	45,58
	20102373187 50	Distantieri	buc	51,600	2,00	103,20
	29221400070 00	Macara	h-ut	0,103	10,00	1,03
9	IzF04F	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc/hidroizolarea fundatiei I strat	m2	92,000	27,23 3,60	2 504,96 331,20
	71340300122 00	Izolator hidrofug	h-om	5,520	60,00	331,20
	23203226000 36	Bitum pt. hidroizolatii	kg	156,400	12,00	1 876,80
	26531021008 80	Filer de calcar saci S 539	kg	31,280	3,00	93,84
	20521529590 10	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,055	1 000,00	55,00
	20521529589 90	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	103,960	1,00	103,96
	29221400067 03	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,092	12,00	1,10
	29522700040 29	Topitor bitum de 500 l	h-ut	1,196	36,00	43,06
10	IzF04F	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc/hidroizolarea fundatiei II strat	m2	92,000	27,23 3,60	2 504,96 331,20
	71340300122 00	Izolator hidrofug	h-om	5,520	60,00	331,20

1	2	3	4	5	6	7
	23203226000 36	Bitum pt. hidroizolatii	kg	156,400	12,00	1 876,80
	26531021008 80	Filer de calcar saci S 539	kg	31,280	3,00	93,84
	20521529590 10	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,055	1 000,00	55,00
	20521529589 90	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	103,960	1,00	103,96
	29221400067 03	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,092	12,00	1,10
	29522700040 29	Topitor bitum de 500 l	h-ut	1,196	36,00	43,06
11	IzF55B	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren extrudat gr. 50mm/ cornier 3m, 58ml	m2	92,000	241,00 103,08	22 171,81 9 483,36
	71340300122 00	Izolator hidrofug	h-om	130,640	60,00	7 838,40
	93100600199 22	Muncitor deservire	h-om	27,416	60,00	1 644,96
	24621061105 45	Adeziv "Ideal Universal"	kg	371,680	4,00	1 486,72
	24621061105 47	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	371,680	4,00	1 486,72
	25213026029 07	Placi termoizolante, placi polistiren extrudat 50mm	m2	99,424	84,00	8 351,62
	26141226019 13	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	102,212	7,20	735,93
	27107035010 57	Cornier din aluminiu l = 3m	m	53,429	3,20	170,97
	28741363134 00	Diblu din material plastic	buc	557,520	0,60	334,51
	29221400067 02	Macara de fereastră	h-ut	2,300	12,00	27,60
	29521600072 00	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,313	12,00	3,76
	29404200076 79	Fierastrau mecanic	h-ut	2,116	35,00	74,06
	29522400040 21	Mixer electric	h-ut	1,656	10,00	16,56
12	VA05A	Montarea tuburilor de ventilatie din PVC , gata confectionate, avind diametrul de 160 mm	m	14,000	332,46 78,00	4 654,48 1 092,00
	71360600119 00	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	18,200	60,00	1 092,00
	25213057340 07	Canal de ventilatie din PVC d=160mm	m	14,423	247,00	3 562,48
13	VA10A aplic.	Piesa speciala, din PVC, avind diametrul de 160 mm/ cot	m2	7,000	477,24 351,00	3 340,68 2 457,00
	71360600119 00	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	40,950	60,00	2 457,00
	28811160016 -66	Piesa din PVC d=160mm - cot	buc	7,000	126,00	882,00
	29221400067 02	Macara de fereastră	h-ut	0,140	12,00	1,68
14	VB27A aplic.	Caciula de protectie, pentru	buc	7,000	216,60	1 516,20


1	2	3	4	5	6	7
		canale circulare cu d=160 mm			94,80	663,60
	71360600119 00	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	11,060	60,00	663,60
	28741358404 -05	Caciula de protectie la canale de ventilare d=160mm	buc	7,350	116,00	852,60
15	CL.20A	Grile de ventilatie gata confectionate	buc	7,000	96,31 30,00	674,17 210,00
	71220500134 00	Zidar	h-om	3,290	60,00	197,40
	93100600199 20	Muncitor deservire CM	h-om	0,210	60,00	12,60
	28112363062 00	Grila ventilatie	buc	7,000	65,00	455,00
	26511221004 02	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3,500	2,62	9,17
16	RpCU0511 k=2	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 60 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	7,000	90,00 90,00	630,00 630,00
	71220500134 00	Zidar	h-om	1,400	60,00	84,00
	93100600199 20	Muncitor deservire CM	h-om	9,100	60,00	546,00
17	RpCU07C	Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii	buc	7,000	36,74 34,80	257,17 243,60
	71220500134 00	Zidar	h-om	3,010	60,00	180,60
	93100600199 20	Muncitor deservire CM	h-om	1,050	60,00	63,00
	26511221004 02	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,450	2,62	6,42
	14211022005 13	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,007	280,00	1,96
	41001162028 18	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,042	52,00	2,18
	29522700038 17	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,070	25,00	1,75
	29221400067 03	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,105	12,00	1,26
		Total capitul:				169 836,95
		Total Incluziv salariu				68 694,78
		Total capitul:				169 836,95
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			
		<i>Asigurarea sociala si medicala</i>	24,00 %			16 486,75
		<i>Transportarea materialelor</i>	3,00 %			2 172,55
		<i>Cheltuieli directe</i>	100,00 +			188 496,25
		<i>Cheltuieli de regie</i>	3,00 %			5 654,89
		<i>Total</i>	100,00 +			194 151,14

1	2	3	4	5	6	7
		Beneficiu	3,00 %			5 824,53
		Total				199 975,67
		Incluziv salariu				68 694,78
Total proces-verbal:						198 639,13
		Cheltuieli directe	lei			39 995,13
		TVA	20,00 %			238 634,26
		TOTAL:				68 694,78

INTOCMIT:


Antreprenor general, (Subantreprenor)

Investitor



(denumirea)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)
L.S.



(denumirea)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.



Denumirea obiectelor, categoriilor de lucrări	De la începutul Anului, inclusiv luna raportată	Valoarea categoriilor executate, lei	
		Total	din care pe luna raportată inclusiv lucrări de manoperă utilajului
Valoarea lucrărilor de antrepriză	198 639,13	198 639,13	
Total	198 639,13	198 639,13	
TVA 20%	39 995,13	39 995,13	
Total pentru plată	238 634,26	238 634,26	

Beneficiar
IP LT „Alexu Russo, Orhei”

Antreprenor
SRL „StrongBoss Construcții”