

Antreprenor D. Gafton Grup SRL
 (denumirea)

Investitor Primaria Costesti r. Ialoveni
 (denumirea)

Obiect **ОбЪЕКТ**

Valoarea lucrarilor executate

238651.78 mii lei

Proces - verbal
 de receptie a lucrarilor executate
 pe ianuarie_an 2022

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
1	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile	m2	800,000	41,540 41,040	33 232,000 32 832,000
2	RpCH32C	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor	m2	800,000	11,010 10,260	8 808,000 8 208,000
3	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic	m3	2,500	1 286,450 1 282,500	3 216,125 3 206,250
4	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate	m2	800,000	14,600 14,250	11 680,000 11 400,000
5	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect.	m2	800,000	17,865 16,815	14 292,000 13 452,000
6	CE06A	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si	m2	800,000	69,170 68,400	55 336,000 54 720,000

1	2	3	4	5	6	7
		suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.				
7	CE31B	Streasina simpla cu capriori aparenti gata geluiti, pe fetele vizibile, cu profile simple si cu astereala gata faltuita si geluita pe o parte, cu latimea medie de 0,4 m	m2	100,000	117,945 117,420	11 794,500 11 742,000
8	CN51B	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: carcase din cherestea.	m3	10,000	22,230 22,230	222,300 222,300
9	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	170,000	17,800 17,100	3 026,000 2 907,000
10	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	60,000	20,475 19,950	1 228,500 1 197,000
11	RCsO04B	Reparatii la cercevele din cherestea de rasinoase, stejar sau foioase, prin schimbarea lacrimarului din rasinoase, stejar sau foioase	buc	4,000	55,690 52,440	222,760 209,760
12	TrIIAA02C3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t	10,000	25,650 25,650	256,500 256,500

Total proces-verbal:

	Total	lei	143 314,685
	CAS	24,00 %	33 684,674
	Cheltuieli de regie	6,00 %	10 619,961
	Total	100,00 +	187 619,320
	Beneficiu de deviz	6,00 %	11 257,159
	Total	100,00 +	198 876,479
	TVA	20,00 %	39 775,296
			238 651,78
	TOTAL:		140 352,81

INTOCMIT:

Antreprenor general, D. Gafton Grup SRL


APROBAT:

Investitor Primaria Costesti

(Gafton Teodor)

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.



(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.