

Antreprenor SRL "POMIXNORD"
 (denumirea)

Investitor Primaria s. Ciuciuleni
 (denumirea)

Obiect **Lucrari de reparatie curenta a
 strazilor locale si trotuarelor din
 S. Ciuciuleni, r. Hincesti**

Valoarea lucrarilor executate **239 774,91 lei**

P r o c e s - v e r b a l

de receptie a lucrarilor executate

pe iunie an 2024

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Demontare si montare bordura				
1	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton	m	58,0000	27,19 27,19	1 577,04 1 577,04
2	TsC02B1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II. (pentru montare bordura)	100 m3	0,0928	1 975,54 0,00	183,33 0,00
3	TsI50A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km	t	23,2000	20,80 0,00	482,56 0,00
4	DI105	Compactare pamintului de cat. II cu maiuri pneumatice	100 m3	0,1180	2 041,69 951,69	240,92 112,30
5	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (sub bordura)	m3	3,4000	574,11 84,12	1 951,98 286,01
6	DE10E	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 100x30x15 cm, pe fundatie de beton 35x15	m	85,0000	302,95 57,78	25 750,34 4 911,27

1	2	3	4	5	6	7
		cm				
		Total	lei			30 186,17
		Total capitol: Inclusiv salariu				30 186,17 6 886,62
		2. Montare pavaj				
7	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic	m3	26,1000	279,24 135,95	7 288,08 3 548,35
8	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.(incarcarea)	100 m3	0,2610	2 146,51 0,00	560,24 0,00
9	TsI50A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km	t	46,9800	20,80 0,00	977,18 0,00
10	TsE01B	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu	100m2	1,0850	712,05 712,05	772,57 772,57
11	DI105	Compactare pamintului de cat. II cu maiuri pneumatice	100 m3	0,2170	2 041,66 951,66	443,04 206,51
12	DI111	Executarea mecanizata a straturilor de fundatie cu h=12 cm din piatra sparta la trotuare	m2	87,0000	94,92 21,75	8 257,89 1 892,45
13	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Pavaj tip Caramida h-4 cm culoare gri la trotuare)	m2	87,0000	255,34 50,64	22 214,50 4 405,86
14	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton (instalarea bordurii mici BR	m	43,0000	191,45 25,49	8 232,14 1 096,11

1	2	3	4	5	6	7
		100x20x8 cm la trotuar) pe fundatie de beton C 12/15				
		Total	lei			48 745,64
		Total capitol: Inclusiv salariu				48 745,64 11 921,85
		3. Compactare strazi				
15	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv	100m2	18,0000	1 113,78 767,28	20 048,02 13 811,02
16	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. (Incarcarea in auto)	100 m3	6,0000	2 146,50 0,00	12 879,00 0,00
		Total	lei			32 927,02
		Total capitol: Inclusiv salariu				32 927,02 13 811,02
		4. Drum din beton S=125 m2. b= 3,0 m, str. Petru Frunze (Tiron Maria)				
17	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3	0,1250	1 696,72 0,00	212,09 0,00
18	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	1,2500	88,83 0,00	111,04 0,00
19	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorore	m3	12,5000	695,34 50,98	8 691,72 637,28

1	2	3	4	5	6	7
20	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile	m2	5,0400	269,45 144,45	1 358,02 728,02
21	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Plasa din contul Primariei)	kg	140,0000	3,99 2,55	558,12 356,87
22	DC05A	Imbracaminte din beton cu ciment la drumuri, executata intr-un singur strat, cu grosimea de 12 cm (C20/25) k=0,8	m2	125,0000	248,93 42,15	31 115,73 5 268,14
23	RpAr1A	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor in betonul de uzura la pistele de decolare-aterizare (PDA), cu trecerea dubla a frezei, grosime 35 mm, latime 10 mm	m	18,0000	33,89 13,60	610,09 244,71
24	RpAr6A	Purjarea, curatarea si umplerea rosturilor cu mastic bituminos: canal 10x35h mm	m	18,0000	28,32 9,35	509,72 168,24
		<i>Total</i>	lei			43 166,53
		Total capitol: Inclusiv salariu				43 166,53 7 403,26

		Total	lei	155 025,36
		Asigurarea sociala	24 %	9 605,46
		Total		164 630,82
		Cheltuieli de regie	14,5 %	23 871,47
		Total		188 502,29
		Beneficiu de deviz	6 %	11 310,14

1	2	3	4	5	6	7
		Total				199 812,43
		TVA	20 %			39 962,48
						239 774,91
		TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu				40 022,75

INTOCMIT:

APROBAT:

Antreprenor general (subantreprenor)
SRL „POMIXNORD”

Investitor
Primaria Ciuciuleni

(denumirea)

(denumirea)

(funcția, numele, prenumele, semnătura)

(funcția, numele, prenumele, semnătura)

L.Ș.

L.Ș.



**Lucrari de reparatie curenta a
strazilor locale si trotuarelor din
S. Ciuciuleni, r. Hincesti**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Borderou de resurse №

Valoarea de deviz 239 774,91 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

Manopera :

1.	7123010010200	Betonist	h-om	58,000	84,97	4 928,26
2.	7123020011140	Fierar beton	h-om	3,500	84,97	297,39
3.	71240100107001	Dulgher	h-om	7,308	84,97	620,96
4.	7129020012800	Pavator	h-om	109,067	84,97	9 267,46
5.	7129040010110	Asfaltator	h-om	2,000	84,97	169,94
6.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	215,168	84,97	18 282,85
7.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,960	84,97	166,54
8.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,375	84,97	116,80
9.	9310060019930	Muncitor	h-om	72,644	84,97	6 172,56
Total manopera						40 022,75

Materiale:

1.	10119951	Mastic bituminos	kg	6,300	15,50	97,65
2.	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	2,538	385,00	976,94
3.	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	15,138	385,00	5 828,13
4.	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	15,238	385,00	5 866,44
5.	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	3,910	385,00	1 505,35
6.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,979	385,00	376,92
7.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	3,000	385,00	1 155,00
8.	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,435	220,00	95,70
9.	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	3,724	220,00	819,19
10.	1422102205512	Beton in banda pentru longrine	m3	0,600	1 416,67	850,00
11.	1422102205515	Beton in imbracaminte	m3	15,000	1 416,67	21 250,05
12.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,010	4 500,00	45,36
13.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,101	4 500,00	453,60
14.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,010	4 500,00	45,36
15.	2010237318750	Distantieri	buc	42,000	2,20	92,40
16.	2020212927745	Placa pfl moi bitumate cal.II 2750 x 1220 x 16 S7848	m2	0,002	5,50	0,01
17.	2320156200951	Motorina motor Disel-Id	kg	0,400	19,00	7,60

18.	2320166200676	White spirit	kg	1,100	25,00	27,50
19.	2320187315789	Decofrol	kg	1,705	25,00	42,62
20.	2320322600192	Bitum pentru drumuri tip D 80/120	kg	9,800	12,50	122,50
21.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	341,360	2,30	785,13
22.	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	139,200	2,30	320,16
23.	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	684,690	2,30	1 574,79
24.	26611128006554	Pavaj tip caramida h-4 cm gri	m2	88,305	160,00	14 128,80
25.	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	4,505	2 162,50	9 742,06
26.	26631021000011 2	Beton clasa.C12/15	m3	2,064	2 162,50	4 463,40
27.	2666122800284	Bordura beton 100x30x15 cm	m	85,425	118,00	10 080,15
28.	26661228003258	Bordura beton 100x20x8 cm	m	43,215	58,33	2 520,73
29.	26811160020001	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=200 mm, b=10 mm	buc	0,216	500,00	108,00
30.	2682112205680	Azbest cal. II fulgi	kg	6,800	2,20	14,96
31.	2682132601130	Cart bit. str.acop. CA300 120 cm x 10 mp	m2	5,300	5,50	29,15
32.	2710602000224	Otel beton profil neted OB 37-1K STAS 438 D = 20 mm	kg	0,500	12,50	6,25
33.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,700	19,50	13,65
34.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,756	35,00	26,46
35.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	1,400	35,00	49,00
36.	2812106300000	Pudreta de cauciuc cu continut de deseuri textile	kg	1,800	22,00	39,60
37.	28731220041001	Plase sudate (beneficiar)	kg	141,400	0,00	0,00
38.	2873122005000	Plasa sirma neagra (rabit) 19,0 x 0,8 x 1000	kg	0,200	19,00	3,80
39.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	1,260	35,00	44,10
40.	2873145887001	Cuie cu cap con. Tip A 1 4,0 x 100 S2111	kg	0,400	35,00	14,00
41.	2875275891619	Crampoane marimea 2 10 x 10 x 110	kg	0,700	22,00	15,40
42.	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	1,740	500,00	870,00
43.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	28,895	10,50	303,40
44.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,639	10,50	6,71
45.	4100126202818	Apa	m3	0,340	10,50	3,57
		Total materiale de constructii				84 821,58

Utilaje de constructii:

1.	12340002506	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	20,228	73,30	1 482,68
2.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	1,428	73,33	104,72
3.	28752774100001	Compresor	h-ut	0,306	73,30	22,43
4.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,714	73,30	52,34
5.	2922140007000	Macara	h-ut	0,084	550,00	46,20
6.	2932110004421	Tractor T-25 cu remorca	h-ut	0,306	260,00	79,56
7.	2932110004424	Tractor T-25 pentru stramutarea cazanului si compresorului	h-ut	0,720	260,00	187,20
8.	2940520007685	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive (RCC-130H STOW)	h-ut	2,160	50,00	108,00
9.	2952160009250	Umbrar pt. protectie beton de ciment la drumuri	h-ut	2,300	12,00	27,60
10.	2952220000004	Autogudronator	h-ut	0,342	100,00	34,20
11.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,711	470,00	804,17
12.	2952240000000	Longrina metalica de 3 m lungime	h-ut	220,000	2,50	550,00
13.	2952240001000	Repartizor de beton de ciment 15 kw (20	h-ut	2,300	250,00	575,00

		cp)				
14.	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	21,600	280,00	6 048,00
15.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	3,225	280,00	903,00
16.	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,270	325,00	412,82
17.	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	30,272	450,00	13 622,56
18.	2952270003370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	20,228	100,00	2 022,75
19.	2952270003608	Vibroinfigator actionat electric 51 - 80 kw	h-ut	2,300	15,00	34,50
20.	2952270004019	Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	2,300	50,00	115,00
21.	2952270004024	Mai pneumatic	h-ut	3,651	100,00	365,15
22.	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	2,000	125,00	250,00
23.	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	2,000	250,00	500,00
24.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	4,492	325,00	1 459,74
25.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	1,376	222,00	305,47
26.	34105400056032	Autocisterna cu dispozitive de stropire Jet 3055H	h-ut	0,306	222,00	67,93
		Total utilaje de construcții				30 181,03


Total	lei	155 025,3 6
Asigurarea sociala	24 %	9 605,46
Total		164 630,8 2
Cheltuieli de regie	14,5 %	23 871,47
Total		188 502,2 9
Beneficiu de deviz	6 %	11 310,14
Total		199 812,4 3
TVA	20 %	39 962,48

Total deviz:

**239 774,9
1**

Intocmit

Verificat


 (funcția, semnătura, numele, prenumele)

 (funcția, semnătura, numele, prenumele)