

Antreprenor I.I. Gamureac Alexandru  
(denumirea )

Investitor Consiliul Raional Glodeni  
(denumirea )

Obiect **Drum de ocolire la obiectul  
"Reparatia drumului L-229  
G57 Ciuciulea -Dusmani-  
Limbenii Vechi , raionul  
Glodeni ( Etapa III  
PC9+00.0....PC13+50.0)"  
(Inclusiv 2 statii de asteptare  
contrasens)**

Valoarea lucrarilor executate **237,999.34 lei**

## Proces - verbal

de receptie a lucrarilor executate  
pe iulie an 2024

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Drum de ocolire PC8+95.0 pina la PC9+70.0 Latime 3.0 m Se va face cu unghi de scurgere spre plantatia de pomi (Inclusiv o statie de asteptare 6.0*2.0m, pentru a face loc traficului din sens opus)				
1	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	4.0000	98.28 0.00	393.12 0.00
2	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea pamintului argilos din	100 m3	1.2400	911.25 0.00	1,129.95 0.00

1	2	3	4	5	6	7
		cariera)				
3	TsI51A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km ( Transportarea pamintului )	t	229.4000	<div>8.91</div> <div>0.00</div>	<div>2.043.95</div> <div>0.00</div>
4	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	1.2400	<div>189.53</div> <div>30.59</div>	<div>235.02</div> <div>37.93</div>
5	TsE04B	Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile 81-180 CP, prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamintului sapat, teren catg. I si II (Nivelarea pamintului lspre esirea la a PC8+95.00)	100m2	0.4100	<div>29.20</div> <div>0.00</div>	<div>11.97</div> <div>0.00</div>
6	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (Impingerea si nivelarea pamintului adus pentru platforma drumului )	100 m3	0.8300	<div>1,877.20</div> <div>0.00</div>	<div>1,558.08</div> <div>0.00</div>
7	TsC22K1 k=2	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. II (K=2.0) (Impingerea si nivelarea pamintului adus pentru platforma drumului )	100 m3	0.8300	<div>1,664.00</div> <div>0.00</div>	<div>1,381.12</div> <div>0.00</div>
8	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma (Compactarea pamintului )	100 m3	1.2400	<div>1,210.15</div> <div>0.00</div>	<div>1,500.58</div> <div>0.00</div>
9	DA12B	Strat de fundatie sau	m3	47.3000	542.58	25,664.09

1	2	3	4	5	6	7
		reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (h=0.15m)			50 98	2,411.45
		Total	lei			33,917.88
		Total capitol: Inclusiv salariu				33,917.88 2,449.38
		2. Drum de ocolire PC9+70 pina la PC12+13.0 Latime 3.0 m Se va face cu unghi de scurgere spre plantatia de pomi (Inclusiv o statie de asteptare 6.0*2.0m, pentru a face loc traficului din sens opus)				
10	TsG06B	Scoaterea cu mijloace manuale a cioatelor de rasinoase (exclusiv bradul) sau foioase moi si transportarea materialului lemnos in depozite, in afara sau in zona lucrarilor, transportarea facindu-se prin purtarea manuala, diametrul cioatelor sau radacinilor de 31...50 cm	buc	3. 0000	311.84 311.84	935.52 935.52
11	TsC18B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2 (impinjerea in gramezi a excesului de sol))	100 m3	0. 6000	1,082.30 0.00	649.38 0.00
12	TsC22B1 K=3.0	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18B1 teren catg. II (distanța medie 30 m se adauga K=3.0)	100 m3	0. 6000	1,907.85 0.00	1,144.71 0.00
13	TsC03F1	Sapatura mecanica cu	100 m3	0. 6000	911.25	546.75

1	2	3	4	5	6	7
		excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren cat. II (încărcarea din gramada a solului de exces)			0.00	0.00
14	TsI51A1	Transportarea pământului cu autobasculantă de 10 t la distanță de: 1 km (Transportarea solului de exces)	t	99.0000	<u>7.66</u> 0.00	<u>757.94</u> 0.00
15	TsC51B	Lucrări la descărcarea pământului în depozit, teren categoria II	100 m3	0.6000	<u>189.52</u> 30.58	<u>113.71</u> 18.35
16	TsC21B1	Săpătură mecanică cu autogreder de pînă la 175 CP, inclusiv împrăștierea pământului la 10 m, în teren cat. II (Împingerea și nivelarea solului de de exces pentru covata drumului)	100 m3	0.6000	<u>1,877.20</u> 0.00	<u>1,126.32</u> 0.00
17	DI96	Compactarea rambleului pământ de cat. II, cu compactor pe pneuri de 25 t, 8 parcurșuri pe o urmă (Compactarea pământului)	100 m3	0.6000	<u>1,210.13</u> 0.00	<u>726.08</u> 0.00
18	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pînă la 175 CP a suprafeței terenului natural și a platformelor de terasamente, prin tăierea damburilor și deplasarea în goluri a pământului săpat în teren cat. II (Platforma drumului)	100m2	9.4200	<u>98.28</u> 0.00	<u>925.81</u> 0.00
19	DI96	Compactarea rambleului pământ de cat. II, cu compactor pe pneuri de 25 t, 8 parcurșuri pe o urmă (Compactarea	100 m3	1.2000	<u>1,210.14</u> 0.00	<u>1,452.17</u> 0.00

1	2	3	4	5	6	7
		pamintului dupa nivelarea cu auto greider)				
20	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (h=0.15m)	m3	120.1500	<div>542.58</div> <div>50.98</div>	<div>65,191.09</div> <div>6,125.49</div>
		Total	lei			73,569.48
		Total capital: Inclusiv salariu				73,569.48 7,079.36
		3. Drum de ocolire PC12+13.0 pina la PC12+33.0 Latime medie 4.5 m Se va face cu unghi de scurgere spre plantatia de pomi				
21	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea pamintului argilos din cariera)	100 m3	3.9500	<div>911.25</div> <div>0.00</div>	<div>3,599.44</div> <div>0.00</div>
22	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km ( Transportarea pamintului )	t	730.7500	<div>10.13</div> <div>0.00</div>	<div>7,403.22</div> <div>0.00</div>
23	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	3.9500	<div>189.53</div> <div>30.59</div>	<div>748.64</div> <div>120.83</div>
24	TsC18B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2	100 m3	3.9500	<div>1,082.30</div> <div>0.00</div>	<div>4,275.08</div> <div>0.00</div>
25	TsC22B1 K=4.0	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si	100 m3	3.9500	<div>635.95</div> <div>0.00</div>	<div>2,512.00</div> <div>0.00</div>

1	2	3	4	5	6	7
		TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18B1 teren catg. II (distanța 10 m )				
26	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma (Compactarea pamintului )	100 m3	3. 9500	<div>1,210.14</div> <div>0.00</div>	<div>4,780.05</div> <div>0.00</div>
27	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (h=0.15m)	m3	9. 0000	<div>542.58</div> <div>50.98</div>	<div>4,883.22</div> <div>458.84</div>
28	TsC03B11	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II in conditiile gospodarii apelor ( Executarea albiei in AVAL la pod)	100 m3	1. 2000	<div>951.75</div> <div>0.00</div>	<div>1,142.10</div> <div>0.00</div>
29	TsC18B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2 ( Executarea albiei in AVAL la pod)	100 m3	0. 8000	<div>1,082.30</div> <div>0.00</div>	<div>865.84</div> <div>0.00</div>
		Total	lei			30,209.59
		Total capitol: Inclusiv salariu				30,209.59 579.67
		4. Drum de ocolire PC12+33.0 pina la PC13+55.0 Latime 3.0 m Se va face cu unghi de scurgere spre plantatia de pomi				
30	TsG06B	Scoaterea cu mijloace	buc	1. 0000	311.84	311.84

1	2	3	4	5	6	7
		manuale a cioatelor de rasinoase (exclusiv bradul) sau foioase moi si transportarea materialului lemnos in depozite, in afara sau in zona lucrarilor, transportarea facindu-se prin purtarea manuala, diametrul cioatelor sau radacinilor de 31...50 cm			311.84	311.84
31	TsC18B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2	100 m3	0.3000	1,082.30 0.00	324.69 0.00
32	TsC22B1 K=4.0	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18B1 teren catg. II (distanța medie 40 m se adauga K=4.0)	100 m3	0.3000	2,543.80 0.00	763.14 0.00
33	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea pamintului argilos din cariera)	100 m3	1.4500	911.25 0.00	1,321.31 0.00
34	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km (Transportarea pamintului)	t	261.0000	10.13 0.00	2,644.19 0.00
35	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	1.4500	189.52 30.59	274.81 44.35

1	2	3	4	5	6	7
36	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (Impingerea si nivelarea pamintului adus pentru platforma drumului )	100 m3	1. 4500	<u>1,877.20</u> 0.00	<u>2,721.94</u> 0.00
37	TsC22K1 k=3.0	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. II (K=3.0) (Impingerea si nivelarea pamintului adus pentru platforma drumului )	100 m3	1. 4500	<u>2,496.00</u> 0.00	<u>3,619.20</u> 0.00
38	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma (Compactarea pamintului )	100 m3	1. 4500	<u>1,210.14</u> 0.00	<u>1,754.70</u> 0.00
39	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororie (h=0.15m)	m3	54. 9000	<u>542.58</u> 50.98	<u>29,787.70</u> 2,798.91
		Total	lei			43,523.52
		Total capitol: Inclusiv salariu				<b>43,523.52</b> <b>3,155.10</b>

	Total	lei	181,220.47
	Alocari in fondul social	24 %	3,183.24
	Total		184,403.71
	Regie	6.1 %	11,248.63
	Total		195,652.34
	Beneficiu	1.37 %	2,680.44
	Total		198,332.78
	TVA	20 %	39,666.56
	Total		237,999.34

1	2	3	4	5	6	7
						237,999.34
		TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu				13,263.51

INTOCMIT:

APROBAT:

Antreprenor general (subantreprenor)

Investitor

I.I. Gamureac Alexandru

Consiliul Raional Glodeni

(denumirea)

(denumirea)

I.I. Gamureac Alexandru

Consiliul Raional Glodeni

(funcția, numele, prenumele, semnatura)

(funcția, numele, prenumele, semnatura)

