

Antreprenor SRL „IAN-CONS GRUP„
(denumirea)

Investitor Directia Educatie, Tineret și Sport
sectorul Ciocana
(denumirea)

Obiect **Lucrari de reparatie la Scoala
Primara nr. 83 „Grigore Vieru„**

Valoarea lucrarilor executate

233 056,51 lei

Proces - verbal
de receptie a lucrarilor executate
pe 12 an 2024__

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
		1.1. Ferestre la casa scarilor				
1	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn - ferestre	m2	5,760	21,01 21,01	121,00 121,00
	7422010060100	Timplari	h-om	1,210	50,00	60,50
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,210	50,00	60,50
2	RpCQ11C	Demontarea peretilor cu caramizi de sticla	m2	7,680	66,81 66,50	513,12 510,70
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	10,214	50,00	510,70
	4100126202818	Apa	m3	0,038	15,00	0,57
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,154	12,00	1,85
3	RpCI42A	Demontarea glafuri, sorturi, etc./ pervaz exterior din tabla	m	22,400	7,12 7,00	159,49 156,80
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	2,016	50,00	100,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,120	50,00	56,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,224	12,00	2,69
4	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv/ Profil clasa A cu min 5 camere, grosimea	m2	13,440	2 165,81 36,50	29 108,49 490,55

1	2	3	4	5	6	7
		peretilor exteriori de min. 3 mm, adincimea de baza min. 70mm, ricidizari din otel zincat, sticla Low-E, deschiderea in 2 pozitii a cercevelii, feroniera de productie Germania sau similar dupa rezistenta. Dimensiunile ferestrelor se vor preciza la fata locului iar proiectul va fi coordonat suplimentar cu beneficiarul				
	7129200011200	Finisor MP	h-om	8,870	50,00	443,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,941	50,00	47,05
	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	13,440	2 056,00	27 632,64
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	53,760	0,35	18,82
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	6,317	96,00	606,43
	2430226101600	Chit siliconic	kg	2,218	133,00	294,99
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	5,376	5,50	29,57
	4011106202741	Energie electrica	kw	10,752	3,00	32,26
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,269	12,00	3,23
5	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu 200mm	m	22,400	147,52 20,00	3 304,45 448,00
	7422010060100	Timplar	h-om	7,168	50,00	358,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,792	50,00	89,60
	2743123549010	Glafuri din aluminiu pentru ferestre 200mm	m	22,400	126,00	2 822,40
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	89,600	0,35	31,36
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,224	12,00	2,69
		Total capitul:				
		Total Incluziv salariu				33 206,55 1 727,05
		1.2. Glafuri exterioare ferestre - casa scarilor				
6	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ciment pentru exterior: glafuri plane de ferestre si usi	m2	5,500	106,53 49,55	585,90 272,50
	9310060019930	Muncitor	h-om	5,450	50,00	272,50
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	1,650	31,00	51,15
	2653102100835	Amestec uscat pe baza de ciment pentru tencuiala, cu grosime 1 cm	kg	78,540	3,30	259,18

1	2	3	4	5	6	7
	41001262028 18	Apa	m3	0,062	15,00	0,93
	29521600072 00	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,015	12,00	0,18
	29522700076 08	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,163	12,00	1,96
7	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	5,500	19,14 6,00	105,25 33,00
	71410200133 01	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,660	50,00	33,00
	24302261010 10	Grund cu cuart "Gleta"	kg	2,282	31,00	70,74
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,275	5,50	1,51
8	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la glafuri „Vopsea pt exterior,,	m2	5,500	54,35 27,50	298,92 151,25
	71410200133 00	Zugrav vopsitor	h-om	3,025	50,00	151,25
	24301161038 02	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici Vopsea pt exterior	kg	2,200	57,00	125,40
	26531021008 30	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,330	4,50	1,49
	26811260014 72	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	2,750	5,50	15,12
	17113173066 61	Bumbac de sters	kg	0,275	20,00	5,50
	41001162028 18	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,011	15,00	0,16
		Total capitul:				
		Total Incluziv salariu				990,07 456,75
		1.3. Glafuri interioare ferestre - casa scarilor				
9	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire si buciardare	m2	11,000	7,15 5,50	78,65 60,50
	71410200134 00	Vopsitor industrial	h-om	1,210	50,00	60,50
	28811160016 42	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 12 S 1581	buc	3,300	5,50	18,15
10	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri plane de ferestre si usi	m2	11,000	106,53 49,55	1 171,83 545,05
	93100600199 30	Muncitor	h-om	10,901	50,00	545,05
	24302261010 21	Grund sub tencuiala	kg	3,300	31,00	102,30

1	2	3	4	5	6	7
		(Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli)				
	26531021008 34	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 1 cm	kg	157,080	3,30	518,36
	41001262028 18	Apa	m3	0,123	15,00	1,84
	29521600072 00	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,031	12,00	0,37
	29522700076 08	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,326	12,00	3,91
11	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele glafurilor	m2	11,000	34,70 27,50	381,70 302,50
	71220500134 01	Zidar cat.4	h-om	4,950	50,00	247,50
	93100600199 20	Muncitor deservire CM	h-om	1,100	50,00	55,00
	26531021008 33	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	11,604	6,80	78,91
	41001262028 18	Apa	m3	0,011	15,00	0,16
	29521600072 00	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,011	12,00	0,13
12	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor	m2	11,000	4,18 1,50	45,93 16,50
	71410200133 00	Zugrav vopsitor	h-om	0,330	50,00	16,50
	24165861053 03	Amorsa-grund	kg	1,650	16,00	26,40
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,550	5,50	3,03
13	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la glafuri „Vopsea lavabila,,	m2	11,000	46,35 27,50	509,85 302,50
	71410200133 00	Zugrav vopsitor	h-om	6,050	50,00	302,50
	24301161038 01	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici Vopsea lavabila	kg	4,400	37,00	162,80
	26531021008 30	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,660	4,50	2,97
	26811260014 72	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	5,500	5,50	30,25
	17113173066 61	Bumbac de sters	kg	0,550	20,00	11,00
	41001162028 18	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,022	15,00	0,33
		Total capitul:				
		Total Incluziv salariu				2 187,96 1 227,05
		1.4. Usi la cabine in grupuri sanitare				
14	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice	m2	47,100	1 679,71 40,50	79 114,51 1 907,55

1	2	3	4	5	6	7
		natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv/ Profil clasa A adincimea de baza min 60mm, rigidizari din otel zincat, feroniera de productie Germania sau similar dupa rezistenta. Dimensiunile usilor se vor preciza la fata locului iar proiectul de usi va fi coordonat suplimentar cu beneficiarul/				
	7129200011200	Finisor MP	h-om	34,383	50,00	1 719,15
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,768	50,00	188,40
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	47,100	1 560,00	73 476,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	188,400	0,35	65,94
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	23,550	96,00	2 260,80
	2430226101600	Chit siliconic	kg	8,242	133,00	1 096,19
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	28,260	5,50	155,43
	4011106202741	Energie electrica	kw	47,100	3,00	141,30
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,942	12,00	11,30
		Total capitul:				
		Total Incluziv salariu				79 114,51 1 907,55
		1.5. Salile de sport				
		1.5.1. Reparatia glafurilor interioare la ferestre				
15	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	60,300	14,37 13,50	866,52 814,05
	7122050013400	Zidar	h-om	7,236	50,00	361,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	9,045	50,00	452,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	3,015	15,00	45,23
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,603	12,00	7,24
16	RpCG30A	Etansarea in cadrul lucrarilor de reparatie si restabilire a rosturilor exterioare dintre panouri cu mastica intaritoare si asezarea unei garnituri elastice: de pe scari / Cuprinde - deschiderea	m	68,800	65,97 37,50	4 538,55 2 580,00

1	2	3	4	5	6	7
	17113173066 61	Bumbac de sters	kg	2,700	20,00	54,00
	41001162028 18	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,108	15,00	1,62
39	CB14C	Schela metalica tubulara pentru lucrari de finisaje la tavane la inaltimei pina la 7 m, cu imobilizarea schelei timp de 15 zile (120 ore)	m2	54,000	56,71 30,00	3 062,55 1 620,00
	71240100107 00	Dulgher	h-om	32,400	50,00	1 620,00
	20101029009 00	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,027	4 166,00	112,48
	20101029043 40	Dulapi de rasinoase	m3	0,005	4 166,00	20,83
	20101029034 95	Scinduri de rasinoase	m3	0,027	4 166,00	112,48
	20101029190 00	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,022	4 166,00	91,65
	28731458870 00	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,810	31,00	25,11
	28112300076 06	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	540,000	2,00	1 080,00
		Total capitul:				
		Total Incluziv salariu				15 219,91 9 990,00
		Total capitul:				
		Total Incluziv salariu				55 888,03 36 057,75
		1.6. Lucrari diverse				
40	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)	t	2,500	62,50 62,50	156,25 156,25
	71240100107 001	Dulgher	h-om	0,625	50,00	31,25
	93100600199 22	Muncitor deservire	h-om	2,500	50,00	125,00
41	TsH92B	Incarcarea molozului in auto	t	2,500	55,50 55,50	138,75 138,75
	93100600199 00	Muncitor necalificat	h-om	2,775	50,00	138,75
42	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	2,500	109,65 0,00	274,12 0,00
	34105400000 06	Autobasculanta-5t	h-ut	0,645	425,00	274,12
		Total capitul:				
		Total Incluziv salariu				569,12 295,00
		Total capitul: <i>Cheltuieli directe</i>	lei			171 956,24
		<i>Asigurarea sociala si medicala</i>	27,00 %			11 251,21

1	2	3	4	5	6	7
		Transportarea materialelor	2,00 %			2 554,16
		Cheltuieli directe	100,00 +			185 761,61
		Cheltuieli de regie	2,50 %			4 644,04
		Total	100,00 +			190 405,65
		Beneficiu	2,00 %			3 808,11
		Total Incluziv salariu				194 213,76 41 671,15
Total proces-verbal:						
		Cheltuieli directe	lei			194 213,76
		TVA	20,00 %			38 842,75
						233 056,51
		TOTAL:				41 671,15

INTOCMIT:

Antreprenor general, (Subantreprenor)

IAN-CONS GRUP SRL

Investitor

Directia Educatie, Tinere si Sport sectorul Ciocana

(denumirea)

Administrator Pusca Feodosia
(nume, prenume)



Director interimor: V. V. Vichita Viorez

ing. nes / Savlu / Cuf