

Antreprenor SRL..Blocartlux..c/f 1020600007062
(denumirea)

Investitor DETS sect. Buiucani
c/П1007601009967
(denumirea)

Obiect **Lucrari de reparatie a scarii
exterioare pentru evacuare
.timplariei si sistem de iluminat la
LT M. Marinciuc str. I. Pelivan.
30/2**

Valoarea lucrarilor executate

414013.88 lei

Proces - verbal № 1
de receptie a lucrarilor executate
pe _____ august _____ an 2022 _____

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Capitolul 1. Lucrari de constructii				
		1.1. Capitolul 1.1 Scara exterioara				
1	RpCB18G	Demolarea betoanelor veci cu mijloace mecanice. beton armat	m3	18,00	294,73 285,73	5 305,05 5 143,05
		Total capitol:				5 305,05 5 143,05
		1.2. Lucrarri de schimbarea timplariei				
2	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	145,20	21,82 21,82	3 168,12 3 168,12
3	RpCP45D	Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc	kg	455,00	2,20 2,08	1 000,09 945,49
4	CK57D	Instalarea ferestrelor din PVC.oscilobatante cu suprafata golurilor peste 2m2-Ferestre din mase plastice .profil PVC cu 5 camere. furnitura tip GU. armarea profilului-1.5mm.nereciclat.co nsolidat. doua tipuri de descidere. clasa A. Low-E	m2	145,20	1 187,09 57,61	172 365,40 8 365,34
5	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice	m	70,80	150,98 4,68	10 689,07 331,03