

Antreprenor SRL "POMIXNORD"  
 (denumirea )

Investitor Primaria com. Jora de Mijloc  
 (denumirea )

Obiect **Lucrari de reparatie si  
 reprofilare cu adaos de material  
 a drumurilor din comuna Jora  
 de Mijloc, r-nul Orhei**

Valoarea lucrarilor executate **737 618.98 lei**

## P r o c e s - v e r b a l

de receptie a lucrarilor executate  
 pe septembrie an 2024

| №<br>crt. | Simbol norme<br>și Cod<br>resurse | Lucrări și cheltuieli   | U.M.      | Cantitate<br>conform<br>datelor din<br>proiect | Valoarea de deviz, lei                   |                               |
|-----------|-----------------------------------|---|-----------|--|--|-------------------------------|
|           |                                   |   |           |  | Pe unitate de<br>măsură<br>incl. salariu | Total<br>incl. salariu        |
| 1         | 2                                 | 3   | 4         | 5  | 6  | 7                             |
|           |                                   | <b>1. Reparatia 1-lui drum de linga monument (Cicala V - Globa A.) s. Jora de Jos</b>   |           |  |  |                               |
| 1         | DA04B                             | Scarificaera mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, in sa cel putin 5 cm   | 100<br>m3 | 0,9000   | 1 743,50<br>0,00                         | 1 569,15<br>0,00              |
| 2         | TsE05B                            | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri in teren | 100m2     | 2,6100   | 103,95<br>0,00                           | 271,31<br>0,00                |
| 3         | DA12A                             | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoiroire H-15 cm                              | m3        | 105,0000                                       | 588,47<br>54,40                          | 61 789,35<br>5 712,00         |
| 4         | DI89B                             | Reparatia drumurilor impetruite:cu adaos de material  | 100m2     | 10,1500  | 3 460,03<br>379,44                       | 35 119,26<br>3 851,32         |
|           |                                   | <i>Total</i>  | lei       |  |  | 98 749,07                     |
|           |                                   | <b>Total Reparatia 1-lui drum de linga monument (Cicala V - Globa A.) s. Jora de Jos</b>  |           |  |  | <b>98 749,07<br/>9 563,32</b> |

| 1  | 2        | 3   | 4         | 5        | 6                | 7                               |
|----|----------|---|-----------|----------|------------------|---------------------------------|
|    |          | <b>Inclusiv salariu</b>   |           |          |                  |                                 |
|    |          | <b>2. Reparatia a 2-lea drum de langa monument (Grigorii L ) s. Jora de Jos</b>   |           |          |                  |                                 |
| 5  | DA04B    | Scarificaera mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, in sa cel putin 5 cm   | 100<br>m3 | 0,8200   | 1 743,50<br>0,00 | 1 429,67<br>0,00                |
| 6  | TsE05B   | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri in teren                                     | 100m2     | 16,4500  | 103,95<br>0,00   | 1 709,98<br>0,00                |
| 7  | DA12A    | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoiroire H-15 cm  | m3        | 246,7500 | 588,47<br>54,40  | 145 204,98<br>13 423,20         |
|    |          | <i>Total</i>  | lei       |          |                  | 148 344,63                      |
|    |          | <b>Total Reparatia a 2-lea drum de langa monument (Grigorii L ) s. Jora de Jos<br/>Inclusiv salariu</b>   |           |          |                  | <b>148 344,63<br/>13 423,20</b> |
|    |          | <b>3. Reparatia a 4-lea drum de langa monument (de la Stavila Valeriu - Eni Mihai ) s. Jora de Jos</b>  |           |          |                  |                                 |
| 8  | DA04B    | Scarificaera mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, in sa cel putin 5 cm   | 100<br>m3 | 1,0500   | 1 743,50<br>0,00 | 1 830,68<br>0,00                |
| 9  | TsC03F21 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint inmuiat cu apa, descarcare in autovehicule teren catg. II in conditiile gospodarii apelor | 100<br>m3 | 2,1000   | 1 453,50<br>0,00 | 3 052,35<br>0,00                |
| 10 | TsE05B   | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri in teren                                     | 100m2     | 21,0000  | 103,95<br>0,00   | 2 182,95<br>0,00                |
| 11 | DA12A    | Strat de fundatie sau reprofilare   | m3        | 315,0000 | 588,47           | 185 368,05                      |

| 1  | 2        | 3   | 4      | 5        | 6                | 7                               |
|----|----------|---|--------|----------|------------------|---------------------------------|
|    |          | din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoiroire H-15 cm  |        |          | 54,40            | 17 136,00                       |
|    |          | <i>Total</i>  | lei    |          |                  | 192 434,03                      |
|    |          | <b>Total Reparatia a 4-lea drum de langa monument (de la Stavila Valeriu - Eni Mihai ) s. Jora de Jos<br/>Inclusiv salariu</b>  |        |          |                  | <b>192 434,03<br/>17 136,00</b> |
|    |          | <b>4. Reparatia drumului local ( Gondiu E - Cozima V) s. Jora de Jos</b>  |        |          |                  |                                 |
| 12 | DA04B    | Scarificaera mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, insa cel putin 5 cm  | 100 m3 | 0,6000   | 1 743,50<br>0,00 | 1 046,10<br>0,00                |
| 13 | TsC03F21 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint inmuiat cu apa, descarcare in autovehicule teren catg. II in conditiile gospodarii apelor | 100 m3 | 1,1700   | 1 453,50<br>0,00 | 1 700,60<br>0,00                |
| 14 | TsE05B   | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri in teren                                     | 100m2  | 11,3750  | 103,95<br>0,00   | 1 182,43<br>0,00                |
| 15 | DA12A    | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoiroire H-15 cm  | m3     | 170,6300 | 588,47<br>54,40  | 100 410,64<br>9 282,27          |
|    |          | <i>Total</i>  | lei    |          |                  | 104 339,77                      |
|    |          | <b>Total Reparatia drumului local ( Gondiu E - Cozima V) s. Jora de Jos<br/>Inclusiv salariu</b>  |        |          |                  | <b>104 339,77<br/>9 282,27</b>  |
|    |          | <b>5. Reparatia drumului prin reprofilare cu adaos de material Farmacia Sociala - Baia s. Jora de Jos</b>   |        |          |                  |                                 |
| 16 | DA04B    | Scarificaera mecanica a platformei drumului, executata cu   | 100 m3 | 0,4000   | 1 743,50<br>0,00 | 697,40<br>0,00                  |

| 1  | 2      | 3   | 4     | 5      | 6                  | 7                             |
|----|--------|---|-------|--------|--------------------|-------------------------------|
|    |        | autogreder, pe adincimea necesara, in sa cel putin 5 cm   |       |        |                    |                               |
| 17 | TsE05B | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri in teren | 100m2 | 7,8400 | 103,95<br>0,00     | 814,97<br>0,00                |
| 18 | DI89B  | Reparatia drumurilor impetruite:cu adaos de material  | 100m2 | 7,8400 | 3 460,03<br>379,44 | 27 126,60<br>2 974,81         |
|    |        | <i>Total</i>  | lei   |        |                    | 28 638,97                     |
|    |        | <b>Total Reparatia drumului prin reprofileare cu adaos de material<br/>Farmacia Sociala - Baia s. Jora de Jos<br/>Inclusiv salariu</b>                              |       |        |                    | <b>28 638,97<br/>2 974,81</b> |

|  |  |  |      |                   |
|--|--|--|------|-------------------|
|  |  | Total                                    | lei  | 572 506,47        |
|  |  | Asigurarea sociala                       | 24 % | 12 571,10         |
|  |  | Total                                    |      | 585 077,57        |
|  |  | Cheltuieli de regie                      | 3 %  | 17 552,32         |
|  |  | Total                                    |      | 602 629,89        |
|  |  | Beneficiu de deviz                       | 2 %  | 12 052,60         |
|  |  | Total                                    |      | 614 682,48        |
|  |  | TVA                                      | 20 % | 122 936,50        |
|  |  |  |      | <b>737 618,98</b> |
|  |  | <b>Total deviz:<br/>Inclusiv salariu</b> |      | <b>52 379,60</b>  |

INTOCMIT:

APROBAT:

Antreprenor general (subantreprenor)  
**SRL „POMIXNORD”**

Investitor  
**Primaria Jora de Mijloc**

(denumirea)

(denumirea)

(funcția, numele, prenumele, semnătura)

(funcția, numele, prenumele, semnătura)



**Lucrari de reparatie si  
reprofilare cu adaos de material  
a drumurilor din comuna Jora  
de Mijloc, r-nul Orhei**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

## Borderou de resurse №

**Valoarea de deviz 737 618,98 lei**

Intocmit in prețuri curente

| № crt.                               | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări și cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |       |
|--------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|------|---------------------------------------|------------------------|-------|
|                                      |                             |                                |      |                                       | Pe unitate de măsură   | Total |
| 1                                    | 2                           | 3                              | 4    | 5                                     | 6                      | 7     |
| <b>Total borderou de resurse № :</b> |                             |                                |      |                                       |                        |       |

### Manopera :

|                       |               |         |      |         |       |                  |
|-----------------------|---------------|---------|------|---------|-------|------------------|
| 1.                    | 7129020012800 | Pavator | h-om | 770,288 | 68,00 | 52 379,60        |
| <b>Total manopera</b> |               |         |      |         |       | <b>52 379,60</b> |

### Materiale:

|                                       |                |  |    |           |        |                   |
|---------------------------------------|----------------|--|----|-----------|--------|-------------------|
| 1.                                    | 1212121212121  | apa  | m3 | 44,975    | 12,20  | 548,70            |
| 2.                                    | 1411122201646  | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm     | m3 | 85,413    | 250,00 | 21 353,19         |
| 3.                                    | 1411122201672  | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm     | m3 | 1 063,473 | 250,00 | 265 868,15        |
| 4.                                    | 1411122201752  | Piatra sparta  | m3 | 98,945    | 250,00 | 24 736,25         |
| 5.                                    | 14111222017521 | Piatra sparta 10-20                                      | m3 | 20,688    | 250,00 | 5 172,12          |
| 6.                                    | 1421102200525  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm        | m3 | 215,207   | 250,00 | 53 801,66         |
| 7.                                    | 4100116202806  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 209,345   | 12,20  | 2 554,01          |
| <b>Total materiale de construcții</b> |                |  |    |           |        | <b>374 034,09</b> |

### Utilaje de construcții:

|                                     |                |  |      |         |        |                   |
|-------------------------------------|----------------|--|------|---------|--------|-------------------|
| 1.                                  | 29522200003547 | Autogreder   | h-ut | 6,980   | 550,00 | 3 839,07          |
| 2.                                  | 2952220003546  | Autogreder pina la 175 cp  | h-ut | 58,324  | 550,00 | 32 078,11         |
| 3.                                  | 2952240004001  | Compactor static tractat fara tractor de 2,5-5 tf (tavalug)      | h-ut | 14,788  | 364,00 | 5 382,75          |
| 4.                                  | 2952240004003  | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf              | h-ut | 38,499  | 365,00 | 14 051,99         |
| 5.                                  | 2952240004010  | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 216,044 | 365,00 | 78 856,07         |
| 6.                                  | 2952260003501  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc      | h-ut | 10,562  | 450,00 | 4 752,94          |
| 7.                                  | 29525000050040 | Tractor  | h-ut | 1,277   | 223,62 | 285,63            |
| 8.                                  | 3410540005603  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                    | h-ut | 20,934  | 260,00 | 5 442,97          |
| 9.                                  | 3410541000002  | Autocisterna   | h-ut | 5,397   | 260,00 | 1 403,22          |
| <b>Total utilaje de construcții</b> |                |  |      |         |        | <b>146 092,78</b> |

|                     |      |            |
|---------------------|------|------------|
| Total               | lei  | 572 506,47 |
| Asigurarea sociala  | 24 % | 12 571,10  |
| Total               |      | 585 077,57 |
| Cheltuieli de regie | 3 %  | 17 552,32  |
| Total               |      | 602 629,89 |
| Beneficiu de deviz  | 2 %  | 12 052,60  |
| Total               |      | 614 682,48 |
| TVA                 | 20 % | 122 936,50 |

**Total deviz:**


**737 618,98**

Intocmit

  
 \_\_\_\_\_  
 (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

  
 \_\_\_\_\_  
 (funcția, semnătura, numele, prenumele)



**Obiect Lucrari de reparatie si reprofilare cu Investitor**  
**adaos de material a drumurilor din comuna Jora**  
**de Mijloc, r-nul Orhei**

**Catalog de prețuri unitare pentru obiectul**

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse   | U.M.   | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei         |                        |
|--------|-----------------------------|---|--------|--|----------------------|------------------------|
|        |                             |   |        |  | Pe unitate de măsură | Total<br>incl. salariu |
| 1      | 2                           | 3   | 4      | 5                                      | 6                    | 7                      |
|        |                             | <b>1. Reparatia 1-lui drum de linga monument (Cicala V - Globa A.) s. Jora de Jos</b>   |        |  |                      |                        |
| 1      | DA04B                       | Scarificarea mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, in sa cel putin 5 cm   | 100 m3 |  |                      | 1 743,50               |
|        | 2952220003546               | Autogreder pina la 175 cp   | h-ut   | 3,1700                                 | 550,00               | 1 743,50               |
|        |                             | <i>Cheltuieli directe</i>   | lei    |  |                      | 1 569,15               |
| 2      | TsE05B                      | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri in teren | 100m2  |  |                      | 103,95                 |
|        | 2952220003546               | Autogreder pina la 175 cp   | h-ut   | 0,1890                                 | 550,00               | 103,95                 |
|        |                             | <i>Cheltuieli directe</i>   | lei    |  |                      | 271,31                 |
| 3      | DA12A                       | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoiroire H-15 cm                              | m3     |  |                      | 588,47                 |
|        | 7129020012800               | Pavator   | h-om   | 0,8000                                 | 68,00                | 54,40                  |
|        | 1421102200525               | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm   | m3     | 0,2570                                 | 250,00               | 64,25                  |
|        | 1411122201646               | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm  | m3     | 0,1020                                 | 250,00               | 25,50                  |
|        | 1411122201672               | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm  | m3     | 1,2700                                 | 250,00               | 317,50                 |
|        | 4100116202806               | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.  | m3     | 0,2500                                 | 12,20                | 3,05                   |
|        | 2952220003546               | Autogreder pina la 175 cp   | h-ut   | 0,0420                                 | 550,00               | 23,10                  |
|        | 2952240004010               | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf  | h-ut   | 0,2580                                 | 365,00               | 94,17                  |
|        | 3410540005603               | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire   | h-ut   | 0,0250                                 | 260,00               | 6,50                   |
|        |                             | <i>Cheltuieli directe</i>   | lei    |  |                      | 61 789,35              |
| 4      | DI89B                       | Reparatia drumurilor impetruite:cu adaos de material  | 100m2  |  |                      | 3 460,03               |
|        | 7129020012800               | Pavator   | h-om   | 5,5800                                 | 68,00                | 379,44                 |
|        | 14111222017521              | Piatra sparta 10-20   | m3     | 1,1500                                 | 250,00               | 287,50                 |
|        | 1411122201752               | Piatra sparta   | m3     | 5,5000                                 | 250,00               | 1 375,00               |
|        | 1212121212121               | apa   | m3     | 2,5000                                 | 12,20                | 30,50                  |
|        | 3410541000002               | Autocisterna  | h-ut   | 0,3000                                 | 260,00               | 78,00                  |
|        | 29525000050040              | Tractor   | h-ut   | 0,0710                                 | 223,62               | 15,88                  |
|        | 2952240004003               | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf   | h-ut   | 2,1400                                 | 365,00               | 781,10                 |
|        | 2952240004001               | Compactor static tractat fara tractor de 2,5-5 tf (tavalug)   | h-ut   | 0,8220                                 | 364,00               | 299,21                 |
|        | 29522200003547              | Autogreder  | h-ut   | 0,3880                                 | 550,00               | 213,40                 |
|        |                             | <i>Cheltuieli directe</i>   | lei    |  |                      | 35 119,26              |
|        |                             | <b>2. Reparatia a 2-lea drum de linga monument (Grigorii L ) s. Jora de Jos</b>   |        |  |                      |                        |
| 5      | DA04B                       | Scarificarea mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, in sa cel putin 5 cm   | 100 m3 |  |                      | 1 743,50               |
|        |                             |   |        |  |                      | 0,00                   |


| 1  | 2             | 3   | 4      | 5      | 6      | 7                |
|----|---------------|---|--------|--------|--------|------------------|
|    | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp   | h-ut   | 3,1700 | 550,00 | 1 743,50         |
|    |               | <i>Cheltuieli directe</i>   | lei    |        |        | 1 429,67         |
| 6  | TsE05B        | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri in teren                                     | 100m2  |        |        | 103,95<br>0,00   |
|    | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp   | h-ut   | 0,1890 | 550,00 | 103,95           |
|    |               | <i>Cheltuieli directe</i>   | lei    |        |        | 1 709,98         |
| 7  | DA12A         | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoiroire H-15 cm  | m3     |        |        | 588,47<br>54,40  |
|    | 7129020012800 | Pavator   | h-om   | 0,8000 | 68,00  | 54,40            |
|    | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm   | m3     | 0,2570 | 250,00 | 64,25            |
|    | 1411122201646 | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm  | m3     | 0,1020 | 250,00 | 25,50            |
|    | 1411122201672 | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm  | m3     | 1,2700 | 250,00 | 317,50           |
|    | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.  | m3     | 0,2500 | 12,20  | 3,05             |
|    | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp   | h-ut   | 0,0420 | 550,00 | 23,10            |
|    | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf  | h-ut   | 0,2580 | 365,00 | 94,17            |
|    | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire   | h-ut   | 0,0250 | 260,00 | 6,50             |
|    |               | <i>Cheltuieli directe</i>   | lei    |        |        | 145 204,98       |
|    |               | <b>3. Reparatia a 4-lea drum de linga monument (de la Stavila Valeriu - Eni Mihai ) s. Jora de Jos</b>  |        |        |        |                  |
| 8  | DA04B         | Scarificaera mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, insa cel putin 5 cm  | 100 m3 |        |        | 1 743,50<br>0,00 |
|    | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp   | h-ut   | 3,1700 | 550,00 | 1 743,50         |
|    |               | <i>Cheltuieli directe</i>   | lei    |        |        | 1 830,68         |
| 9  | TsC03F21      | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint inmuiat cu apa, descarcare in autovehicule teren catg. II in conditiile gospodarii apelor | 100 m3 |        |        | 1 453,50<br>0,00 |
|    | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc   | h-ut   | 3,2300 | 450,00 | 1 453,50         |
|    |               | <i>Cheltuieli directe</i>   | lei    |        |        | 3 052,35         |
| 10 | TsE05B        | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri in teren                                     | 100m2  |        |        | 103,95<br>0,00   |
|    | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp   | h-ut   | 0,1890 | 550,00 | 103,95           |
|    |               | <i>Cheltuieli directe</i>   | lei    |        |        | 2 182,95         |
| 11 | DA12A         | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoiroire H-15 cm  | m3     |        |        | 588,47<br>54,40  |
|    | 7129020012800 | Pavator   | h-om   | 0,8000 | 68,00  | 54,40            |
|    | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm   | m3     | 0,2570 | 250,00 | 64,25            |
|    | 1411122201646 | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm  | m3     | 0,1020 | 250,00 | 25,50            |
|    | 1411122201672 | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm  | m3     | 1,2700 | 250,00 | 317,50           |
|    | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.  | m3     | 0,2500 | 12,20  | 3,05             |
|    | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp   | h-ut   | 0,0420 | 550,00 | 23,10            |
|    | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf  | h-ut   | 0,2580 | 365,00 | 94,17            |
|    | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire   | h-ut   | 0,0250 | 260,00 | 6,50             |
|    |               | <i>Cheltuieli directe</i>   | lei    |        |        | 185 368,05       |
|    |               | <b>4. Reparatia drumului local ( Gondiu E - Cozima V) s. Jora de</b>  |        |        |        |                  |



| 1  | 2              | 3   | 4      | 5      | 6      | 7                  |
|----|----------------|---|--------|--------|--------|--------------------|
|    |                | <b>Jos</b>  |        |        |        |                    |
| 12 | DA04B          | Scarificaera mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, in sa cel putin 5 cm   | 100 m3 |        |        | 1 743,50<br>0,00   |
|    | 2952220003546  | Autogreder pina la 175 cp   | h-ut   | 3,1700 | 550,00 | 1 743,50           |
|    |                | <i>Cheltuieli directe</i>   | lei    |        |        | 1 046,10           |
| 13 | TsC03F21       | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint inmuiat cu apa, descarcare in autovehicule teren catg. II in conditiile gospodarii apelor | 100 m3 |        |        | 1 453,50<br>0,00   |
|    | 2952260003501  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc   | h-ut   | 3,2300 | 450,00 | 1 453,50           |
|    |                | <i>Cheltuieli directe</i>   | lei    |        |        | 1 700,60           |
| 14 | TsE05B         | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri in teren                                     | 100m2  |        |        | 103,95<br>0,00     |
|    | 2952220003546  | Autogreder pina la 175 cp   | h-ut   | 0,1890 | 550,00 | 103,95             |
|    |                | <i>Cheltuieli directe</i>   | lei    |        |        | 1 182,43           |
| 15 | DA12A          | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoiroire H-15 cm  | m3     |        |        | 588,47<br>54,40    |
|    | 7129020012800  | Pavator   | h-om   | 0,8000 | 68,00  | 54,40              |
|    | 1421102200525  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm   | m3     | 0,2570 | 250,00 | 64,25              |
|    | 1411122201646  | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm  | m3     | 0,1020 | 250,00 | 25,50              |
|    | 1411122201672  | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm  | m3     | 1,2700 | 250,00 | 317,50             |
|    | 4100116202806  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.  | m3     | 0,2500 | 12,20  | 3,05               |
|    | 2952220003546  | Autogreder pina la 175 cp   | h-ut   | 0,0420 | 550,00 | 23,10              |
|    | 2952240004010  | Compactor static autopropulsat cu ruloari valturi R 8-14 de 14tf  | h-ut   | 0,2580 | 365,00 | 94,17              |
|    | 3410540005603  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire   | h-ut   | 0,0250 | 260,00 | 6,50               |
|    |                | <i>Cheltuieli directe</i>   | lei    |        |        | 100 410,64         |
|    |                | <b>5. Reparatia drumului prin reprofilare cu adaos de material<br/>Farmacia Sociala - Baia s. Jora de Jos</b>   |        |        |        |                    |
| 16 | DA04B          | Scarificaera mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, in sa cel putin 5 cm   | 100 m3 |        |        | 1 743,50<br>0,00   |
|    | 2952220003546  | Autogreder pina la 175 cp   | h-ut   | 3,1700 | 550,00 | 1 743,50           |
|    |                | <i>Cheltuieli directe</i>   | lei    |        |        | 697,40             |
| 17 | TsE05B         | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri in teren                                     | 100m2  |        |        | 103,95<br>0,00     |
|    | 2952220003546  | Autogreder pina la 175 cp   | h-ut   | 0,1890 | 550,00 | 103,95             |
|    |                | <i>Cheltuieli directe</i>   | lei    |        |        | 814,97             |
| 18 | DI89B          | Reparatia drumurilor impetruite:cu adaos de material  | 100m2  |        |        | 3 460,03<br>379,44 |
|    | 7129020012800  | Pavator   | h-om   | 5,5800 | 68,00  | 379,44             |
|    | 14111222017521 | Piatra sparta 10-20   | m3     | 1,1500 | 250,00 | 287,50             |
|    | 1411122201752  | Piatra sparta   | m3     | 5,5000 | 250,00 | 1 375,00           |
|    | 1212121212121  | apa   | m3     | 2,5000 | 12,20  | 30,50              |
|    | 3410541000002  | Autocisterna  | h-ut   | 0,3000 | 260,00 | 78,00              |
|    | 29525000050040 | Tractor   | h-ut   | 0,0710 | 223,62 | 15,88              |
|    | 2952240004003  | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf   | h-ut   | 2,1400 | 365,00 | 781,10             |
|    | 2952240004001  | Compactor static tractat fara tractor de 2,5-5 tf (tavalug)   | h-ut   | 0,8220 | 364,00 | 299,21             |
|    | 29522200003547 | Autogreder  | h-ut   | 0,3880 | 550,00 | 213,40             |

| 1 | 2 | 3                  | 4   | 5 | 6 | 7         |
|---|---|--------------------|-----|---|---|-----------|
|   |   | Cheltuieli directe | lei |   |   | 27 126,60 |

**APROBAT:**

**Intocmit**  
  
 (funcția, semnătura, numele, prenumele)  
 L.S.  


**Investitor**  
  
 (funcția, semnătura, numele, prenumele)  
 L.S.  
