

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

**Lucrări de pavare a teritoriului la intrarea centrală (secția internare) al Spitalului
 Clinic Municipal „ Sfântul Arhanghel Mihail” conform caietului de sarcini** .
 (denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2023		...	An ul (n)		
		Luna					
		1	2	3	..	N	
1.	Organizare de șantier	1-2 Zile					
2.	<p>Obiect 01 Categoria de lucrări: Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic</p> <p>Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II</p> <p>Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II</p> <p>Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare,insilozare, descarcare, aruncare), cu tomberonul, pe distanta de 20 m</p> <p>Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km</p> <p>Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II</p> <p>Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu</p>	3-5 Zile					

3.	<p>Obiect 02 Categoria de lucrări: Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor în straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecărui strat în parte, umpluturile executându-se din pământ coeziv</p> <p>Transportarea pământului cu autobasculantă de 5 t la distanță de 15 km</p> <p>Finisarea (politura) manuală a platformelor, în teren mijlociu</p> <p>Strat de fundație din piatră</p> <p>Pavaje executate din plăci de trotuare din beton prefabricat (gr 6 cm, culoarea și designul vor fi coordonate cu beneficiarul) așezate pe un strat din amestec uscat de ciment și nisip, în proporție 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment și nisip, grosime strat de 6 cm</p> <p>Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundație de beton 30x15 cm</p> <p>Demontarea capacelor de canalizare</p> <p>Montarea capacelor din fontă sau fontă-beton fără piesă-suport, la căminele de vizitare ale instalațiilor de alimentare cu apă și canalizare, necarosabil tip II A și B</p> <p>Mat. marunte (scinduri etc.)=1,02</p>	8-10 Zile			
4	<p>Obiect 03 Categoria de lucrări: Montarea rigolelor din beton cu gratar fundație DN500 H510(610) L=1m</p> <p>Mat. marunte (apa, ciment, dreptare etc.)=1,05</p> <p>Săpătura manuală de pământ în spații limitate, având sub 1,00 m sau peste 1,00 m lățime, executată fără sprijiniri, cu taluz vertical, la fundații, canale, subsoluri, drenuri, trepte de înfrățire, în pământ necoeziv sau slab coeziv adâncime < 0,75 m teren mijlociu</p> <p>Împrăștierea cu lopată a pământului afinat, în straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de până la 3 m din gramezi, inclusiv sfărâmarea bulgarilor, pământul provenind din teren mijlociu</p> <p>Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor în straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecărui strat în parte, umpluturile executându-se din pământ coeziv</p> <p>Teava din material plastic pentru canalizare, îmbinată cu garnitura de cauciuc, montată aparent sau îngropată sub pardoseală, având diametrul de 250 mm</p>	3-4 Zile			

Semnat: _____

Nume: _____

Funcția în cadrul firmei: _Director_____

Denumirea firmei și sigiliu: _SC„Elinatcons”SRL_