

INVESTITOR:
Primăria mun. Strășeni

PROCES-VERBAL
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR
Nr. 01 din 05.08.2022

Privind lucrarea Construcția acoperișului șarpant la Grădinița de copii nr. 4 din mun. Strășeni executată în cadrul contractului nr. 71 din 09.06.2022 încheiat între SC "Trivimol" SRL și Primăria mun. Strășeni.

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației de construire nr. 022 din 14.06.2022 eliberată de Primăria mun. Strășeni, având valabilitatea de 12 luni.

2. Comisia de recepție creată prin Dispoziția Primarului Strășeni nr. 182 din 03.08.2022 și-a desfășurat activitatea în intervalul începând cu 05.08.2022, orele 10.00-10.30, fiind formată din:

Președintele comisiei :	Valentina CASIAN	– primar al municipiului Strășeni
Membrii comisiei :	Luiza NICOLAESCU	– arhitect - șef mun. Strășeni
	Oleg MUSTEAȚĂ	– director SC "Trivimol" SRL
	Igor JEREGHI	– responsabil tehnic
	Lilia CORJIȚA	– director al grădiniței de copii nr.4
	Ion LOZOVANU	– consilier orășenesc
	Ludmila CHIRIAC	– consilier orășenesc
	(numele, prenumele, funcția)	

3. Au mai participat la recepție :
Ivan CIGANCI - director SRL "Consit Pro", proiectant

4. Constatările comisiei de recepție:

- 1) din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sânt incomplete piesele cuprinse în lista-anexă nr. 1;
- 2) lucrările cuprinse în lista-anexă nr. 2 nu au fost executate;
- 3) în lucrările, cuprinse în lista-anexă nr.3, nu s-au respectat prevederile proiectului.

5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:

- admiterea recepției la terminarea lucrărilor a obiectului cu remedierea obiectiilor

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:

- examinarea documentației scrise și desenate precum și finalizarea lucrărilor executate

7. Comisia de recepție recomandă următoarele:

Exploatarea obiectului conform destinației

Lista pieselor cuprinse în documentația tehnică ce nu au prezentată sau este incompletă
privind lucrarea **” Lucrări de construcție a acoperișului șarpant la Grădinița de copii nr. 4 din**
mun. Strășeni”

Nu sunt

Executant:

SC ”Trivimol ” SRL



Beneficiari:

Primăria mun. Strășeni



Responsabil tehnic:

Igor Jereghi



Anexa nr.2 la procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor
Nr. 01 din 05.08.2022

Lista lucrărilor cuprinse în documentația tehnică ce nu au fost executate

privind lucrarea **” Lucrări de construcție a acoperisului șarpant la Grădinița de copii nr. 4 din
mun. Strășeni”**

- **Montarea trapului metalic de la scara antiincendiară pînă la accesul pe acoperis;**
- **Vopsirea elementelor metalice de prindere;**

Executant:

SC ”Trivimol ” SRL



Beneficiari:

Primăria mun. Strășeni



Responsabil tehnic:

Igor Jereghi



Anexa nr.3 la procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor
Nr. 01 din 05.08.2022

**Lista lucrărilor cuprinse în documentația tehnică la care nu s-au respectat prevederile
proiectului**

privind lucrarea **” Lucrări de construcție a acoperisului sarpant la Grădinița de copii nr. 4 din
mun. Strășeni”**

Nu sunt

Executant:

SC ”Trivimol ” SRL



Beneficiari:

Primăria mun. Strășeni



Responsabil tehnic:

Igor Jereghi



FACTURĂ FISCALĂ
НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ

Seria, Nr.
Серия, №

EAC000223713



Anexa 1 la Ordinul Ministerului Finanțelor al Rep.
nr.118 din
Prințipalele 1 к приказу Министерства Финансов Репу
№ 118 от 21

Data eliberării / data livrării Дата выписки / дата поставки		02.08.2022 / 02.08.2022		număr: номер		data: дата	
Furnizor: Поставщик		TRIVIMOL S.R.L., SEC.CENTRU Ciuflea nr.34 of.7 Cont MD12FT222410700000599498, 'FinComBank'S.A.		9. Transportator Перевозчик		TRIVIMOL S.R.L., SEC.CENTRU Ciuflea nr.34 of.7	
Cumpărător/beneficiar: Покупатель/получатель		PRIMARIA MUNICIPIULUI STRASENI, OR.STRASENI Mihai Eminescu nr.32		c.f./ nr.TVA		1003600040745 / ф.к./ код НДС 0205737	
Delegație seria _____ număr _____ data _____ delegatul _____ Доверенность серия _____ номер _____ дата _____ делегированный _____		4. Documente anexate Прилагаемые документы		c.f./ nr.TVA		1003600040745 / ф.к./ код НДС 0205737	

Punct încărcare Пункт погрузки		6. Punct descărcare Пункт разгрузки					7. Redirijări Переадресовки				
10.1 Numele mărfurilor/activelor, serviciilor și codul poziției tarifare al mărfurilor/activelor	10.2 Unitate de măsură	10.3 Cantitatea mărfurilor/activelor	10.4 Preț unitar	10.5 Valoarea totală	10.6 Cota TVA, %	10.7 Suma totală a TVA, lei	10.8 Valoarea mărfurilor/activelor, serviciilor, lei	10.9 Alte informații	10.10 Tip ambalaj	10.11 Număr locuri	
Construcția acoperisului șarpant la Grădina de pui nr.4 mun.Straseni, str.Veronica Mică, nr.9 din tract de antrepriza nr.71 din 09.06.2022, Nr.2 de recepție a lucrărilor executate pe la august 2022	buc	1	709058.16	709058,16	20	141811,63	850869,79				
. TOTAL (pe factura fiscală) / Всего (по налоговой накладной)				709058,16	X	141811,63	850869,79	X	X	X	

Permisiunea eliberării: director OLEG MUSTEATA
Отпуск: _____
Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

Predat mărfurile/activetele (serviciile): contabil RAISA URSACHI
Сдал товары/активы (услуги) _____
Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

Primit mărfurile/activetele intermediar (transportatorului):
Принял товары/активы посредник (перевозчик) _____
Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

Predat mărfurile/activetele intermediar (transportatorului):
Сдал товары/активы посредник (перевозчик) _____
Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

Primit mărfurile/activetele (serviciile) de la furnizor/beneficiarul:
Принял товары/активы (услуги) _____
Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

Predat mărfurile/activetele (serviciile) de la furnizor/beneficiarul:
Сдал товары/активы (услуги) _____
Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

Primit mărfurile/activetele (serviciile) de la furnizor/beneficiarul:
Принял товары/активы (услуги) _____
Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

FACTURĂ FISCALĂ
НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ

Seria, Nr.
Серия, № EAB000906403



Formular tipizat
Anexa 1 la Ordinul Ministrului Finanțelor al Republicii Moldova
nr.118 din 28 august 2017
Типовая форма
Приложение 1 к приказу Министерства Финансов Республики Молдова
№ 118 от 28 августа 2017

Data eliberării / data livrării Дата выписки / дата поставки	11.07.2022 / 11.07.2022	număr: номер	data: дата
Furnizor: Поставщик	TRIVIMOL S.R.L., SEC.CENTRU Ciuflea nr.34 of.7 Cont MD12FT222410700000599498, 'FinComBank'S.A. suc.nr.7 Chisinau, FTMDMD2X889	9. Transportator Перевозчик	TRIVIMOL S.R.L., SEC.CENTRU Ciuflea nr.34 of.7
Cumpărător/beneficiar: Покупатель/получатель	PRIMARIA MUNICIPIULUI STRASENI, OR.STRASENI Mihai Eminescu nr.32	c.f./ nr.TVA ф.к./ код НДС	1003600040745 / 0205737

Delegație seria _____ număr _____ data _____ delegatul _____ Доверенность серия _____ номер _____ дата _____ делегированный _____	4. Documente anexate Прилагаемые документы
--	---

Punct încărcare Пункт погрузки		6. Punct descărcare Пункт разгрузки					7. Redirișări Переадресовки				
10.1 numirea mărfurilor/activelor, serviciilor și codul poziției tarifare al mărfii/activului Наименование товаров/активов, услуг и код товарной позиции товара/актива.	10.2 Unitate de măsură Единица измерения	10.3 Cantitatea mărfurilor/activelor, volumul serviciilor Количество товаров/активов, объем услуг	10.4 Preț unitar fără TVA, lei Цена единицы без НДС, леев	10.5 Valoarea totală fără TVA, lei Общая сумма без НДС, леев	10.6 Cota TVA, % Ставка НДС, %	10.7 Suma totală a TVA, lei Общая сумма НДС, леев	10.8 Valoarea mărfurilor/activelor, serviciilor, lei Стоимость товаров/активов, услуг, леев	10.9 Altă informație Другая информация	10.10 Tip ambalaj Тип упаковки	10.11 Număr locuri Количество мест	10.12 Masa brută, ton Масса брутто, тонн
Constructia acoperisului sarpanit la Gradinita de pui nr 4 mun. Straseni, str. Veronica Micile nr.9 nfor tract de antrepriza nr.71 din 09.06.2022 oces de receptie a lucrărilor executate pe luna ie 2022	buc	1	490941.98	490941.98	20	98188,40	589130,38				
. TOTAL (pe factura fiscală) / Всего (по налоговой накладной)			490941,98	X		98188,40	589130,38	X	X	X	0,0

Permis eliberarea: director OLEG MUSTEATA
зрешил: _____
Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись



Predat mărfurile/activele (serviciile): contabil RAISA URSACHI
Сдал товары/активы (услуги) _____
Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

L.S.
M.P.
Primit mărfurile/activele intermediarul (transportatorul):
Принял товары/активы посредник (перевозчик) _____
Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

Predat mărfurile/activele intermediarul (transportatorul):
Сдал товары/активы посредник (перевозчик) _____
Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

Primit mărfurile/activele (serviciile) mpf ul/beneficiarul:
Принял товары/активы (услуги) _____
Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

Validă numai cu semnăturile olografe ale Cumpărătorului/
Действительна только при наличии голографических подписей
Покупателя)
Director p/e m.c. Sorjita Liba Sorjita
Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись



Antreprenor SRL "TRIVIMOL"

Investitor Primaria mun. Straseni

Obiect **Constructia acoperisului sarpant la
 Gradinita de copii nr. 4, mun.
 Straseni, str. Veronica Micle, nr. 9**

Valoarea lucrarilor executate **589 130,38 Lei**

Proces - verbal Nr1

de receptie a lucrarilor executate
 pe iulie an 2022

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoara inclusiv sal (col.5xcol (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
1. Lucrari de demolare						
1	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina. BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor (parapete din piatra de calcar)	m3	2,700	159,29 155,49	430,08 419,82
2	RpCI42F	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi	m2	90,000	30,14 29,54	2 712,2 2 658,2
3	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	90,000	14,39 12,74	1 295,0 1 146,5
4	RplzC45B	Desfacerea materialelor izolante sau a protectiilor : granuloase:keramzit 100 mm	m3	9,000	50,45 47,41	454,0 426,6
5	RpCK35B	Curatarea stratului-suport din beton, prin indepartarea stratului de masa din asfalt sau mastic bituminos, dupa desfacerea pardoselilor de mastic bituminos	m2	90,000	27,52 27,18	2 477,0 2 445,0

2	3	4	5	6	7	
	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor (demolare partiala a zidariei de caramida a canalelor de ventilare)	m3	0,500	159,30 155,50	79,65 77,75
7	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane,	m	142,500	6,21 6,11	884,32 870,07
8	TrB01A1-5	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m	t	175,200	41,53 41,53	7 275,36 7 275,36
9	TrI1AA02 C2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2	t	175,200	17,30 17,30	3 031,40 3 031,40
10	TsI50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km	t	175,200	50,96 0,00	8 928,08 0,00
		<i>Total</i>	Lei			27 567,23
		Total capitol: Inclusiv salariu				27 567,23 18 351,83
		2. Centuri monolite				
		2.1. Centura monolita Cm1 (107 ml)				
11	RpCB03C	Beton armat turnat in buiandrugi, centuri, cornise izolate, pereti despartitori, parapeti de scari si balcoane, stilpi decorativi, cuzineti din beton armat, pentru montarea stilpilor metalici la cladiri existente preparat cu betoniera pe santier si turnare cu mijloace clasice cu beton marfa procurat din statii B15 (M200)	m3	8,600	1 925,66 331,74	16 560,68 2 852,98
12	CB02C	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala	m2	43,000	133,70 54,17	5 749,12 2 329,31

	2	3	4	5	6	7
		din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv				
13	RpCD01D	Armaturi din otel-beton OB 37, cu diam de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier si montate in elemente de constructii existente, fasonarea si montarea armaturilor in plansee drepte, stilpi, grinzi etc.	kg	144,700	29,84 4,41	4 317,43 637,71
14	RpCD01D1	Armaturi din otel-beton PC 52, cu diam de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier si montate in elemente de constructii existente, fasonarea si montarea armaturilor in plansee drepte, stilpi, grinzi etc.	kg	380,060	30,16 4,73	11 463,57 1 798,65
15	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg(ancora A-1)	kg	52,260	58,67 9,76	3 065,92 510,12
16	CD70C	Zidarie in asize din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4m	m3	6,600	1 325,42 241,14	8 747,76 1 591,52
		<i>Total</i>	Lei			49 904,48
		Total capitol: Inclusiv salariu				49 904,48 9 720,29
		2.2. Centura monolita Cm2 (99 ml)				
17	RCsB21A	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm	buc	60,000	18,10 5,58	1 086,16 334,66
18	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu	kg	27,000	58,67 9,76	1 583,96 263,54

1	2	3	4	5	6	7
		4.1. CV1 (1 buc)				
19	CR03A	Schelet din lemn brut, rotund de rasinoase si din rigle de rasinoase (lemn 50*50, 50*100)	m3	0,188	$\frac{10\ 830,59}{1\ 006,49}$	$\frac{2\ 036,15}{189,22}$
20	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	0,188	$\frac{289,84}{39,57}$	$\frac{54,49}{7,44}$
21	IzF14B	Strat fonoizolant executat cu placi din vata minerala pentru izolatii generale, aplicata intre peretii dubli, sustinute cu sirma de otel moale zincata (vata minerala - 50 mm)	m2	17,700	$\frac{102,91}{7,44}$	$\frac{1\ 821,45}{131,63}$
22	CE25C	Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu benzi (banda "Wakaflex" b=300 mm)	m	17,700	$\frac{479,15}{13,54}$	$\frac{8\ 480,87}{239,70}$
23	CK26B aplicativ	Placa de protectie	m	3,500	$\frac{65,25}{17,95}$	$\frac{228,38}{62,83}$
24	CE06A	Tabla plana pentru acoperis gr. 0,5 mm tip "Lindab"	m2	4,900	$\frac{131,69}{54,97}$	$\frac{645,27}{269,37}$
25	CE06A	Otel pentru acoperis zincat gr 0,5 mm	m2	30,600	$\frac{131,69}{54,97}$	$\frac{4\ 029,59}{1\ 682,18}$
		<i>Total</i>	Lei			17 296,20
		Total capitol: Inclusiv salariu				17 296,20 2 582,37
		4.2. CV2 (2 buc)				
26	CR03A	Schelet din lemn brut, rotund de rasinoase si din rigle de rasinoase (lemn 50*50, 50*100)	m3	0,412	$\frac{10\ 830,61}{1\ 006,50}$	$\frac{4\ 462,21}{414,68}$
27	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	0,412	$\frac{290,24}{39,49}$	$\frac{119,58}{16,27}$
28	IzF14B	Strat fonoizolant executat cu placi din vata minerala pentru izolatii generale, aplicata intre peretii dubli.	m2	28,000	$\frac{102,91}{7,44}$	$\frac{2\ 881,39}{208,23}$

1	2	3	4	5	6	7
		sustinite cu sirma de otel moale zincata (vata minerala - 50 mm)				
29	CE25C	Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu benzi (banda "Wakaflex" b=300 mm)	m	7,000	479,17 13,54	3 354,17 94,80
30	CK26B aplicativ	Placa de protectie	m	7,000	65,25 17,95	456,75 125,65
31	CE06A	Tabla plana pentru acoperis gr. 0,5 mm tip "Lindab"	m2	9,800	131,69 54,97	1 290,52 538,73
32	CE06A	Otel pentru acoperis zincat gr 0,5 mm	m2	46,200	131,69 54,97	6 083,89 2 539,75
		<i>Total</i>	Lei			18 648,51
		Total capitol: Inclusiv salariu				18 648,51
		4.3. CV3(2 buc)				3 938,11
33	CR03A	Schelet din lemn brut, rotund de rasinoase si din rigle de rasinoase (lemn 50*50, 50*100)	m3	0,350	10 819,89 1 006,51	3 786,96 352,28
34	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	0,350	290,23 39,43	101,58 13,80
35	IzF14B	Strat fonoizolant executat cu placi din vata minerala pentru izolatii generale, aplicata intre peretii dubli, sustinite cu sirma de otel moale zincata (vata minerala - 50 mm)	m2	23,000	102,91 7,44	2 366,86 171,05
36	CE25C	Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu benzi (banda "Wakaflex" b=300 mm)	m	7,000	479,17 13,54	3 354,17 94,80
37	CK26B aplicativ	Placa de protectie	m	7,000	65,25 17,95	456,75 125,65
38	CE06A	Tabla plana pentru acoperis gr. 0,5 mm tip "Lindab"	m2	9,800	131,69 54,97	1 290,52 538,73
39	CE06A	Otel pentru acoperis zincat	m2	36,200	131,69	4 767,00

1	2	3	4	5	6	7	
		gr 0,5 mm			54,97	1 990,02	
		<i>Total</i>	Lei				16 123,84
		Total capitol: Inclusiv salariu					16 123,84 3 286,33
		4.4. CV4(1 buc)					
40	CR03A	Schelet din lemn brut, rotund de rasinoase si din rigle de rasinoase (lemn 50*50, 50*100)	m3	0,180	10 830,67 1 006,50	1 949,52 181,17	
41	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	0,180	290,11 39,50	52,22 7,11	
42	IzF14B	Strat fonoizolant executat cu placi din vata minerala pentru izolatii generale, aplicata intre peretii dubli, sustinute cu sirma de otel moale zincata (vata minerala - 50 mm)	m2	12,900	102,91 7,44	1 327,49 95,93	
43	CE25C	Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu benzi (banda "Wakaflex" b=300 mm)	m	3,500	479,11 13,54	1 676,88 47,40	
44	CK26B aplicativ	Placa de protectie	m	3,500	65,25 17,95	228,38 62,83	
45	CE06A	Tabla plana pentru acoperis gr. 0,5 mm tip "Lindab"	m2	4,900	131,69 54,97	645,27 269,37	
46	CE06A	Otel pentru acoperis zincat gr 0,5 mm	m2	20,900	131,69 54,97	2 752,24 1 148,94	
		<i>Total</i>	Lei				8 632,00
		Total capitol: Inclusiv salariu					8 632,00 1 812,75
		4.5. CV5 (1 buc)					
47	CR03A	Schelet din lemn brut, rotund de rasinoase si din rigle de rasinoase (lemn 50*50, 50*100)	m3	0,200	10 830,60 1 006,50	2 166,12 201,30	
48	CN50A	Tratament ignifug al	m3	0,200	289,50	57,90	

1	2	3	4	5	6	7	
		lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.			39,50	7,90	
49	IzF14B	Strat fonoizolant executat cu placi din vata minerala pentru izolatii generale, aplicata intre peretii dubli, sustinute cu sirma de otel moale zincata (vata minerala - 50 mm)	m2	14,900	102,91 7,44	1 533,30 110,81	
50	CE25C	Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu benzi (banda "Wakaflex" b=300 mm)	m	3,500	479,11 13,54	1 676,88 47,40	
51	CK26B aplicativ	Placa de protectie	m	3,500	65,25 17,95	228,38 62,83	
52	CE06A	Tabla plana pentru acoperis gr. 0,5 mm tip "Lindab"	m2	4,900	131,69 54,97	645,27 269,37	
53	CE06A	Otel pentru acoperis zincat gr 0,5 mm	m2	24,900	131,69 54,97	3 278,98 1 368,83	
		<i>Total</i>	Lei			9 586,83	
		Total capitol: Inclusiv salariu				9 586,83 2 068,44	
		4.6. CV6 (1 buc)					
54	CR03A	Schelet din lemn brut, rotund de rasinoase si din rigle de rasinoase (lemn 50*50, 50*100)	m3	0,160	10 830,56 1 006,50	1 732,89 161,04	
55	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	0,160	291,12 39,50	46,58 6,32	
56	IzF14B	Strat fonoizolant executat cu placi din vata minerala pentru izolatii generale, aplicata intre peretii dubli, sustinute cu sirma de otel moale zincata (vata minerala - 50 mm)	m2	11,800	102,91 7,44	1 214,30 87,75	
57	CE25C	Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu benzi (banda "Wakaflex" b=300 mm)	m	3,500	479,11 13,54	1 676,88 47,40	

1	2	3	4	5	6	7
58	CK26B aplicativ	Placa de protectie	m	3,500	65,25 17,95	228,38 62,83
59	CE06A	Tabla plana pentru acoperis gr. 0,5 mm tip "Lindab"	m2	4,900	131,69 54,97	645,27 269,37
60	CE06A	Otel pentru acoperis zincat gr 0,5 mm	m2	18,700	131,68 54,97	2 462,50 1 027,99
		<i>Total</i>	Lei			8 006,80
		Total capitol: Inclusiv salariu				8 006,80
		4.7. CV7 (1 buc)				1 662,70
61	CR03A	Schelet din lemn brut, rotund de rasinoase si din rigle de rasinoase (lemn 50*50, 50*100)	m3	0,180	10 830,67 1 006,50	1 949,52 181,17
62	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	0,180	290,11 39,50	52,22 7,11
63	IzF14B	Strat fonoizolant executat cu placi din vata minerala pentru izolatii generale, aplicata intre peretii dubli, sustinute cu sirma de otel moale zincata (vata minerala - 50 mm)	m2	12,800	102,91 7,44	1 317,21 95,19
64	CE25C	Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu benzi (banda "Wakaflex" b=300 mm)	m	3,500	479,11 13,54	1 676,88 47,40
65	CK26B aplicativ	Placa de protectie	m	3,500	65,25 17,95	228,38 62,83
66	CE06A	Tabla plana pentru acoperis gr. 0,5 mm tip "Lindab"	m2	4,900	131,69 54,97	645,27 269,37
67	CE06A	Otel pentru acoperis zincat gr 0,5 mm	m2	20,700	131,69 54,97	2 725,89 1 137,94
		<i>Total</i>	Lei			8 595,37
		Total capitol: Inclusiv salariu				8 595,37
		4.8. CV8 (1 buc)				1 801,01

1	2	3	4	5	6	7
68	CR03A	Schelet din lemn brut, rotund de rasinoase si din rigle de rasinoase (lemn 50*50, 50*100)	m3	0,160	<u>10 830,56</u> 1 006,50	<u>1 732,89</u> 161,04
69	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	0,160	<u>291,12</u> 39,50	<u>46,58</u> 6,32
70	IzF14B	Strat fonoizolant executat cu placi din vata minerala pentru izolatii generale, aplicata intre peretii dubli, sustinute cu sirma de otel moale zincata (vata minerala - 50 mm)	m2	9,500	<u>102,91</u> 7,44	<u>977,61</u> 70,65
71	CE25C	Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu benzi (banda "Wakaflex" b=300 mm)	m	3,500	<u>479,11</u> 13,54	<u>1 676,88</u> 47,40
72	CK26B aplicativ	Placa de protectie	m	3,500	<u>65,25</u> 17,95	<u>228,38</u> 62,83
73	CE06A	Tabla plana pentru acoperis gr. 0,5 mm tip "Lindab"	m2	4,900	<u>131,69</u> 54,97	<u>645,27</u> 269,37
74	CE06A	Otel pentru acoperis zincat gr 0,5 mm	m2	14,500	<u>131,69</u> 54,97	<u>1 909,45</u> 797,11
		<i>Total</i>	Lei			7 217,06
		Total capitol: Inclusiv salariu				7 217,06 1 414,72
		4.9. Trecerea coloanei de canalizare prin acoperis (4 buc)				
75	CR03A	Schelet din lemn brut, rotund de rasinoase si din rigle de rasinoase (lemn 50*50, 50*100)	m3	0,120	<u>10 830,50</u> 1 006,50	<u>1 299,66</u> 120,78
76	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	0,120	<u>289,92</u> 39,50	<u>34,79</u> 4,74
77	CE05B	Invelitori din tabla plana zincata de 0,5 mm grosime.	m2	0,400	<u>250,92</u> 36,77	<u>100,37</u> 14,71

1	2	3	4	5	6	7
78	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	2,600	45,28 9,68	117,73 25,17
		<i>Total</i>	Lei			1 552,55
		Total capitol: Inclusiv salariu				1 552,55 165,40
		<i>Total</i>	Lei			95 659,16
		Total capitol: Inclusiv salariu				95 659,16 18 731,83
		5. Scara de lemn SL-1				
79	CR03A	Schelet din lemn brut, rotund de rasinoase si din rigle de rasinoase	m3	0,050	10 905,60 1 006,40	545,28 50,32
80	CN50A	Tratament ignifug al lemniei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	0,050	292,20 40,00	14,61 2,00
		<i>Total</i>	Lei			559,89
		Total capitol: Inclusiv salariu				559,89 52,32
		6. Scara metalica de incendiu				
81	RCsB21C	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 30 cm	buc	20,000	35,61 7,90	712,28 158,03
82	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg	kg	19,000	58,67 9,76	1 114,67 185,46
83	CL17C	Confectii metalice diverse, montate aparent (scari exterioare) JI-1	kg	259,500	43,50 7,36	11 287,38 1 909,02
84	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu	t	0,279	1 133,91 299,35	316,36 83,52

1	2	3	4	5	6	7
		un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv				
		<i>Total</i>	Lei			13 430,69
		Total capital: Inclusiv salariu				13 430,69 2 336,03

		Total	Lei	582 769,69
		Asigurari sociale si medicale	24 %	24 231,55
		Cheltuieli de transport	7 %	33 376,29
		Total		640 377,53
		Cheltuieli de regie	7,5 %	48 028,32
		Total		688 405,85
		Beneficiu de deviz	3 %	20 652,18
		Total		709 058,16
		TVA	20 %	141 811,63
		TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu		850 869,79
				100 964,78

INTOCMIT:

APROBAT:

Aantreprenor general
SRL „TRIVIMOL”
(denumirea)

[Signature]

Investitor
Primaria mun.Straseni
(denumirea)

Dir. Musteață Oleg
(funcția, numele, prenumele, semnătura)



(funcția, numele, prenumele, semnătura)
L.Ș.




Diriginte de șantier: Musteață Oleg



Responsabil Tehnic: Jereghi Igor

[Signature]

Director g/c. nr. 4





FACTURĂ FISCALĂ
НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ

Серия, Nr.
Серия, №

EAD000811376

Data eliberării / data livrării Дата выписки / дата поставки		08.11.2022 / 08.11.2022		număr: номер		data: дата	
9. Transportator Перевозчик		TRIVIMOL S.R.L., SEC.CENTRU Clujlea nr.34 of.7		c.f./ nr.TVA ф.к./ код НДС		1003600040745 / 0205737	
1. Furnizor: Поставщик		TRIVIMOL S.R.L., SEC.CENTRU Clujlea nr.34 of.7 Cont MD12FT22241070000599498, 'FinComBank'S.A. suc.nr.7 Chisinau, FTMDMD2X889		c.f./ nr.TVA ф.к./ код НДС		1003600040745 / 0205737	
2. Cumpărător/beneficiar: Покупатель/получатель		PRIMARIA MUNICIPIULUI STRASENI, OR.STRASENI Mihai Eminescu nr.32		c.f./ nr.TVA ф.к./ код НДС		1008601000042 / 0205737	
3. Delegație seria _____ număr _____ data _____ delegatul _____ Доверенность серия _____ номер _____ дата _____ делегированный _____				4. Documente anexate Прилагаемые документы			
5. Punct încărcare Пункт погрузки			6. Punct descărcare Пункт разгрузки			7. Redirișări Переадресовки	

10.1 Denumirea mărfurilor/activelor, serviciilor și codul poziției наименование товаров/активов, услуг и код товарной позиции товара/актива.	10.2 Unitate de măsură Единица измерения	10.3 Cantitatea mărfurilor/activelor, volumul serviciilor Количество товаров/активов, объем услуг	10.4 Preț unitar fără TVA, lei Цена единицы без НДС, лев	10.5 Valoarea totală fără TVA, lei Общая сумма без НДС, лев	10.6 Cota TVA, % Ставка НДС, %	10.7 Suma totală a TVA, lei Общая сумма НДС, лев	10.8 Valoarea mărfurilor/activelor, serviciilor, lei Стоимость товаров/активов, услуг, лев	10.9 Alte informații Другая информация	10.10 Tip ambalaj Тип упаковки	10.11 Număr locuri Кол-чество мест	10.12 Masa brută, tone Масса брутто, тонн
1. Lucrări de renovare a fașadei (centura din beton) Сделка по ремонту фасада (бетонная лента) Căminul nr.4 mun.Straseni, str.Veronica Micle apartament nr.124 din Inform Contract de antrepriza nr.124 din 25.10.2022 Proces verbal de recepție a lucrărilor executate pe luna noiembrie 2022	buc	1	26818,51	26818,51	20	5363,70	32182,21				
12. TOTAL (pe factura fiscală) /Всего (по налоговой накладной)				26818,51	X	5363,70	32182,21	X	X	X	0,00

13. Permis eliberarea: director OLEG MUSTEATA
Отпуск разрешил: _____
Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

Aplicată semnătura electronică de către Furnizor \ Применена электронная подпись Поставщика 08.11.2022

14. Predat mărfurile/activete (serviciile): contabil RAISA URSACHI
Сдал товары/активы (услуги) _____
Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

Aplicată semnătura electronică de către Furnizor \ Применена электронная подпись Поставщика 08.11.2022

L.Ș.
15. Primit mărfurile/activete Intermediarul (transportatorul):
Принял товары/активы посредник (перевозчик) _____
Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

16. Predat mărfurile/activete Intermediarul (transportatorul):
Сдал товары/активы посредник (перевозчик) _____
Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

17. Primit mărfurile/activete (serviciile) contabil TATIANA RODIDEAL
Сдал товары/активы (услуги) _____
Покупатель/получатель _____
Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

Aplicată semnătura electronică de către Cumpărător \ Применена электронная подпись Покупателя 09.11.2022

Proces Verbal Nr.1
de constatare:
**“Construcția acoperișului șarpant la grădinița de copii nr.4 din mun.Strașeni
str.Veronica Micle nr.9”**

„30” iunie 2022

Noi subsemnații:

Investitor – Primăria mun. Strașeni

Antreprenor – SRL „TRIVIMOL”

În cadrul comisiei pentru constatare la obiectul: **“Construcția acoperișului șarpant la grădinița de copii nr.4 din mun.Strașeni str.Veronica Micle nr.9”**, conform contractului de antrepriză Nr. 71/LP din 09.06.2022, în urma executării centurii din beton armat pe perimetru, conform proiectului de execuție 04/22SAC planșa 15 Nod1 (streașina), se constată că în cazul căptușirii acesteia pe orizontală, aceasta nu închide centura de beton. Astfel fațada fiind deja termoizolată, rămâne în exterior betonul centurii și marginea superioară a termoizolării.

Din considerente economice, tehnico/estetice, se propune cu acordul proiectantului de a executa streașina cu căptușire și pe verticală pentru a închide centura de beton și rostul de termoizolare.

Se menționează faptul că la etapa proiectării și întocmirii caietului de sarcini aceste lucrări practic nu au putut fi prevăzute, acestea sunt constatate în fapt după executarea lucrărilor de demontare a parapetului vechi și executare a centurii de beton cu suprafața superioară strict orizontală (clădirea fiind una veche aceasta prezintă abateri pe colțuri de pînă la 400mm).

Conform celor expuse mai sus, într-o realizare integrală a proiectului este necesar de executat lucrări și volume adaugatoare conform listei:

1	CE30A	Astereala le inelitori sau doliile inelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase sipca 100*50 (h) mm	m2	47,000
2	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	0,600
3	CN51A	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: ferme, arce, capriori.	m3	0,600
4	CE06A	Inelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau streasana si streasana fronton (lambriu din foi din tabla cutata gr.0,5 mm)	m2	47,000


Se propune spre acceptare modificările contractuale conform devizului cheltuielipentru lucrările adăugătoare anexat prezentului proces-verbal. Se menționează fapt întocmirea acestuia corespunde cu prețurile și coeficienții devizului ofertă contractat.


Conform anexei valoarea lucrarilor adăugătoare constituie 32 182,21 lei incl.TVA.


Se acceptă modificările proiectului, caietului de sarcini și devizului ofertat contractului antrepriză.


Se pune în sarcina beneficiarului de a întocmi acordul adițional al contractului pri lucrările adăugătoare, care de comun acord cu antreprenorul și beneficiarul, urmează a fi sei și executate lucrările în totalitate conform modificărilor respective.

Prezentul proces verbal este întocmit în 3 exemplare, conține 2 pag. și o anexa (devi cheltuieli privind lucrarile adaugatoare F3 F5 F7).


Primăria mun.Strășeni/ L. Cosian


SRL "TRIVIMOL"/ Musteață Oleg – Director / DS


Responsabil Tehnic/ Jereghi Igor


Consit PRO SRL Abuf , Cicariu

Arhitect-ef , Sm , L. Nicolae

DEVIZ LOCAL №

Lucrari adaugatoare

Valoarea de deviz 32 182,21 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
I. Construcția acoperisului						
1	CE30A	Asterea la invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase sipca 100*50 (h) mm	m2	47,000	113,61 13,15	5 338,95 618,03
2	CN50A	Trașament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	0,600	290,20 39,50	174,05 23,70
3	CN51A	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: ferme, arce, capriori.	m3	0,600	61,54 11,62	37,00 6,97
4	CE06A	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv, ondulata sau streasana si streasana fronton (lambriu din foi din tabla cutata gr.0,5 mm)	m2	47,000	352,66 54,97	16 574,83 2 583,73
		Total Construcția acoperisului			22 124,83	
		Inclusiv salariu			3 232,43	

	Total	Lei	22 124,83
	Asigurari sociale si medicale	24 %	775,78
	Cheltuieli de transport	7 %	1 320,22
	Total		24 220,83
	Cheltuieli de regie	7,5 %	1 816,56
	Total		26 037,39
	Beneficiu de deviz	3 %	781,12
	Total		26 818,51
	TVA	20 %	5 363,70
	Total deviz:		32 182,21
	Inclusiv salariu		3 232,43



Intocmit

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



1	2	3	4	5	6	7
		Total	Lei			22 124,83
		Asigurari sociale si medicale	24 %			775,78
		Cheltuieli de transport	7 %			1 320,22
		Total				24 220,83
		Cheltuieli de regie	7,5 %			1 816,56
		Total				26 037,39
		Beneficiu de deviz	3 %			781,12
		Total				26 818,51
		TVÁ	20 %			5 363,70
						32 182,21
		TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu				3 232,43

INTOCMIT:

APROBAT:

Antreprenor general (subantreprenor)
SRL "Trivimol"

Investitor
Primăria mun. Strasenii

(denumirea)

(denumirea)

M. Brumăș
(funcția, numele, prenumele, semnătura)

[Signature]
(funcția, numele, prenumele, semnătura)



L.Ș.

[Signature]

Director g/c. nr.4
Coșjița Lilia

