

Antreprenor I.I. "Gamureac Alexandru"  
 (denumirea)

Investitor \_\_\_\_\_  
 (denumirea)

Obiect **Lucrari de reparatie a institutiei  
 de educatie timpurie, sat.  
 Cobani, r-ul Glodeni**

Valoarea lucrarilor executate 119,514.68 Lei

**Proces - verbal**  
 de receptie a lucrarilor executate  
 pe \_\_\_\_\_  
 an 2023

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Blocul A</b>				
		<b>1.1. Demolari</b>				
1	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	120.60	23.84 22.94	2,875.23 2,766.63
		<i>Total</i>	Lei			2,875.23
		<b>Total capitol: Inclusiv salariu</b>				<b>2,875.23 2,766.63</b>
		<b>1.2. Pardoseli</b>				
2	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	13.10	95.75 59.48	1,254.34 779.17
3	CG50B	Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub 50*50 cm (Gresie portelanat minim 8mm grosime)	m2	10.16	405.20 162.25	4,116.85 1,648.42
		<i>Total</i>	Lei			5,371.19
		<b>Total capitol:</b>				<b>5,371.19</b>

1	2	3	4	5	6	7
		<b>Inclusiv salariu</b>				<b>2,427.59</b>
		<i>Total</i>	Lei			<b>8,246.42</b>
		<b>Total capitol: Inclusiv salariu</b>				<b>8,246.42 5,194.22</b>
		<b>2. Blocul B</b>				
		<b>2.1. Pardoseli</b>				
4	CG50B	Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub 50*50 cm (Gresie portelanat minim 8mm grosime)	m2	5.40	405.28 162.23	2,188.53 876.04
		<i>Total</i>	Lei			<b>2,188.53</b>
		<b>Total capitol: Inclusiv salariu</b>				<b>2,188.53 876.04</b>
		<i>Total</i>	Lei			<b>2,188.53</b>
		<b>Total capitol: Inclusiv salariu</b>				<b>2,188.53 876.04</b>
		<b>3. Blocul spalatorie</b>				
		<b>3.1. Demolari</b>				
5	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2	15.50	19.64 18.75	304.40 290.60
6	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	45.00	23.84 22.94	1,072.89 1,032.39
7-	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile (Cu recuperarea materialului, pentru utilizarea ulterioara)	buc	1.00	80.72 80.72	80.72 80.72
8	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare (Cu recuperarea materialului, pentru utilizarea ulterioara)	m2	0.50	13.60 13.60	6.80 6.80
9	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, prize ) (Cu recuperarea	buc	4.00	5.10 5.10	20.39 20.39

1	2	3	4	5	6	7
		materialului, pentru utilizarea ulterioara)				
10	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	2.00	18.70 18.70	37.39 37.39
11	TrB05B2-2	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 20 m (coborirea gunoiului de pe acoperis)	t	2.00	139.35 139.35	278.70 278.70
12	TsI50B5	Transportarea gunoiului cu autobasculanta la distanta de 15 km	t	2.00	65.00 0.00	130.00 0.00
		<i>Total</i>	Lei			1,931.29
		<b>Total capitol: Inclusiv salariu</b>				<b>1,931.29 1,746.99</b>
		<b>3.2. Pardoseli</b>				
13	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	2.30	473.19 84.23	1,088.33 193.73
14	CA03F02	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat manual conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.... (Strat egalizator din beton B7.5, 80mm)	m3	1.24	1,497.42 327.54	1,856.80 406.15
15		Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freactice, inclusiv scafele si doliile din  <i>suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc</i>		15.50	58.14	901.17
16	IzF52A	Executarea izolatiei termice si acustice din	m2	15.50	230.44 55.92	3,571.81 866.69

1	2	3	4	5	6	7
		beton monolit celular fibros grosime 100 mm (strat de izolare termica din beton celular $\gamma=500\text{kg/m}^3$ ).				
17	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	15.50	95.74 59.48	1,483.91 921.92
18	CC03C	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Plasa VR 150*150*4mm)	kg	31.68	28.53 2.55	903.85 80.73
19	CG50B	Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub 50*50 cm (Gresie portelanat minim 8mm grosime)	m2	15.50	405.23 162.21	6,281.06 2,514.26
		<i>Total</i>	Lei			16,086.93
		<b>Total capitol: Inclusiv salariu</b>				<b>16,086.93 5,036.16</b>
		<b>3.3. Pereti</b>				
20	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (grund betonocontact)	m2	45.00	7.67 2.55	345.34 114.71
21	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	45.00	172.36 144.45	7,756.23 6,500.21
22	CC03A	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (Plasa VR 150*150*3mm)	kg	91.98	29.81 3.82	2,741.65 351.78
23	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu	m2	45.00	86.15 72.22	3,876.87 3,250.11

1	2	3	4	5	6	7
		mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (K=0.5)				
24	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	17.00	27.44 16.99	466.49 288.90
25	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	17.00	123.15 103.66	2,093.63 1,762.28
26	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	17.00	5.65 2.55	96.03 43.33
27	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	17.00	51.51 46.73	875.75 794.47
28	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	17.00	5.65 2.55	96.03 43.33
29	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	17.00	63.47 46.73	1,079.07 794.47
30	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	28.00	5.65 2.55	158.17 71.37
31	CI21B	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 600 x 600 mm	m2	28.00	446.59 186.93	12,504.44 5,234.15
		<i>Total</i>	Lei			32,089.70
		<b>Total capitol: Inclusiv salariu</b>				<b>32,089.70 19,249.11</b>
		<b>3.4. Tavane</b>				

1	2	3	4	5	6	7
32	CK50B	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat (Gips carton 12.5mm, hidrofug )	m2	15.50	402.35 215.82	6,236.44 3,345.27
33	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (10% din suprafat pentru rosturi)	m2	1.55	27.45 16.99	42.55 26.34
34	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	15.50	5.62 2.52	87.07 39.09
35	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	15.50	51.55 46.76	798.96 724.79
36	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	15.50	5.62 2.52	87.07 39.09
37	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	15.50	63.51 46.76	984.44 724.79
		<i>Total</i>	Lei			8,236.53
		<b>Total capitol: Inclusiv salariu</b>				<b>8,236.53 4,899.37</b>
		<b>3.5. Lucrari tehnico-sanitare</b>				
38	RpSC21A	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	1.00	359.49 186.93	359.49 186.93

1	2	3	4	5	6	7
		(Montarea la loc a lavoarului existent, Lavoar K=0)				
39	RpSD35A	Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (Montarea la loc a bateriilor amestecatoare pentru lavoare si chiuvete existente, Baterie amestecatoare K=0)	buc	1.00	<u>303.94</u> 169.94	<u>303.94</u> 169.94
40	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm (Montarea la loc a radiatoarelor existente, Radiator K=0)	buc	1.00	<u>68.68</u> 55.23	<u>68.68</u> 55.23
		<i>Total</i>	Lei			732.11
		<b>Total capitol: Inclusiv salariu</b>				<b>732.11 412.10</b>
		<b>3.6. Lucrari electrice</b>				
41	RpEE01A	Montarea intreruptoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Montarea la loc a intreruptoarelor existent, Intreruptator K=0; Doze pentru aparate K=0)	buc	1.00	<u>23.24</u> 22.94	<u>23.24</u> 22.94
42	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat	buc	3.00	<u>27.92</u> 26.34	<u>83.76</u> 79.02

1	2	3	4	5	6	7
		sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Montarea la loc a prizelor existent, priza K=0; Doze pentru aparate K=0)				
43	RpEF01A	Montarea corpurilor de iluminat, obisnuite cu ulei si abajur, de plafon sau de perete, cu glob sau fara glob, cu un brat sau mai multe brate, corpuri de iluminat pentru utilizare generala, inclusiv dispozitivul de sustinere, complet echipate (cu tije, niplu, baldahin, abajur, etc.) (Montarea la loc a corpurilor de iluminat existente, corp de iluminat K=0)	buc	2.00	27.42 19.54	54.84 39.09
		<i>Total</i>	Lei			161.84
		<b>Total capitol: Inclusiv salariu</b>				<b>161.84 141.05</b>
		<i>Total</i>	Lei			59,238.40
		<b>Total capitol: Inclusiv salariu</b>				<b>59,238.40 31,484.78</b>
		<b>4. Blocul Bucatarie</b>				
		<b>4.1. Pereti</b>				
44	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	30.00	5.65 2.55	169.47 76.47
		<i>Total</i>	Lei			169.47
		<b>Total capitol: Inclusiv salariu</b>				<b>169.47 76.47</b>
		<i>Total</i>	Lei			169.47
		<b>Total capitol: Inclusiv salariu</b>				<b>169.47 76.47</b>
		<b>5. Blocul cabinet medical</b>				
		<b>5.1. Demolari</b>				
45	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli	m2	29.80	23.85	710.86



1	2	3	4	5	6	7
		interioare sau exterioare driscuite la pereti			22.95	684.01
46	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile (Cu recuperarea materialului, pentru utilizarea ulterioara)	buc	1.00	80.72 80.72	80.72 80.72
47	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare (Cu recuperarea materialului, pentru utilizarea ulterioara)	m2	0.50	13.60 13.60	6.80 6.80
48	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, prize ) (Cu recuperarea materialului, pentru utilizarea ulterioara)	buc	4.00	5.10 5.10	20.39 20.39
49	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	1.00	18.69 18.69	18.69 18.69
50	TrB05B2-2	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 20 m (coborirea gunoiului de pe acoperis)	t	0.50	139.36 139.36	69.68 69.68
51	TsI50B5	Transportarea gunoiului cu autobasculanta la distanta de 15 km	t	0.50	65.00 0.00	32.50 0.00
-		<i>Total</i>	Lei			939.64
		<b>Total capitol: Inclusiv salariu</b>				<b>939.64 880.29</b>
		<b>5.2. Pereti</b>				
52	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	28.00	5.65 2.55	158.17 71.37
53	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	28.00	51.51 46.73	1,442.37 1,308.54
54	CN53A	Grunduirea suprafetelor	m2	28.00	5.65	158.17

1	2	3	4	5	6	7
		interioare a peretilor			2.55	71.37
55	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	28.00	63.48 46.73	1,777.46 1,308.54
		<i>Total</i>	Lei			3,536.17
		<b>Total capitol: Inclusiv salariu</b>				<b>3,536.17 2,759.82</b>
		<b>5.3. Tavane</b>				
56	CK50B	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat (Gips carton 12.5mm, )	m2	10.60	397.01 215.79	4,208.28 2,287.39
57	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (10% din suprafat pentru rosturi)	m2	1.06	27.30 16.83	28.94 17.84
58	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	10.60	5.67 2.57	60.05 27.19
59	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	10.60	51.51 46.73	545.99 495.38
60	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	10.60	5.67 2.57	60.05 27.19
61	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	10.60	63.48 46.73	672.86 495.38

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			5,576.17
		<b>Total capitol: Inclusiv salariu</b>				<b>5,576.17 3,350.37</b>
		<b>5.4. Lucrari tehnico-sanitare</b>				
62	RpSC21A	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. (Montarea la loc a lavoarului existent, Lavoar K=0)	buc	1.00	359.49 186.93	359.49 186.93
63	RpSD35A	Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (Montarea la loc a bateriilor amestecatoare pentru lavoare si chiuvete existente, Baterie amestecatoare K=0)	buc	1.00	303.94 169.94	303.94 169.94
64	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm (Montarea la loc a radiatoarelor existente, Radiator K=0)	buc	1.00	68.68 55.23	68.68 55.23
		<i>Total</i>	Lei			732.11
		<b>Total capitol: Inclusiv salariu</b>				<b>732.11 412.10</b>
		<b>5.5. Lucrari electrice</b>				
65	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn	buc	1.00	23.02 22.94	23.02 22.94

1	2	3	4	5	6	7
		sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Montarea la loc a intreruptoarelor, existent, Intreruptor K=0; Doze pentru aparate K=0)				
66	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Montarea la loc a prizelor existent, priza K=0; Doze pentru aparate K=0)	buc	3.00	<u>28.00</u> 26.34	<u>84.00</u> 79.02
67	RpEF01A	Montarea corpurilor de iluminat, obisnuite cu ulei si abajur, de plafon sau de perete, cu glob sau fara glob, cu un brat sau mai multe brate, corpuri de iluminat pentru utilizare generala, inclusiv dispozitivul de sustinere, complet echipate (cu tije, niplu, baldahin, abajur, etc.) (Montarea la loc a corpurilor de iluminat existente, corp de iluminat K=0)	buc	1.00	<u>27.42</u> 19.54	<u>27.42</u> 19.54
		<i>Total</i>	Lei			134.44
		<b>Total capitol: Inclusiv salariu</b>				<b>134.44 121.50</b>
		<i>Total</i>	Lei			10,918.53
		<b>Total capitol: Inclusiv salariu</b>				<b>10,918.53 7,524.08</b>

	<b>Total</b>	Lei	80,761.35
	Asigurari sociale	24 %	10,837.34
	Transport	4 %	1,394.36
	<b>Total</b>		<b>92,993.05</b>
	Cheltuieli de regie	5 %	4,649.66

2	3	4	5	6	7
	Total				97,642.71
	Beneficiul	2 %			1,952.86
	Total				99,595.57
	TVA	20 %			19,919.11
					119,514.68
	<b>TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu</b>				<b>45,155.59</b>

ANTOCMIT:

Antreprenor general (subantreprenor)  
I.I. "Gamureac Alexandru"

(denumirea)

I.I. "Gamureac Alexandru"  
(funcția, numele, prenumele, semnătura)



APROBAT:


Investitor

(denumirea)

(funcția, numele, prenumele, semnătura)



L.S./G Sprincean



Antreprenor I.I. "Gamureac Alexandru"  
(denumirea )

Investitor \_\_\_\_\_  
(denumirea )

Obiect **Lucrari de reparatie a  
institutiei de educatie  
timpurie, sat. Cobani, r-ul  
Glodeni**

Valoarea lucrarilor executate **185,373.59 Lei**

**Proces - verbal**  
de receptie a lucrarilor executate  
pe \_\_\_\_\_ an 2023

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Blocul A</b>				
		<b>1.1. Pardoseli</b>				
1	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp	m2	15.10	534.85 110.46	8,076.27 1,667.96
		<i>Total</i>	Lei			8,076.27
		<b>Total capitol: Inclusiv salariu</b>				<b>8,076.27 1,667.96</b>
		<b>1.2. Pereti</b>				
2	ÑF59B	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: suprafete inclinate fara izolatie	m2	201.44	319.88 155.92	64,435.73 31,408.31
3	ÑF59F	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei	m2	21.40	622.05 320.11	13,311.82 6,850.28

1	2	3	4	5	6	7
		metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: glafuri				
4	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastrsi si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm	m2	4.20	<u>413.54</u> 140.20	<u>1,736.85</u> 588.84
		<i>Total</i>	Lei			79,484.40
		<b>Total capitol: Inclusiv salariu</b>				<b>79,484.40 38,847.43</b>
		<i>Total</i>	Lei			87,560.67
		<b>Total capitol: Inclusiv salariu</b>				<b>87,560.67 40,515.39</b>
		<b>2. Blocul B</b>				
		<b>2.1. Pereti</b>				
5	ÑF59F	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: glafuri	m2	8.00	<u>622.07</u> 320.12	<u>4,976.55</u> 2,561.00
6	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastrsi si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm	m2	13.50	<u>413.48</u> 140.23	<u>5,581.92</u> 1,893.13
		<i>Total</i>	Lei			10,558.47
		<b>Total capitol: Inclusiv salariu</b>				<b>10,558.47 4,454.13</b>
		<b>2.2. Tavane</b>				
7	CK50A	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane	m2	5.00	<u>368.82</u> 169.94	<u>1,844.08</u> 849.70

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			1,844.08
		<b>Total capitol: Inclusiv salariu</b>				<b>1,844.08 849.70</b>
		<b>2.3. Lucrari tehnico-sanitare</b>				
8	IC35B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0 mm	m	25.20	<u>66.23</u> 29.74	<u>1,668.94</u> 749.44
9	IC36A	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv.	m	100.00	<u>61.97</u> 25.49	<u>6,197.36</u> 2,549.10
10	RpVB15A	Montarea ramei cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu suprafata pina la 0.3m2	buc	6.00	<u>277.23</u> 113.86	<u>1,663.36</u> 683.16
		<i>Total</i>	Lei			9,529.66
		<b>Total capitol: Inclusiv salariu</b>				<b>9,529.66 3,981.70</b>
		<b>2.4. Lucrari la acoperis</b>				
11	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) (Mantarea tiglei demontate anterior)	m2	46.00	<u>110.91</u> 97.72	<u>5,101.84</u> 4,494.92
12	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi	m2	33.00	<u>43.36</u> 21.24	<u>1,430.82</u> 701.00



1	2	3	4	5	6	7
		ondulate sau amprintate (İadİeçİeyöey İİeää)				
13	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprintate (İadİeçİeyöey eđİää)	m2	33.00	<u>43.36</u> 21.24	<u>1,430.82</u> 701.00
14	IzF10H	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din saltele din materiale termoizolante cu energie inglobata reduasa (melana, deseuri, in, cinepa, etc.), simplu asezate in poduri uscate, necirculabile pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 20 % Grosime 160 mm	m2	33.00	<u>147.19</u> 10.20	<u>4,857.29</u> 336.48
15	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect.	m2	33.00	<u>28.56</u> 25.05	<u>942.59</u> 826.76
16	12132	Scinduri de rasinoase la asteriala 100x30 mm (din proiect la simbolul CE30A)	m3	0.40	<u>4,612.50</u> 0.00	<u>1,845.00</u> 0.00
		<i>Total</i>	Lei			15,608.36
		<b>Total capitol: Inclusiv salariu</b>				<b>15,608.36 7,060.16</b>
		<i>Total</i>	Lei			37,540.57
		<b>Total capitol: Inclusiv salariu</b>				<b>37,540.57 16,345.69</b>
		<b>3. Blocul Bucatarie</b>				

1	2	3	4	5	6	7
		<b>3.1. Demolari</b>				
		<b>Total capitol: Inclusiv salariu</b>				<b>0.00</b>
		<b>3.2. Tavane</b>				
17	IzF10H	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din saltele din materiale termoizolante cu energie inglobata redusa (melana, deseuri, in, cinepa, etc.), simplu asezate in poduri uscate, necirculabile pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 20 % Grosime 100 mm	m2	7.90	99.55 10.22	786.42 80.72
18	CK51A	Captusirea tavanului cu placi ghips-carton simplu, grosime 9,5 mm, pe schelet de rasinoase cu tratament antiseptic, fixat nemijlocit de capriori pentru mansarde: suprafete plane a tavanelor ( Placile de Gips carton si lucru de finisare se exclud))	m2	7.90	204.09 170.05	1,612.33 1,343.37
		<i>Total</i>	Lei			2,398.75
		<b>Total capitol: Inclusiv salariu</b>				<b>2,398.75 1,424.09</b>
		<i>Total</i>	Lei			2,398.75
		<b>Total capitol: Inclusiv salariu</b>				<b>2,398.75 1,424.09</b>

		Total	Lei	127,499.99
		Asigurari sociale	24 %	13,988.44
		Transport	4 %	2,748.72
		Total		144,237.15
		Cheltuieli de regie	5 %	7,211.86
		Total		151,449.01
		Beneficiul	2 %	3,028.98
		Total		154,477.99


2	3	4	5	6	7
	TVA	20 %			30.895.60
	<b>TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu</b>				<b>185.373.59</b>
					<b>58.285.17</b>

**INTOCMIT:**

Antreprenor general (subantreprenor)  
I.I. "Gamureac Alexandru"

(denumirea)

I.I. "Gamureac Alexandru"  
(funcioia, numele, prenumele, semnrtura)



Investitor

APROBAT:

(denumirea)

RT. / G. Sprinca  
(funcioia, numele, prenumele, semnrtura)



L.E.