

Antreprenor SRL "ANREAL CONS"
 (denumirea)

Investitor DGETS
 (denumirea)

Obiect **Lucrari de reparatie a
 acoperisului CCT HALTERE**



Valoarea lucrarilor executate **299 713 lei**

Proces - verbal
 de receptie a lucrarilor executate
 pe _____ an 20

| Nr crt. | Simbol norme | Denumire lucrari | U.M. | Cantitate | Pret inclusiv salariu (lei/U.M.) | Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.) |
|-------------------------------|---------------|---|------|-----------|----------------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. Lucrari de demolare | | | | | | |
| 1 | RpCI42B | Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile | m2 | 256,0000 | 41,92 41,52 | 10 730,30 10 627,90 |
| | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 92,1600 | 57,66 | 5 313,95 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 92,1600 | 57,66 | 5 313,95 |
| | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 5,1200 | 20,00 | 102,40 |
| 2 | RpCI42A | Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc. | m | 64,0000 | 8,27 8,07 | 529,43 516,63 |
| | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 5,7600 | 57,66 | 332,12 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 3,2000 | 57,66 | 184,51 |
| | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,6400 | 20,00 | 12,80 |
| 3 | RpCI42D | Demontarea elementelor de acoperis - sita sau sindrila, inclusiv scoaterea cuielor din sipci si sortarea materialelor recuperabile - 50% | m2 | 128,0000 | 129,61 128,01 | 16 589,46 16 384,66 |
| | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 230,4000 | 57,66 | 13 284,86 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 53,7600 | 57,66 | 3 099,80 |
| | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 10,2400 | 20,00 | 204,80 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
|---|--------------------|--|------|----------|----------------------|--------------------------------|--|
| 4 | TrB05A2-9 | Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 90 m | t | 14,5000 | 337,89 337,89 | 4 899,37 4 899,37 | |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 84,9700 | 57,66 | 4 899,37 | |
| 5 | TsH92A | Incarcarea in auto gunoi | t | 14,5000 | 78,42 78,42 | 1 137,06 1 137,06 | |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 19,7200 | 57,66 | 1 137,06 | |
| 6 | TsI50B5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km | t | 14,5000 | 51,60 0,00 | 748,20 0,00 | |
| | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut | 3,7410 | 200,00 | 748,20 | |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 34 633,82 | |
| | | Total capitol: Inclusiv salariu | | | | 34 633,82 33 565,62 | |
| | | 2. Lucrari de constructie | | | | | |
| 7 | CE41A | Montarea capriorilor cu tratament antiseptic - 50% | m3 | 2,3000 | 6 259,21 1 389,03 | 14 396,18 3 194,77 | |
| | 7124010010730 | Dulgher 3 | h-om | 49,8640 | 57,66 | 2 875,16 | |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 5,5430 | 57,66 | 319,61 | |
| | 2010102908737 2 | Grinzi ecarisate de rasinoase $\delta=40-75\text{mm}$ calit a II a | m3 | 0,3680 | 3 600,00 | 1 324,80 | |
| | 2010102908737 1 | Grinzi ecarisate de rasinoase de $\delta=100,125\text{ mm}$, calit, a II a | m3 | 0,1380 | 3 600,00 | 496,80 | |
| | 2010102904169 2 | Dulapuri ecarisati de rasinoase calit a Ia | m3 | 1,9090 | 3 600,00 | 6 872,40 | |
| | 2874145887049 1 | Cuie de constructie | kg | 16,5600 | 17,00 | 281,52 | |
| | 2710602000121 1 | Otel beton laminat la cald in colaci $D = 6,3 - 6,5\text{mm}$ (катанка горячекатанная в мотках $D=6,3 - 6,5\text{ mm}$) | kg | 10,0740 | 11,50 | 115,85 | |
| | 2682132600426 0 | Carton gudronat (толь) | m2 | 7,7740 | 14,50 | 112,72 | |
| | 2414216109482 1 | Pasta antiseptica | kg | 4,5080 | 15,00 | 67,62 | |
| | 2873122000751 1 | Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки) | kg | 87,4000 | 21,00 | 1 835,40 | |
| | 2410520006753 1 | Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу) | h-ut | 0,3450 | 200,00 | 69,00 | |
| | 2955270000260 8 | Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Дружба, бензопила) | h-ut | 1,0120 | 25,00 | 25,30 | |
| 8 | RpCH06B | Reparatii la elemente de sarpanta deteriorate prin sustinere (coame si pane) - 50% | m2 | 128,0000 | 122,07 26,52 | 15 625,04 3 395,02 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|--------------------|---|------|----------|------------------|-----------------------|
| | 7124010010700 1 | Dulgher | h-om | 37,1200 | 57,66 | 2 140,34 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 21,7600 | 57,66 | 1 254,68 |
| | 2010102903995 | Scind rasin lunga tiv cls D, gr=24mm, L=4,00 m; S 942 | m3 | 1,0240 | 3 600,00 | 3 686,40 |
| | 2010102901014 | Lemn rotund de rasinoase pentru constructii D=12-18 cm | m3 | 1,9200 | 3 600,00 | 6 912,00 |
| | 2874145887049 | Cuie cu cap conic tip al 5x120 OL 37 S 2111 | kg | 2,0480 | 17,00 | 34,82 |
| | 2875276311528 | Scoabe din otel | kg | 44,8000 | 34,00 | 1 523,20 |
| | 2940420007679 | Fierastrau mecanic | h-ut | 1,9200 | 25,00 | 48,00 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastr | h-ut | 1,2800 | 20,00 | 25,60 |
| 9 | CE30A | Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect. - 3.9m3 | m2 | 256,0000 | 75,15 17,01 | 19 238,33 4 354,49 |
| | 7124010010700 1 | Dulgher | h-om | 57,6000 | 57,66 | 3 321,22 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 17,9200 | 57,66 | 1 033,27 |
| | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 3,9680 | 3 600,00 | 14 284,80 |
| | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 30,7200 | 17,00 | 522,24 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 7,6800 | 10,00 | 76,80 |
| 10 | CN50B | Tratament ignifug al lemnariei; carcase, estacade. | m3 | 6,2000 | 463,10 118,20 | 2 871,20 732,86 |
| | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 12,7100 | 57,66 | 732,86 |
| | 2430116104963 | Vopsea ignifuga de exterior I 107/30 | kg | 60,7600 | 34,00 | 2 065,84 |
| | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 31,2480 | 1,70 | 53,12 |
| | 2410520006700 | Automacara | h-ut | 0,0248 | 200,00 | 4,96 |
| | 2952270002921 | Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor) | h-ut | 0,1798 | 25,00 | 4,50 |
| | 3410540000001 | Autocamion, 5 t | h-ut | 0,0496 | 200,00 | 9,92 |
| 11 | CN51B | Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: carcase din cherestea. | m3 | 6,2000 | 68,44 22,49 | 424,31 139,42 |
| | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 2,4180 | 57,66 | 139,42 |
| | 2462106110601 | Paste antiseptice | kg | 18,6620 | 15,00 | 279,93 |
| | 2410520006700 | Automacara | h-ut | 0,0062 | 200,00 | 1,24 |
| | 3410540000001 | Autocamion, 5 t | h-ut | 0,0186 | 200,00 | 3,72 |
| 12 | CE17A | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de | m2 | 470,0000 | 38,02 14,42 | 17 871,63 6 775,05 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|--------------------|--|------|------------|------------------------|-------------------------------|
| | | invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate | | | | |
| | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 94,0000 | 57,66 | 5 420,04 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 23,5000 | 57,66 | 1 355,01 |
| | 2682132600465 | Folie suplimentara polimerica | m2 | 556,7150 | 11,50 | 6 402,22 |
| | 2875276312000 1 | Шпильки (fise) | buc | 5 809,2000 | 0,80 | 4 647,36 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 4,7000 | 10,00 | 47,00 |
| 13 | CE07A | Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Profnastil) | m2 | 256,0000 | <u>232,26</u> 66,31 | <u>59 457,92</u> 16 975,10 |
| | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 230,4000 | 57,66 | 13 284,86 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 64,0000 | 57,66 | 3 690,24 |
| | 2710403643000 | Placi tip Profnastil | m2 | 309,1200 | 100,00 | 30 912,00 |
| | 2710403640000 | Tabla plana protejata anticoroziv | kg | 134,4000 | 27,00 | 3 628,80 |
| | 2875276312000 | Accesorii metalice pentru fixare | buc | 2 419,2000 | 1,50 | 3 628,80 |
| | 2640122303000 | Coame metalice pentru placi tip tigla | buc | 26,8800 | 105,00 | 2 822,40 |
| | 2710403740000 | Pazie din tabla protejata anticoroziv | buc | 10,7520 | 108,00 | 1 161,22 |
| | 2521106718272 | Profil pentru etansare din spuma polimerica | m | 13,4400 | 15,00 | 201,60 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 12,8000 | 10,00 | 128,00 |
| 14 | CE06A | Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. | m2 | 28,0000 | <u>229,87</u> 69,19 | <u>6 436,23</u> 1 937,38 |
| | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 30,8000 | 57,66 | 1 775,93 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,8000 | 57,66 | 161,45 |
| | 2710403642000 | Tabla zincata ondulata sau cutata | m2 | 33,8100 | 90,00 | 3 042,90 |
| | 2710403643220 | Tabla zincata plana de 0,75 mm | kg | 17,6400 | 27,00 | 476,28 |
| | 2874125886734 | Nituri POP | buc | 147,0000 | 2,50 | 367,50 |
| | 2874115837746 | Suruburi mecanice | buc | 147,0000 | 2,50 | 367,50 |
| | 2710703434927 | Otel lat 30 x 6 | kg | 9,5550 | 24,50 | 234,10 |
| | 2430226103064 | Snur profilat din mastic | kg | 2,9400 | 1,50 | 4,41 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,6160 | 10,00 | 6,16 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
|---------------|--------------------|--|--|----------|-----------------|---------------------|-----------------------|
| 15 | CE20A | Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv | m | 48,0000 | 255,32 17,30 | 12 255,60 830,30 | |
| | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 14,4000 | 57,66 | 830,30 | |
| | 2710406311800 | Jgheaburi semirotunde prefabricate tip brass | m | 51,9120 | 108,00 | 5 606,50 | |
| | 2875276311231 | Cirlige din otel zn pentru jgheaburi | buc | 69,2160 | 25,00 | 1 730,40 | |
| | 2666122800555 | Element de inchidere | buc | 9,8880 | 85,00 | 840,48 | |
| | 2875274000050 | Elemente de legatura | buc | 4,9440 | 45,00 | 222,48 | |
| | 2875274110101 | Piesa de racordare jgheab - burlan | buc | 9,8880 | 145,00 | 1 433,76 | |
| | 2875274000501 | Cot de jgheab | buc | 9,8880 | 85,00 | 840,48 | |
| | 2874115837745 | Suruburi | buc | 494,4000 | 1,50 | 741,60 | |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,9600 | 10,00 | 9,60 | |
| | 16 | CE22A | Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv | m | 16,0000 | 283,24 20,18 | 4 531,78 322,90 |
| 7213050013100 | | Tinichigiu | h-om | 5,6000 | 57,66 | 322,90 | |
| 2710406311726 | | Burlan rotund prefabricat tip brass | m | 17,1360 | 105,00 | 1 799,28 | |
| 2875274000502 | | Cot burlan | buc | 8,1600 | 125,00 | 1 020,00 | |
| 2875274110001 | | Piesa de legatura | buc | 4,0800 | 135,00 | 550,80 | |
| 2413217300010 | | Cleme | buc | 8,1600 | 15,00 | 122,40 | |
| 2874115830000 | | Pilnii de curatire | buc | 4,0800 | 45,00 | 183,60 | |
| 2875274000503 | | Cot de capat | buc | 4,0800 | 85,00 | 346,80 | |
| 2875274000050 | | Elemente de legatura | buc | 4,0800 | 45,00 | 183,60 | |
| 2952160007200 | | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,2400 | 10,00 | 2,40 | |
| 17 | | CE31C | Streasina infundata, fara console aparente, din scinduri de rasinoase faltuite si geluite pe o parte, cu latimea medie de 0,4 m | m2 | 19,8000 | 629,20 234,10 | 12 458,15 4 635,17 |
| | 2852107335349 | Lucru la masina | h-om | 1,1880 | 57,66 | 68,50 | |
| | 7124010010700 1 | Dulgher | h-om | 73,2600 | 57,66 | 4 224,17 | |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 5,9400 | 57,66 | 342,50 | |
| | 2010102903497 | Scinduri geluite si faltuite | m3 | 0,7920 | 3 600,00 | 2 851,20 | |
| | 2010102906900 | Rigle de rasinoase | m3 | 0,7920 | 3 600,00 | 2 851,20 | |
| | 2030112947000 | Pervaz de rasinoase | m | 99,0000 | 20,00 | 1 980,00 | |
| | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 7,9200 | 17,00 | 134,64 | |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,5940 | 10,00 | 5,94 | |
| | 18 | CN16A | Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu vopsele de ulei in 3 straturi la usi si ferestre gata grunduite | m2 | 19,8000 | 97,00 72,07 | 1 920,69 1 427,08 |
| | | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 24,7500 | 57,66 | 1 427,08 |
| 2430116103000 | | Vopsea pe baza de ulei | kg | 7,1280 | 45,00 | 320,76 | |
| 1542126108945 | | Ulei de in sicativat | kg | 2,3760 | 19,00 | 45,14 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|---------------|--|------|---------|----------------|---------------------------------|
| | 2320116200573 | Benzina auto tip CO/R 75 | l | 0,3960 | 15,00 | 5,94 |
| | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 9,9000 | 5,00 | 49,50 |
| | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,9900 | 5,00 | 4,95 |
| | 2430226101349 | Chit de cutit C 891-1 | kg | 3,9600 | 17,00 | 67,32 |
| 19 | CB14A | Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore) | m2 | 19,8000 | 52,99 43,24 | 1 049,23 856,25 |
| | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 14,8500 | 57,66 | 856,25 |
| | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,0059 | 3 600,00 | 21,24 |
| | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0020 | 3 600,00 | 7,20 |
| | 2010102919000 | Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela | m3 | 0,0059 | 3 600,00 | 21,24 |
| | 2020142925412 | PFL dur de 6 mm | m3 | 0,0024 | 3 600,00 | 8,64 |
| | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,0594 | 17,00 | 1,01 |
| | 2811230007606 | Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2) | h-ut | 89,1000 | 1,50 | 133,65 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 168 536,29 |
| | | Total capitol: Inclusiv salariu | | | | 168 536,29 45 575,79 |

| | | | |
|--|--|--------|----------------|
| | Total | lei | 203 169 |
| | Asigurarea sociala si medicala | 22,5 % | 17 807 |
| | Transportarea materialelor | 3 % | 3 671 |
| | Total | | 224 647 |
| | Cheltuieli de regie | 9 % | 20 218 |
| | Total | | 244 865 |
| | Beneficiu de deviz | 2 % | 4 896 |
| | Total | | 249 761 |
| | TVA | 20 % | 49 952 |
| | | | 299 713 |
| | TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu | | 79 140 |

INTOCMIT:

Antreprenor general (subantreprenor)
SRL "ANREAL CONS"


(denumirea)

(funcția, numele, prenumele, semnătura)



APROBAT:

Investitor
DGETS

(denumirea)

(funcția, numele, prenumele, semnătura)

