

Antreprenor Megatek Grup SRL
 (denumirea)

Investitor Liceul Teoretic Mihail Sadoveanu
 (denumirea)

Obiect Schimbarea ușilor și reparația capitală a
 scârilor din Liceul teoretic Mihail
 Sadoveanu s. Fîrlădeni, m. Căușeni

Valoarea lucrarilor executate 76 987,18 lei

Proces - verbal
 de receptie a lucrarilor executate
 pe *decembrie* an 2023


Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Montarea usilor				
1	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	2,100	1 857,14 49,20	3 900,00 103,32
		Total capitol: Inclusiv salariu				3 900,00 103,32
		2. Reparatia glafurilor				
2	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	41,730	5,18 1,56	216,08 64,90
3	RpCJ06A1	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime, pentru suprafete curbe	m	46,050	37,64 31,15	1 733,52 1 434,55

4	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	46,050	81,90 63,34	3 771,63 2 916,87
5	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	46,050	28,70 15,57	1 321,69 717,01
6	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	46,050	41,69 28,56	1 919,86 1 315,13
		Total capitol: Inclusiv salariu				8 962,78 6 448,46
		3. Раздел				
7	CH02A	Trepte exterioare de beton simplu clasa Bc7,5 turnat pe loc, pe fundatii sau placi de beton existente, montate pe un strat de cca 3 cm mortar de ciment marca M 100-T culoarea se indica de beneficiar	m	3,180	961,54 301,23	3 057,69 957,92
		Total capitol: Inclusiv salariu				3 057,69 957,92
		4. Lucrari				
8	CB01C	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului in elemente de tip special (cadre cu sectiuni variabile, plansee casetate, consolele poligonale ale planseilor ciuperi, fundatii de utilaje cu canale vizitabile si pentru suprafetele poligonale), exclusiv sustinerile la constructii avind inaltimea pina la 20 m inclusiv	m2	32,247	164,76 83,08	5 313,02 2 679,07

9	CA03E2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 20/16 (Bc 20/B 250) partile laterale	m3	8,505	<u>2 370,86</u> 295,95	<u>20 164,17</u> 2 517,08
10	CA03E2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 20/16 (Bc 20/B 250) beton la scari si platforma	m3	6,310	<u>2 370,83</u> 295,89	<u>14 959,93</u> 1 867,04
		Total capitol: Inclusiv salariu			40 437,12 7 063,19	

	Прямые затраты	lei	56 357,59
	Asigurari sociale si medicale	24,00 %	3 497,49
	Transportarea materialelor	1,00 %	334,73
	Total	100,00 +	60 189,81
	Cheltuieli de regie	4,50 %	2 708,54
	Total	100,00 +	62 898,35
	Beneficiul de deviz	2,00 %	1 257,96
	Total	100,00 +	64 156,12
	TVA	20,00 %	12 831,27
	TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu		76 987,18 14 572,89

INTOCMIT:



Antreprenor general (subantreprenor)

(denumirea)

(funcția, numele, prenumele, semnătura)



L.Ș.

APROBAT:



Investitor

(denumirea)

(funcția, numele, prenumele, semnătura)



Antreprenor Megatek Grup SRL
 (denumirea)

Investitor M.H. Liceul Teoretic „Mihail Sadoveanu”
 (denumirea)

Obiect Schimbarea usilor și reparafia
 capitală a scării din Liceul
 Teoretic „Mihail Sadoveanu”
 S. Priblădeni, rn. Căușeni

Valoarea lucrarilor executate 84 622,00 lei

Proces - verbal
 de receptie a lucrarilor executate
 pe noiembrie an 2023


Intocmit in prețuri curente

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1	CB02C	Cofraje din panouri refolosibile, cu așternut din scinduri de rasinoase scurte și subscurte pentru turnarea betonului în plăci și grinzi exclusiv susținerile la înalțimi pînă la 20 m inclusiv	m2	24,00	166,29 101,96	3 991,05 2 447,14
2	CL17C	Confecții metalice diverse, montate aparent (scări exterioare de incendiu, etc.) exclusiv parapeti, balustrazi, chepenguri, etc.	kg	1 285,00	40,15 13,60	51 592,83 17 469,82
3	RpCB03C	Beton armat turnat în buiandrugi, centuri, cornise izolate, pereți despartitori, parapeti de scări și balcoane, stâlpi decorativi, cuzineta din beton armat, pentru montarea stîlpilor metalici la clădiri existente preparat cu betoniera pe șantier și turnare cu mijloace clasice cu beton marfa B15 M200	m3	1,50	2 665,53 632,75	3 998,30 949,12
4	IzD10A	Vopsirea anticorozivă cu pensula de mină a confecțiilor și	t	0,80	1 345,22 547,00	1 076,18 437,60

1	2	3	4	5	6	7
		construcțiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email cloreaciuc, a confectiilor si construcțiilor metalice,				

	Прямые затраты	lei	60 658,36
	Asigurarea sociala si medicala	24,00 %	5 112,88
	Transportarea materialelor	1,00 % +	387,24
	Total	100,00 +	66 158,48
	Cheltuieli de regie	4,50 %	2 977,14
	Total	100,00 +	69 135,62
	Beneficiul de deviz	2,00 %	1 382,71
	Total	100,00 +	70 518,33
	TVA	20,00 %	14 103,67
			84 622,00
	Total deviz: Inclusiv salariu		21 303,68

Intocmit


_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)



Director  O. Idorovetchi

Antreprenor Megatec Grup SRL
(denumirea)

Investitor Institutia Invatamant. T. Mihail Sadoveanu
(denumirea)

Obiect Schimbarea usilor si reparatia
capitula a scarii din ziduri,
Teoretic Mihail Sadoveanu,
S. Priladeni, s. Laurent

Valoarea lucrarilor executate 84 467,66 lei

Proces - verbal nr 2

de receptie a lucrarilor executate

pe noiembrie an 2023

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Montarea usilor				
1	CK12A	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	11,690	<u>1 778,88</u> 227,70	<u>20 795,05</u> 2 661,78
2	CK22B	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltime pina la 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii	m2	18,620	<u>1 719,92</u> 49,73	<u>32 024,88</u> 926,02
		Total capitol: Inclusiv salariu				52 819,93 3 587,80
		2. Раздел				
3	CH06A	Mina curenta metalica montata pe suporti de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1...1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din teava din otel D=1 1/4" si	m	11,294	<u>1 010,88</u> 46,71	<u>11 416,87</u> 527,51

1	2	3	4	5	6	7
		otel laminat, dreapta				
4	CN20A	Vopsitorii interioare sau exterioare cu vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie metalica'in 3 straturi	m2	2,100	86,09 65,52	180,79 137,59
		Total capitol: Inclusiv salariu				11 597,66 665,10

	Прямые затраты	lei	64 417,59
	Asigurari sociale si medicale	24,00 %	1 020,70
	Transportarea materialelor	1,00 %	599,54
	Total	100,00 +	66 037,83
	Cheltuieli de regio	4,50 %	2 971,70
	Total	100,00 +	69 009,53
	Beneficiul de deviz	2,00 %	1 380,18
	Total	100,00 +	70 389,71
	TVA	20,00 %	14 077,95
	TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu		84 467,66 4 252,90

INTOCMIT:

Antreprenor general (subantreprenor)



(denumirea)

(funcția, numele, prenumele, semnătura)



L.Ș.

Investitor



(denumirea)

(funcția, numele, prenumele, semnătura)



Antreprenor Megatek Grup SRL
(denumirea)

Investitor Liceul Teoretic Mihail Sadoveanu
(denumirea)

Obiect Schimbarea usilor si reparatia capitala
a scarilor din Liceul Teoretic Mihail
Sadoveanu s. Firladeni, rn. Causeni

Valoarea lucrarilor executate 416 496,16 lei

Proces - verbal nr 1
de receptie a lucrarilor executate
pe *iulie* an 2023

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Demontari				
1	RpCP45D	Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc	kg	41,000	<u>2,35</u> 2,04	<u>96,46</u> 83,57
2	RpCB18A	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaje pina la 150 kg/mc	m3	2,600	<u>457,42</u> 454,40	<u>1 189,30</u> 1 181,45
3	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	23,000	<u>13,98</u> 13,73	<u>321,55</u> 315,80
4	RpCB18A	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaje pina la 150 kg/mc	m3	0,112	<u>457,32</u> 453,75	<u>51,22</u> 50,82
5	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	70,690	<u>21,40</u> 21,40	<u>1 512,49</u> 1 512,49
6	RpCU09CI	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o	t	2,600	<u>25,00</u> 25,00	<u>65,00</u> 65,00

1	2	3	4	5	6	7
		incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala), pentru fiecare 10 m parcursi peste primii 10 m, se adauga				
7	TsI50A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km	t	2,600	29,42 0,00	76,50 0,00
		Total capitol: Inclusiv salariu				3 312,52 3 209,13
		2. Montarea usilor				
8	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	62,120	1 857,00 49,13	115 356,90 3 051,88
		Total capitol: Inclusiv salariu				115 356,90 3 051,88
		3. Reparatia glafurilor				
9	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	39,670	5,18 1,56	205,47 61,78
10	RpCJ06A1	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime, pentru suprafete curbe	m	34,350	37,29 30,81	1 280,84 1 058,21
11	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	34,350	81,90 63,35	2 813,31 2 175,97

1	2	3	4	5	6	7
12	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	34,350	28,51 15,39	979,38 528,69
13	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	34,350	41,69 28,55	1 431,99 980,77
		Total capitol: Inclusiv salariu				6 710,99 4 805,42
		4. Veranda si scari				
14	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 placi de ceramo-granit culoarea este indicata de beneficiar	m2	34,050	480,19 129,31	16 350,48 4 403,09
		Total capitol: Inclusiv salariu				16 350,48 4 403,09
		5. Раздел				
15	CB01C	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului in elemente de tip special (cadre cu sectiuni variabile, plansee casetate, consolele poligonale ale planseilor ciupercei, fundatii de utilaje cu canale vizitabile si pentru suprafetele poligonale), exclusiv sustinerile la constructii avind inaltimea pina la 20 m inclusiv	m2	23,375	167,05 82,69	3 904,80 1 932,84
16	CA03E2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 20/16 (Bc	m3	4,675	2 370,29 295,20	11 081,09 1 380,08

1	2	3	4	5	6	7
		20/B 250) partile laterale				
17	CA03E2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 20/16 (Bc 20/B 250) beton la scari si platforma	m3	5,510	<u>2 370,16</u> 295,11	<u>13 059,59</u> 1 626,06
18	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp d5 150*150mm	kg	252,000	<u>21,88</u> 2,33	<u>5 512,69</u> 586,35
19	CH02A	Trepte exterioare de beton simplu clasa Bc7,5 turnat pe loc, pe fundatii sau placi de beton existente, placate cu placi de granit, prelucrate conform detaliilor de stereotomie, montate pe un strat de cca 3 cm mortar de ciment marca M 100-T culoarea se indica de beneficiar	m	137,700	<u>965,56</u> 300,75	<u>132 957,19</u> 41 413,55
		Total capitol:				166 515,36
		Inclusiv salariu				46 938,88

	Прямые затраты	lei	308 246,25
	Asigurari sociale si medicale	24,00 %	14 978,02
	Transportarea materialelor	1,00 %	2 397,40
	Total	100,00 +	325 621,67
	Cheltuieli de regie	4,50 %	14 652,97
	Total	100,00 +	340 274,64
	Beneficiul de deviz	2,00 %	6 805,50
	Total	100,00 +	347 080,14
	TVA	20,00 %	69 416,02
	TOTAL proces-verbal:		416 496,16
	Inclusiv salariu		62 408,40

INTOCMIT:

Antreprenor general (subantreprenor)



Investitie

