

Antreprenor „VICOLIV GRUP” S.R.L.
(denumirea)

Investitor SRL „MOLDRETAIL GROUP..
(denumirea)

Obiect **Obiect comercial „Unimarket 6,,
bd. Dacia 44**

Valoarea lucrărilor executate
195 867,31 lei

Proces - verbal
de recepție a lucrărilor executate
pe mai an 2017
Nr. 1 din 30.05.2017

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari interioare				
		1.1. Desfaceri si demontari				
1	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica de pe pereti si pardoseli	m2	53,35	20,00 20,00	1 067,00 1 067,00
2	RpCM33E	Demontarea placajelor de publicitate din PVC, MDF, de pe prereti si coloane	m2	58,70	5,00 5,00	293,50 293,50
3	RpCM33F	Demontarea placajelor de publicitate inclusiv carcasa de metal de pe prereti	m2	52,30	8,00 8,00	418,40 418,40
4	RpCR32B	Demontarea panoului de pe fatada	buc	1,00	150,00 150,00	150,00 150,00
5	RpCK42A	Curatarea adezivului in urma demontarilor de teracota sau panourii de publicitate	m2	112,05	10,00 10,00	1 120,50 1 120,50
6	RpCE29A	Pelicula din polimeri pentru protejarea mobilierului si a utilajului	m2	180,00	14,27 5,00	2 568,40 900,00
7	Pret k=2	Deplasarea frigidereilor, rafturilor si tuturor obiectelor din jurul punctului de lucru	zi	8,00	500,00 500,00	4 000,00 4 000,00
		Total capitol				
		Total				9 617,80
		Inclusiv salariu				7 949,40

Digitally signed by Turcanu Liviu
Date: 2019.02.21 08:36:38 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



	2	3	4	5	6	7
		1.2. Sala comerciala				
		1.2.1. Reparatii interioare partiale si finisarea lor (pereti, stilpi, tavane)				
8	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Santeghips" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	186,40	15,17 10,00	2 827,98 1 864,00
9	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu „Modem„ Tiefgrund	m2	186,40	7,54 5,00	1 404,99 932,00
10	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila „DUF„ Office Fabre, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	186,40	25,02 12,00	4 664,25 2 236,80
		Total capitul:				
		Total Inclusiv salariu				8 897,22 5 032,80
		1.2.2. Reparatii interioare pe pereti si stilpi din teracota si finisarea lor				
11	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	38,20	14,92 5,00	569,89 191,00
12	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos „MOHOLIT„ la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	38,20	46,28 35,00	1 767,94 1 337,00
13	CF17C	Strat de impaslitura din fibra de sticla	m2	38,20	14,58 6,00	556,96 229,20
14	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Santeghips" grosime 1.0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	38,20	12,77 10,00	487,98 382,00
15	CN53A	Grunduirea si slefuirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu „Modem„ Tiefgrund	m2	38,20	7,54 5,00	287,93 191,00



	2	3	4	5	6	7
16	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila „DUF.A., Office Fabre. aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	38.20	25,02 12,00	955,87 458,40
		Total capitol:				4 626,57
		Total				2 788,60
		Inclusiv salariu				
		1.2.3. Improspatarea peretilor pe tencuieli decorative existente				
17	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu „Modem., Tiefgrund	m2	38.70	8,01 5,00	309,99 193,50
18	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila „DUF.A., Office Fabre. aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	38.70	30,75 15,00	1 190,21 580,50
		Total capitol:				1 500,20
		Total				774,00
		Inclusiv salariu				
		1.2.4. Finisarea boxelor de ghips carton				
19	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos „MOHOLIT.. la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	38.22	46,28 35,00	1 768,87 1 337,70
20	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Santeghips" grosime 1.0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	38.22	12,77 10,00	488,24 382,20
21	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu „Modem., Tiefgrund	m2	38.22	7,54 5,00	288,08 191,10
22	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila „DUF.A., Office Fabre. aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	38.22		25,02 12,00	956,37 458,64
		Total capitol:				3 501,56
		Total				



1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				2 369,64
		1.2.5. Placarea stilpilor cu caramida decorativa „Amsterdam 2., cu dimensiunile 245*65mm				
23	CNS4A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la stilpi	m2	46,15	14,92 5,00	688,49 230,75
24	CI22B	Placaj din faianta decorativa „Amsterdam 2., (la pereti, stilpi, pilastrii si glafuri) fixate de adeziv dimensiuni placute: 245*65 mm	m2	46,15	299,98 60,00	13 843,89 2 769,00
		Total capitul:				
		Total Inclusiv salariu				14 532,38 2 999,75
		1.2.6. Tavane suspendate				
25	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong". (schimbarea panourilor deteriorate)	m2	128,88	104,75 5,00	13 500,18 644,40
		Total capitul:				
		Total Inclusiv salariu				13 500,18 644,40
		1.2.7. Lucrari auxiliare in sala comerciala				
26	RpCR09B	Vopsirea cu email alchidal a timplariilor din metal, in 2 straturi	m2	8,00	44,85 20,00	358,80 160,00
27	CI21B	Protectia muchilor la boxe din ghips carton cu coltare din plastic 50*50 mm	m	11,00	22,40 10,00	246,40 110,00
28	CK33B	Montarea minerilor, pentru usi	set	1,00	335,00 100,00	335,00 100,00
29	CK33F	Montare panoului sandwich la usi	m2	2,45	330,00 50,00	808,50 122,50
30	CI21A	Protectia muchilor la trepte cu coltare antiderapante	m	37,80	184,80 10,00	6 985,44 378,00
31	CG09A	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti deasupra masei de lucru	m	10,60	84,77 15,00	898,54 159,00
		Total capitul:				
		Total Inclusiv salariu				9 632,68 1 029,50
		Total capitul:				
		Total				56 190,78



1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				15 638,69
		1.3. Incaperile auxiliare				
		1.3.1. Reparatii interioare partiale la pereti si tavane cu finisarea lor				
32	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Santeghips" grosime 1.0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	307.05	15,17 10,00	4 658,42 3 070,50
33	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu „Modem„ Tiefgrund	m2	307.05	7,54 5,00	2 314,39 1 535,25
34	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila „DUF„ Office Fabre, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	81.62	25,02 12,00	2 042,36 979,44
35	CN01A	Zugraveli simple pe baza de lapte de var. executate la interior sau exterior pe orice suprafata suport cu doua straturi de lapte de var(suprafata peretelui din spate)	m2	225.43	8,90 8,00	2 006,33 1 803,44
		Total capitul:				
		Total Inclusiv salariu				11 021,50 7 388,63
		1.3.2. Tavane suspendate				
36	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong". (schimbarea panourilor deteriorate)	m2	47.60	5,00 5,00	238,00 238,00
		Total capitul:				
		Total Inclusiv salariu				238,00 238,00
		1.3.3. Lucrari auxiliare				
37	CN20B	Vopsitorii interioare sau exteriore aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul	m2	8,00	30,93 20,00	247,44 160,00
38	CI22B	Placaj din gresie la pardoseli fixate de adeziv, dimensiuni placute: 300*300 mm	m2	23,68	198,27 60,00	4 695,01 1 420,80
39	CI21A	Placarea peretilor cu placi din ceramica: dimensiuni	m2	18,20	172,07 60,00	3 131,66 1 092,00



1	2	3	4	5	6	7
		200 x 300 mm				
40	CK33B	Montarea minerilor. pentru usi	set	2.00	335,00 100,00	670,00 200,00
41	CI.21A	Protectia muchiilor la pereti cu coltare din metal 50*50*3 mm	m	22.00	67,60 10,00	1 487,20 220,00
42	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	1.80	15,00 15,00	27,00 27,00
43	CK21A	Usi confectionate din profiluri de masa plastica. inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv. intr-un canat. cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	1.80	1 388,76 60,00	2 499,77 108,00
		Total capitul:				12 758,08
		Total Inklusiv salariu				3 227,80
		Total capitul:				24 017,58
		Total Inklusiv salariu				10 854,43
		Total capitul:				89 826,15
		Total Inklusiv salariu				34 442,52
		2. Lucrari exterioare				
		2.1. Lucrari auxiliare				
44	CD07A	Pereti din panouri din tabla zincata cutata fixate prin insurubare pe scheletul metalic (fara manopera)	m2	24.30	120,57 0,00	2 929,85 0,00
45	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul	m2	31.42	34,88 20,00	1 095,99 628,40
46	CI.21A	Protectia muchiilor la trepte cu coltare antiderapante	m	15.00	184,80 10,00	2 772,00 150,00
47	CI.53A	Montarea sistemului fatada ventilata cu placajul peretilor cladirilor cu panouri compozite din aluminiu alb	m2	14.27	784,30 250,00	11 191,96 3 567,50
		Total capitul:				17 989,81
		Total				



2	3	4	5	6	7
	Inclusiv salariu				4 345,90
	Total capitul:				
	Total				17 989,81
	Inclusiv salariu				4 345,90
Total proces-verbal:					
	Cheltuieli directe	lei			107 815,96
	Asigurarea sociala si medicala	27.50 %			10 666,82
	Cheltuieli de transport	10.00 %			6 902,66
	Cheltuieli de depozitare si achizitionar	2,00 %			1 380,53
	Total cheltuieli directe	100.00 +			126 765,96
	Cheltuieli de regie	10.00 %			12 676,60
	Total	100.00 +			139 442,56
	Beneficiu de deviz	4,00 %			5 577,70
	Total	100.00 +			145 020,26
	Incarcarea si transportarea deseurilor c	1500.00 lei			1 500,00
	Total	100.00 +			146 520,26
	Servicii de montare a asfaltului	16375,00 lei			16 375,00
	Cheltuielile firmei	2,00 %			327,50
	Total	100.00 +			163 222,76
	TVA	20.00 %			32 644,55
					195 867,31
	TOTAL:				38 788,42

Întocmit,
Antreprenor general
„VICOLIV GRUP” S.R.L.



Aprobat,
Investitor

SRL „MOLDRETAIL GROUP



Mastru

01.06.14

Botezat Andrei

Inginer

02.06.14

Perepeliuc Galina

Data confirmarii _____



Antreprenor „VICOLIV GRUP” S.R.L.
(denumirea)

Investitor SRL „MOLDRETAIL GROUP,,
(denumirea)

Obiect **Obiect comercial „Unimarket 33,,
Str. Maria Dragan 11**

Valoarea lucrărilor executate
171 503,94 lei

Proces - verbal
de recepție a lucrărilor executate
pe iunie an 2017
Nr.1 din 06.07.2017

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari interioare				
		1.1. Desfaceri si demontari				
1	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica de pe pereti si pardoseli	m2	18.24	20,00 20,00	364,80 364,80
2	RpCM33F	Demontarea placajelor de publicitate din PVC de pe prereti si coloane	m2	51.88	5,00 5,00	259,40 259,40
3	RpCR32B	Demontarea panoului de pe fatada	buc	1,00	150,00 150,00	150,00 150,00
4	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2	30,00	8,00 8,00	240,00 240,00
5	RpCK42A	Curatarea adezivului in urma demontarilor de teracota sau panorui de publicitate	m2	70.12	10,00 10,00	701,20 701,20
6	RpDB36A	Desfacerea pavajelor	m2	17.95	25,00 25,00	448,75 448,75
7	RpIB11A	Demontari radiatoare cu recuperarea materialelor	buc	2,00	50,00 50,00	100,00 100,00
8	RpCF29A	Pelicula din polimeri pentru protejarea mobilierului si a utilajului	m2	180,00	14,27 5,00	2 568,40 900,00
9	Pret	Deplasarea frigiderelor rafturilor si tuturor		10,00	250,00 250,00	2 500,00 2 500,00



1	2	3	4	5	6	7
		obiectelor din jurul punctului de lucru				
		Total capitol:				
		Total Inklusiv salariu				7 332,55 5 664,15
		1.2. Sala comerciala				
		1.2.1. Reparatii interioare partiale si finisarea lor				
10	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Santeghips" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	54,60	15,17 10,00	828,36 546,00
11	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu „Modem.. Tiefgrund	m2	173,30	7,54 5,00	1 306,25 866,50
12	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila „DUF.A., Office Fabre, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	111,98	25,02 12,00	2 802,05 1 343,76
13	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila „DUF.A., Office Fabre. aplicate in 3 straturi pe glet existent, executate manual	m2	61,32	36,49 18,00	2 237,37 1 103,76
		Total capitol:				
		Total Inklusiv salariu				7 174,04 3 860,02
		1.2.2. Reparatii interioare pe pereti si stilpi din teracota si finisarea lor				
14	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	24,51	14,92 5,00	365,65 122,55
15	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime. executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos „MOHOLIT., la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	24,51	46,28 35,00	1 134,35 857,85
16	CF17C	Strat de impaslitura din fibra de sticla			14,58 6,00	357,36 147,06



1	2	3	4	5	6	7
17	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Santeghips" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	24.51	12,77 10,00	313,10 245,10
18	CN53A	Grunduirea si slefuirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu „Modem,, Tiefgrund	m2	24.51	7.54 5.00	184,74 122,55
19	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila „DUF,, Office Fabre, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	24.51	25,02 12,00	613,31 294,12
		Total capitul:				
		Total Inklusiv salariu				2 968,51 1 789,23
		1.2.3. Tavane suspendate				
20	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", (schimbarea panourilor deteriorate)	m2	135.60	116,75 5,00	15 831,30 678,00
21	CK29F	Reparatia tavanelor suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", prin montarea suplimentare a tijelor de suspendare si aranjarea respectiv dupa nivel	m2	7.20	67,93 25,00	489,11 180,00
		Total capitul:				
		Total Inklusiv salariu				16 320,41 858,00
		1.2.4. Placarea stilpilor cu caramida decorativa „Amsterdam 2,, cu dimensiunile 245*65mm				
22	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la stilpi	m2	20,26	14,92 5,00	302,25 101,30
23	CI22B	Placaj din faianta decorativa „Amsterdam 2,, (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv dimensiuni placute: 245*65 mm	m2	20,26	299,98 60,00	6 077,52 1 215,60
		Total capitul:				
		Total				6 379,77



1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				1 316,90
		1.2.5. Lucrari auxiliare in sala comerciala				
24	RpCR09B	Vopsirea cu email alchidal a timplariilor din metal, in 2 straturi	m2	3.51	44,85 20,00	157,42 70,20
25	CK12A	Montarea jaluzelelor verticale (fara pret jaluzele)	buc	4.00	50,00 50,00	200,00 200,00
		Total capitul:				
		Total Inclusiv salariu				357,42 270,20
		Total capitul:				
		Total Inclusiv salariu				33 200,15 8 094,35
		1.3. Incaperile auxiliare				
		1.3.1. Reparatii interioare partiale la pereti si tavane cu finisarea lor				
26	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Santeghips" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	94.68	15,17 10,00	1 436,44 946,80
27	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu „Modem,, Tiefgrund	m2	69.93	7,54 5,00	527,10 349,65
28	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila „DUF,, Office Fabre, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	69,93	25,02 12,00	1 749,84 839,16
29	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu „Supraton LUX BIOCID,,	m2	24,75	7,92 5,00	196,02 123,75
30	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila „SANSIRO,, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	24,75	26,66 12,00	659,90 297,00
		Total capitul:				
		Total Inclusiv salariu				4 569,31 2 556,36
		1.3.2. Improsptarea peretilor si tavanelor				
31	CN53A	Grunduirea suprafetelor			7,54	3 045,15



1	2	3	4	5	6	7
		interioare a peretilor si tavanelor cu „Modem,, Tiefgrund			5.00	2 020.00
32	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila „DUF A,, Office Fabre, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	404,00	25.02 12.00	10 109,21 4 848.00
		Total capitol:				
		Total Inklusiv salariu				13 154,36 6 868,00
		1.3.3. Reparatii interioare partiale la pereti si tavane cu finisarea lor				
33	CK50A	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton. grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane	m2	1.37	144,29 60.00	197,68 82,20
34	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Santeghips" grosime 1.0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	1.37	15.17 10.00	20,78 13,70
35	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu „Supraton LUX BIOCID.	m2	1.37	7,92 5.00	10,85 6,85
36	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila „SANSIRO,, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	1.37	26.66 12.00	36,53 16,44
		Total capitol:				
		Total Inklusiv salariu				265,85 119,19
		1.3.4. Placarea peretilor cu ghips carton si finisarea lor				
37	CF59A	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasi metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m	m2	9.45	141.36 60.00	1 335.86 567.00
38	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime. executate manual, cu amestec uscat pe	m2	9.45	46.28 35.00	437.36 330,75



1	2	3	4	5	6	7
		baza de ipsos „MOHOLIT,, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.				
39	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Santeghips" grosime 1.0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	9,45	15,17 10,00	143,37 94,50
40	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu „Modem,, Tiefgrund	m2	9,45	7,54 5,00	71,23 47,25
41	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila „DUFA,, Office Fabre, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	9,45	25,02 12,00	236,47 113,40
		Total capitol:				
		Total Inclusiv salariu				2 224,28 1 152,90
		1.3.5. Lucrari auxiliare				
42	RpCI22B	Tabla zincata montate pe perete, cu grosimea de 0.5 mm	m2	20,11	93,48 20,00	1 879,80 402,20
43	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul	m2	6,47	30,93 20,00	200,12 129,40
44	CK33B	Montarea minerilor pentru usi	buc	5,00	186,00 40,00	930,00 200,00
45	CK33C	Montarea broasca ingropata pentru usi	buc	5,00	184,50 30,00	922,50 150,00
46	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti	m2	1,78	14,92 5,00	26,55 8,90
47	CI21A	Placarea peretilor cu placi din ceramica: dimensiuni 200 x 300 mm	m2	1,78	172,07 60,00	306,29 106,80
48	RpIB10A	Montarea radiator (radiatorul beneficiarului)	buc	1,00	100,00 100,00	200,00 200,00



1	2	3	4	5	6	7
		Total capitul:				
		Total Inklusiv salariu				4 465,26 1 197,30
		Total capitul:				
		Total Inklusiv salariu				24 679,05 11 893,75
		Total capitul:				
		Total Inklusiv salariu				65 211,75 25 652,25
		2. Lucrari exterioare				
		2.1. Lucrari auxiliare				
49	CNS4A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat. la pereti	m2	7.25	14,92 5.00	108,16 36,25
50	CI22B	Placaj din gresie (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv dimensiuni placute: 300*300 mm	m	7.56	256,51 60,00	1 939,22 453,60
51	CI.21A	Protectia muchiiilor la trepte cu coltare din metal 70*70 *5 mm	m	5.50	104,60 10,00	575,30 55,00
52	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul	m2	3.00	34,88 20,00	104,65 60,00
53	DF18A	Montarea stilpilor din metal (include saparea gropilor, betonarea stilpilor si astuparea lor)	buc	4.00	88,25 50,00	353,00 200,00
54	CI.17B	Confecționarea carcasului pentru ingradirea urnelor de gunoi	kg	139.96	22,88 7,00	3 202,13 979,72
55	CI.53A	Montarea sistemului fatada ventilata cu placajul peretilor cladirilor cu panouri compozite din aluminiu alb	m2	19.05	784,30 250,00	14 940,92 4 762,50
56	DE18B	Pavaje executate din placi de trotuare vibropresate (pavajul beneficiarului)	m2	17.95	77,30 60,00	1 387,53 1 077,00
57	CI.17B	Confecționarea carcasului din metal pentru sustinerea panourilor compozit	kg	147.56	21,39 7,00	3 156,31 1 032,92
58	CI.53A	Montarea sistemului fatada	m2	7.12	784,30	5 584,22



1	2	3	4	5	6	7
		ventilata cu placajul peretilor cladirilor cu panouri compozite din aluminiu rosu			250.00	1 780.00
59	CD07A	Acoperis din panouri din tabla zincata cutata fixate prin insurubare pe scheletul metalic	m2	4.20	145.57 25.00	611.39 105.00
60	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	4.00	175.67 25.00	702.66 100.00
61	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	3.00	251.11 25.00	753.33 75.00
62	CK26B	Glafuri montate la acoperis	m	5.80	85.68 15.00	496.94 87.00
63	RpCP10C	Montarea rotilor pivotate din cauciuc la urnele de gunoi	buc	12.00	182.00 50.00	2 184.04 600.00
64	TsA03A	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, pina la 0.75 m adincime	m3	0.15	150.00 150.00	22.50 22.50
65	CA02A2	Beton simplu turnat in stilpi inclusiv cofrarea	m3	0.28	1 911.56 480.00	535.24 134.40
66	CC01B	Montarea in beton a tijelor filetate pentru montarea in prealabil a stilpilor metalici	buc	8.00	5.00 5.00	40.00 40.00
67	DF17A	Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate manual, cu vopsea, pe suprafete carosabile	m	107.70	25.03 15.00	2 695.30 1 615.50
		Total capitul:				
		Total				39 392.83
		Inclusiv salariu				13 216.39
		Total capitul:				
		Total				39 392.83
		Inclusiv salariu				13 216.39

Total proces-verbal:

	Cheltuieli directe			104 604,59
	Asigurarea sociala si medicala	27,50%		10 688,88
	Cheltuieli de transport	10,00%		6 573,59
	Cheltuieli de depozitare si	2,00%		1 314,72




2	3	4	5	6	7
	achizitionar				
	Total cheltuieli directe	100,00 +			123 181,78
	Cheltuieli de regie	10,00 %			12 318,18
	Total	100,00 +			135 499,95
	Beneficiu de deviz	4,00 %			5 420,00
	Total	100,00 +			140 919,95
	Incarcarea si transportarea deseurilor	2000,00 lei			2 000,00
	Total	100,00 +			142 919,95
	TVA	20,00 %			28 583,99
					171 503,94
	TOTAL:				38 868,64

Întocmit,
Antreprenor general

Aprobat,
Investitor

„VICOLIV GROUP S.R.L.

SRL „MOLDRETAH GROUP,,




(denumirea)

(functia, semnatura)

Mastru
Inginer

Botezat Andrei
Perepeliuc Galina

Data confirmarii



Antreprenor „VICOLIV GRUP” S.R.L.
(denumirea)

Investitor SRL „MOLDRETAIL GROUP,,
(denumirea)

Obiect **Obiect comercial „Unimarket 36,,
Str. Macilor 11**

Valoarea lucrărilor executate
212 997,36 lei

Proces - verbal
de recepție a lucrărilor executate
pe iunie-iulie an 2017
Nr.1 din 13.07.2017

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari interioare				
		1.1. Desfaceri si demontari				
1	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica de pe pereti si pardoseli	m2	3,15	20,00 20,00	63,00 63,00
2	RpCM33E	Demontarea placajelor de publicitate din PVC de pe prereti si coloane	m2	50,68	5,00 5,00	253,40 253,40
3	RpCK42A	Curatarea adezivului in urma demontarilor de teracota sau panouri de publicitate	m2	53,83	10,00 10,00	538,30 538,30
4	RpDB36C	Desfacerea bordurilor din beton, asezate pe beton	m	3,50	30,00 30,00	105,00 105,00
5	RpCI42C	Demontarea peretilor din panouri din tabla zincata cutata	m2	11,76	10,00 10,00	117,60 117,60
6	RpCE29A	Pelicula din polimeri pentru protejarea mobilierului si a utilajului	m2	220,00	14,27 5,00	3 139,15 1 100,00
7	Pret	Deplasarea frigiderelor, rafturilor si tuturor obiectelor din jurul punctului de lucru	zi	10,00	500,00 500,00	5 000,00 5 000,00
		Total capitol:				
		Total Inklusiv salariu				9 216,45 7 177,30
		1.2. Sala comerciala				
		1.2.1. Reparatii interioare				



	2	3	4	5	6	7
		partiale si finisarea lor				
8	CF59A	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m	m2	5,80	136,08 60,00	789,29 348,00
9	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos „MOHOLIT,, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	5,80	46,28 35,00	268,43 203,00
10	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu „Modem,, Tiefgrund	m2	83,15	7,54 5,00	626,74 415,75
11	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Santeghips" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	31,00	15,17 10,00	470,32 310,00
12	CF30A	Reparatia tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec Caparol Fassaden Putz la pereti si glafuri	m2	52,15	59,91 40,00	3 124,50 2 086,00
13	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu „Modem,, Tiefgrund	m2	264,67	7,54 5,00	1 994,95 1 323,35
14	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila „DUF A,, Office Fabre, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	264,67	25,02 12,00	6 622,78 3 176,04
		Total capitul:				
		Total Inklusiv salariu				13 897,02 7 862,14
		1.2.2. Tavane suspendate				
15	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", (schimbarea panourilor deteriorate)	m2	54,62	17,00 5,00	928,54 273,10
16	CK29F	Reparatia tavanelor suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", prin montarea suplimentare	m2	5,00	69,00 25,00	344,98 125,00



2	3	4	5	6	7
	a tijelor de suspendare si aranjarea respectiv dupa nivel				
	Total capitol:				
	Total Inklusiv salariu				1 273,52 398,10
	1.2.3. Placarea stilpilor cu caramida decorativa „Amsterdam 2,, cu dimensiunile 245*65mm				
17	CN54A Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la stilpi	m2	38,16	14,92 5,00	569,29 190,80
18	CI22B Placaj din faianta decorativa „Amsterdam 2,, (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv dimensiuni placute: 245*65 mm	m2	38,16	299,98 60,00	11 447,08 2 289,60
	Total capitol:				
	Total Inklusiv salariu				12 016,37 2 480,40
	1.2.4. Lucrari auxiliare in sala comerciala				
19	RpCR09B Vopsirea cu email alchidal a timplariilor din metal, in 2 straturi	m2	4,00	44,85 20,00	179,40 80,00
20	RpCQ01A Schimbarea pachetului la usa centrala	m2	1,47	390,00 50,00	573,30 73,50
21	CK32B Montarea jaluzele rolle	buc	5,00	962,00 50,00	4 810,00 250,00
22	CN54A Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la pardosea	m2	2,88	14,92 5,00	42,97 14,40
23	CI22B Placaj din gresie la paedosea fixate de adeziv dimensiuni placute: 600*600 mm	m2	2,88	356,10 60,00	1 025,58 172,80
	Total capitol:				
	Total Inklusiv salariu				6 631,24 590,70
	Total capitol:				
	Total Inklusiv salariu				33 818,15 11 331,34
	1.3. Incaperile auxiliare				
	1.3.1. Improspatarea peretilor si tavanelor				
24	CF30A Reparatia tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec Caparol	m2	5,90	59,91 40,00	353,49 236,00



	2	3	4	5	6	7
		Fassaden Putz la pereti si glafuri				
25	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu „Modem,, Tiefgrund	m2	474,47	7,54 5,00	3 576,32 2 372,35
26	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila „DUFA,, Office Fabre, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	474,47	25,02 12,00	11 872,57 5 693,64
		Total capitol:				
		Total Inklusiv salariu				15 802,38 8 301,99
		1.3.2. Tavane suspendate				
27	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", (schimbarea panourilor deteriorate)	m2	54,62	116,75 5,00	6 376,89 273,10
		Total capitol:				
		Total Inklusiv salariu				6 376,89 273,10
		1.3.3. Lucrari auxiliare				
28	RpCI22B	Tabla zincata montate pe perete, cu grosimea de 0,5 mm	m2	19,62	93,48 20,00	1 834,00 392,40
29	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul	m2	8,40	30,93 20,00	259,81 168,00
30	CK33B	Montarea minerilor pentru usi	buc	1,00	347,20 40,00	347,20 40,00
31	CK33C	Montarea cilindru pentru usi 35*55	buc	2,00	358,44 30,00	716,88 60,00
32	CK33C	Montarea broasca ingropata pentru usi 80mm	buc	2,00	243,60 30,00	487,20 60,00
33	CK33C	Montarea broasca ingropata pentru usi 60mm	buc	4,00	188,60 30,00	754,40 120,00
34	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti	m2	2,17	14,92 5,00	32,37 10,85
35	CI21A	Placarea peretilor cu placi din ceramica: dimensiuni 200 x 300 mm	m2	2,17	172,07 60,00	373,39 130,20



2	3	4	5	6	7	
CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la stilpi	m2	1,12	14,92 5,00	16,71 5,60	
37	CI22B	Placaj din gresie la pardoseli fixate de adeziv, dimensiuni placute: 400*400 mm	m2	1,12	230,49 60,00	258,15 67,20
38	RpSA19B	Punct apeduct	buc	1,00	120,92 60,00	120,92 60,00
39	SB08B	Punct canalizare	buc	1,00	110,20 60,00	110,20 60,00
40	SD05A	Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2"	buc	1,00	49,23 20,00	49,23 20,00
41	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar	buc	2,00	667,95 82,50	1 335,90 165,00
42	SD02A	Montarea set pentru dus	buc	1,00	159,28 30,00	159,28 30,00
	Total capitul:					
	Total Inklusiv salariu				6 855,64 1 389,25	
	Total capitul:					
	Total Inklusiv salariu				29 034,90 9 964,34	
	Total capitul:					
	Total Inklusiv salariu				72 069,51 28 472,98	
	2. Lucrari exterioare					
	2.1. Lucrari auxiliare					
43	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti	m2	0,89	14,92 5,00	13,28 4,45
44	CI22B	Placaj din gresie (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv dimensiuni placute: 300*300 mm	m2	0,89	214,79 60,00	191,16 53,40
45	CL17B	Constructia din elemente metalice a rampei de acces	kg	1 166,88	22,32 7,00	26 045,73 8 168,16
46	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul	m2	62,35	34,88 20,00	2 174,89 1 247,00
47	CD07A	Pereti din panouri din tabla	m2	11,88	134,47	1 597,50



2	3	4	5	6	7
	zincata cutata fixate prin insurubare pe scheletul metalic			25,00	297,00
48	CD07A Pereti din panouri din tabla zincata cutata fixate prin insurubare pe scheletul metalic (fara pret material)	m2	11,76	29,02 25,00	341,28 294,00
49	DE18B Pavaje executate din placi de trotuare vibropresate ,, Caramida 20*10*4 cm GRI,,	m2	8,10	178,80 60,00	1 448,27 486,00
50	DE10A Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 15*30 cm, pe fundatie de beton	m	6,38	130,94 35,00	835,39 223,30
51	CL17B Constructia din elemente metalice pentru ingradirea cu utilajelor panouri de gard	kg	55,11	22,88 7,00	1 260,86 385,77
52	CO06A Imprejmuiri cu panouri de gard ,,EUROGARD,, fixata pe carcasa din metal , cu inaltimea 1,5 m	m	10,53	107,81 20,00	1 135,22 210,60
53	DF17A Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate manual, cu vopsea, pe suprafete carosabile	m	107,82	25,03 15,00	2 698,30 1 617,30
54	DF19A Montarea bariere auto	buc	2,00	554,31 50,00	1 108,62 100,00
55	CA02A2 Beton simplu turnat in stilpi inclusiv cofrarea (pentru stilp iluminare stradala)	m3	0,06	1 910,98 480,00	114,66 28,80
56	CC01B Montarea in beton a tijelor filetate pentru montarea in prealabil a stilpilor metalici	buc	4,00	38,24 15,00	152,96 60,00
57	DF18A Montarea stilpilor pentru iluminarea stradala (cuprinde demontarea stilpului, nivelarea suprafetei in urma demontarii, sudarea talpii si a traverselor din metal , vopsirea si montarea la pozitia de proiect)	buc	1,00	413,47 250,00	413,47 250,00
58	CL17B Confecționarea carcasului din metal pentru susținerea panourilor compozit	kg	8,78	21,39 7,00	1 214,52 397,46
59	CL53A Montarea sistemului fatada	m2	8,14	784,30	6 384,20



	2	3	4	5	6	7
		ventilata cu placajul peretilor cladirilor cu panouri compozite din aluminiu alb			250,00	2 035,00
60	CL21A	Montarea profilelor antiderapante la trepte	m	10,80	184,80	1 995,84
					10,00	108,00
		Total capitul:				
		Total Inklusiv salariu				49 126,16 15 966,24
		Total capitul:				
		Total Inklusiv salariu				49 126,16 15 966,24

Total proces-verbal:				
		Cheltuieli directe	lei	121 195,67
		Asigurarea sociala si medicala	27,50 %	12 220,79
		Cheltuieli de transport	10,00 %	7 675,65
		Cheltuieli de depozitare si achizitionar	2,00 %	1 535,13
		Total cheltuieli directe	100,00 +	142 627,23
		Cheltuieli de regie	10,00 %	14 262,72
		Total	100,00 +	156 889,95
		Beneficiu de deviz	4,00 %	6 275,60
		Total	100,00 +	163 165,55
		Achizitionarea si montarea usii de alumi	11745,00 lei	11 745,00
		Cheltuielile firmei	5,00 %	587,25
		Evacuarea deseurilor	2000,00 lei	2 000,00
		Total	100,00 +	177 497,80
		TVA	20,00 %	35 499,56
				212 997,36
		TOTAL:		44 439,22

Întocmit,
Antreprenor general

„VICOLIV GRUP” S.R.L.



Responsabil tehnic _____

Inginer _____

Aprobat,
Investitor

SRL „MOLDRETAIL GROUP,,

(denumirea)

(funcția, semnătura)

Costis Anatol

Perepeluc Galina



Data confirmarii _____



Antreprenor „VICOLIV GRUP” S.R.L.
(denumirea)

Investitor SRL „MOLDRETAIL GROUP,,
(denumirea)

Obiect **Obiect comercial „Linella ,, or. Falesti**

Valoarea lucrărilor executate
208 342, 62 lei

Proces - verbal
de recepție a lucrărilor executate
pe iulie-august an 2017
Nr.1 din 04.08.2017

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari interioare				
		1.1. Desfaceri si demontari				
1	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica de pe pereti si pardoseli	m2	41,44	20,00 20,00	828,80 828,80
2	RpCM33E	Demontarea placajelor de publicitate din PVC de pe prereti si coloane	m2	30,76	5,00 5,00	153,80 153,80
3	RpCG29C	Demontarea peretilor din ghips carton	m3	34,68	30,00 30,00	1 040,40 1 040,40
4	RpCK42A	Curatarea adezivului in urma demontarilor de teracota sau panorui de publicitate	m2	41,44	10,00 10,00	414,40 414,40
5	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	3,00	25,00 25,00	75,00 75,00
6	RpCP45A	Demontarea usilor si ferestrelor metalice	buc	2,00	80,00 80,00	160,00 160,00
7	RpCE29A	Pelicula din polimeri pentru protejarea mobilierului si a utilajului	m2	215,00	14,27 5,00	3 067,81 1 075,00
8	Pret	Deplasarea frigiderelor, rafturilor si tuturor obiectelor din jurul punctului de lucru		12,00	250,00 250,00	3 000,00 3 000,00



1	2	3	4	5	6	7
		Total capitul:				
		Total Inclusiv salariu				8 740,21 6 747,40
		1.2. Sala comerciala 1.2.1. Reparatii interioare partiale si finisarea lor				
9	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Santeghips" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	36,82	15,17 10,00	558,62 368,20
10	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu „Modem,, Tiefgrund	m2	271,20	7,54 5,00	2 044,17 1 356,00
11	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila „DUFA,, Office Fabre, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	271,20	25,02 12,00	6 786,18 3 254,40
		Total capitul:				
		Total Inclusiv salariu				9 388,97 4 978,60
		1.2.2. Finisarea pe ghips carton				
12	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Santeghips" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	34,97	15,17 10,00	530,55 349,70
13	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu „Modem,, Tiefgrund	m2	34,97	7,54 5,00	263,59 174,85
14	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila „DUFA,, Office Fabre, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	34,97	25,02 12,00	875,05 419,64
		Total capitul:				
		Total Inclusiv salariu				1 669,18 944,19
		1.2.3. Reparatii interioare pe pereti si stilpi din teracota si finisarea lor				
15	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart	m2	51,50	14,92	768,30



1	2	3	4	5	6	7
		"Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare			5,00	257,50
16	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos „MOHOLIT,, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	51,50	46,28 35,00	2 383,48 1 802,50
17	CF17C	Strat de impaslitura din fibra de sticla	m2	51,50	14,58 6,00	750,87 309,00
18	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Santeghips" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	51,50	12,77 10,00	657,88 515,00
19	CN53A	Grunduirea si slefuirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu „Modem,, Tiefgrund	m2	51,50	7,54 5,00	388,18 257,50
20	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila „DUFA,, Office Fabre, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	51,50	25,02 12,00	1 288,67 618,00
		Total capitol:				
		Total Inklusiv salariu				6 237,39 3 759,50
		1.2.4. Tavane suspendate				
21	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", (schimbarea panourilor deteriorate)	m2	121,72	116,75 5,00	14 210,81 608,60
22	CK29F	Reparatia tavanelor suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", prin montarea suplimentare a tijelor de suspendare si aranjarea respectiv dupa nivel	m2	18,50	67,93 25,00	1 256,74 462,50
		Total capitol:				
		Total Inklusiv salariu				15 467,55 1 071,10
		1.2.5. Reparatii la tavane cu ghips carton si finisarea lor				
23	CK50A	Tavane susnendate	m2	4,30		144,29 620,47



1	2	3	4	5	6	7
		executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane			60,00	258,00
24	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Santeghips" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	4,30	15,17 10,00	65,24 43,00
25	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu „Modem,, Tiefgrund	m2	4,30	7,54 5,00	32,41 21,50
26	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila „DUFa,, Office Fabre, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	4,30	25,02 12,00	107,60 51,60
		Total capitul:				
		Total Inclusiv salariu				825,71 374,10
		1.2.6. Placarea stilpilor cu caramida decorativa „Amsterdam 2,, cu dimensiunile 245*65mm				
27	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la stilpi	m2	58,50	14,92 5,00	872,73 292,50
28	CI22B	Placaj din faianta decorativa „Amsterdam 2,, (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv dimensiuni placute: 245*65 mm	m2	58,50	299,98 60,00	17 548,60 3 510,00
		Total capitul:				
		Total Inclusiv salariu				18 421,33 3 802,50
		1.2.7. Lucrari auxiliare in sala comerciala				
29	CG09A	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti deasupra masei de lucru (cuprinde demontarea, spalarea si montarea plintei demontate)	m	6,12	15,00 15,00	91,80 91,80
		Total capitul:				
		Total				91.80



1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				91,80
		Total capitul:				
		Total Inclusiv salariu				52 101,94 15 021,79
		1.3. Incaperile auxiliare 1.3.1. Reparatii interioare partiale la pereti si tavane cu finisarea lor				
30	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Santeghips" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	150,26	15,17 10,00	2 279,67 1 502,60
31	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu „Modem,, Tiefgrund	m2	150,26	7,54 5,00	1 132,58 751,30
32	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila „DUF,, Office Fabre, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	150,26	25,02 12,00	3 759,93 1 803,12
		Total capitul:				
		Total Inclusiv salariu				7 172,18 4 057,02
		1.3.2. Improspatarea peretilor si tavanelor				
33	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu „Modem,, Tiefgrund	m2	50,76	7,54 5,00	382,60 253,80
34	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila „DUF,, Office Fabre, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	50,76	25,02 12,00	1 270,16 609,12
		Total capitul:				
		Total Inclusiv salariu				1 652,76 862,92
		1.3.3. Reparatii interioare partiale la pereti si tavane cu finisarea lor				
35	CK50A	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane	m2	1,20	144,29 60,00	173,15 72,00



1	2	3	4	5	6	7
36	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Santeghips" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	1,20	15,17 10,00	18,21 12,00
37	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu „Modem,, Tiefgrund	m2	1,20	7,54 5,00	9,04 6,00
38	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila „DUFa,, Office Fabre, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	1,20	25,02 12,00	30,03 14,40
		Total capitul:				
		Total Inklusiv salariu				230,43 104,40
		1.3.4. Placarea peretilor cu ghips carton si finisarea lor				
39	CF59A	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasi metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m	m2	6,97	141,36 60,00	985,28 418,20
40	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos „MOHOLIT,, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	6,97	46,28 35,00	322,58 243,95
41	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Santeghips" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	6,97	15,17 10,00	105,75 69,70
42	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu „Modem,, Tiefgrund	m2	6,97	7,54 5,00	52,54 34,85
43	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila „DUFa,, Office Fabre, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	6,97	25,02 12,00	174,41 83,64



1	2	3	4	5	6	7
		Total capitul:				
		Total Inclusiv salariu				1 640,56 850,34
		1.3.5. Constructia si finisarea peretilor de ghips carton dubli				
44	CD72A	Boxe din PGC pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC intr-un strat din ambele parti cu izolatie, in linie dreapta	m2	28,00	186,14 60,00	5 211,95 1 680,00
45	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos „MOHOLIT,, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	56,00	46,28 35,00	2 591,75 1 960,00
46	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Santeghips" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	56,00	12,77 10,00	715,37 560,00
47	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu „Modem,, Tiefgrund	m2	56,00	7,54 5,00	422,10 280,00
48	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila „DUFa,, Office Fabre, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	56,00	25,02 12,00	1 401,28 672,00
		Total capitul:				
		Total Inclusiv salariu				10 342,44 5 152,00
		1.3.6. Lucrari auxiliare				
49	RpCI22B	Tabla zincata montate pe perete, cu grosimea de 0,5 mm	m2	29,25	93,48 20,00	2 734,17 585,00
50	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la stilpi	m2	4,23	14,92 5,00	63,11 21,15
51	CI22B	Placaj din gresie la pardoseli fixate de adeziv, dimensiuni placute: 300*300 mm	m2	4,23	198,27 60,00	838,67 253,80



1	2	3	4	5	6	7
52	CI14A	Plinte din gresie fixate pe adeziv pe baza de amestec uscat, la pereti	m	8,20	41,88 15,00	343,44 123,00
53	CK25A	Usi confectionate din profiluri de aluminiu inclusiv armaturile si accesoriile necesare, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	6,00	121,00 60,00	726,00 360,00
54	CK56A	Instalarea elementelor cu protectia contra focului: usi metalice pline intr-un canat	buc	1,00	5 483,20 200,00	5 483,20 200,00
55	CK18C	Montarea coltarilor din tabla zincata la deschisuri	m	3,46	74,36 15,00	257,30 51,90
56	RpSA19B	Punct apeduct	buc	3,00	141,37 60,00	424,11 180,00
57	SB08B	Punct canalizare	buc	2,00	159,30 60,00	318,60 120,00
58	RpSB05A	Reparatia sifonului la lavuar	buc	2,00	60,00 60,00	120,00 120,00
59	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar	buc	2,00	667,95 82,50	1 335,90 165,00
		Total capitol:				
		Total Inclusiv salariu				12 644,50 2 179,85
		Total capitol:				
		Total Inclusiv salariu				33 682,87 13 206,53
		Total capitol:				
		Total Inclusiv salariu				94 525,02 34 975,72
		2. Lucrari exterioare				
		2.1. Lucrari auxiliare				
60	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti	m2	9,20	14,92 5,00	137,25 46,00
61	CI22B	Placaj din gresie (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv dimensiuni placute: 300*300 mm	m	9,20	229,72 60,00	2 113,47 552,00
62	CL21A	Protectia muchiiilor la trepte cu coltare antiderapante	m	6,30	158,64 10,00	999,43 63,00
63	CL17B	Constructia din elemente	kg	346,89	22,88	7 936,91



1	2	3	4	5	6	7
		metalice a rampei de acces			7,00	2 428,37
64	RpCP02A	Confectionarea usilor metalice din otel profilat 2100*1200mm	buc	1,00	3 359,70 1 200,00	3 359,70 1 200,00
65	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul	m2	20,44	34,88 20,00	712,99 408,80
66	TsA03A	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, pina la 0,75 m adincime	m3	0,18	150,00 150,00	27,00 27,00
67	CA02A2	Beton simplu turnat in stilpi inclusiv cofrarea	m3	0,29	1 911,95 480,00	554,47 139,20
68	CC01B	Montarea in beton a tijelor filetate pentru montarea in prealabil a stilpilor metalici	buc	12,00	5,00 5,00	60,00 60,00
69	RpCR27A1	Vopsirea in doua straturi, cu vopsele pe baza de ulei a tevilor de de la conditionere si a carcasului	m	86,29	12,19 7,00	1 051,91 604,03
70	CO22A	Grilaj cu ancadrament pentru curatarea incaltamintei (cuprinde demontarea grilei, repararea, curatarea suprafetei si montarea grilei)	buc	1,00	200,00 200,00	200,00 200,00
71	CN21A	Vopsitorii la burlane, executate cu vopsele pe baza de ulei in 2 straturi	m	7,20	16,25 10,00	117,04 72,00
		Total capitul:				
		Total Inklusiv salariu				17 270,16 5 800,40
		Total capitul:				
		Total Inklusiv salariu				17 270,16 5 800,40


Total proces-verbal:

	Cheltuieli directe	lei	111 795,18
	Asigurarea sociala si medicala	27,50 %	11 213,43
	Cheltuieli de transport	10,00 %	7 101,91
	Cheltuieli de depozitare si achizitionar	2,00 %	1 420,38
	Total cheltuieli directe	100,00 +	131 530,90



1	2	3	4	5	6	7
		Cheltuieli de regie	10,00 %			13 153,09
		Total	100,00 +			144 683,99
		Beneficiu de deviz	4,00 %			5 787,36
		Total	100,00 +			150 471,35
		Incarcarea si transportarea deseurilor	3200,00 lei			3 200,00
		Cheltuieli pentru gazda	3200,00 lei			3 200,00
		Total	100,00 +			156 871,35
		Cheltuieli de achizitionare a usii de in	15950,00 lei			15 950,00
		Cheltuielile firmei	5,00 %			797,50
		Total	100,00 +			173 618,85
		TVA	20,00 %			34 723,77
						208 342,62
		TOTAL:				40 776,12

Întocmit,
Antreprenor general
„VICOLIV GRUP” S.R.L.



Aprobat,
Investitor

SRL „MOLDRETAIL GROUP,,

(denumirea)

(funcția, semnătura)

Mastru


08.08.17 *[Signature]*

Botezat Andrei

Inginer

10.08.17 *[Signature]*

Perepeliuc Galina



Data confirmarii _____



Antreprenor „VICOLIV GRUP” S.R.L.
 (denumirea)

Investitor SRL „ MOLDRETAIL GROUP,,
 (denumirea)

Obiect **Obiect comercial „Linella 39 ,, or. Chisinau
 Str. Nicolae Costin 65**

Valoarea lucrărilor executate
153 572, 77 lei

Proces - verbal
 de recepție a lucrarilor executate
 pe iulie-august an 2017
 Nr.1 din 08.08.2017

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de reparatie				
1	RpDB36A	Desfacerea pavajelor	m2	24,590	25,00 25,00	614,75 614,75
2	RpC142C	Demontarea acoperisurilor din panouri din tabla zincata cutata	m2	28,000	10,00 10,00	280,00 280,00
3	Pret	Indeplinirea lucrarilor auxiliare	zi	1,000	250,00 250,00	250,00 250,00
4	TsA01A1	Sapatura manuala de pamint in teren tare	m3	3,310	180,00 180,00	595,80 595,80
5	RpCE29A	Pelicula din polimeri pentru protejarea zonei de lucru	m2	60,000	14,27 5,00	856,13 300,00
6	CA02B2	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, prepararea cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 10/8 (Bc 10/B 150)	m3	4,400	1 415,00 480,00	6 226,00 2 112,00
7	CC01D1	Armaturi din otel beton A III fasonate in ateliere de santier si montate cu	kg	86,380	12,26 1,50	1 059,24 129,57



1	2	3	4	5	6	7
		diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate				
8	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi	m2	22,570	<u>29,16</u> 5,00	<u>658,08</u> 112,85
9	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la stilpi	m2	22,570	<u>14,92</u> 5,00	<u>336,72</u> 112,85
10	CG47C	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: 600 x 600 mm	m2	22,570	<u>376,53</u> 60,00	<u>8 498,31</u> 1 354,20
11	CE25A	Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu chituri sau masticuri polimerice	m	9,000	<u>14,55</u> 6,00	<u>130,96</u> 54,00
12	CK18C	Montarea coltarului din aluminiu pentru astuparea rostului dintre panou compzit si vitraj	m	2,800	<u>142,09</u> 10,00	<u>397,85</u> 28,00
13	CL17B	Confectoinarea carcasului din metal pentru sustinerea peretilor din aluminiu	kg	22,400	<u>21,39</u> 7,00	<u>479,14</u> 156,80
14	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul	m2	4,600	<u>30,93</u> 20,00	<u>142,28</u> 92,00
15	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (strat de difuzie)	m2	25,000	<u>16,61</u> 6,00	<u>415,29</u> 150,00
16	IzF10H	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din saltele din materiale termoizolante cu energie inglobata redusa (melana, deseuri, in, cinepa,	m2	25,000	<u>14,00</u> 14,00	<u>350,00</u> 350,00



1	2	3	4	5	6	7
		etc.), simplu asezate in poduri uscate, necirculabile pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 20 %				
17	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (bariera contra vapori)	m2	25,000	16,61 6,00	415,29 150,00
18	CD07A	Acoperis din panouri din tabla zincata cutata fixate prin insurubare pe scheletul metalic	m2	28,000	25,00 25,00	700,00 700,00
19	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	3,000	135,00 25,00	405,00 75,00
20	CN21A	Vopsitorii la burlane, executate cu vopsele pe baza de ulei in 2 straturi	m	3,000	16,25 10,00	48,77 30,00
21	CO22A	Grilaj pentru sistinerea bicicletelor (include demontarea si montarea in alt punct)	buc	1,000	114,40 100,00	114,40 100,00
22	DE18B	Pavaje executate din placi de trotuare vibropresate ,, Caramida 20*10*4 cm GRI,,	m2	2,020	77,15 60,00	155,84 121,20
		Total capitul:				
		Total Inklusiv salariu				23 129,84 7 869,02

Total proces-verbal:


	Total	lei	23 129,84
	Asigurarea sociala si medicala	27,50 %	2 163,98
	Cheltuieli de transport	7,00 %	1 059,51
	Total cheltuieli directe	100,00 +	26 353,33
	Cheltuieli de regie	10,00 %	2 635,33
	Total	100,00 +	28 988,66
	Beneficiu de deviz	4,00 %	1 159,55
	Total	100,00 +	30 148,21
	Evacuarea gunoiului	1500,00 lei	1 500,00
	Achizitionarea si instalarea vitraje alu	91 742,00 lei	91 742,00



1	2	3	4	5	6	7
		Cheltuielile firmei	5,00 %			4 587,10
		Total	100,00 +			127 977,31
		TVA	20,00 %			25 595,46
						153 572,77
		TOTAL:				7 869,02

Întocmit,
Antreprenor general

„VICOLIV GROUP” S.R.L.



Aprobat,
Investitor

SRL „MOLDRETAIL GROUP,,

(denumirea)

(funcția, semnătura)

Mastru

08.08.17


Botezat Andrei

Inginer

10.08.17

Perepeluc Galina

Data confirmării _____



Antreprenor „VICOLIV GRUP” S.R.L.
(denumirea)

Investitor SRL „MOLDRETAIL GROUP,,
(denumirea)

Obiect **Obiect comercial „Unimarket 36,,
Str. Macilor 11**

Valoarea lucrărilor executate
212 997,36 lei

Proces - verbal

de recepție a lucrărilor executate
pe iunie-iulie an 2017
Nr.1 din 13.07.2017

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari interioare				
		1.1. Desfaceri si demontari				
1	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica de pe pereti si pardoseli	m2	3,15	20,00 20,00	63,00 63,00
2	RpCM33E	Demontarea placajelor de publicitate din PVC de pe prereti si coloane	m2	50,68	5,00 5,00	253,40 253,40
3	RpCK42A	Curatarea adezivului in urma demontarilor de teracota sau panouri de publicitate	m2	53,83	10,00 10,00	538,30 538,30
4	RpDB36C	Desfacerea bordurilor din beton, asezate pe beton	m	3,50	30,00 30,00	105,00 105,00
5	RpCI42C	Demontarea peretilor din panouri din tabla zincata cutata	m2	11,76	10,00 10,00	117,60 117,60
6	RpCE29A	Pelicula din polimeri pentru protejarea mobilierului si a utilajului	m2	220,00	14,27 5,00	3 139,15 1 100,00
7	Pret	Deplasarea frigiderelor, rafturilor si tuturor obiectelor din jurul punctului de lucru	zi		500,00 500,00	5 000,00 5 000,00
		Total capitul:				
		Total				9 216,45
		Inclusiv salariu				7 177,30
		1.2. Sala comerciala				
		1.2.1. Reparatii interioare				



		3	4	5	6	7
		partiale si finisarea lor				
	CF59A	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m	m2	5,80	136,08 60,00	789,29 348,00
	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos „MOHOLIT,, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	5,80	46,28 35,00	268,43 203,00
10	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu „Modem,, Tiefgrund	m2	83,15	7,54 5,00	626,74 415,75
11	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Santeghips" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	31,00	15,17 10,00	470,32 310,00
12	CF30A	Reparatia tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec Caparol Fassaden Putz la pereti si glafuri	m2	52,15	59,91 40,00	3 124,50 2 086,00
13	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu „Modem,, Tiefgrund	m2	264,67	7,54 5,00	1 994,95 1 323,35
14	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila „DUF,, Office Fabre, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	264,67	25,02 12,00	6 622,78 3 176,04
		Total capitol:				13 897,02
		Total Inklusiv salariu				7 862,14
		1.2.2. Tavane suspendate				
15	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", (schimbarea panourilor deteriorate)	m2	54,62	17,00 5,00	928,54 273,10
16	CK29F	Reparatia tavanelor suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", prin montarea suplimentare	m2	54,62	69,00 25,00	344,98 125,00

		3	4	5	6	7
		a tijelor de suspendare si aranjarea respectiv dupa nivel				
		Total capitol:				
		Total Inclusiv salariu				1 273,52 398,10
		1.2.3. Placarea stilpilor cu caramida decorativa „Amsterdam 2,, cu dimensiunile 245*65mm				
17	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la stilpi	m2	38,16	14,92 5,00	569,29 190,80
18	CI22B	Placaj din faianta decorativa „Amsterdam 2,, (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv dimensiuni placute: 245*65 mm	m2	38,16	299,98 60,00	11 447,08 2 289,60
		Total capitol:				
		Total Inclusiv salariu				12 016,37 2 480,40
		1.2.4. Lucrari auxiliare in sala comerciala				
19	RpCR09B	Vopsirea cu email alchidal a templariilor din metal, in 2 straturi	m2	4,00	44,85 20,00	179,40 80,00
20	RpCQ01A	Schimbarea pachetului la usa centrala	m2	1,47	390,00 50,00	573,30 73,50
21	CK32B	Montarea jaluzele rolle	buc	5,00	962,00 50,00	4 810,00 250,00
22	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la pardosea	m2	2,88	14,92 5,00	42,97 14,40
23	CI22B	Placaj din gresie la paedosea fixate de adeziv dimensiuni placute: 600*600 mm	m2	2,88	356,10 60,00	1 025,58 172,80
		Total capitol:				
		Total Inclusiv salariu				6 631,24 590,70
		Total capitol:				
		Total Inclusiv salariu				33 813,15 11 331,34
		1.3. Incaperile auxiliare 1.3.1. Improspatarea peretilor si tavanelor				
24	CF30A	Reparatia tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec Caparol	m2		59,91 40,00	353,49 236,00



		3	4	5	6	7
		Fassaden Putz la pereti si glafuri				
	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu „Modem,, Tiefgrund	m2	474,47	7,54 5,00	3 576,32 2 372,35
26	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila „DUF A,, Office Fabre, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	474,47	25,02 12,00	11 872,57 5 693,64
		Total capitul:				
		Total Inklusiv salariu				15 802,38 8 301,99
		1.3.2. Tavane suspendate				
27	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", (schimbarea panourilor deteriorate)	m2	54,62	116,75 5,00	6 376,89 273,10
		Total capitul:				
		Total Inklusiv salariu				6 376,89 273,10
		1.3.3. Lucrari auxiliare				
28	RpCI22B	Tabla zincata montate pe perete, cu grosimea de 0,5 mm	m2	19,62	93,48 20,00	1 834,00 392,40
29	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul	m2	8,40	30,93 20,00	259,81 168,00
30	CK33B	Montarea minerilor pentru usi	buc	1,00	347,20 40,00	347,20 40,00
31	CK33C	Montarea cilindru pentru usi 35*55	buc	2,00	358,44 30,00	716,88 60,00
32	CK33C	Montarea broasca ingropata pentru usi 80mm	buc	2,00	243,60 30,00	487,20 60,00
33	CK33C	Montarea broasca ingropata pentru usi 60mm	buc	4,00	188,60 30,00	754,40 120,00
34	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti	m2	2,17	14,92 5,00	32,37 10,85
35	CI21A	Placarea peretilor cu placi din ceramica: dimensiuni 200 x 300 mm	m2	2,17	172,07 60,00	373,39 130,20

2	3	4	5	6	7
CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la stilpi	m2	1,12	14,92 5,00	16,71 5,60
CI22B	Placaj din gresie la pardoseli fixate de adeziv, dimensiuni placute: 400*400 mm	m2	1,12	230,49 60,00	258,15 67,20
38	RpSA19B Punct apeduct	buc	1,00	120,92 60,00	120,92 60,00
39	SB08B Punct canalizare	buc	1,00	110,20 60,00	110,20 60,00
40	SD05A Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2"	buc	1,00	49,23 20,00	49,23 20,00
41	SD04A Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar	buc	2,00	667,95 82,50	1 335,90 165,00
42	SD02A Montarea set pentru dus	buc	1,00	159,28 30,00	159,28 30,00
	Total capitul:				6 855,64 1 389,25
	Total Inklusiv salariu				
	Total capitul:				29 034,90 9 964,34
	Total Inklusiv salariu				
	Total capitul:				72 069,51 28 472,98
	Total Inklusiv salariu				
	2. Lucrari exterioare				
	2.1. Lucrari auxiliare				
43	CN54A Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti	m2	0,89	14,92 5,00	13,28 4,45
44	CI22B Placaj din gresie (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv dimensiuni placute: 300*300 mm	m2	0,89	214,79 60,00	191,16 53,40
45	CL17B Constructia din elemente metalice a rampei de acces	kg	1 166,88	22,32 7,00	26 045,73 8 168,16
46	CN20B Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul	m2	62,35	34,88 20,00	2 174,89 1 247,00
47	CD07A Pereti din panouri din tabla	m2	11,88	134,47	1 597,50

2	3	4	5	6	7
	zincata cutata fixate prin insurubare pe scheletul metalic			25,00	297,00
CD07A	Pereti din panouri din tabla zincata cutata fixate prin insurubare pe scheletul metalic (fara pret material)	m2	11,76	29,02 25,00	341,28 294,00
49 DE18B	Pavaje executate din placi de trotuare vibropresate ,, Caramida 20*10*4 cm GRI,,	m2	8,10	178,80 60,00	1 448,27 486,00
50 DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 15*30 cm, pe fundatie de beton	m	6,38	130,94 35,00	835,39 223,30
51 CL17B	Constructia din elemente metalice pentru ingradirea cu utilajelor panouri de gard	kg	55,11	22,88 7,00	1 260,86 385,77
52 CO06A	Imprejmuiri cu panouri de gard ,,EUROGARD,, fixata pe carcasa din metal , cu inaltimea 1,5 m	m	10,53	107,81 20,00	1 135,22 210,60
53 DF17A	Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate manual, cu vopsea, pe suprafete carosabile	m	107,82	25,03 15,00	2 698,30 1 617,30
54 DF19A	Montarea bariere auto	buc	2,00	554,31 50,00	1 108,62 100,00
55 CA02A2	Beton simplu turnat in stilpi inclusiv cofrarea (pentru stilp iluminare stradala)	m3	0,06	1 910,98 480,00	114,66 28,80
56 CC01B	Montarea in beton a tijelor filetate pentru montarea in prealabil a stlpilor metalici	buc	4,00	38,24 15,00	152,96 60,00
57 DF18A	Montarea stlpilor pentru iluminarea stradala (cuprinde demontarea stlpului, nivelarea suprafetei in urma demontarii, sudarea talpii si a traverselor din metal ,vopsirea si montarea la pozitia de proiect)	buc	1,00	413,47 250,00	413,47 250,00
58 CL17B	Confenctoinarea carcasului din metal pentru sustinerea panourilor compozit	kg	36,78	21,39 7,00	1 214,52 397,46
59 CL53A	Montarea sistemului fatada	m2	8,14	784,30	6 384,20


2	3	4	5	6	7
	ventilata cu placajul peretilor cladirilor cu panouri compozite din aluminiu alb			250,00	2 035,00
60	CL21A Montarea profilelor antiderapante la trepte	m	10,80	184,80 10,00	1 995,84 108,00
	Total capitul:				
	Total				49 126,16
	Inclusiv salariu				15 966,24
	Total capitul:				
	Total				49 126,16
	Inclusiv salariu				15 966,24

Total proces-verbal:

	Cheltuieli directe	lei		121 195,67
	Asigurarea sociala si medicala	27,50 %		12 220,79
	Cheltuieli de transport	10,00 %		7 675,65
	Cheltuieli de depozitare si achizitionar	2,00 %		1 535,13
	Total cheltuieli directe	100,00 +		142 627,23
	Cheltuieli de regie	10,00 %		14 262,72
	Total	100,00 +		156 889,95
	Beneficiu de deviz	4,00 %		6 275,60
	Total	100,00 +		163 165,55
	Achizitionarea si montarea usii de alumi	11745,00 lei		11 745,00
	Cheltuielile firmei	5,00 %		587,25
	Evacuarea deseurilor	2000,00 lei		2 000,00
	Total	100,00 +		177 497,80
	TVA	20,00 %		35 499,56
				212 997,36
	TOTAL:			44 439,22

Întocmit,
Antreprenor general

„VICOLIV GRUP” S.R.L.



Responsabil tehnic _____

Inginer _____

Data confirmarii _____

Aprobat,
Investitor

SRL „ MOLDRETAIL GROUP,,

(denumirea)

(functia, semnatura)

Costis Anato

Perepeluc Galina



Antreprenor „VICOLIV GRUP” S.R.L.
(denumirea)

Investitor SRL „MOLDRETAIL GROUP.”
(denumirea)

Obiect **Obiect comercial „Unimarket 33.,
Str. Maria Dragan 11**

Valoarea lucrărilor executate
171 503,94 lei

Proces - verbal
de recepție a lucrărilor executate
pe iunie an 2017
Nr.1 din 06.07.2017

Nr crt.	Symbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		I. Lucrari interioare				
		I.1. Desfaceri si demontari				
1	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica de pe pereti si pardoseli	m2	18,24	20,00 20,00	364,80 364,80
2	RpCM33E	Demontarea placajelor de publicitate din PVC de pe prereti si coloane	m2	51,88	5,00 5,00	259,40 259,40
3	RpCR32B	Demontarea panoului de pe fatada	buc	1,00	150,00 150,00	150,00 150,00
4	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hartie lavabila sau semilavabila	m2	30,00	8,00 8,00	240,00 240,00
5	RpCK42A	Curatarea adezivului in urma demontarilor de teracota sau panorui de publicitate	m2	70,12	10,00 10,00	701,20 701,20
6	RpDB36A	Desfacerea pavajelor	m2	17,95	25,00 25,00	448,75 448,75
7	RpIB11A	Demontari radiatoare cu recuperarea materialelor	buc	2,00	50,00 50,00	100,00 100,00
8	RpCE29A	Pelicula din polimeri pentru protejarea mobilierului si a utilajului	m2	180,00	14,27 5,00	2 568,40 900,00
9	Pret	Deplasarea frigiderelor, rafturilor si tuturor			250,00 250,00	2 500,00 2 500,00



1	2	3	4	5	6	7
		obiectelor din jurul punctului de lucru				
		Total capitol:				
		Total				7 332,55
		Inclusiv salariu				5 664,15
		1.2. Sala comerciala				
		1.2.1. Reparatii interioare partiale si finisarea lor				
10	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Santeghips" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	54,60	15,17 10,00	828,36 546,00
11	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu „Modem„ Tiefgrund	m2	173,30	7,54 5,00	1 306,25 866,50
12	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila „DUF„ Office Fabre, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	111,98	25,02 12,00	2 802,05 1 343,76
13	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila „DUF„ Office Fabre, aplicate in 3 straturi pe glet existent, executate manual	m2	61,32	36,49 18,00	2 237,37 1 103,76
		Total capitol:				7 174,04
		Total				3 860,02
		Inclusiv salariu				
		1.2.2. Reparatii interioare pe pereti si stilpi din teracota si finisarea lor				
14	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	24,51	14,92 5,00	365,65 122,55
15	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos „MOHOLIT„ la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	24,51	46,28 35,00	1 134,35 857,85
16	CF17C	Strat de impaslitura din fibra de sticla	m2	24,51	14,58 6,00	357,36 147,06



1	2	3	4	5	6	7
17	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Santeghips" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	24,51	12,77 10,00	313,10 245,10
18	CN53A	Grunduirea si slefuirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu „Modem„ Tiefgrund	m2	24,51	7,54 5,00	184,74 122,55
19	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila „DUF„ Office Fabre, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	24,51	25,02 12,00	613,31 294,12
		Total capitol:				
		Total Inklusiv salariu				2 968,51 1 789,23
		1.2.3. Tavane suspendate				
20	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", (schimbarea panourilor deteriorate)	m2	135,60	116,75 5,00	15 831,30 678,00
21	CK29F	Reparatia tavanelor suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", prin montarea suplimentare a tijelor de suspendare si aranjarea respectiv dupa nivel	m2	7,20	67,93 25,00	489,11 180,00
		Total capitol:				
		Total Inklusiv salariu				16 320,41 858,00
		1.2.4. Placarea stilpilor cu caramida decorativa „Amsterdam 2„ cu dimensiunile 245*65mm				
22	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la stilpi	m2	20,26	14,92 5,00	302,25 101,30
23	CI22B	Placaj din faianta decorativa „Amsterdam 2„ (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv dimensiuni placute: 245*65 mm	m2	20,26	99,98 60,00	6 077,52 1 215,60
		Total capitol:				
		Total				6 379,77




1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				1.316,90
		1.2.5. Lucrari auxiliare in sala comerciala				
24	RpCR09B	Vopsirea cu email alchidal a timplariilor din metal, in 2 straturi	m2	3,51	44,85 20,00	157,42 70,20
25	CK12A	Montarea jaluzelelor verticale (fara pret jaluzele)	buc	4,00	50,00 50,00	200,00 200,00
		Total capitul:				
		Total				357,42
		Inclusiv salariu				270,20
		Total capitul:				
		Total				33 200,15
		Inclusiv salariu				8 094,35
		1.3. Incaperile auxiliare				
		1.3.1. Reparatii interioare partiale la pereti si tavane cu finisarea lor				
26	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Santeghips" grosime 1.0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	94,68	15,17 10,00	1 436,44 946,80
27	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu „Modem,, Tiefgrund	m2	69,93	7,54 5,00	527,10 349,65
28	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila „DUFa,, Office Fabre, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	69,93	25,02 12,00	1 749,84 839,16
29	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu „Supraton LUX BIOCID,	m2	24,75	7,92 5,00	196,02 123,75
30	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila „SANSIRO,, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	24,75	26,66 12,00	659,90 297,00
		Total capitul:				
		Total				4 569,31
		Inclusiv salariu				2 556,36
		1.3.2. Improsptarea peretilor si tavanelor				
31	CN53A	Grunduirea suprafetelor	m2	404,00	7,54	3 045,15



1	2	3	4	5	6	7
		interioare a peretilor si tavanelor cu „Modem,, Tiefgrund			5.00	2 020.00
32	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila „DUFĂ,, Office Fabre, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	404.00	25.02 12.00	10 109,21 4 848.00
		Total capitol:				
		Total Inklusiv salariu				13 154,36 6 868,00
		1.3.3. Reparatii interioare partiale la pereti si tavane cu finisarea lor				
33	CK50A	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane	m2	1.37	144.29 60.00	197.68 82.20
34	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Santeghips" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	1.37	15.17 10,00	20,78 13,70
35	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu „Supraton LUX BIOCID.	m2	1,37	7,92 5,00	10,85 6,85
36	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila „SANSIRO,, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	1,37	26,66 12,00	36,53 16,44
		Total capitol:				
		Total Inklusiv salariu				265,85 119,19
		1.3.4. Placarea peretilor cu ghips carton si finisarea lor				
37	CF59A	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasi metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m	m2		141,36 60,00	1 335,86 567,00
38	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe	m2		46,28 35,00	437,36 330,75



1	2	3	4	5	6	7
		baza de ipsos „MOHOLIT,, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.				
39	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Santeghips" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	9,45	15,17 10,00	143,37 94,50
40	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu „Modem,, Tiefgrund	m2	9,45	7,54 5,00	71,23 47,25
41	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila „DUF,, Office Fabre, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	9,45	25,02 12,00	236,47 113,40
		Total capitul:				
		Total Inclusiv salariu				2 224,28 1 152,90
		1.3.5. Lucrari auxiliare				
42	RpC122B	Tabla zincata montate pe perete, cu grosimea de 0,5 mm	m2	20,11	93,48 20,00	1 879,80 402,20
43	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alehidic in 2 straturi inclusiv grundul	m2	6,47	30,93 20,00	200,12 129,40
44	CK33B	Montarea minerilor pentru usi	buc	5,00	186,00 40,00	930,00 200,00
45	CK33C	Montarea broasca ingropata pentru usi	buc	5,00	184,50 30,00	922,50 150,00
46	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti	m2	1,78	14,92 5,00	26,55 8,90
47	CI21A	Placarea peretilor cu placi din ceramica: dimensiuni 200 x 300 mm	m2		172,07 60,00	306,29 106,80
48	RpIB10A	Montarea radiatoare (radiatorul beneficiarului)	buc	2,00	100,00 100,00	200,00 200,00



1	2	3	4	5	6	7
		Total capitul:				
		Total				
		Inclusiv salariu				4 465,26
		Total capitul:				1 197,30
		Total				
		Inclusiv salariu				24 679,05
		Total capitul:				11 893,75
		Total				
		Inclusiv salariu				65 211,75
		2. Lucrari exterioare				25 652,25
		2.1. Lucrari auxiliare				
49	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat. la pereti	m2	7,25	14,92 5,00	108,16 36,25
50	CI22B	Placaj din gresie (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv dimensiuni placute: 300*300 mm	m	7,56	256,51 60,00	1 939,22 453,60
51	CL21A	Protectia muchiiilor la trepte cu coltare din metal 70*70 *5 mm	m	5,50	104,60 10,00	575,30 55,00
52	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul	m2	3,00	34,88 20,00	104,65 60,00
53	DF18A	Montarea stilpilor din metal (include saparea gropilor, betonarea stilpilor si astuparea lor)	buc	4,00	88,25 50,00	353,00 200,00
54	CL17B	Confecționarea carcasului pentru ingradirea urnelor de gunoi	kg	139,96	22,88 7,00	3 202,13 979,72
55	CL53A	Montarea sistemului fatada ventilata cu placajul peretilor cladirilor cu panouri compozite din aluminiu alb	m2	19,05	784,30 250,00	14 940,92 4 762,50
56	DF18B	Pavaje executate din placi de trotuare vibropresate (pavajul beneficiarului)	m2	17,95	77,30 60,00	1 387,53 1 077,00
57	CL17B	Confecționarea carcasului din metal pentru sustinerea panourilor compozit	m2	17,95	21,39 7,00	3 156,31 1 032,92
58	CL53A	Montarea sistemului fatada	m2	7,12	784,30	5 584,22



1	2	3	4	5	6	7
		ventilata cu placajul peretilor cladirilor cu panouri compozite din aluminiu rosu			250,00	1 780,00
59	CD07A	Acoperis din panouri din tabla zincata cutata fixate prin insurubare pe scheletul metalic	m2	4,20	145,57 25,00	611,39 105,00
60	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	4,00	175,67 25,00	702,66 100,00
61	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	3,00	251,11 25,00	753,33 75,00
62	CK26B	Glafuri montate la acoperis	m	5,80	85,68 15,00	496,94 87,00
63	RpCP10C	Montarea rotilor pivotate din cauciuc la urnele de gunoi	buc	12,00	182,00 50,00	2 184,04 600,00
64	TsA03A	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, pina la 0,75 m adincime	m3	0,15	150,00 150,00	22,50 22,50
65	CA02A2	Beton simplu turnat in stilpi inclusiv cofrarea	m3	0,28	1 911,56 480,00	535,24 134,40
66	CC01B	Montarea in beton a tijelor filetate pentru montarea in prealabil a stlpilor metalici	buc	8,00	5,00 5,00	40,00 40,00
67	DF17A	Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate manual, cu vopsea, pe suprafete carosabile	m	107,70	25,03 15,00	2 695,30 1 615,50
		Total capitul:				
		Total				39 392,83
		Inclusiv salariu				13 216,39
		Total capitul:				
		Total				39 392,83
		Inclusiv salariu				13 216,39

Total proces-verbal:

	Cheltuieli directe	1e		104 604,59
	Asigurarea sociala si medicala	27,50 %		10 688,88
	Cheltuieli de transport	10,00 %		6 573,59
	Cheltuieli de depozitare si	2,00 %		1 314,72




1	2	3	4	5	6	7
		achizitionar				
		Total cheltuieli directe	100.00 +			123 181,78
		Cheltuieli de regie	10,00 %			12 318,18
		Total	100,00 +			135 499,95
		Beneficiu de deviz	4,00 %			5 420,00
		Total	100,00 +			140 919,95
		Incarcarea si transportarea deseurilor	2000,00 lei			2 000,00
		Total	100,00 +			142 919,95
		TVA	20,00 %			28 583,99
						171 503,94
		TOTAL:				38 868,64

Întocmit,
Antreprenor general

Aprobat,
Investitor

„VICOLY GROUP S.R.L.

SRL „ MOLDRETAIL GROUP „



(denumirea)

(functia, semnatura)


Mastru

Botezat Andrei

Inginer

Perepeliuc Galina

Data confirmarii



Antreprenor „VICOLIV GRUP” S.R.L.
 (denumirea)

Investitor „LINELLA,, SRL
 (denumirea)

Obiect **Obiect comercial „Linella,,
 or. Criuleni, str. Stefan cel Mare 23**

Valoarea lucrărilor executate

1 928 878 lei

Proces - verbal
 de recepție a lucrărilor executate
 pe iunie-iulie an 2017
 Nr.2 din 24.06.2017

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xccc'.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Terasamente				
		1.1. Sapatura				
1	TsI50A5	Transportarea argila cu autobasculanta la distanta de 5 km pentru umpluturi	m3	1,522	65,00 0,00	98,93 0,00
2	TsD09A1	Compactarea umpluturilor din argila in straturi succesive de 20-30 cm grosime, dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte	100 m3	6,400	2 890,00 130,00	18 496,00 832,00
		Total capitol:				
		Total Inklusiv salariu				18 594,93 832,00
		Total capitol:				
		Total Inklusiv salariu				18 594,93 832,00
		2. Betoane				
		2.1. Cadru din beton				
3	CB03F	Cofraje din panouri refofosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in stilpi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv,	m2	149,800	69,37 25,00	10 391,78 3 745,00

1	2	3	4	5	6	7
		exclusiv sustinerile				
4	CC01C	Armături din oțel beton A I fasonate în atelier de santier și montate cu diametrul barelor pînă la 8 mm inclusiv	kg	423,380	12,67 1,50	5 365,29 635,07
5	CC01D1	Armături din oțel beton A III fasonate în atelier de santier și montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv	kg	1 291,830	12,26 1,50	15 841,05 1 937,74
6	CA04B	Beton turnat în plăci, grinzi, stâlpi, preparat cu centrala de betoane și turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200), la înălțimi pînă la 35 m inclusiv	m3	28,940	1 612,23 500,00	46 657,99 14 470,00
		Total capitul:				
		Total Inklusiv salariu				78 256,11 20 787,81
		Total capitul:				
		Total Inklusiv salariu				78 256,11 20 787,81
		3. Pereti				
7	CD70A	Zidarie ordinară din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu prepararea manuală a mortarului M-50, înălțimea etajului pînă la 4m	m3	85,780	1 066,70 360,00	91 501,47 30 880,80
8	CB03F	Cofraje din panouri refoșibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului în stâlpi la construcții cu înălțimea pînă la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile (fundatie pentru pereti despartitori)	m2	14,000	69,36 25,00	971,05 350,00
9	CC01D1	Armături din oțel beton A III fasonate în atelier de santier și montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv (fundatie pentru pereti despartitori)	kg	186,480	12,26 1,50	2 286,68 279,72
10	CA04B	Beton turnat în plăci, grinzi, stâlpi, preparat cu centrala	m3	2,800	1 612,25 500,00	4 514,30 1 400,00

1	2	3	4	5	6	7
		de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200), la inaltimei pina la 35 m inclusiv (fundatie pentru pereti despartitori)				
11	CD66C	Zidarie din caramida, format 250 x 120 x 88 mm, la pereti despartitori armati, cu grosimea 1/2 caramida, cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4 m	100m2	2,460	<u>31 814,18</u> 7 000,00	<u>78 262,89</u> 17 220,00
12	CB03F	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in stilpi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile (buiandrugii si sinburi monoliti)	m2	20,160	<u>69,29</u> 25,00	<u>1 396,91</u> 504,00
13	CC01C	Armatari din otel beton A I fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv (buiandrugii si sinburi monoliti)	kg	45,670	<u>12,67</u> 1,50	<u>578,74</u> 68,50
14	CC01D1	Armatari din otel beton A III fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv (buiandrugii si sinburi monoliti)	kg	225,500	<u>12,26</u> 1,50	<u>2 765,17</u> 338,25
15	CA04B	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200), la inaltimei pina la 35 m inclusiv (buiandrugii si sinburi monoliti)	m3	2,500	<u>1 612,04</u> 500,00	<u>4 030,10</u> 1 250,00
		Total capitul:				
		Total Inklusiv salariu				186 307,31 52 291,27
		4. Acoperis				
16	CL03A	Grinzi cu inima plina din otel gata confectionati,	t	12,355	<u>23 511,82</u> 8 000,00	<u>290 488,52</u> 98 840,00

1	2	3	4	5	6	7
		livrati complet asamblati, montati la inaltime pna la 35 m, avind pna la 1 t inclusiv				
17	CN28D21	Vopsitorii cu vopsele pe baza de ulei executate la pozitie, in 2 straturi pe suprafata constructiilor metalice ale halelor industriale confectionate din profile medii, executate mecanizat. Pt. vopsitorie executata la sol - 2 straturi de vopsea de ulei	t	12,355	778,15 70,00	9 614,03 864,85
18	CE44A	Invelitori din panouri usoare din tabla profilata cu termoizolare, de tip "Sandwich" montate pe rigle metalice. Nota: * marca si tipul de etansare a panourilor se determina conform proiectului.	m2	818,400	857,98 100,00	702 169,28 81 840,00
		Total capitol:				
		Total Inklusiv salariu				1 002 271,83 181 544,85
		5. Finisari interioare				
		5.1. Pereti				
19	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	293,600	71,45 50,00	20 976,26 14 680,00
		Total capitol:				
		Total Inklusiv salariu				20 976,26 14 680,00
		Total capitol:				
		Total Inklusiv salariu				20 976,26 14 680,00

Total proces-verbal:

	Cheltuieli directe	lei	1 306 406
	Asigurari sociale si medicale	27,50 %	74 287
	Cheltuieli de transport	7,00 %	68 731
	Total	100,00 +	1 449 424
	Cheltuieli pentru depozitare	1,00 %	9 819
	Total	100,00 +	1 459 243
	Cheltuieli de regie	7,00 %	102 147
	Total	100,00 +	1 561 390

1	2	3	4	5	6	7
		Beneficiu de deviz	3,00 %			46 842
		Total	100,00 +			1 608 232
		TVA	20,00 %			321 646
						1 929 878
		TOTAL:				<u>270 136</u>

Întocmit,
Antreprenor general

Aprobat,
Investitor

„VICOLIV GRUP” S.R.L.

SRL „ MOLDRETAIL GROUP,,



(denumirea)

(denumirea)

(funcția, semnătura)

(funcția, semnătura)

Responsabil Tehnic

26.02.17

Costis Anatol

Inginer

26.04.17

Perepeliuc Galina



Data confirmarii _____

Antreprenor „VICOLIV GRUP” S.R.L.
 (denumirea)

Investitor „ LINELLA „ SRL
 (denumirea)

Obiect **Obiect comercial „Linella,,
 or. Criuleni, str. Stefan cel Mare 23**

Valoarea lucrărilor executate

1 079 598 lei

Proces - verbal
 de recepție a lucrărilor executate
 pe mai-iunie an 2017
 Nr.1 din 22.06.2017

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5+col.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Terasamente				
		1.1. Sapatura				
1	TsH02A	Taierea manuala a arborilor, prin sectionare succesiva a crengilor, ramurilor si tulpinei pina la 10 cm	zi	3.000	750,00 750,00	2 250,00 ✓ 2 250,00
2	TsC59B	Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2 (gunoi de la constructii demontate anterior)	100 m3	6.480	3 785,49 0,00	24 530,00 ✓ 0,00
3	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 5 km (evacuarea gunoii de la constructiile demontate)	m3	648.000	50,00 0,00	32 400,00 ✓ 0,00
4	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul , in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule/ sol vegetal	100 m3	4.880	1 260,00 0,00	6 148,80 ✓ 0,00
5	TsI50A5	Transportarea pamintului cu	m3	488.000	50,00	24 400,00 ✓

	2	3	4	5	6	7
		autobasculanta la distanta de 5 km (evacuarea stratului vegetal excavat)			0,00	0,00
6	TsC59B	Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2 (groapa de fundatie)	100 m3	4.880	<u>2 740,00</u> 0,00	<u>13 371,20</u> 0,00 ✓
7	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 5 km (evacuarea pamintului in depozit provizoriu)	m3	488.000	<u>42,00</u> 0,00	<u>20 496,00</u> 0,00 ✓
8	TsD21A	Compactarea pamintului inainte de executarea stratului de fundatie , in teren coeziv	100m2	2.880	<u>1 394,31</u> 376,67	<u>4 015,60</u> 1 084,80 ✓
9	TsI50A5	Transportarea argila cu autobasculanta la distanta de 5 km pentru (perna de fundatie)	m3	528.000	<u>65,00</u> 0,00	<u>34 320,00</u> 0,00 ✓
10	TsD02A1	Imprastierea argila, executata cu bobcat, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	4.685	<u>4 104,00</u> 0,00	<u>19 227,24</u> 0,00 ✓
11	TsD01A	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren usor	m3	52.500	<u>40,00</u> 40,00	<u>2 100,00</u> 2 100,00 ✓
12	TsD09A1	Compactarea umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte (perna de fundatie)	100 m3	5.280	<u>3 824,47</u> 130,00	<u>20 193,20</u> 686,40 ✓
13	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 5 km (pamint pentru umpluturi in interiorul constructiei)	m3	1 016.000	<u>42,00</u> 0,00	<u>42 672,00</u> 0,00 ✓
14	TsD01A	Imprastierea cu lopata a	m3	145.950	40,00	5 838,00 ✓

	2	3	4	5	6	7
		pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren usor			40,00	5 838,00
15	TsD09A1	Compactarea umpluturilor din pamint in straturi succesive de 20-30 cm grosime, dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte (unumplutura din interioarul constructiei)	100 m3	10,160	2 890,01 130,00	29 362,55 ✓ 1 320,80
16	TsI50A5	Transportarea argila cu autobasculanta la distanta de 5 km pentru umpluturi in interioarul constructie si in afara ei	m3	1 456,000	65,00 0,00	94 640,00 ✓ 0,00
17	TsD01A	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren usor	m3	88,750	40,00 40,00	3 550,00 ✓ 3 550,00
18	TsD09A1	Compactarea umpluturilor din argila in straturi succesive de 20-30 cm grosime, dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte	100 m3	14,560	2 890,01 130,00	42 078,55 ✓ 1 892,80
		Total capitol:				421 593,14
		Total Inklusiv salariu				18 722,80
		Total capitol:				421 593,14
		Total Inklusiv salariu				18 722,80
		2. Betoane				
		2.1. Fundatii				
19	CB03A	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile (cofrare pat din beton)	m2	22,960	57,07 25,00	1 310,33 574,00
20	CA02A	Beton simplu turnat in	m3	11,500	1 435,70	16 510,50

	2	3	4	5	6	7
		egalizari, beton clasa B 7.5			480,00	5 520,00
21	CB03A	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile (talpa de fundatie)	m2	90.560	57,18 25,00	5 178,29 2 264,00
22	CC01C	Armaturi din otel beton A I fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate	kg	318.150	12,93 1,50	4 112,89 477,22
23	CC01D1	Armaturi din otel beton A III fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate	kg	1 246.850	12,52 1,50	15 607,43 1 870,27
24	CA03L	Beton turnat in fundatii, beton marfa B-15 si turnarea cu pompa pe verticala (adincime) pina la 10 m inclusiv si pe orizontala pina la 15 m inclusiv.	m3	34.500	1 606,18 500,00	55 413,30 17 250,00
25	CP50B	Montarea elementelor prefabricate din beton. Blocperete pentru subsol, greutate pina la 1 t. FS 4-8m	buc	40.000	375,94 55,00	15 037,66 2 200,00
26	CP50B	Montarea elementelor prefabricate din beton. Blocperete pentru subsol, greutate pina la 1 t. FS 4-12m	buc	20.000	444,52 65,00	8 890,43 1 300,00
27	CP50D	Montarea elementelor prefabricate din beton. Blocperete pentru subsol, greutate peste 1,5 t. FS-2.4 m	buc	50.000	782,70 105,00	39 134,92 5 250,00
28	CB03A	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile (cofrarea sectoarelor	m2	9.280	57,15 25,00	530,31 232,00

	2	3	4	5	6	7
		monolite între blocurile de fundație)				
* 29	RpCE01B	Amorsarea suprafețelor, pentru aplicarea izolației higrofuge, executată cu suspensie de „Primer”, la terase orizontale sau înclinate	m2	50.200	17,29 8,00	868,14 401,60
30	CF13D2	Hidroizolare la fundații cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacăra în sistem bistrat pe suprafața verticală montate pe suport continuu / nod 1 pl.19	m2	50.200	114,13 40,00	5 729,32 2 008,00
31	IzF55B	Termoizolarea exterioară a clădirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigidă a termoizolantului), suprafața peretilor netedă: cu plăci de polistiren extrudat 30mm	m2	50.200	157,04 70,00	7 883,53 3 514,00
		Total capitol:				
		Total Inklusiv salariu				176 207,05 42 861,09 ✓
		2.2. Cadru din beton				
32	CB03F	Cofraje din panouri refozabile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului în stâlpi la construcții cu înălțimea până la 20 m inclusiv, exclusiv susținerile	m2	143.620	69,36 25,00	9 961,25 3 590,50
33	CC01C	Armături din oțel beton A I fasonate în atelier de șantier și montate cu diametrul barelor până la 8 mm inclusiv	kg	372.610	12,93 1,50	4 816,90 558,91
34	CC01D1	Armături din oțel beton A III fasonate în atelier de șantier și montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv	kg	1 007.850	12,52 1,50	12 615,75 1 511,78
35	CA04B	Beton turnat în plăci, grinzi, stâlpi, preparat cu centrală de betoane și turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B	m3	7.900	1 612,32 500,00	12 737,30 3 950,00

	2	3	4	5	6	7
		200), la inaltimei pina la 35 m inclusiv				
36	CA04B	Beton turnat in stilpi, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 20/B 250), la inaltimei pina la 35 m inclusiv	m3	9,440	$\frac{1\ 704,50}{500,00}$	$\frac{16\ 090,48}{4\ 720,00}$
		Total capitul:				
		Total Inklusiv salariu				56 221,68 14 331,19 ✓
		2.3. Dig de sprijin				
37	CB03A	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzinetai, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile (talpa de fundatie)	m2	88,200	$\frac{57,20}{25,00}$	$\frac{5\ 044,80}{2\ 205,00}$
38	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc	100,000	$\frac{14,20}{0,60}$	$\frac{1\ 420,00}{60,00}$
39	CC01D1	Armaturi din otel beton A III fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate	kg	180,470	$\frac{12,52}{1,50}$	$\frac{2\ 259,01}{270,70}$
40	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, armarea zidariei	m2	84,000	$\frac{21,50}{6,00}$	$\frac{1\ 806,36}{504,00}$
41	CA03L	Beton turnat in fundatii, beton marfa B-15 si turnarea cu pompa pe verticala (adincime) pina la 10 m inclusiv si pe orizontala pina la 15 m inclusiv.	m3	33,790	$\frac{1\ 606,16}{500,00}$	$\frac{54\ 272,21}{16\ 895,00}$
		Total capitul:				
		Total Inklusiv salariu				64 802,38 19 934,70 ✓

	2	3	4	5	6	7
		Total capitol:				
		Total				297 231,11
		Inclusiv salariu				77 126,98
		3. Pardoseli				
42	TsC54C	Strat de fundatie din pietris fr.20/40-100mm; fr. 5/20- 50mm	m3	80.820	543,00 50,00	43 885,10 4 041,00
		Total capitol:				
		Total				43 885,10 ✓
		Inclusiv salariu				4 041,00

		Total proces-verbal:		
		Cheltuieli directe	lei	762 711
		Asigurari sociale si medicale	27,50 %	27 470
		Cheltuieli de transport	7,00 %	16 234
		Total	100,00 +	806 415
		Cheltuieli pentru depozitare	1,00 %	2 319
		Total	100,00 +	808 734
		Cheltuieli de regie	7,00 %	56 611
		Total	100,00 +	865 345
		Beneficiu de deviz	3,00 %	25 960
		Total	100,00 +	891 305
		Geodezia	8360,00 lei	8 360
		Total	100,00 +	899 665
		TVA	20,00 %	179 933
				1 079 598
		TOTAL:		99 891

Întocmit,
Antreprenor general

„VICOLIV GRUP” S.R.L.



Responsabil Tehnic

Inginer

Aprobat,
Investitor

„LINELLA” S.R.L.

(denumirea)

(funcția, semnătura)

Costis Anatol

Perepelnic Galina



Data confirmarii _____