

Antreprenor I.I. "Gamureac Alexandru"
(denumirea)

Investitor Consiliul Raional
Glodeni; Presedintele
Raionului Glodeni
(denumirea)

Obiect **Reparatii capitale la sistemul
rutier a drumurilor locale din
raionul Glodeni**

Valoarea lucrarilor executate **324,258.29 lei**

Proces - verbal
de receptie a lucrarilor executate
pe octombrie an 2023

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)	
1	2	3	4	5	6	7	
		1. Drum de acces in s. Viisoara					
		1.1. Consolidarea acostamentului la drumul de acces spre s. Viisoara (L=1500 m latime 0.7m stinga ; 1484 m latime 0.4 m -dreapta)					
1	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm (Latime medie 0.7m)	m2	2,088.8000	33.76 2.69	70,515.71 5,626.29	
2	DI116 K=6	Pentru fiecare 1 cm urmator se adauga sau se scade la norma DI115 (Se scade 6 cm K=6)	m2	-952.0000	15.12 0.00	-14,394.24 0.00	
3	DI116 K=5	Pentru fiecare 1 cm urmator se adauga sau se scade la norma DI115 (Se scade 5 cm K=5)	m2	- 1,136.8000	12.60 0.00	-14,323.68 0.00	
4	TsE05C	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si	100m2	89.5200	140.40 0.00	12,568.59 0.00	

1	2	3	4	5	6	7	
		deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. III (Nivelarea marginii drumului pe partea stinga si dreapta cu executarea acostamentului)					
		<i>Total</i>	lei			54,366.38	
		Total capitol: Inclusiv salariu				54,366.38 5,626.29	
		1.2. Supralarjirea virajelor					
5	DI118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta (Decaparea structurii rutiere existente pentru ranfonsarea fundatiei , hmed=0.14 m)	m3	11. 8000	27.39 12.15	323.19 143.38	
6	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Incarcarea materialului decapat)	100 m3	0. 0118	718.64 0.00	8.48 0.00	
7	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km (in depozit)	t	21. 8000	5.10 0.00	111.28 0.00	
8	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (Strat de fundatie din , piatra sparta M-400 40-70; 40-20;20-10;10-5; h=0.10m)	m3	8. 4000	432.80 50.98	3,635.50 428.25	
		<i>Total</i>	lei			4,078.45	

1	2	3	4	5	6	7
		Total capitol: Inclusiv salariu				4,078.45 571.63
		1.3. Drum lateral dreapta				
9	DH02A K=2.0	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder (; Grosime 10 cm , K=2.0)	100m2	0.8000	79.20 0.00	63.36 0.00
10	RpDA10A	Asternerea pe platforma drumului a materialelor de intretinere (pietris, balast sau piatra sparta) si cilindarea lor cu autogreder (Grosime medie 120 mm ;)	m3	9.6000	387.93 56.93	3,724.09 546.53
		<i>Total</i>	lei			3,787.45
		Total capitol: Inclusiv salariu				3,787.45 546.53
		<i>Total</i>	lei			62,232.28
		Total capitol: Inclusiv salariu				62,232.28 6,744.45
		2. Reparatia podului s. Struzovca , str.Stefan cel Mare si Sfint 72-74 PC34+20.0)				
		2.1. Partea dreapta				
		2.1.1. Demolari				
11	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu (Demolarea stilpului deteriorat)	m3	1.4400	315.97 290.60	455.00 418.46
12	RpAcA49 A	Demontarea conductelor din otel, asamblate prin sudura, avind diametrul de 50-100 mm	m	32.0000	58.99 26.34	1,887.70 842.90
		<i>Total</i>	lei			2,342.70
		Total capitol: Inclusiv salariu				2,342.70 1,261.36
		2.1.2. Defritarea suprafetelor de arbori si arbusi				
13	TsG08A	Doborirea cu ferastraul mechic a arborilor de esente rasinoase, inclusiv transportarea mauala a materialului	buc	4.0000	140.42 138.50	561.68 554.00

1	2	3	4	5	6	7	
		lemnos in depozite, in afara sau in zona lucrarilor, arborii avind diametrul de 10...30 cm					
14	TRI1AA04 C1	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 1	t	1.3000	46.73 46.73	60.75 60.75	
15	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t	1.3000	6.75 0.00	8.78 0.00	
16	TsC51C	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III	100 m3	0.0150	150.67 32.00	2.26 0.48	
17	TsC50C	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria III	100 m3	0.0150	44.00 0.00	0.66 0.00	
		<i>Total</i>	lei			634.13	
		Total capitol: Inclusiv salariu				634.13 615.23	
		2.1.3. Sistemul rutier					
18	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II Decaparea pamintului la marginea drumului grosime 0.41 m)	100 m3	0.5300	720.00 0.00	381.60 0.00	
19	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t	98.0500	5.10 0.00	500.46 0.00	
20	DI110	Amenajarea stratului de egalizare din amestec nisip-pietris (h= 10 cm)	m3	12.9000	437.63 12.75	5,645.41 164.42	

1	2	3	4	5	6	7
21	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (h=0.15m)	m3	19.3500	436.86 50.98	8,453.15 986.50
22	DA19A K=2.0	Strat anticontaminator din material textil netesut filtrant sintetic asternut pe ampriza sau platforma drumului (Strat hidroizolant din folie de polietilena 100mk - 2 straturi: K=2.0; Se aplica norma la resursa 1.05)	m2	129.0000	19.06 6.46	2,458.45 833.05
23	RpDD03A	Fundatie din beton de ciment la strazi, alei si platforme carosabile (BCR 4,0 XF4; XC4; XD1; XM2, conform SN EN +A1 h=0,16 m)	m3	20.6400	2,506.90 327.13	51,742.38 6,752.06
24	DC04A	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la piste aeroportuare (rost longitudinal)	m	19.0000	77.52 13.60	1,472.79 258.31
25	PD04A	Montarea ancorelor din armatura neteda A240 diam 16 cu L=750 mm si pasul 1000 mm	kg	21.5000	23.00 7.65	494.50 164.42
26	RpAr6A	Purjarea, curatarea si umplerea rosturilor cu mastic bituminos: canal 10x35h mm (fara costul materialului)	m	19.0000	23.03 9.35	437.61 177.59
27	Pret de piata	Mastic bituminos	kg	6.1000	13.00 0.00	79.30 0.00
28	PD04A	Montarea ancorelor din armatura neteda A240 diam 20 cu L=450 mm si pasul 650 mm (Rost transversal de	kg	24.0600	23.00 7.65	553.37 183.99

1	2	3	4	5	6	7
		comprimare cu pasul de 8.0 m si L=4,0-4,3 m, capetele ancorei unse cu bitum)				
29	DC04A	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la piste aeroportuare (Rost transversal de comprimare)	m	14. 1000	77.52 13.60	1,092.99 191.69
30	RpAr6A	Purjarea, curatarea si umplerea rosturilor cu mastic bituminos: canal 10σ35h mm (fara costul materialului)	m	14. 1000	23.03 9.35	324.75 131.79
31	Pret de piata	Mastic bituminos	kg	12. 9600	13.00 0.00	168.48 0.00
32	PD04A	Montarea ancorelor din armatura neteda A240 diam 16 cu L=883 mm si pasul 500 mm (napetele ancorei unse cu bitum conform proiectului)	kg	39. 2000	23.00 7.65	901.59 299.77
33	PD04A	Montarea ancorelor din armatura neteda A240 diam 8 mm cu L=4200-5500 mm si pasul 250 mm	kg	16. 6700	23.00 7.65	383.41 127.48
34	DC04A	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la piste aeroportuare (Rost transversal de comprimare cu pasul de 8,0 m si L= 4,0-4,3 m)	m	14. 1000	77.52 13.60	1,092.99 191.69
35	RpAr6A	Purjarea, curatarea si umplerea rosturilor cu mastic bituminos: canal 10σ35h mm (fara costul materialului)	m	14. 1000	23.03 9.35	324.75 131.79
36	Pret de piata	Mastic bituminos	kg	4. 9000	13.00 0.00	63.70 0.00

1	2	3	4	5	6	7	
		Total	lei			76,571.63	
		Total capitol: Inclusiv salariu				76,571.68 10,594.55	
		2.1.4. Briu de consolidare a podetului si stilpi de beton monolit armat. Lungime 24; Inaltime 0.4 m; Latime 0.4 m					
37	RpCU05G 1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de -50 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat (Forarea gaurilor in braul existent al podetului pentru instalarea ancorelor, pas 0.8 m)	buc	74.0000	49.28 <hr/> 49.28	3,646.91 <hr/> 3,646.91	
38	PD01A	Montarea armaturilor pentru beton armat in fundatii, radiere elevatia infrastructurilor si in suprastructura podurilor cu grinzi drepte, cadre platelaje si stilpi (Otel beton D-16;)	kg	151.6800	16.93 <hr/> 1.70	2,568.62 <hr/> 257.77	
39	PD01A	Montarea armaturilor pentru beton armat in fundatii, radiere elevatia infrastructurilor si in suprastructura podurilor cu grinzi drepte, cadre platelaje si stilpi (Otel beton A-I D-6; Etiere 160 buc; pas 150mm)	kg	53.2800	16.93 <hr/> 1.70	902.26 <hr/> 90.54	
40	PD01A	Montarea armaturilor pentru beton armat in fundatii, radiere elevatia infrastructurilor si in suprastructura podurilor cu grinzi drepte, cadre platelaje si stilpi (Otel beton D-16; Ancore in briu existent lungime L=0.9m ; 46 buc)	kg	65.4100	16.93 <hr/> 1.70	1,107.68 <hr/> 111.16	
41	CC02D2	Armaturi din otel beton	kg	61.9400	18.26	1,131.28	

1	2	3	4	5	6	7
		PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor 16 mm, pentru stilpi, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante			2.89	178.95
42	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Tava de metal D-159x3.5 L=1.0 m, pentru evacuarea apei, montata in briul de consolidare a podetului; 6 buc)	kg	80.5200	39.98 17.84	3,218.81 1,436.78
43	CB02C	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltime pina la 20 m inclusiv	m2	25.1200	134.31 101.96	3,373.93 2,561.34
44	PB06B	Turnarea cu pompa a betonului simplu in briu si stilpi (Beton Â20 F200 W6 (prundis concasat))	m3	4.4000	1,460.37 38.24	6,425.63 168.24
45	IzF18D	Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete inclinate peste 40 % sau verticale, aplicat in grosime medie de 2 cm (Pe suprafetele vizibile)	m2	29.6000	93.27 39.09	2,760.75 1,156.95
		<i>Total</i>	lei			25,135.87

1	2	3	4	5	6	7	
		Total capitol: Inclusiv salariu				25,135.87 9,608.64	
		2.1.5. Rigola din piatra but in aval					
46	DI129	Umpluturi cu piatra bruta pentru edificii artificiale la drumuri (Piatra bruta bolovani mari) (Se exclude din norma resursul muncitor -2.7 h-om)	m3	70.0000	202.00 0.00	14,140.00 0.00	
		<i>Total</i>	lei			14,140.00	
		Total capitol: Inclusiv salariu				14,140.00	
		2.1.6. Reparatia crapaturilor					
47	RCsF07A	Repararea crapaturilor in ziduri de piatra, cu inlocuirii de blocuri din piatra bruta de cariera pentru constructii cu M-100-Z (Đáíĵ đăùèĭ â êääííé êèääêâ ĩóá çááíú áéĭêĭâ, èç èàđüâđĭĭâĭ êáĭÿ ĩà đăñâĭđâ` 100-Z)	m	8.0000	281.53 238.77	2,252.23 1,910.13	
48	RCsG19F	Matarea fisurilor si crapaturilor in zidarie, prin injectarea cu mortar M-50 si aracet, a crapaturilor si fisurilor (xâèâĭéâ đăùèĭ è ùääéâ â êèääêâ ĩóá ĩääĭâĭèÿ đăñâĭđâ M 50 è êèâÿ â đăùèĭú è ùääè)	m	10.0000	73.67 54.38	736.70 543.81	
		<i>Total</i>	lei			2,988.93	
		Total capitol: Inclusiv salariu				2,988.93 2,453.94	
		<i>Total</i>	lei			121,813.31	
		Total capitol: Inclusiv salariu				121,813.31 24,533.72	
		2.2. Partea stinga					
		2.2.1. Demolari					
49	TrB22F2D	Transportul materialelor	t	3.2000	20.30	64.95	

1	2	3	4	5	6	7	
	1	cu automacaraua de 6-9,9 tf, amplasata in pozitie fixa, greutatea materialelor peste 1,5 t si inaltimea de ridicare fiind de 0-6 m (Incarcarea stilpilor deteriorati in amonte si descarcarea in aval)			6.80	21.75	
50	RpAcA49 A	Demontarea conductelor din otel, asamblate prin sudura, avind diametrul de 50-100 mm	m	32.0000	58.99 26.34	1,887.70 842.90	
		<i>Total</i>	lei			1,952.65	
		Total capitol: Inclusiv salariu				1,952.65 864.65	
		2.2.2. Defritarea suprafetelor de arbori si arbusi					
51	TsG08A	Doborirea cu ferastraul mecanic a arborilor de esente rasinoase, inclusiv transportarea mauala a materialului lemnos in depozite, in afara sau in zona lucrarilor, arborii avind diametrul de 10...30 cm	buc	4.0000	140.42 138.50	561.68 554.00	
52	TRI1AA04 C1	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 1	t	1.3000	46.73 46.73	60.75 60.75	
53	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t	1.3000	6.75 0.00	8.78 0.00	
54	TsC51C	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III	100 m3	0.0150	150.67 32.00	2.26 0.48	
55	TsC50C	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria III	100 m3	0.0150	44.00 0.00	0.66 0.00	

1	2	3	4	5	6	7
		Total	lei			634.13
		Total capitol: Inclusiv salariu				634.13 615.23
		2.2.3. Reparatia crapaturilor				
56	RCsF07A	Repararea crapaturilor in ziduri de piatra, cu inlocuirii de blocuri din piatra bruta de cariera pentru constructii cu M-100-Z (Đáí đđùèí à éääííé éèääéè íóá çááíú áëíêíà, èç èàđüàđííái êáíý íà đàñâíđà` 100-Z)	m	14.0000	281.53 238.77	3,941.40 3,342.72
57	RCsG19F	Matarea fisurilor si crapaturilor in zidarie, prin injectarea cu mortar M-50 si aracet, a crapaturilor si fisurilor (xâèàíèà đđùèí è ùääéé à éèääéè íóá íääíàíèý đàñâíđà M 50 è êèây à đđùèíú è ùèèè)	m	12.0000	73.67 54.38	884.03 652.57
		Total	lei			4,825.43
		Total capitol: Inclusiv salariu				4,825.43 3,995.29
		2.2.4. Briu de consolidare a podetului si stilpi de beton monolit armat. Lungime 24; Inaltime 0.4 m; Latime 0.4 m				
58	TsA01C1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in spatii intinse in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren tare	m3	6.8000	123.21 123.21	837.80 837.80
59	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t	12.5800	5.10 0.00	64.22 0.00

1	2	3	4	5	6	7
60	RpCU05G 1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de -50 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat (Forarea gaurilor in braul existent al podetului pentru instalarea ancorelor, pas 0.8 m)	buc	74.0000	49.28 <hr/> 49.28	3,646.91 <hr/> 3,646.91
61	PD01A	Montarea armaturilor pentru beton armat in fundatii, radiere elevatia infrastructurilor si in suprastructura podurilor cu grinzi drepte, cadre platelaje si stilpi (Otel beton D-16;)	kg	151.6800	16.93 <hr/> 1.70	2,568.62 <hr/> 257.77
62	PD01A	Montarea armaturilor pentru beton armat in fundatii, radiere elevatia infrastructurilor si in suprastructura podurilor cu grinzi drepte, cadre platelaje si stilpi (Otel beton A-I D-6; Etiere 160 buc; pas 150mm)	kg	53.2800	16.93 <hr/> 1.70	902.26 <hr/> 90.54
63	PD01A	Montarea armaturilor pentru beton armat in fundatii, radiere elevatia infrastructurilor si in suprastructura podurilor cu grinzi drepte, cadre platelaje si stilpi (Otel beton D-16; Ancore in briu existent lungime L=0.9m ; 46 buc)	kg	65.4100	16.93 <hr/> 1.70	1,107.68 <hr/> 111.16
64	CC02D2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor 16 mm, pentru stilpi, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	61.9400	18.26 <hr/> 2.89	1,131.28 <hr/> 178.95

1	2	3	4	5	6	7
65	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Tava de metal D-159x3.5 L=1.0 m, pentru evacuarea apei, montata in briul de consolidare a podetului; 6 buc)	kg	80.5200	39.98 17.84	3,218.81 1,436.78
66	CB02C	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltime pina la 20 m inclusiv	m2	25.1200	134.31 101.96	3,373.93 2,561.34
67	PB06B	Turnarea cu pompa a betonului simplu in briu si stilpi (Beton A20 F200 W6 (prundis concasat))	m3	4.4000	1,460.37 38.24	6,425.63 168.24
68	IzF18D	Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete inclinate peste 40 % sau verticale, aplicat in grosime medie de 2 cm (Pe suprafetele vizibile)	m2	29.6000	93.27 39.09	2,760.75 1,156.95
69	DH27	Vopsirea parapetelor din beton (îiđđăñěă áâîíúŕ îăđăîăîă)	m2	29.6000	38.18 33.14	1,130.00 980.89
		Total	lei			27,167.89
		Total capitol: Inclusiv salariu				27,167.89 11,427.33
		Total	lei			34,580.10

1	2	3	4	5	6	7
		Total capitol: Inclusiv salariu				34,580.10 16,902.50
		<i>Total</i>	lei			156,393.41
		Total capitol: Inclusiv salariu				156,393.41 41,436.22

		Total	lei			218,625.69
		Alocari in fondul social	24 %			11,563.36
		Total				230,189.05
		Regie	13.2 %			30,384.95
		Total				260,574.00
		Beneficiu	3.7 %			9,641.24
		Total				270,215.24
		TVA	20 %			54,043.05
						324,258.29
		TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu				48,180.67

INTOCMIT:

Antreprenor general (subantreprenor)
I.I. "Gamureac Alexandru"

(denumirea)

I.I. "Gamureac Alexandru"

(funcția, numele, prenumele semnrtura)

L.E.



APROBAT:

Investitor
Consiliul Raional Glodeni; Presedintele
Raionului Glodeni

(denumirea)

Presedintele Raionului Glodeni; Consiliul
Raional Glodeni

(funcția, numele, prenumele, semnrtura)



Antreprenor I.I. "Gamureac Alexandru"
(denumirea)

Investitor Consiliul Raional
Glodeni; Presedintele Raionului
Glodeni
(denumirea)

Obiect Reparatii capitale la sistemul rutier
a drumurilor locale din raionul
Glodeni

Valoarea lucrarilor executate 239,625.70 lei

Proces - verbal
de receptie a lucrarilor executate
pe decembrie an 2023

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Drum de acces in s. Viisoara				
		1.1. Supralarjirea virajelor				
1	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (0.6 l/m2)	t	0.0550	<u>13,453.27</u> 0.00	<u>739.93</u> 0.00
2	DB19A	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere manuala (îîêđÛèà èç àñòàèÛîáâîîà ñ êđóííú îàîîèçàèá, àûîîèîîîâ àîđÿ-é ñîîîîá, îèùèîíé 4,0 ñ, àđó÷íóđ)	m2	84.0000	<u>188.14</u> 10.20	<u>15,803.50</u> 856.50
3	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (0.3 l/m2)	t	0.0280	<u>13,446.43</u> 0.00	<u>376.50</u> 0.00
4	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (SMBg-II/2.3 STB 1033 : 2008)	m2	84.0000	<u>150.34</u> 4.25	<u>12,628.26</u> 356.87
		<i>Total</i>	lei			29,548.19
		Total capitol: Inclusiv salariu				29,548.19 1,213.37
		<i>Total</i>	lei			29,548.19
		Total capitol: Inclusiv salariu				29,548.19 1,213.37
		2. Reparatia podului s. Struzovca , str.Stefan cel Mare si Sfint PC18+94.0)				

1	2	3	4	5	6	7
		2.1. Partea stinga 2.1.1. Aripi de acostament dim beton monolit: Lungime 3.0 m, Inaltime de la 1.5m pina la 2.1 m; Grosime 0.3 m - 2 buc				
5	TsA02F	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren tare	m3	6.4800	<u>191.18</u> 191.18	<u>1,238.86</u> 1,238.86
6	TsA24C	Epuizarea mecanica a apelor din sapaturi, in teren cu infiltratii puternice de apa, executate cu motopompa de apa de joasa presiune motata pe tractor U 650, debit 200-500 Mc/h (NUMAI Motopompa)	h-ut	2.0000	<u>120.00</u> 0.00	<u>240.00</u> 0.00
7	TsD17A	Umpluturi compactate la profilul taluzului, pe o grosime medie de 0,50 m, executate manual, simultan cu executia mecanizata a corpului rambleului, cu pamint necoeziv	m3	4.8000	<u>171.19</u> 169.94	<u>821.71</u> 815.71
8	CG32B	Umpluturi in straturi compactate cu mijloace manuale, executate cu piatra sparta amestecata cu nisip (Strat suport sub aripi grosime 0.1 m)	m3	0.3000	<u>443.20</u> 144.43	<u>132.96</u> 43.33
9	CB02B	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltime pina la 20 m inclusiv	m2	21.6000	<u>113.02</u> 80.72	<u>2,441.15</u> 1,743.58
10	PD01A	Montarea armaturilor pentru beton armat in aripi de acostament(Plasa D-8 AIII pas 200x200 in doua rinduri)	kg	93.1400	<u>16.93</u> 1.70	<u>1,577.27</u> 158.28
11	PB06B	Turnarea cu pompa a betonului simplu in elevatii, culei, aripi, ziduri, timpane (Beton A20 F200 W6 (prundis concasat))	m3	3.2400	<u>1,460.37</u> 38.24	<u>4,731.59</u> 123.89
12	DI121	Executarea hidroizolarii prin ungere in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri (Pe suprafetele acoperite cu	m2	14.8000	<u>77.82</u> 47.92	<u>1,151.74</u> 709.26

1	2	3	4	5	6	7	
		pamint)					
13	IzF18D	Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete inclinate peste 40 % sau verticale, aplicat in grosime medie de 2 cm (Pe suprafetele vizibile)	m2	6.8000	<u>93.27</u> 39.09	<u>634.23</u> 265.79	
		Total	lei			12,969.51	
		Total capitol: Inclusiv salariu				12,969.51 5,098.70	
		2.1.2. Briu de consolidare a podetului cu aripile de acostament . Lungime 15,7; Inaltime 0.3 m; Latime 0.3 m					
14	RpCU05G1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat (Forarea gaurilor in stilpi si braul existent al podetului pentru instalarea armaturilor)	buc	34.0000	<u>49.28</u> 49.28	<u>1,675.61</u> 1,675.61	
15	PD01A	Montarea armaturilor pentru beton armat in fundatii, radiere elevatia infrastructurilor si in suprastructura podurilor cu grinzi drepte, cadre platelaje si stilpi (Otel beton D-14)	kg	77.0000	<u>16.93</u> 1.70	<u>1,303.95</u> 130.85	
16	PD01A	Montarea armaturilor pentru beton armat in fundatii, radiere elevatia infrastructurilor si in suprastructura podurilor cu grinzi drepte, cadre platelaje si stilpi (Otel beton A-I D-6; Etiere 107 buc; pas 150mm)	kg	30.8800	<u>16.93</u> 1.70	<u>522.94</u> 52.48	
17	PD01A	Montarea armaturilor pentru beton armat in fundatii, radiere elevatia infrastructurilor si in suprastructura podurilor cu grinzi drepte, cadre platelaje si stilpi (Otel beton D-14; Ancore in briu existent lungime L=0.5m ; 18 buc)	kg	10.8300	<u>16.94</u> 1.70	<u>183.41</u> 18.41	
18	CB02C	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltime pina la 20 m inclusiv	m2	9.6000	<u>134.32</u> 101.96	<u>1,289.46</u> 978.85	

1	2	3	4	5	6	7	
19	PB06B	Turnarea cu pompa a betonului simplu in elevatii, culei, aripi, ziduri, timpane (Beton Â20 F200 W6 (prundis concasat))	m3	1. 4400	<u>1,460.36</u> 38.24	<u>2,102.92</u> 55.06	
20	IzF18D	Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete inclinate peste 40 % sau verticale, aplicat in grosime medie de 2 cm (Pe suprafetele vizibile)	m2	14. 4000	<u>93.27</u> 39.09	<u>1,343.07</u> 562.84	
21	DH27	Vopsirea parapetelor din beton (îîêðàñêà áâííúó ìàðàíîâ)	m2	8. 5700	<u>38.18</u> 33.14	<u>327.17</u> 284.00	
		Total	lei			8,748.53	
		Total capitol: Inclusiv salariu				8,748.53 3,758.10	
		2.1.3. Stilpi existenti din beton 4 buc					
22	RpCR41A	Curatarea manuala a suprafetelor fatadelor de vopsea, de pe autoturnuri: fatade simple, de vopsea de var (Se exclude autoturn)	m2	6. 4000	<u>18.69</u> 18.69	<u>119.64</u> 119.64	
23	CN53A	Grunduirea suprafetelor stilpilor (Grund Tuffuhgput)	m2	6. 4000	<u>6.70</u> 2.55	<u>42.87</u> 16.31	
24	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.(Tencuiala pe baza de ciment SV 75)	m2	6. 4000	<u>130.25</u> 103.66	<u>833.58</u> 663.45	
25	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu	m	20. 8000	<u>36.93</u> 22.09	<u>768.19</u> 459.52	
26	DH27	Vopsirea parapetelor din beton (Vopsirea stilpilor de beton)	m2	6. 4000	<u>38.18</u> 33.14	<u>244.33</u> 212.09	
27	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant (Curatirea coltarelor de metal)	m2	3. 1200	<u>37.64</u> 19.54	<u>117.44</u> 60.97	
28	DH27B	Vopsirea parapetelor din metal (îîêðàñêà áâèèè-âñêèò ìàðàíîâ)	m2	3. 1200	<u>58.19</u> 51.83	<u>181.56</u> 161.72	
		Total	lei			2,307.61	

1	2	3	4	5	6	7
		Total capitol: Inclusiv salariu				2,307.61 1,693.70
		2.1.4. Supralargirea acostamentului				
29	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Incarcarea pamintului argila pentru acostamente)	100 m3	1. 1000	<u>720.00</u> 0.00	<u>792.00</u> 0.00
30	TsI51A6	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 6 km	t	203. 5000	<u>9.24</u> 0.00	<u>1,880.34</u> 0.00
31	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	1. 1000	<u>143.43</u> 30.59	<u>157.77</u> 33.65
32	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	0. 9500	<u>305.20</u> 0.00	<u>289.94</u> 0.00
33	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	15. 0000	<u>26.34</u> 26.34	<u>395.11</u> 395.11
34	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint coeziv	100 m3	1. 1000	<u>1,220.94</u> 749.44	<u>1,343.03</u> 824.38
35	TsD14A01	Udarea mecanica a straturilor de pamint cu autocisterna de 5-8 t, prevazuta cu dispozitiv de stropire, pentru completarea umiditatii necesare compactarii mecanice, precum si pentru udarea suprafetelor in alte scopuri	m3	6. 4000	<u>34.50</u> 0.00	<u>220.80</u> 0.00
36	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	40. 0000	<u>33.76</u> 2.69	<u>1,350.36</u> 107.74
		<i>Total</i>	lei			6,429.35

1	2	3	4	5	6	7	
		Total capitol: Inclusiv salariu				6,429.35 1,360.88	
		2.1.5. Parapet metalic 11-ÅI U1/130-0.75 -4,0-1,25 cu pasul stilpilor 4m					
37	DI135	Executarea parapetului metalic (ãäëëë+ãñêèã ìäðàæäãîëÿ ìä äîðìãàσ)	m	30.0000	<u>259.23</u> 113.01	<u>7,776.90</u> 3,390.30	
		<i>Total</i>	lei			7,776.90	
		Total capitol: Inclusiv salariu				7,776.90 3,390.30	
		2.1.6. Lucrari pentru siguranta circulatiei rutiere					
38	DF18A	Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial (CKM1.30)	buc	1.0000	<u>653.67</u> 92.62	<u>653.67</u> 92.62	
39	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat (Indicatoare 3.27)	buc	1.0000	<u>1,043.56</u> 37.39	<u>1,043.56</u> 37.39	
		<i>Total</i>	lei			1,697.23	
		Total capitol: Inclusiv salariu				1,697.23 130.01	
		<i>Total</i>	lei			39,929.13	
		Total capitol: Inclusiv salariu				39,929.13 15,431.69	
		2.2. Partea dreapta					
		2.2.1. Aripi de acostament dim beton monolit: Lungime 3.0 m, Inaltime de la 1.5m pina la 2.1 m; Grosime 0.3 m - 2 buc					
40	TsA02F	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren tare	m3	5.4000	<u>191.18</u> 191.18	<u>1,032.39</u> 1,032.39	
41	TsA24C	Epuizarea mecanica a apelor din sapatari, in teren cu infiltratii puternice de apa, executate cu motopompa de apa de joasa presiune motata pe tractor U 650, debit 200-500 Mc/h (NUMAI Motopompa)	h-ut	2.0000	<u>120.00</u> 0.00	<u>240.00</u> 0.00	
42	TsD17A	Umpluturi compactate la profilul taluzului, pe o	m3	3.6000	<u>171.19</u> 169.94	<u>616.28</u> 611.78	

1	2	3	4	5	6	7
		grosime medie de 0,50 m, executate manual, simultan cu executia mecanizata a corpului rambleului, cu pamint necoeziv				
43	CG32B	Umpluturi in straturi compactate cu mijloace manuale, executate cu piatra sparta amestecata cu nisip (Strat suport sub aripi grosime 0.1 m)	m3	0.3000	443.20 144.43	132.96 43.33
44	CB02B	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltimei pina la 20 m inclusiv	m2	30.0000	113.02 80.72	3,390.50 2,421.65
45	PD01A	Montarea armaturilor pentru beton armat in aripi de acostament(Plasa D-8 AIII pas 200x200 in doua rinduri)	kg	125.6000	16.93 1.70	2,126.97 213.45
46	PB06B	Turnarea cu pompa a betonului simplu in elevatii, culei, aripi, ziduri, timpane (Beton A20 F200 W6 (prundis concasat))	m3	4.5000	1,460.37 38.24	6,571.67 172.06
47	DI121	Executarea hidroizolarii prin ungere in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri (Pe suprafetele acoperite cu pamint)	m2	16.8000	77.83 47.92	1,307.48 805.11
48	IzF18D	Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete inclinate peste 40 % sau verticale, aplicat in grosime medie de 2 cm (Pe suprafetele vizibile)	m2	13.2000	93.27 39.09	1,231.15 515.94
		<i>Total</i>	lei			16,649.40
		Total capitol: Inclusiv salariu				16,649.40 5,815.71
		2.2.2. Briu de consolidare a podetului cu aripile de acostament . Lungime 15,7; Inaltime 0.3 m; Latime 0.3 m				
49	RpCU05G1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat (Forarea gaurilor in stilpi si	buc	30.0000	49.28 49.28	1,478.48 1,478.48

1	2	3	4	5	6	7	
		braul existent al podetului pentru instalarea armaturilor)					
50	PD01A	Montarea armaturilor pentru beton armat in fundatii, radiere elevatia infrastructurilor si in suprastructura podurilor cu grinzi drepte, cadre platelaje si stilpi (Otel beton D-14)	kg	77.0000	<u>16.93</u> 1.70	<u>1,303.95</u> 130.85	
51	PD01A	Montarea armaturilor pentru beton armat in fundatii, radiere elevatia infrastructurilor si in suprastructura podurilor cu grinzi drepte, cadre platelaje si stilpi (Otel beton A-I D-6; Etiere 107 buc; pas 150mm)	kg	30.8800	<u>16.93</u> 1.70	<u>522.94</u> 52.48	
52	PD01A	Montarea armaturilor pentru beton armat in fundatii, radiere elevatia infrastructurilor si in suprastructura podurilor cu grinzi drepte, cadre platelaje si stilpi (Otel beton D-14; Ancore in briu existent lungime L=0.5m ; 18 buc)	kg	10.8300	<u>16.94</u> 1.70	<u>183.41</u> 18.41	
53	CB02C	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv	m2	9.6000	<u>134.32</u> 101.96	<u>1,289.46</u> 978.85	
54	PB06B	Turnarea cu pompa a betonului simplu in elevatii, culei, aripi, ziduri, timpane (Beton Â20 F200 W6 (prundis concasat))	m3	1.4400	<u>1,460.36</u> 38.24	<u>2,102.92</u> 55.06	
55	IzF18D	Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete inclinate peste 40 % sau verticale, aplicat in grosime medie de 2 cm (Pe suprafetele vizibile)	m2	14.4000	<u>93.27</u> 39.09	<u>1,343.07</u> 562.84	
56	DH27	Vopsirea parapetelor din beton (îîêđàñèà áąîîúș îàđàîăîâ)	m2	8.5700	<u>38.18</u> 33.14	<u>327.17</u> 284.00	
		Total	lei			8,551.40	
		Total capitol: Inclusiv salariu				8,551.40 3,560.97	
		2.2.3. Stilpi existenti din beton 4 buc					

1	2	3	4	5	6	7	
		comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Incarcarea pamintului argila pentru acostamente)					
68	TsI51A6	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 6 km	t	157.2500	<u>9.24</u> 0.00	<u>1,452.99</u> 0.00	
69	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0.8500	<u>143.42</u> 30.59	<u>121.91</u> 26.00	
70	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	0.7400	<u>305.20</u> 0.00	<u>225.85</u> 0.00	
71	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	0.1100	<u>26.36</u> 26.36	<u>2.90</u> 2.90	
72	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3	0.8500	<u>1,220.94</u> 749.44	<u>1,037.80</u> 637.02	
73	TsD14A01	Udarea mecanica a straturilor de pamint cu autocisterna de 5-8 t, prevazuta cu dispozitiv de stropire, pentru completarea umiditatii necesare compactarii mecanice, precum si pentru udarea suprafetelor in alte scopuri	m3	4.6000	<u>34.50</u> 0.00	<u>158.70</u> 0.00	
74	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	18.0000	<u>33.76</u> 2.69	<u>607.68</u> 48.48	
		<i>Total</i>	lei			4,219.83	
		Total capitol: Inclusiv salariu				4,219.83 714.40	
		2.2.5. Rigole pentru evacuarea apei					
75	TsA01B1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de	m3	0.4500	<u>65.42</u> 65.42	<u>29.44</u> 29.44	

1	2	3	4	5	6	7
						58,092.46 17,089.30
		Total capitol: Inclusiv salariu				
		Total	lei			98,021.59
		Total capitol: Inclusiv salariu				98,021.59 32,520.99
		3. Reparatia podului s. Struzovca , str.Stefan cel Mare si Sfint 72-74 PC34+20.0)				
		3.1. Partea dreapta				
		3.1.1. Briu de consolidare a podetului si stilpi de beton monolit armat. Lungime 24; Inaltime 0.4 m; Latime 0.4 m				
83	DH27	Vopsirea parapetelor din beton (îlădăneă áâííúú ñàđàîîâ)	m2	29.6000	38.18 33.14	1,130.00 980.89
		Total	lei			1,130.00
		Total capitol: Inclusiv salariu				1,130.00 980.89
		3.1.2. Rigola din piatra but in aval				
84	TrB22F2D1	Transportul materialelor cu automacaraua de 6-9,9 tf, amplasata in pozitie fixa, greutatea materialelor peste 1,5 t si inaltimea de ridicare fiind de 0-6 m (đàíñíđēđíâēâ áâđēâēíâ àâíēđâí 6-9,9 ñ, đàññēíæáíúú íâññâēæí íà ñçēōēē, áâñ áâđēâēíâ áíēââ 1,5 è âññà ññáú,à 0-6)	t	84.7000	20.30 6.80	1,719.21 575.76
		Total	lei			1,719.21
		Total capitol: Inclusiv salariu				1,719.21 575.76
		3.1.3. Parapet metalic 11-Â U1/130-0.75 -4,0-1,25 cu pasul stilpilor 4m				
85	DI135	Executarea parapetului metalic (ââēēē-âñēēâ ñăđâæâíēý íà äíđíââ)	m	20.0000	259.23 113.01	5,184.63 2,260.20
86	DF09E	Parapet metalic deformabil tip A, cu lisa metalica si stilpi din beton armat prefabricat (se exclud; 1) stilpii din beton armat; 2)Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm; 3) Dulapi de fag impregnati balot cl. A l=1,8-5 m)	m	24.0000	356.83 79.87	8,563.90 1,916.92
		Total	lei			13,748.53
		Total capitol: Inclusiv salariu				13,748.53 4,177.12
		Total	lei			16,597.74

1	2	3	4	5	6	7
		Total capitol: Inclusiv salariu				16,597.74 5,733.77
		3.2. Partea stinga				
		3.2.1. Parapet metalic 11-ÅI U1/130-0.75 -4,0-1,25 cu pasul stilpilor 4m				
87	DI135	Executarea parapetului metalic (ăăëëë+âñëëâ ïăðäæääïëÿ ïä äïðïäàø)	m	26.0000	<u>259.23</u> 113.01	<u>6,739.86</u> 2,938.26
88	DF09E	Parapet metalic deformabil tip A, cu lisa metalica si stilpi din beton armat prefabricat (se exclud; 1) stilpii din beton armat; 2)Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm; 3) Dulapi de fag impregnati balot cl. A l=1,8-5 m)	m	24.0000	<u>356.83</u> 79.87	<u>8,563.90</u> 1,916.92
		<i>Total</i>	lei			15,303.76
		Total capitol: Inclusiv salariu				15,303.76 4,855.18
		<i>Total</i>	lei			15,303.76
		Total capitol: Inclusiv salariu				15,303.76 4,855.18
		<i>Total</i>	lei			31,901.50
		Total capitol: Inclusiv salariu				31,901.50 10,588.95

	Total	lei	159,471.28
	Alocari in fondul social	24 %	10,637.59
	Total		170,108.87
	Regie	13.2 %	22,454.37
	Total		192,563.24
	Beneficiu	3.7 %	7,124.84
	Total		199,688.08
	TVA	20 %	39,937.62
			239,625.70
	TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu		44,323.31

INTOCMIT:

Antreprenor general (subantreprenor)
I.I. "Gamureac Alexandru"

(denumirea)

I.I. "Gamureac Alexandru"

(functia, numele, prenumele, semnatura)

L.E.

APROBAT:

Investitor *Ion Copacari Copacari*
Consiliul Raional Glodeni; Presedintele Raionului
Glodeni

(denumirea)

Presedintele Raionului Glodeni; Consiliul Raional
Glodeni

(functia, numele, prenumele, semnatura)

