

**GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR**

**Reconstrucția digului de protecție în or. Criuleni r-nul Criuleni**

Nr d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2024			
		Luna			
		09	10	11	12
<b>Capitolul 1. lucrari de constructii</b>					
1	Defrișarea mecanica, cu defrișator pe tractor S-1500, a suprafețelor de tufișuri sau arbuști cu diametrul de pina la 10 cm, inclusiv împingerea materialului lemnos in gramezi, in afara sau in zona lucrarilor, tufisurilor si arbustii fiind de esente foioase				
2	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. I -				
3	Scoaterea cioatelor de rasinoase (exclusiv bradul) sau de foioase moi, cu defrisator montat pe tractor S-1500, numarul cioatelor la hectar si diametrul mediu al acestora fiind de pina la 200 buc. la ha diametrul mediu al cioatelor (radacinilor) pina la 40 cm				
4	Umpluturi pamint afinat provenit din teren categoria I sau II si categoria III sau IV, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 81-180 CP, in straturi de 15-20 cm, teren catg. I sau II				
5	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv				
6	Indepartarea (evacuarea) mecanica a materialului defrisat sau a cioatelor, in terenuri neaccidentate, pe distanta medie de 50 m, cu buldozer pe senile S-1500				
7	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II				
8	Nivelarea taluzurilor rambleurilor la lucrarile de pamint: cu excavatoare -				
9	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II				
10	Semanarea gazonului pe suprafetele taluzelor cu 1 kg saminta pe 100 mp				
11	Epuizarea mecanica a apelor din sapaturi, in teren cu infiltratii puternice de apa, executate cu motopompa de apa de joasa presiune motata pe tractor U 650, debit 200-500 Mc/h				
12	Transportarea apei cu autocistnrne de 5 t la distanta de 1 km				
13	Udarea ierburilor cu apa de la cisterna				
14	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. I				

Ne angajăm să executăm lucrările în termen de 4 (patru) luni conform deciziei de începere emise de către beneficiar.

Data completării: 24.07.2024  
 Administrator: Frai Alexandru  
 "FRAI CONSTRUCT" SRL