

Antreprenor UDS-CONSTRUCUT SRL
 (denumirea)

Investitor Primaria s. Congaz
 (denumirea)

Obiect **Lucrari de reparatie la gradinita
 de copii nr. 1 s. Congaz,
 Gagauzia. Lotul nr. 1**

Valoarea lucrarilor executate **515 963,21 lei**

Proces - verbal
 de receptie a lucrarilor executate
 pe 10.09 an 2025

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
		1.1. Grupa mica nr. 1 - A				
		1.1.1. Lucrari de demontare				
1	RpSC11A	Demontarea unui spalator pentru vase cu picurator, din fonta, tabla emailata sau inox	buc	1,000	50,00 50,00	50,00 50,00
2	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	4,000	80,25 80,00	321,02 320,00
3	RpCP44B	Demontarea constructiilor metalice fara recuperarea materialelor/ Despartitori metalice Materiale marunte (vaselina, benzina, cirpe etc)=1,030	kg	50,000	0,63 0,57	31,31 28,75
4	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	54,000	24,68 23,00	1 332,72 1 242,00
5	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	54,000	16,73 15,00	903,42 810,00
6	RpCJ35A k=0,5	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau	m2	96,000	7,43 6,75	713,76 648,00

1	2	3	4	5	6	7	
		tavane					
7	RpIB12B	Demontari convectoare-radiator cu pina la 25 elemente	buc	3,000	6,00 6,00	18,00 18,00	
8	RpIC19A	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8" - 3/4"	m	26,000	29,80 15,00	774,83 390,00	
9	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)	t	10,000	62,50 62,50	625,00 625,00	
		<i>Total</i>	lei			4 770,06	
		Total capitol: Inclusiv salariu				4 770,06 4 131,75	
		1.1.2. Pardoseli					
10	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	54,000	81,60 35,00	4 406,29 1 890,00	
11	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp Materiale marunte (cuie)=1,010	m2	54,000	288,11 65,00	15 558,05 3 510,00	
		<i>Total</i>	lei			19 964,34	
		Total capitol: Inclusiv salariu				19 964,34 5 400,00	
		1.1.3. Pereti					
12	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si	m2	96,000	6,42 1,50	616,80 144,00	

1	2	3	4	5	6	7
		tavanelor / Betonocontact				
13	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	96,000	85,56 61,00	8 213,36 5 856,00
14	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) Kmater,utilaj=10	m2	96,000	61,23 12,00	5 878,18 1 152,00
15	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	96,000	19,04 10,00	1 828,28 960,00
16	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	96,000	4,17 1,50	400,80 144,00
17	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	96,000	34,71 27,50	3 332,19 2 640,00
18	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	96,000	4,17 1,50	400,80 144,00
19	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	96,000	43,94 27,50	4 218,24 2 640,00
20	CK18C	Montarea coltarilor din aluminiu	m	100,000	19,74 13,00	1 973,65 1 300,00
21	CI22B	Placaj din placute de	m2	4,000	284,78	1 139,13

1	2	3	4	5	6	7
		ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm Materiale marunte (cirpe, disc)=1,010			82,50	330,00
		<i>Total</i>	lei			28 001,43
		Total capitol: Inclusiv salariu				28 001,43 15 310,00
		1.1.4. Tavan				
22	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,005	m2	54,000	305,36 110,10	16 489,69 5 945,15
23	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	54,000	4,17 1,50	225,45 81,00
24	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	54,000	34,71 27,50	1 874,36 1 485,00
25	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	54,000	4,17 1,50	225,45 81,00
26	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	54,000	43,94 27,50	2 372,76 1 485,00
		<i>Total</i>	lei			21 187,71
		Total capitol: Inclusiv salariu				21 187,71 9 077,15
		1.1.5. Incalzire				
27	SE44A	Incalzitor de apa electric, avind capacitatea de 80 l si greutatea de 44 kg,, montata pe console fixate in perete/ montarea boilerului existent	buc	1,000	266,86 143,50	266,86 143,50

1	2	3	4	5	6	7	
28	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm/ montarea radiatoarelor eexistente fara pret	buc	3,000	39,94 32,50	119,81 97,50	
29	IC36C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm./ fara pret	m	26,000	20,00 20,00	520,00 520,00	
30	IC36A	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv.	m	10,000	15,00 15,00	150,00 150,00	
		<i>Total</i>	lei			1 056,67	
		Total capitol: Inclusiv salariu				1 056,67 911,00	
		1.1.6. Lucrari tehnico-sanitare					
31	SC05A	Chiuvea din fonta emailata sau din gresie ceramica antiacida, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pereti din zidarie de caramida / chiuvea fara pret Material marunt (diblu lemn, ipsos, holtsuruburi, solutie de lipit, degresant etc)=1,010	buc	1,000	173,68 85,00	173,68 85,00	
32	SD03A	Robinet pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"/ robinet fara pret Material marunt (cinepa, fuior, ulei de in etc)=1,005	buc	1,000	107,77 52,50	107,77 52,50	
33	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata	m	5,000	48,59 12,50	242,94 62,50	

1	2	3	4	5	6	7	
		cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm					
34	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	5,000	31,23 11,00	156,15 55,00	
35	CF59L	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: glafuri/ corob Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,005	m2	5,000	300,74 105,50	1 503,72 527,50	
36	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	5,000	4,18 1,50	20,88 7,50	
37	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	5,000	34,71 27,50	173,54 137,50	
38	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	5,000	4,18 1,50	20,88 7,50	
39	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	5,000	43,94 27,50	219,70 137,50	
		<i>Total</i>	lei			2 619,26	
		Total capitol: Inclusiv salariu				2 619,26 1 072,50	
		1.1.7. Goluri si dispartitori					
40	CK27A	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltime pina la 35 m din panouri fixe montate pe parapet	m2	10,100	1 642,22 42,95	16 586,39 433,80	
		<i>Total</i>	lei			16 586,39	

1	2	3	4	5	6	7
		Total capitol: Inclusiv salariu				16 586,39 433,80
		1.1.8. Electricitatea				
41	RpCU06A1	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2, pentru executarea mecanizata	m	50,000	26,50 25,00	1 325,00 1 250,00
42	RpCU07D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari	m	50,000	19,82 12,00	991,10 600,00
		<i>Total</i>	lei			2 316,10
		Total capitol: Inclusiv salariu				2 316,10 1 850,00
		<i>Total</i>	lei			96 501,96
		<i>Asigurarea sociala si medicala</i>	24 %			9 164,69
		<i>Transportarea materialelor</i>	2 %			1 154,75
		<i>Cheltuieli directe</i>				106 821,40
		<i>Cheltuieli de regie</i>	2 %			2 136,43
		<i>Total</i>				108 957,83
		<i>Beneficiu</i>	2 %			2 179,16
		Total capitol: Inclusiv salariu				111 136,99 38 186,20
		1.2. Lucrari de montare				
		1.2.1. Grupa mica nr. 1 - A				
43	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	6,000	11,00 11,00	66,00 66,00
44	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp/ VVGng-LS 3*1,5mmp Materiale marunte (banda izol.,etc) din valoarea materialelor explicitate=1,100	m	135,000	14,56 3,50	1 965,44 472,50

1	2	3	4	5	6	7
45	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp/ VVGng-LS 3*2,5mmp Materiale marunte (banda izol.,etc) din valoarea materialelor explicitate=1,100	m	165,000	<u>20,19</u> 3,50	<u>3 331,32</u> 577,50
46	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp/ VVGng-LS 3*4,0mmp Materiale marunte (banda izol.,etc) din valoarea materialelor explicitate=1,100	m	16,000	<u>40,96</u> 3,50	<u>655,32</u> 56,00
47	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm/ doar manopera	100 m	3,160	<u>1 190,00</u> 1 190,00	<u>3 760,40</u> 3 760,40
48		Gofra d=16mm	m	300,000	<u>7,13</u> 0,00	<u>2 139,00</u> 0,00
49		Gofra d=25mm	m	16,000	<u>7,33</u> 0,00	<u>117,28</u> 0,00
50	RpEF13A	Montarea corpurilor de iluminat de 60 W/ LED 60*60cm	buc	8,000	<u>410,52</u> 47,00	<u>3 284,16</u> 376,00
51	RpEE01A	Montarea interuptoarelor bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu / cu 2 clape	buc	1,000	<u>48,91</u> 13,50	<u>48,91</u> 13,50
52	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent	buc	6,000	<u>55,68</u> 15,50	<u>334,08</u> 93,00

1	2	3	4	5	6	7	
		pe dibluri din lemn sau plastic/ montarea la inaltimea h=1,8m					
53	RpEG01A	Montarea tablourilor electrice pe placa de marmura, la cladiri industriale si social-culturale, in suprafata de 0,15-0,30 mp, montat pe console sau pe rama metalica/ 24 automate Materiale marunte (vaselina, cirpe, grund, apa, etc.)=1,010	buc	1,000	<u>1 404,27</u> 88,00	<u>1 404,27</u> 88,00	
54	RpEE15A	Montarea intreruptoarelor - intrerupator automat B16	buc	6,000	<u>63,80</u> 32,50	<u>382,80</u> 195,00	
55	RpEE15C	Montarea intreruptoarelor - intrerupator 32 A-380 V, ST-simbol 0239 / UZO	buc	2,000	<u>330,47</u> 74,00	<u>660,94</u> 148,00	
		<i>Total</i>	lei			18 149,92	
		Total capitol: Inclusiv salariu				18 149,92 5 845,90	
		<i>Total</i>	lei			18 149,92	
		<i>Asigurarea sociala si medicala</i>	24 %			1 403,02	
		<i>Transportarea materialelor</i>	2 %			246,08	
		<i>Cheltuieli directe</i>				19 799,02	
		<i>Cheltuieli de regie</i>	20 %			1 169,18	
		<i>Total</i>				20 968,20	
		<i>Beneficiu</i>	2 %			419,36	
		Total capitol: Inclusiv salariu				21 387,56 5 845,90	
		<i>Total</i>	lei			132 524,55	
		Total capitol: Inclusiv salariu				132 524,55 44 032,10	
		2. Lucrari de constructie					
		2.1. Grupa mica nr. 1 - B					
		2.1.1. Lucrari de demontare					
56	RpSC11A	Demontarea unui spalator pentru vase cu picurator,	buc	1,000	<u>50,00</u>	<u>50,00</u>	

1	2	3	4	5	6	7
		din fonta, tabla emailata sau inox			50,00	50,00
57	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	4,000	80,25 80,00	321,02 320,00
58	RpCP44B	Demontarea constructiilor metalice fara recuperarea materialelor/ Despartitori metalice Materiale marunte (vaselina, benzina, cirpe etc)=1,030	kg	50,000	0,63 0,57	31,31 28,75
59	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	50,000	24,68 23,00	1 234,00 1 150,00
60	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	50,000	16,73 15,00	836,50 750,00
61	RpCJ35A k=0,5	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	91,000	7,44 6,75	676,59 614,25
62	RpIB12B	Demontari convectoare-radiator cu pina la 25 elemente	buc	3,000	6,00 6,00	18,00 18,00
63	RpIC19A	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8" - 3/4"	m	16,000	29,80 15,00	476,82 240,00
64	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)	t	10,000	62,50 62,50	625,00 625,00
		<i>Total</i>	lei			4 269,24
		Total capitol: Inclusiv salariu				4 269,24 3 796,00
		2.1.2. Pardoseli				

1	2	3	4	5	6	7	
65	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	50,000	81,60 35,00	4 079,90 1 750,00	
66	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp Materiale marunte (cuie)=1,010	m2	50,000	288,11 65,00	14 405,60 3 250,00	
		<i>Total</i>	lei			18 485,50	
		Total capitol: Inclusiv salariu				18 485,50 5 000,00	
		2.1.3. Pereti					
67	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor / Betoncontact	m2	91,000	6,42 1,50	584,67 136,50	
68	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	91,000	85,56 61,00	7 785,58 5 551,00	
69	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) Kmater,utilaj=10	m2	91,000	61,23 12,00	5 572,02 1 092,00	
70	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	91,000	19,04 10,00	1 733,05 910,00	
71	CN53A	Grunduirea suprafetelor	m2	91,000	4,17	379,92	

1	2	3	4	5	6	7	
		interioare a peretilor si tavanelor			1,50	136,50	
72	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	91,000	34,71 27,50	3 158,63 2 502,50	
73	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	91,000	4,17 1,50	379,92 136,50	
74	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	91,000	43,94 27,50	3 998,54 2 502,50	
75	CK18C	Montarea coltarilor din aluminiu	m	100,000	19,74 13,00	1 973,65 1 300,00	
76	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm Materiale marunte (cirpe, disc)=1,010	m2	4,000	284,78 82,50	1 139,13 330,00	
		<i>Total</i>	lei			26 705,11	
		Total capitol: Inclusiv salariu				26 705,11 14 597,50	
		2.1.4. Tavan					
77	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,005	m2	50,000	305,36 110,09	15 268,21 5 504,75	
78	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	50,000	4,17 1,50	208,75 75,00	
79	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	50,000	34,71 27,50	1 735,52 1 375,00	

1	2	3	4	5	6	7
80	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	50,000	4,17 1,50	208,75 75,00
81	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	50,000	43,94 27,50	2 197,00 1 375,00
		<i>Total</i>	lei			19 618,23
		Total capitol: Inclusiv salariu				19 618,23 8 404,75
		2.1.5. Incalzire				
82	SE44A	Incalzitor de apa electric, avind capacitatea de 80 l si greutatea de 44 kg,, montata pe console fixate in perete/ montarea boilerului existent	buc	1,000	266,86 143,50	266,86 143,50
83	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm/ montarea radiatoarelor eexistente fara pret	buc	3,000	39,94 32,50	119,81 97,50
84	IC36C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm./ fara pret	m	26,000	20,00 20,00	520,00 520,00
		<i>Total</i>	lei			906,67
		Total capitol: Inclusiv salariu				906,67 761,00
		2.1.6. Lucrari tehnico-sanitare				
85	SC05A	Chiuveta din fonta emailata sau din gresie ceramica antiacida, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pereti din zidarie de caramida / chiuveta fara pret	buc	1,000	173,68 85,00	173,68 85,00

1	2	3	4	5	6	7
		Material marunt (diblu lemn, ipsos, holtsuruburi, solutie de lipit, degresant etc)=1,010				
86	SD03A	Robinet pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"/ robinet fara pret Material marunt (cinepa, fuior, ulei de in etc)=1,005	buc	1,000	107,77 52,50	107,77 52,50
87	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	5,000	48,59 12,50	242,94 62,50
88	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	5,000	31,23 11,00	156,15 55,00
89	CF59L	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: glafuri/ corob Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,005	m2	5,000	300,74 105,50	1 503,72 527,50
90	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	5,000	4,18 1,50	20,88 7,50
91	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	5,000	34,71 27,50	173,54 137,50
92	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	5,000	4,18 1,50	20,88 7,50
93	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	5,000	43,94 27,50	219,70 137,50

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			2 619,26
		Total capitol: Inclusiv salariu				2 619,26 1 072,50
		2.1.7. Goluri si dispartitori				
94	CK27A	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltime pina la 35 m din panouri fixe montate pe parapet	m2	10,100	1 642,22 42,95	16 586,39 433,80
		<i>Total</i>	lei			16 586,39
		Total capitol: Inclusiv salariu				16 586,39 433,80
		2.1.8. Electricitatea				
95	RpCU06A1	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2, pentru executarea mecanizata	m	50,000	26,50 25,00	1 325,00 1 250,00
96	RpCU07D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari	m	50,000	19,82 12,00	991,10 600,00
		<i>Total</i>	lei			2 316,10
		Total capitol: Inclusiv salariu				2 316,10 1 850,00
		<i>Total</i>	lei			91 506,50
		<i>Asigurarea sociala si medicala</i>	24 %			8 619,73
		<i>Transportarea materialelor</i>	2 %			1 100,79
		<i>Cheltuieli directe</i>				101 227,02
		<i>Cheltuieli de regie</i>	2 %			2 024,54
		<i>Total</i>				103 251,56
		<i>Beneficiu</i>	2 %			2 065,03
		Total capitol: Inclusiv salariu				105 316,59 35 915,55
		2.2. Lucrari de montare				
		2.2.1. Grupa mica nr. 1 - B				

1	2	3	4	5	6	7
97	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	6,000	11,00 11,00	66,00 66,00
98	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp/ VVGng-LS 3*1,5mmp Materiale marunte (banda izol.,etc) din valoarea materialelor explicitate=1,100	m	135,000	14,56 3,50	1 965,44 472,50
99	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp/ VVGng-LS 3*2,5mmp Materiale marunte (banda izol.,etc) din valoarea materialelor explicitate=1,100	m	165,000	20,19 3,50	3 331,32 577,50
100	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp/ VVGng-LS 3*4,0mmp Materiale marunte (banda izol.,etc) din valoarea materialelor explicitate=1,100	m	16,000	40,96 3,50	655,32 56,00
101	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm/ doar manopera	100 m	3,160	1 190,00 1 190,00	3 760,40 3 760,40
102		Gofra d=16mm	m	300,000	7,13 0,00	2 139,00 0,00
103		Gofra d=25mm	m	16,000	7,33 0,00	117,28 0,00
104	RpEF13A	Montarea corpurilor de iluminat de 60 W/ LED 60*60cm	buc	8,000	410,52 47,00	3 284,16 376,00
105	RpEE01A	Montarea interupatoarelor bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat	buc	1,000	48,91 13,50	48,91 13,50

1	2	3	4	5	6	7
		sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu / cu 2 clape				
106	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic/ montarea la inaltimea h=1,8m	buc	6,000	55,68 15,50	334,08 93,00
107	RpEG01A	Montarea tablourilor electrice pe placa de marmura, la cladiri industriale si social-culturale, in suprafata de 0,15-0,30 mp, montat pe console sau pe rama metalica/ 24 automate Materiale marunte (vaselina, cirpe, grund, apa, etc.)=1,010	buc	1,000	1 404,27 88,00	1 404,27 88,00
108	RpEE15A	Montarea intreruptoarelor - intrerupator automat B16	buc	6,000	63,80 32,50	382,80 195,00
109	RpEE15C	Montarea intreruptoarelor - intrerupator 32 A-380 V, ST-simbol 0239 / UZO	buc	2,000	330,47 74,00	660,94 148,00
		<i>Total</i>	lei			18 149,92
		Total capitol: Inclusiv salariu				18 149,92 5 845,90
		<i>Total</i>	lei			18 149,92
		<i>Asigurarea sociala si medicala</i>	24 %			1 403,02
		<i>Transportarea materialelor</i>	2 %			246,08
		<i>Cheltuieli directe</i>				19 799,02
		<i>Cheltuieli de regie</i>	20 %			1 169,18
		<i>Total</i>				20 968,20
		<i>Beneficiu</i>	2 %			419,36
		Total capitol:				21 387,56

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				5 845,90
		<i>Total</i>	lei			126 704,15
		Total capitol: Inclusiv salariu				126 704,15 41 761,45
		3. Lucrari de constructie				
		3.1. Blocul sanitar				
		3.1.1. Lucrari de demontare				
110	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc	4,000	55,00 55,00	220,00 220,00
111	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	4,000	47,50 47,50	190,00 190,00
112	RpIA48A	Demontarea boilerului cu capacitatea de pina la 500 l	buc	1,000	373,75 294,00	373,75 294,00
113	RpIC19A	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8" - 3/4"	m	15,000	29,80 15,00	447,02 225,00
114	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	11,000	24,68 23,00	271,48 253,00
115	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	11,000	16,73 15,00	184,03 165,00
116	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	46,000	14,87 13,50	684,02 621,00
117	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	10,000	80,25 80,00	802,55 800,00
118	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10	t	5,000	62,50 62,50	312,50 312,50

1	2	3	4	5	6	7	
		pe orizontala)					
		<i>Total</i>	lei				3 485,35
		Total capitol: Inclusiv salariu					3 485,35 3 080,50
		3.1.2. Pardoseli					
119	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	11,000	81,60 35,00	897,58 385,00	
120	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm Materiale marunte (cirpe)=1,010	m2	11,000	270,38 55,00	2 974,16 605,00	
		<i>Total</i>	lei				3 871,74
		Total capitol: Inclusiv salariu					3 871,74 990,00
		3.1.3. Pereti					
121	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor / Betoncontact	m2	46,000	6,42 1,50	295,55 69,00	
122	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	46,000	90,74 60,00	4 173,94 2 760,00	
123	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	46,000	4,17 1,50	192,05 69,00	
124	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm	m2	46,000	284,77 82,50	13 099,51 3 795,00	

1	2	3	4	5	6	7	
		Materiale marunte (cirpe, disc)=1,010					
125	CK18B	Montarea cornierilor exterioare din mase plastice	m	25,000	32,32 26,00	808,06 650,00	
		<i>Total</i>	lei			18 569,11	
		Total capitol: Inclusiv salariu				18 569,11 7 343,00	
		3.1.4. Tavan					
126	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,005	m2	11,000	305,37 110,10	3 359,04 1 211,05	
127	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	11,000	4,18 1,50	45,93 16,50	
128	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	11,000	34,71 27,50	381,81 302,50	
129	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	11,000	4,18 1,50	45,93 16,50	
130	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	11,000	43,94 27,50	483,34 302,50	
		<i>Total</i>	lei			4 316,05	
		Total capitol: Inclusiv salariu				4 316,05 1 849,05	
		3.1.5. Incalzire					
131	SE44A	Incalzitor de apa electric, avind capacitatea de 80 l si greutatea de 44 kg., montata pe console fixate in perete	buc	1,000	266,86 143,50	266,86 143,50	
132		Boiler 50l	buc	1,000	2 800,00	2 800,00	

1	2	3	4	5	6	7	
					0,00	0,00	
133	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm/ montarea radiatoarelor eexistente fara pret	buc	1,000	39,94 32,50	39,94 32,50	
134	IC36B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm./ teava fara pret	m	20,000	17,50 17,50	350,00 350,00	
		<i>Total</i>	lei				3 456,80
		Total capitol: Inclusiv salariu					3 456,80 526,00
		3.1.6. Lucrari tehnico-sanitare					
135	SA20A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin electrofuziune, in conducte de legatura la obiecte sanitare la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm	m	20,000	118,96 14,00	2 379,21 280,00	
136	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	10,000	48,59 12,50	485,88 125,00	
137	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	12,000	67,05 16,00	804,54 192,00	
138	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm/ Cot 90*	buc	4,000	43,15 ⁴ 14,00	172,58 56,00	
139	SB09E	Piesa de legatura din	buc	5,000	43,14	215,72	

1	2	3	4	5	6	7
		material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm/ Ramificatie 110*110*110mm			14,00	70,00
140	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm/ Troinic 110*50*110mm	buc	5,000	45,14 14,00	225,72 70,00
141	SC07A	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S/ fara costul vas Material marunt (dibluri lemn, ipsos, holtsuruburi, codez, dicloretan, etc.)=1,050	buc	4,000	695,95 235,00	2 783,80 940,00
142	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal Material marunt (codez, diblu lemn, ipsos, etc)=1,020	buc	4,000	1 895,28 95,00	7 581,12 380,00
143	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	4,000	1 052,50 ^s 82,50	4 210,00 330,00
		<i>Total</i>	lei			18 858,57
		Total capitol: Inclusiv salariu				18 858,57 2 443,00
		3.1.7. Goluri si dispartitori				
144	CK27A	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri fixe montate	m2	15,500	1 642,21 42,95	25 454,21 665,75

1	2	3	4	5	6	7
		pe parapet				
		<i>Total</i>	lei			25 454,21
		Total capitol: Inclusiv salariu				25 454,21 665,75
		<i>Total</i>	lei			78 011,83
		<i>Asigurarea sociala si medicala</i>	24 %			4 055,35
		<i>Transportarea materialelor</i>	2 %			1 220,15
		<i>Cheltuieli directe</i>				83 287,33
		<i>Cheltuieli de regie</i>	2 %			1 665,75
		<i>Total</i>				84 953,08
		<i>Beneficiu</i>	2 %			1 699,06
		Total capitol: Inclusiv salariu				86 652,14 16 897,30
		3.2. Lucrari de montare				
		3.2.1. Blocul sanitar				
145	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	2,000	11,00 11,00	22,00 22,00
146	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp/ VVGng-LS 3*1,5mmp Materiale marunte (banda izol.,etc) din valoarea materialelor explicitate=1,100	m	37,000	14,56 3,50	538,67 129,50
147	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp/ VVGng-LS 3*2,5mmp Materiale marunte (banda izol.,etc) din valoarea materialelor explicitate=1,100	m	37,000	20,19 3,50	747,02 129,50
148	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm/ doar manopera	100 m	0,740	1 190,00 1 190,00	880,60 880,60

1	2	3	4	5	6	7
149		Gofra d=16mm	m	74,000	7,13 0,00	527,62 0,00
150	RpEF13A	Montarea corpurilor de iluminat de 60 W/ LED 60*60cm	buc	3,000	410,52 47,00	1 231,56 141,00
151	RpEE01A	Montarea interupatoarelor bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu / cu 2 clape	buc	1,000	48,91 13,50	48,91 13,50
152	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic/ montarea la inaltimea h=1,8m	buc	3,000	55,68 15,50	167,04 46,50
		<i>Total</i>	lei			4 163,42
		Total capitol: Inclusiv salariu				4 163,42 1 362,60
		<i>Total</i>	lei			4 163,42
		<i>Asigurarea sociala si medicala</i>	24 %			327,02
		<i>Transportarea materialelor</i>	2 %			56,02
		<i>Cheltuieli directe</i>				4 546,46
		<i>Cheltuieli de regie</i>	20 %			272,52
		<i>Total</i>				4 818,98
		<i>Beneficiu</i>	2 %			96,38
		Total capitol: Inclusiv salariu				4 915,36 1 362,60
		<i>Total</i>	lei			91 567,50

1	2	3	4	5	6	7
		Total capitol: Inclusiv salariu				91 567,50 18 259,90
		4. Lucrari de constructie				
		4.1. Coridor				
		4.1.1. Lucrari de demontare				
153	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	22,300	24,68 23,00	550,37 512,90
154	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	22,300	16,73 15,00	373,08 334,50
155	RpIB12B	Demontari convectoare-radiator cu pina la 25 elemente	buc	2,000	6,00 6,00	12,00 12,00
156	RpIC19A	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8" - 3/4"	m	2,000	29,80 15,00	59,60 30,00
157	RpCJ35A k=0,5	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	88,800	7,44 6,75	660,23 599,40
158	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)	t	5,000	62,50 62,50	312,50 312,50
		<i>Total</i>	lei			1 967,78
		Total capitol: Inclusiv salariu				1 967,78 1 801,30
		4.1.2. Pardoseli				
159	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-	m2	22,300	81,60 35,00	1 819,78 780,50

1	2	3	4	5	6	7
		T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin				
160	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp Materiale marunte (cuie)=1,010	m2	22,300	288,11 65,00	6 424,88 1 449,50
		<i>Total</i>	lei			8 244,66
		Total capitol: Inclusiv salariu				8 244,66 2 230,00
		4.1.3. Pereti				
161	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor / Betonocontact	m2	88,800	6,42 1,50	570,54 133,20
162	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	88,800	85,56 61,00	7 597,35 5 416,80
163	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) Kmater,utilaj=5	m2	88,800	21,94 12,00	1 947,95 1 065,60
164	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	88,800	19,04 10,00	1 691,17 888,00
165	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	88,800	4,17 1,50	370,74 133,20
166	CF57A	Aplicarea manuala a	m2	88,800	34,71	3 082,29

1	2	3	4	5	6	7
		chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor			27,50	2 442,00
167	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	88,800	4,17 1,50	370,74 133,20
168	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	88,800	43,94 27,50	3 901,88 2 442,00
		<i>Total</i>	lei			19 532,66
		Total capitol: Inclusiv salariu				19 532,66 12 654,00
		4.1.4. Tavan				
169	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,005	m2	22,300	305,36 110,09	6 809,61 2 455,10
170	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	22,300	4,17 1,50	93,10 33,45
171	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	22,300	34,71 27,50	774,02 613,25
172	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	22,300	4,17 1,50	93,10 33,45
173	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	22,300	43,94 27,50	979,87 613,25
		<i>Total</i>	lei			8 749,70

1	2	3	4	5	6	7
		Total capitol: Inclusiv salariu				8 749,70 3 748,50
		4.1.5. Incalzire				
174	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm/ montarea radiatoarelor eexistente fara pret	buc	2,000	<u>39,94</u> 32,50	<u>79,87</u> 65,00
175	IC36B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm./ teava fara pret	m	22,000	<u>17,50</u> 17,50	<u>385,00</u> 385,00
		<i>Total</i>	lei			464,87
		Total capitol: Inclusiv salariu				464,87 450,00
		4.1.6. Electricitatea				
176	RpCU06A1	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2, pentru executarea mecanizata	m	24,000	<u>26,50</u> 25,00	<u>636,00</u> 600,00
177	RpCU07D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari	m	24,000	<u>19,82</u> 12,00	<u>475,73</u> 288,00
		<i>Total</i>	lei			1 111,73
		Total capitol: Inclusiv salariu				1 111,73 888,00
		<i>Total</i>	lei			40 071,40
		<i>Transportarea materialor</i>	2 %			360,75
		<i>Cheltuieli directe</i>				40 432,15
		<i>Cheltuieli de regie</i>	2 %			808,64
		<i>Total</i>				41 240,79
		<i>Beneficiu</i>	2 %			824,82
		Total capitol:				42 065,61

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				21 771,80
		4.2. Tambur				
		4.2.1. Lucrari de demontare				
178	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	9,000	16,73 15,00	150,57 135,00
179	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (ferestre.)	m2	2,500	21,00 21,00	52,50 52,50
180	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la tavane suspendate, usi, etc.	m2	9,000	12,50 12,50	112,50 112,50
181	RpCJ35A k=0,5	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	34,800	7,44 6,75	258,74 234,90
182	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)	t	3,000	62,50 62,50	187,50 187,50
		<i>Total</i>	lei			761,81
		Total capitol: Inclusiv salariu				761,81 722,40
		4.2.2. Pardoseli				
183	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	9,000	81,60 35,00	734,38 315,00
184	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm Materiale marunte (cirpe)=1,010	m2	9,000	270,39 55,00	2 433,48 495,00
185	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv Material marunt (cirpe, apa etc)=1,050	m	7,600	47,26 25,00	359,19 190,00

1	2	3	4	5	6	7	
		<i>Total</i>	lei			3 527,05	
		Total capitol: Inclusiv salariu				3 527,05 1 000,00	
		4.2.3. Pereti					
186	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor / Betonocontact	m2	34,800	<u>6,43</u> 1,50	<u>223,59</u> 52,20	
187	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	34,800	<u>85,56</u> 61,00	<u>2 977,34</u> 2 122,80	
188	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) Kmater,utilaj=5	m2	34,800	<u>36,62</u> 12,00	<u>1 274,22</u> 417,60	
189	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	34,800	<u>19,04</u> 10,00	<u>662,74</u> 348,00	
190	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	34,800	<u>4,18</u> 1,50	<u>145,29</u> 52,20	
191	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	34,800	<u>34,71</u> 27,50	<u>1 207,93</u> 957,00	
192	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	34,800	<u>4,18</u> 1,50	<u>145,29</u> 52,20	
193	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in	m2	34,800	<u>43,94</u> 27,50	<u>1 529,12</u> 957,00	

1	2	3	4	5	6	7
		emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual				
		<i>Total</i>	lei			8 165,52
		Total capitol: Inclusiv salariu				8 165,52 4 959,00
		4.2.4. Tavan				
194	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasi metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,005	m2	9,000	305,36 110,09	2 748,23 990,85
195	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	9,000	4,18 1,50	37,58 13,50
196.	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	9,000	34,71 27,50	312,39 247,50
197	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	9,000	4,18 1,50	37,58 13,50
198	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	9,000	43,94 27,50	395,46 247,50
		<i>Total</i>	lei			3 531,24
		Total capitol: Inclusiv salariu				3 531,24 1 512,85
		4.2.5. Goluri si dispartitori				
199	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv	m2	2,500	1 872,46 36,50	4 681,16 91,25

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			4 681,16
		Total capitol: Inclusiv salariu				4 681,16 91,25
		4.2.6. Electricitatea				
200	RpCU06A1	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2, pentru executarea mecanizata	m	10,000	26,50 25,00	265,00 250,00
201	RpCU07D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari	m	50,000	19,82 12,00	991,10 600,00
		<i>Total</i>	lei			1 256,10
		Total capitol: Inclusiv salariu				1 256,10 850,00
		<i>Total</i>	lei			21 922,88
		<i>Asigurarea sociala si medicala</i>	24 %			2 192,52
		<i>Transportarea materialelor</i>	2 %			251,89
		<i>Cheltuieli directe</i>				24 367,29
		<i>Cheltuieli de regie</i>	2 %			487,35
		<i>Total</i>				24 854,64
		<i>Beneficiu</i>	2 %			497,09
		Total capitol: Inclusiv salariu				25 351,73 9 135,50
		4.3. Lucrari de montare				
		4.3.1. Coridor				
202	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	4,000	11,00 11,00	44,00 44,00
203	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp/ VVGng-LS 3*1,5mmp Materiale marunte (banda izol.,etc) din valoarea materialelor explicitate=1,100	m	68,000	14,56 3,50	990,01 238,00

1	2	3	4	5	6	7	
204	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp/ VVGng-LS 3*2,5mmp Materiale marunte (banda izol.,etc) din valoarea materialelor explicitate=1,100	m	65,000	<u>20,19</u> 3,50	<u>1 312,34</u> 227,50	
205	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm/ doar manopera	100 m	1,330	<u>1 190,00</u> 1 190,00	<u>1 582,70</u> 1 582,70	
206		Gofra d=16mm	m	133,000	<u>7,13</u> 0,00	<u>948,29</u> 0,00	
207	RpEE01A	Montarea interupatoarelor bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu / cu 2 clape	buc	2,000	<u>48,91</u> 13,50	<u>97,82</u> 27,00	
208	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic/ montarea la inaltimea h=1,8m	buc	3,000	<u>55,68</u> 15,50	<u>167,04</u> 46,50	
209	RpEF13A	Montarea corpurilor de iluminat de 60 W/ LED 60*60cm	buc	5,000	<u>410,52</u> 47,00	<u>2 052,60</u> 235,00	
		<i>Total</i>	lei			7 194,80	
		Total capitol: Inclusiv salariu				7 194,80 2 400,70	
		4.3.2. Tambur					
210	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau	m	20,000	<u>14,56</u>	<u>291,18</u>	

1	2	3	4	5	6	7
		cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp/ VVGng-LS 3*1,5mmp Materiale marunte (banda izol.,etc) din valoarea materialelor explicitate=1,100			3,50	70,00
211	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp/ VVGng-LS 3*2,5mmp Materiale marunte (banda izol.,etc) din valoarea materialelor explicitate=1,100	m	20,000	20,19 3,50	403,80 70,00
212	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm/ doar manopera	100 m	0,400	1 190,00 1 190,00	476,00 476,00
213		Gofra d=16mm	m	40,000	7,13 0,00	285,20 0,00
214	RpEF13A	Montarea corpurilor de iluminat de 60 W/ LED 60*60cm	buc	3,000	410,52 47,00	1 231,56 141,00
215	RpEE01A	Montarea interupatoarelor bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu / cu 2 clape	buc	1,000	48,91 13,50	48,91 13,50
216	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic/ montarea la inaltimea h=1,8m	buc	1,000	55,68 15,50	55,68 15,50

1	2	3	4	5	6	7
		Total	lei			2 792,33
		Total capitol: Inclusiv salariu				2 792,33 786,00
		Total	lei			9 987,13
		Asigurarea sociala si medicala	24 %			764,81
		Transportarea materialelor	2 %			136,01
		Cheltuieli directe				10 887,95
		Cheltuieli de regie	20 %			637,34
		Total				11 525,29
		Beneficiu	2 %			230,51
		Total capitol: Inclusiv salariu				11 755,80 3 186,70
		Total	lei			79 173,14
		Total capitol: Inclusiv salariu				79 173,14 34 094,00
		Total	lei			429 969,34
		TVA	20 %			85 993,87
		TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu				515 963,21 138 147,45

INTOCMIT:

APROBAT:

Antreprenor general (subantreprenor)
UDS-CONSTRUCT SRL

Investitor
Primaria s. Congaz

(denumirea)

(denumirea)

(funcția, numele, prenumele, semnătura)

(funcția, numele, prenumele, semnătura)



L.Ș.



**Lucrari de reparatie la gradinita
de copii nr. 1 s. Congaz,
Gagauzia. Lotul nr. 1**
(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Borderou de resurse №

Valoarea de deviz 515 963,21 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

Manopera :

1.	1	Muncitor	h-om	209,202	50,00	10 460,10
2.	7122050013400	Zidar	h-om	170,036	50,00	8 501,80
3.	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	210,105	50,00	10 505,25
4.	7122050013442	Tencuitor	h-om	453,476	50,00	22 673,80
5.	71240100107001	Dulgher	h-om	8,250	50,00	412,50
6.	7129200011200	Finisor MP	h-om	43,532	50,00	2 176,60
7.	7132010010900	Faiantar	h-om	17,440	50,00	872,00
8.	7132030012600	Mozaicar	h-om	109,780	50,00	5 489,00
9.	7132040012700	Parchetar	h-om	198,769	50,00	9 938,45
10.	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	70,460	50,00	3 523,00
11.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	44,350	50,00	2 217,50
12.	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	24,540	50,00	1 227,00
13.	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	120,000	50,00	6 000,00
14.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	296,887	50,00	14 844,35
15.	7212030022700	Sudor	h-om	0,250	50,00	12,50
16.	7214070021500	Lacatus intertinere si reparatii	h-om	2,790	50,00	139,50
17.	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,800	50,00	40,00
18.	7422010060100	Timplar	h-om	53,695	50,00	2 684,75
19.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	207,704	50,00	10 385,20
20.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	88,545	50,00	4 427,25
21.	9310060019930	Muncitor	h-om	432,338	50,00	21 616,90
Total manopera						138 147,45

Materiale:

1.	1-16	Gofra d=16mm	m	847,000	7,13	6 039,11
2.	1-20	Gofra d=20mm	m	32,000	7,33	234,56
3.	1-50	Boiler 50l	buc	1,000	2 800,00	2 800,00
4.	1111000100020-16	Intrerupator automat B16	buc	12,000	29,00	348,00
5.	1111000100020-UZO	Intrerupator / UZO	buc	4,000	254,17	1 016,68
6.	1111000100024	Intrerupator manual	buc	6,060	31,00	187,86
7.	1111000100048	Strat sintetic	m2	133,941	8,33	1 115,73
8.	1111122200007	Tablou electric, gata echipat 24 automate	buc	2,020	1 268,00	2 561,36
9.	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,225	314,00	70,65
10.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0	m3	7,428	314,00	2 332,39

		mm				
11.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,006	314,00	1,89
12.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	23,550	20,00	471,00
13.	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,020	20,00	0,40
14.	1714227322940	Cinepa fuior	kg	1,346	80,00	107,68
15.	2010237318700	Distantieri de rost	buc	1 542,680	0,10	154,27
16.	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	2,500	1 757,00	4 392,50
17.	2030112951150	Glasvanduri din profiluri din mase plastice	m2	35,700	1 560,00	55 692,00
18.	2030122946766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	114,807	16,00	1 836,92
19.	2051142950700	Dibluri	buc	92,000	0,70	64,40
20.	2051142950711	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice	buc	259,183	0,70	181,43
21.	2051142950716	Diblu din lemn	buc	32,000	0,60	19,20
22.	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	1,150	80,00	92,00
23.	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,050	20,00	1,00
24.	2320166200729	Parchetin	l	4,169	19,00	79,21
25.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	3,702	57,00	211,02
26.	2413217300101	Clema de legatura	buc	48,345	1,25	60,43
27.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	8,175	33,00	269,78
28.	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	8,137	105,00	854,39
29.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	146,970	16,00	2 351,52
30.	2416586105303,	Amorsa-grund/ Betonocontact	kg	53,490	31,00	1 658,19
31.	2430116100798	Grund, ulei anticoroziv	kg	0,015	37,00	0,54
32.	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	186,760	31,00	5 789,56
33.	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,072	27,00	1,95
34.	24302261000001	Fuga	kg	33,916	27,00	915,72
35.	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	13,745	33,00	453,58
36.	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,100	37,00	3,70
37.	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,798	44,00	35,11
38.	2430226101600	Chit siliconic	kg	2,841	133,00	377,85
39.	2430226102550	Chit PVA-PVC	kg	0,150	33,00	4,95
40.	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	42,570	3,60	153,25
41.	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,150	42,00	6,30
42.	2451427308669	Ceara parchet	kg	0,050	77,00	3,85
43.	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,850	27,00	22,94
44.	2462106109884	Aracet tip EP 50	kg	0,050	4,00	0,20
45.	2462106110132	Aracet CPMB	kg	46,590	4,00	186,36
46.	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	2,793	4,00	11,17
47.	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,375	7,00	2,62
48.	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,040	60,00	2,40
49.	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	5,400	2,00	10,80
50.	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor	m	118,989	2,00	237,97
51.	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	4,200	65,00	273,00
52.	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	10,010	55,00	550,54
53.	2513736621595	Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet	buc	4,200	12,00	50,40
54.	2521106718391,	Corniere exterioare din mase plastice	m	26,250	4,33	113,66
55.	2521216710000-20	Teava din polietilena sau polipropilena 20mm/ fara pret	m	10,300	0,00	0,00
56.	2521216710000-25	Teava din polietilena sau polipropilena 25mm fara pret	m	43,260	0,00	0,00
57.	2521216710000-32	Teava din polietilena sau polipropilena 32/ fara pret	m	53,560	0,00	0,00
58.	2521216717050	Teava din material plastic	m	1,224	15,00	18,36
59.	2521216717050-20	Teava din material plastic 20mm	m	20,400	16,67	340,07

60.	2521216720160-110	Teava din material plastic pentru canalizare 110mm	m	12,360	48,00	593,28
61.	2521216720160-50	Teava din material plastic pentru canalizare 50mm	m	20,600	34,00	700,40
62.	2521216720210	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm	m	5,412	23,00	124,48
63.	2523126719771	Sifon pt.scurgere, dn=1/4"	buc	2,020	35,00	70,70
64.	2523156719401-20	Mufa din material plastic pt. electrofuziune 20mm	buc	9,000	4,50	40,50
65.	2523156719431-20	Cot din material plastic pt. electrofuziune 20mm	buc	14,000	5,00	70,00
66.	2523156719451-20	Teu din material plastic pt. electrofuziune 20mm	buc	9,000	5,00	45,00
67.	2523156719530	Racord drept M x Fe	buc	20,000	78,00	1 560,00
68.	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dihungsband"	m	369,141	2,50	922,86
69.	2523156721037-110c	Cot 90* 110mm din material plastic pentru canalizare	buc	4,000	27,00	108,00
70.	2523156721037-110r	Ramificatie 110*110* 110mm din material plastic pentru canalizare	buc	5,000	27,00	135,00
71.	2523156721037-110t	Troinic 110*50*110 pentru canalizare	buc	5,000	29,00	145,00
72.	2523156721037-50	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare 50mm	buc	10,000	19,00	190,00
73.	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip I 60	m2	341,660	7,67	2 620,54
74.	2622102438000	Lavoar	buc	4,121	1 460,00	6 016,66
75.	2622102442760	Vas pt. closet cu sifon interior fara pret	buc	4,242	0,00	0,00
76.	2622102452900	Rezervor de apa cu accesoriile sale	buc	4,200	200,00	840,00
77.	2622102453900	Piedestal din portelan sanitar	buc	4,121	180,00	741,78
78.	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	2,125	4,00	8,50
79.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2 052,425	2,50	5 131,06
80.	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	3,000	2,50	7,50
81.	2652102100737	Var hidratat	kg	165,600	4,00	662,40
82.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	327,177	4,00	1 308,71
83.	2653102100831	Amestec uscat	kg	5 394,572	3,27	17 640,25
84.	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	492,532	6,80	3 349,21
85.	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	76,437	167,00	12 764,98
86.	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	164,934	78,00	12 864,86
87.	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	331,078	4,00	1 324,31
88.	2670112204051	Placi din laminat	m2	133,941	188,00	25 180,91
89.	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,050	66,00	3,30
90.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	255,870	5,50	1 407,29
91.	2710403605033	Tabla neagra 4 mm	kg	2,500	24,00	60,00
92.	2710603400029	Otel rotund D = 10 mm	kg	0,900	15,00	13,50
93.	2710703520284	Profil de ghidaj	m	144,358	33,00	4 763,81
94.	2710703520285	Profil de suport	m	345,579	27,00	9 330,64
95.	2722103107001-15	Conductor de aluminiu sau cupru VVGng-LS 3*1,5mmp	m	447,535	9,70	4 341,08
96.	2722103107001-25	Conductor de aluminiu sau cupru VVGng-LS 3*2,5mmp	m	512,116	14,67	7 512,73
97.	2722103107001-4	Conductor de aluminiu sau cupru VVGng-LS 3*4mmp	m	36,256	33,00	1 196,44
98.	2722103306338	Teava din otel zincata, sudata longitudinal,	m	1,800	24,00	43,20

		pt. instalatii Dn =15 mm				
99.	2743123549025,	Coltare din aluminiu	m	210,000	3,20	672,00
100.	2746167335100	Priza	buc	19,380	33,00	639,54
101.	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	25,000	3,80	95,00
102.	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,450	8,00	3,60
103.	2822115700000	Radiator fara prer	buc	9,000	0,00	0,00
104.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	1 424,200	0,50	712,10
105.	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	2 543,150	0,60	1 525,89
106.	2874115836492	Surub cap bombat 5 x 60	buc	54,000	0,70	37,80
107.	2874115836777	Surub cap inecat crestas L 3 x 40	buc	38,000	0,60	22,80
108.	2874115836911	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestas L 4 x 20 mm, alama	buc	32,000	0,50	16,00
109.	2874115893301	Bolt metalic	buc	8,080	2,00	16,16
110.	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	8,140	11,00	89,54
111.	2874117306659	Buloan cu cap nichelat 13x350 pt.tablou distrib electr.	buc	8,080	6,00	48,48
112.	2874134203260	Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4"	buc	4,200	39,00	163,80
113.	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	8,080	0,35	2,82
114.	2875114200020	Chiuvea fara pret	buc	2,020	0,00	0,00
115.	2875114200400	Tragator pt. closet	buc	4,200	6,00	25,20
116.	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	4,080	65,00	265,20
117.	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	6,100	39,00	237,90
118.	2875116710000	Rama cu capac pt. closet	buc	4,200	20,00	84,00
119.	2875274122143	Racord olan. et. pla fil int ext U2 D=15 1/2	buc	3,000	78,00	234,00
120.	2875274123510	Dop din fonta	buc	17,700	17,00	300,90
121.	2875274400502	Corp de iluminat LED 60*60cm	buc	27,000	360,00	9 720,00
122.	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	36,000	1,00	36,00
123.	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	4,000	860,00	3 440,00
124.	2913124202070	Robinet pt. lavoar cu dn=1/2" fara pret	buc	2,010	0,00	0,00
125.	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	4,200	37,00	155,40
126.	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	4,200	37,00	155,40
127.	3220137315778	Decapant	kg	0,120	17,00	2,04

128.	4011106202741	Energie electrica	kw	47,660	4,00	190,64
129.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	18,061	25,00	451,55
130.	4100116202820	Apa potabila	m3	0,003	25,00	0,09
131.	4100126202818	Apa	m3	12,124	25,00	303,11
132.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	66,820	5,50	367,53
Total materiale de construcții						238 625,79

Utilaje de construcții:

1.	2410520006751	Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM	h-ut	0,020	10,00	0,20
2.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	4,119	12,00	49,43
3.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	11,655	12,00	139,86
4.	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,360	20,00	7,20
5.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	71,251	12,00	855,02
6.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	12,442	10,00	124,42
7.	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	1,260	33,00	41,58
8.	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,380	33,00	12,54
9.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	4,596	25,00	114,90
10.	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,876	25,00	21,89
11.	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	2,280	7,00	15,96
12.	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,150	60,00	9,00
13.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	29,772	10,00	297,72
14.	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,100	20,00	2,00
Total utilaje de construcții						1 691,72

Total	lei	429 969,34
TVA	20 %	85 993,87
		515 963,21

Total deviz:



Intocmit  (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat  (funcția, semnătura, numele, prenumele)



**Obiect Lucrari de reparatie la gradinita de copii Investitor
nr. 1 s. Congaz, Gagauzia. Lotul nr. 1**
Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
		1.1. Grupa mica nr. 1 - A				
		1.1.1. Lucrari de demontare				
1	RpSC11A	Demontarea unui spalator pentru vase cu picurator, din fonta, tabla emailata sau inox	buc			50,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,0000	50,00	50,00
2	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2			80,25
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	50,00	40,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	50,00	40,00
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	25,00	0,07
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	12,00	0,18
3	RpCP44B	Demontarea constructiilor metalice fara recuperarea materialelor/ Despartitori metalice Materiale marunte (vaselina, benzina, cirpe etc)=1,030	kg			0,63
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,0080	50,00	0,40
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0025	50,00	0,12
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0010	50,00	0,05
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,0004	33,00	0,01
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0006	57,00	0,04
	2410520006751	Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM	h-ut	0,0002	10,00	0,00
4	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2			24,68
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	50,00	11,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	50,00	11,50
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	19,00	0,57
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	25,00	0,75
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	12,00	0,36
5	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			16,73
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	50,00	7,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	50,00	7,50
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	25,00	1,25
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	12,00	0,48
6	RpCJ35A k=0,5	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			7,43
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	50,00	3,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	50,00	3,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	25,00	0,62
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	12,00	0,06
7	RpIB12B	Demontari convectoare-radiator cu pina la 25 elemente	buc			6,00
						6,00

1	2	3	4	5	6	7
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1200	50,00	6,00
8	RpIC19A	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8" - 3/4"	m			29,80 15,00
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,3000	50,00	15,00
	2875274123510	Dop din fonta	buc	0,3000	17,00	5,10
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0600	57,00	3,42
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,1370	33,00	4,52
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0220	80,00	1,76
9	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)	t			62,50 62,50
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,2500	50,00	12,50
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,0000	50,00	50,00
		1.1.2. Pardoseli				
10	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			81,60 35,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	50,00	30,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,50	32,50
	1421102200513	Nisip sortat nepalatat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	314,00	13,19
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	25,00	0,25
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	12,00	0,36
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	25,00	0,30
11	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp Materiale marunte (cuie)=1,010	m2			288,11 65,00
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,1500	50,00	57,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	50,00	7,50
	2670112204051	Placi din laminat	m2	1,0500	188,00	199,37
	1111000100048	Strat sintetic	m2	1,0500	8,33	8,83
	2030122946766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	0,9000	16,00	14,54
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	12,00	0,36
		1.1.3. Pereti				
12	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor / Betoncontact	m2			6,42 1,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,50
	2416586105303, 810741	Amorsa-grund/ Betoncontact	kg	0,1500	31,00	4,65
		Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,50	0,28
13	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			85,56 61,00
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	50,00	61,00
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,27	23,35
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	25,00	0,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	12,00	0,95
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	10,00	0,16
14	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) Kmater,utilaj=10	m2			61,23 12,00
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	50,00	12,00
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	3,27	46,76
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	25,00	0,25
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	12,00	1,92
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	10,00	0,30
15	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			19,04 10,00

1	2	3	4	5	6	7
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	50,00	10,00
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip I 60	m2	1,1000	7,67	8,44
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	4,00	0,60
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	25,00	0,01
16	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,17 1,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,50
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,00	2,40
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,50	0,28
17	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			34,71 27,50
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	50,00	22,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,00
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	6,80	7,17
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	25,00	0,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	12,00	0,01
18	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,17 1,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,50
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,00	2,40
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,50	0,28
19	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			43,94 27,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	50,00	27,50
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	31,00	12,40
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,00	0,24
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,50	2,75
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	20,00	1,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	25,00	0,05
20	CK18C	Montarea coltarilor din aluminiu	m			19,74 13,00
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	50,00	13,00
	2743123549025	Coltare din aluminiu	m	1,0500	3,20	3,36
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	2,50	0,06
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	314,00	0,31
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,50	3,00
21	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm Materiale marunte (cirpe, disc)=1,010	m2			284,78 82,50
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6500	50,00	82,50
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0200	167,00	172,05
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	4,00	14,95
	24302261000001	Fuga	kg	0,4700	27,00	12,82
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,10	2,02
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	25,00	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	12,00	0,14
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	25,00	0,25
		1.1.4. Tavan				
22	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasi metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,005	m2			305,36 110,10
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,2019	50,00	110,10
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	1,0500	78,00	82,31
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,9190	33,00	30,48
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	27,00	59,70
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	2,3500	2,50	5,90
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor	m	0,7575	2,00	1,52
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	3,60	0,98
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	33,00	2,90
	2051142950711	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,6500	0,70	1,16
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,1900	0,60	9,76
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0064	12,00	0,08
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	10,00	0,47

1	2	3	4	5	6	7
23	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,17 1,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,50
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,00	2,40
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,50	0,28
24	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			34,71 27,50
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	50,00	22,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,00
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	6,80	7,17
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	25,00	0,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	12,00	0,01
25	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,17 1,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,50
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,00	2,40
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,50	0,28
26	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			43,94 27,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	50,00	27,50
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	31,00	12,40
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,00	0,24
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,50	2,75
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	20,00	1,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	25,00	0,05
		1.1.5. Incalzire				
27	SE44A	Incalzitor de apa electric, avind capacitatea de 80 l si greutatea de 44 kg,, montata pe console fixate in perete/ montarea boilerului existent	buc			266,86 143,50
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,4600	50,00	73,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,4000	50,00	20,00
	7214070021500	Lacatus intertinere si reparatii	h-om	0,9300	50,00	46,50
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0800	50,00	4,00
	2875274122143	Racord olan. et. pla fil int ext U2 D=15 1/2	buc	1,0000	78,00	78,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	5,7000	4,00	22,80
	2710603400029	Otel rotund D = 10 mm	kg	0,3000	15,00	4,50
	2722103306338	Teava din otel zincata, sudata longitudinal, pt. instalatii Dn =15 mm	m	0,6000	24,00	14,40
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	1,0000	2,50	2,50
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0020	314,00	0,63
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0040	80,00	0,32
	2430116100798	Grund, ulei anticoroziv	kg	0,0050	37,00	0,18
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0010	25,00	0,03
28	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm/ montarea radiatoarelor eexistente fara pret	buc			39,94 32,50
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,6500	50,00	32,50
	2822115700000	Radiator fara prer	buc	1,0000	0,00	0,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0040	80,00	0,32
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0080	27,00	0,22
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	8,00	0,40
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	4,0000	1,00	4,00
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2500	10,00	2,50
29	IC36C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm./ fara pret	m			20,00 20,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4000	50,00	20,00
	2521216710000-32	Teava din polietilena sau polipropilena 32/ fara pret	m	1,0300	0,00	0,00
30	IC36A	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv.	m			15,00 15,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3000	50,00	15,00

1	2	3	4	5	6	7
	2521216710000-20	Teava din polietilena sau polipropilena 20mm/ fara pret	m	1,0300	0,00	0,00
		1.1.6. Lucrari tehnico-sanitare				
31	SC05A	Chiuvea din fonta emailata sau din gresie ceramica antiacida, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pereti din zidarie de caramida / chiuvea fara pret Material marunt (diblu lemn, ipsos, holtsuruburi, solutie de lipit, degresant etc)=1,010	buc			173,68 85,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,7000	50,00	85,00
	2875114200020	Chiuvea fara pret	buc	1,0000	0,00	0,00
	2523126719771	Sifon pt.scurgere, dn=1/4"	buc	1,0000	35,00	35,35
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	39,00	39,39
	2521216720210	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm	m	0,6000	23,00	13,94
32	SD03A	Robinet pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"/ robinet fara pret Material marunt (cinepa, fuior, ulei de in etc)=1,005	buc			107,77 52,50
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,0500	50,00	52,50
	2913124202070	Robinet pt. lavoar cu dn=1/2" fara pret	buc	1,0000	0,00	0,00
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	1,0000	55,00	55,27
33	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m			48,59 12,50
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	50,00	12,50
	2521216720160-50	Teava din material plastic pentru canalizare 50mm	m	1,0300	34,00	35,02
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0040	27,00	0,11
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	80,00	0,96
34	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc			31,23 11,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2200	50,00	11,00
	2523156721037-50	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatare si reductie din material plastic pentru canalizare 50mm	buc	1,0000	19,00	19,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0100	27,00	0,27
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	80,00	0,96
35	CF59L	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasi metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: glafuri/ corob Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,005	m2			300,74 105,50
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,1100	50,00	105,50
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	1,0500	78,00	82,31
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,9190	33,00	30,48
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	27,00	59,70
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	2,3500	2,50	5,90
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor	m	0,7575	2,00	1,52
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	3,60	0,98
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	33,00	2,90
	2051142950711	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,6500	0,70	1,16
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,1900	0,60	9,76
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046	12,00	0,06
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	10,00	0,47
36	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,18 1,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,50
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,00	2,40
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,50	0,28
37	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			34,71 27,50
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	50,00	22,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,00
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	6,80	7,17
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	25,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	12,00	0,01

1	2	3	4	5	6	7
38	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,18 1,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,50
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,00	2,40
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,50	0,28
39	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			43,94 27,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	50,00	27,50
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	31,00	12,40
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,00	0,24
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,50	2,75
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	20,00	1,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	25,00	0,05
		1.1.7. Goluri si dispartitori				
40	CK27A	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltime pina la 35 m din panouri fixe montate pe parapet	m2			1 642,22 42,95
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,8090	50,00	40,45
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	50,00	2,50
	2030112951150	Glasvanduri din profiluri din mase plastice	m2	1,0000	1 560,00	1 560,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,50	3,00
	2416566101572	Spuma de poliuretana	kg	0,1950	105,00	20,48
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,0680	133,00	9,05
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	5,50	3,30
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,8000	4,00	3,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	12,00	0,24
		1.1.8. Electricitatea				
41	RpCU06A1	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2, pentru executarea mecanizata	m			26,50 25,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000	50,00	5,00
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4000	50,00	20,00
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1500	10,00	1,50
42	RpCU07D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari	m			19,82 12,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1400	50,00	7,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,7000	4,00	6,80
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0005	314,00	0,16
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	25,00	0,25
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0150	25,00	0,38
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	12,00	0,24
		1.2. Lucrari de montare				
		1.2.1. Grupa mica nr. 1 - A				
43	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc			11,00 11,00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	50,00	11,00
44	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp/ VVGng-LS 3*1,5mmp Materiale marunte (banda izol.,etc) din valoarea materialelor explicitate=1,100	m			14,56 3,50
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0700	50,00	3,50
	2722103107001-15	Conductor de aluminiu sau cupru VVGng-LS 3*1,5mmp	m	1,0300	9,70	10,99
	2413217300101	Clema de legatura	buc	0,0500	1,25	0,07
45	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp/ VVGng-LS 3*2,5mmp Materiale marunte (banda izol.,etc) din valoarea materialelor explicitate=1,100	m			20,19 3,50
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0700	50,00	3,50

1	2	3	4	5	6	7
	2722103107001-25	Conductor de aluminiu sau cupru VVGng-LS 3*2,5mmp	m	1,0300	14,67	16,62
	2413217300101	Clema de legatura	buc	0,0500	1,25	0,07
46	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp/ VVGng-LS 3*4,0mmp Materiale marunte (banda izol.,etc) din valoarea materialelor explicitate=1,100	m			40,96 3,50
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0700	50,00	3,50
	2722103107001-4	Conductor de aluminiu sau cupru VVGng-LS 3*4mmp	m	1,0300	33,00	37,39
	2413217300101	Clema de legatura	buc	0,0500	1,25	0,07
47	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm/ doar manopera	100 m			1 190,00 1 190,00
	1	Muncitor	h-om	23,8000	50,00	1 190,00
48		Gofra d=16mm	m			7,13 0,00
	1-16	Gofra d=16mm	m	1,0000	7,13	7,13
49		Gofra d=25mm	m			7,33 0,00
	1-20	Gofra d=20mm	m	1,0000	7,33	7,33
50	RpEF13A	Montarea corpurilor de iluminat de 60 W/ LED 60*60cm	buc			410,52 47,00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,9400	50,00	47,00
	2875274400502	Corp de iluminat LED 60*60cm	buc	1,0000	360,00	360,00
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	0,70	1,40
	2874115836492	Surub cap bombat 5 x 60	buc	2,0000	0,70	1,40
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0800	4,00	0,32
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-rola 10m x 15mm	m	0,2000	2,00	0,40
51	RpEE01A	Montarea interupatoarelor bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu / cu 2 clape	buc			48,91 13,50
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2700	50,00	13,50
	1111000100024	Intrerupator manual	buc	1,0100	31,00	31,31
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	3,80	3,80
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	20,00	0,10
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	4,00	0,20
52	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic/ montarea la inaltimea h=1,8m	buc			55,68 15,50
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3100	50,00	15,50
	2746167335100	Priza	buc	1,0200	33,00	33,66
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	3,80	3,80
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	4,00	0,02
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	20,00	0,10
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	0,70	1,40
	2874115836777	Surub cap inecat crestet L 3 x 40	buc	2,0000	0,60	1,20
53	RpEG01A	Montarea tablourilor electrice pe placa de marmura, la cladiri industriale si social-culturale, in suprafata de 0,15-0,30 mp, montat pe console sau pe rama metalica/ 24 automate Materiale marunte (vaselina, cirpe, grund, apa, etc.)=1,010	buc			1 404,27 88,00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,7600	50,00	88,00
	1111122200007	Tablou electric, gata echipat 24 automate	buc	1,0000	1 268,00	1 280,68
	2874117306659	Buloan cu cap nichelat 13x350 pt.tablou distrib electr.	buc	4,0000	6,00	24,24
	2874115893301	Bolt metalic	buc	4,0000	2,00	8,08
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	4,0000	0,35	1,41

1	2	3	4	5	6	7
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,4000	4,00	1,62
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	12,00	0,24
54	RpEE15A	Montarea intrerupatoarelor - intrerupator automat B16	buc			63,80
						32,50
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,6500	50,00	32,50
	1111000100020-16	Intrerupator automat B16	buc	1,0000	29,00	29,00
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	2,0000	0,60	1,20
	2874115836911	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestas L 4 x 20 mm, alama	buc	2,0000	0,50	1,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	20,00	0,10
55	RpEE15C	Montarea intrerupatoarelor - intrerupator 32 A-380 V, ST-simbol 0239 / UZO	buc			330,47
						74,00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,4800	50,00	74,00
	1111000100020-UZO	Intrerupator / UZO	buc	1,0000	254,17	254,17
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	2,0000	0,60	1,20
	2874115836911	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestas L 4 x 20 mm, alama	buc	2,0000	0,50	1,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	20,00	0,10
		2. Lucrari de constructie				
		2.1. Grupa mica nr. 1 - B				
		2.1.1. Lucrari de demontare				
56	RpSC11A	Demontarea unui spalator pentru vase cu picurator, din fonta, tabla emailata sau inox	buc			50,00
						50,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,0000	50,00	50,00
57	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2			80,25
						80,00
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	50,00	40,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	50,00	40,00
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	25,00	0,07
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	12,00	0,18
58	RpCP44B	Demontarea constructiilor metalice fara recuperarea materialelor/ Despartitori metalice Materiale marunte (vaselina, benzina, cirpe etc)=1,030	kg			0,63
						0,57
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,0080	50,00	0,40
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0025	50,00	0,12
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0010	50,00	0,05
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,0004	33,00	0,01
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0006	57,00	0,04
	2410520006751	Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM	h-ut	0,0002	10,00	0,00
59	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2			24,68
						23,00
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	50,00	11,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	50,00	11,50
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	19,00	0,57
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	25,00	0,75
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	12,00	0,36
60	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			16,73
						15,00
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	50,00	7,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	50,00	7,50
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	25,00	1,25
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	12,00	0,48
61	RpCJ35A k=0,5	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			7,44
						6,75
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	50,00	3,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	50,00	3,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	25,00	0,63
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	12,00	0,06
62	RpIB12B	Demontari convectoare-radiator cu pina la 25	buc			6,00

1	2	3	4	5	6	7
		elemente				6,00
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1200	50,00	6,00
63	RpIC19A	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8" - 3/4"	m			29,80 15,00
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,3000	50,00	15,00
	2875274123510	Dop din fonta	buc	0,3000	17,00	5,10
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0600	57,00	3,42
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,1370	33,00	4,52
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0220	80,00	1,76
64	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)	t			62,50 62,50
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,2500	50,00	12,50
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,0000	50,00	50,00
		2.1.2. Pardoseli				
65	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			81,60 35,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	50,00	30,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,50	32,50
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	314,00	13,19
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	25,00	0,25
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	12,00	0,36
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	25,00	0,30
66	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp Materiale marunte (cuic)=1,010	m2			288,11 65,00
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,1500	50,00	57,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	50,00	7,50
	2670112204051	Placi din laminat	m2	1,0500	188,00	199,37
	1111000100048	Strat sintetic	m2	1,0500	8,33	8,83
	2030122946766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	0,9000	16,00	14,54
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	12,00	0,36
		2.1.3. Pereti				
67	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor / Betonocontact	m2			6,42 1,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,50
	2416586105303,	Amorsa-grund/ Betonocontact	kg	0,1500	31,00	4,65
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,50	0,27
68	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			85,56 61,00
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	50,00	61,00
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,27	23,35
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	25,00	0,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	12,00	0,95
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	10,00	0,16
69	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) Kmater,utilaj=10	m2			61,23 12,00
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	50,00	12,00
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	3,27	46,76
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	25,00	0,25
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	12,00	1,92
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	10,00	0,30
70	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor	m2			19,04

1	2	3	4	5	6	7
		prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj				10,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	50,00	10,00
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip I 60	m2	1,1000	7,67	8,44
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	4,00	0,60
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	25,00	0,01
71	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,17
						1,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,50
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,00	2,40
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,50	0,27
72	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			34,71
						27,50
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	50,00	22,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,00
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	6,80	7,17
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	25,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	12,00	0,01
73	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,17
						1,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,50
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,00	2,40
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,50	0,27
74	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			43,94
						27,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	50,00	27,50
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	31,00	12,40
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,00	0,24
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,50	2,75
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	20,00	1,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	25,00	0,05
75	CK18C	Montarea coltarilor din aluminiu	m			19,74
						13,00
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	50,00	13,00
	2743123549025	Coltare din aluminiu	m	1,0500	3,20	3,36
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	2,50	0,06
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	314,00	0,31
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,50	3,00
76	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm Materiale marunte (cirpe, disc)=1,010	m2			284,78
						82,50
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6500	50,00	82,50
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0200	167,00	172,05
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	4,00	14,95
	24302261000001	Fuga	kg	0,4700	27,00	12,82
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,10	2,02
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	25,00	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	12,00	0,14
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	25,00	0,25
		2.1.4. Tavan				
77	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,005	m2			305,36
						110,09
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,2019	50,00	110,09
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	1,0500	78,00	82,31
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,9190	33,00	30,48
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	27,00	59,70
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	2,3500	2,50	5,90
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor	m	0,7575	2,00	1,52
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	3,60	0,98
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	33,00	2,90
	2051142950711	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,6500	0,70	1,16
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,1900	0,60	9,76

1	2	3	4	5	6	7
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0064	12,00	0,08
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	10,00	0,47
78	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,17 1,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,50
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,00	2,40
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,50	0,28
79	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			34,71 27,50
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	50,00	22,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,00
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	6,80	7,17
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	25,00	0,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	12,00	0,01
80	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,17 1,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,50
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,00	2,40
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,50	0,28
81	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			43,94 27,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	50,00	27,50
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	31,00	12,40
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,00	0,24
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,50	2,75
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	20,00	1,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	25,00	0,05
		2.1.5. Incalzire				
82	SE44A	Incalzitor de apa electric, avind capacitatea de 80 l si greutatea de 44 kg., montata pe console fixate in perete/ montarea boilerului existent	buc			266,86 143,50
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,4600	50,00	73,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,4000	50,00	20,00
	7214070021500	Lacatus intretinere si reparatii	h-om	0,9300	50,00	46,50
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0800	50,00	4,00
	2875274122143	Racord olan. et. pla fil int ext U2 D=15 1/2	buc	1,0000	78,00	78,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	5,7000	4,00	22,80
	2710603400029	Otel rotund D = 10 mm	kg	0,3000	15,00	4,50
	2722103306338	Teava din otel zincata, sudata longitudinal, pt. instalatii Dn =15 mm	m	0,6000	24,00	14,40
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	1,0000	2,50	2,50
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0020	314,00	0,63
	1714227322940	Cinapa fuior	kg	0,0040	80,00	0,32
	2430116100798	Grund, ulei anticoroziv	kg	0,0050	37,00	0,18
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0010	25,00	0,03
83	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm/ montarea radiatoarelor existente fara pret	buc			39,94 32,50
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,6500	50,00	32,50
	2822115700000	Radiator fara prer	buc	1,0000	0,00	0,00
	1714227322940	Cinapa fuior	kg	0,0040	80,00	0,32
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0080	27,00	0,22
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	8,00	0,40
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	4,0000	1,00	4,00
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2500	10,00	2,50
84	IC36C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm./ fara pret	m			20,00 20,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4000	50,00	20,00
	2521216710000-32	Teava din polietilena sau polipropilena 32/ fara pret	m	1,0300	0,00	0,00
		2.1.6. Lucrari tehnico-sanitare				
85	SC05A	Chiuveta din fonta emailata sau din gresie ceramica antiacida, avind teava de scurgere	buc			173,68

1	2	3	4	5	6	7
		din material plastic, montat pe pereti din zidarie de caramida / chiuveta fara pret Material marunt (diblu lemn, ipsos, holtsuruburi, solutie de lipit, degresant etc)=1,010				85,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,7000	50,00	85,00
	2875114200020	Chiuveta fara pret	buc	1,0000	0,00	0,00
	2523126719771	Sifon pt.scurgere, dn=1/4"	buc	1,0000	35,00	35,35
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	39,00	39,39
	2521216720210	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm	m	0,6000	23,00	13,94
86	SD03A	Robinet pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"/ robinet fara pret Material marunt (cinepa, fuior, ulei de in etc)=1,005	buc			107,77 52,50
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,0500	50,00	52,50
	2913124202070	Robinet pt. lavoar cu dn=1/2" fara pret	buc	1,0000	0,00	0,00
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	1,0000	55,00	55,27
87	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m			48,59 12,50
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	50,00	12,50
	2521216720160-50	Teava din material plastic pentru canalizare 50mm	m	1,0300	34,00	35,02
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0040	27,00	0,11
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	80,00	0,96
88	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc			31,23 11,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2200	50,00	11,00
	2523156721037-50	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare 50mm	buc	1,0000	19,00	19,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0100	27,00	0,27
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	80,00	0,96
89	CF59L	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasi metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: glafuri/ corob Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,005	m2			300,74 105,50
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,1100	50,00	105,50
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	1,0500	78,00	82,31
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,9190	33,00	30,48
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	27,00	59,70
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	2,3500	2,50	5,90
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor	m	0,7575	2,00	1,52
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	3,60	0,98
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	33,00	2,90
	2051142950711	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,6500	0,70	1,16
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,1900	0,60	9,76
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046	12,00	0,06
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	10,00	0,47
90	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,18 1,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,50
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,00	2,40
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,50	0,28
91	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			34,71 27,50
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	50,00	22,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,00
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	6,80	7,17
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	25,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	12,00	0,01
92	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,18 1,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,50
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,00	2,40
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,50	0,28

1	2	3	4	5	6	7
93	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			43,94 27,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	50,00	27,50
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	31,00	12,40
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,00	0,24
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,50	2,75
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	20,00	1,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	25,00	0,05
		2.1.7. Goluri si dispartitori				
94	CK27A	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri fixe montate pe parapet	m2			1 642,22 42,95
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,8090	50,00	40,45
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	50,00	2,50
	2030112951150	Glasvanduri din profiluri din mase plastice	m2	1,0000	1 560,00	1 560,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,50	3,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,1950	105,00	20,48
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,0680	133,00	9,05
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	5,50	3,30
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,8000	4,00	3,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	12,00	0,24
		2.1.8. Electricitatea				
95	RpCU06A1	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2, pentru executarea mecanizata	m			26,50 25,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000	50,00	5,00
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4000	50,00	20,00
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1500	10,00	1,50
96	RpCU07D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari	m			19,82 12,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1400	50,00	7,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,7000	4,00	6,80
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0005	314,00	0,16
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	25,00	0,25
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0150	25,00	0,38
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	12,00	0,24
		2.2. Lucrari de montare				
		2.2.1. Grupa mica nr. 1 - B				
97	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc			11,00 11,00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	50,00	11,00
98	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp/ VVGng-LS 3*1,5mmp Materiale marunte (banda izol.,etc) din valoarea materialelor explicitate=1,100	m			14,56 3,50
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0700	50,00	3,50
	2722103107001-15	Conductor de aluminiu sau cupru VVGng-LS 3*1,5mmp	m	1,0300	9,70	10,99
	2413217300101	Clema de legatura	buc	0,0500	1,25	0,07
99	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp/ VVGng-LS 3*2,5mmp Materiale marunte (banda izol.,etc) din valoarea materialelor explicitate=1,100	m			20,19 3,50
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0700	50,00	3,50
	2722103107001-25	Conductor de aluminiu sau cupru VVGng-LS 3*2,5mmp	m	1,0300	14,67	16,62
	2413217300101	Clema de legatura	buc	0,0500	1,25	0,07
100	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16	m			40,96 3,50

1	2	3	4	5	6	7
		mmp/ VVGng-LS 3*4,0mmp Materiale marunte (banda izol.,etc) din valoarea materialelor explicitate=1,100				
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0700	50,00	3,50
	2722103107001-4	Conductor de aluminiu sau cupru VVGng-LS 3*4mmp	m	1,0300	33,00	37,39
	2413217300101	Clema de legatura	buc	0,0500	1,25	0,07
101	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm/ doar manopera	100 m			1 190,00 1 190,00
	1	Muncitor	h-om	23,8000	50,00	1 190,00
102		Gofra d=16mm	m			7,13 0,00
	1-16	Gofra d=16mm	m	1,0000	7,13	7,13
103		Gofra d=25mm	m			7,33 0,00
	1-20	Gofra d=20mm	m	1,0000	7,33	7,33
104	RpEF13A	Montarea corpurilor de iluminat de 60 W/ LED 60*60cm	buc			410,52 47,00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,9400	50,00	47,00
	2875274400502	Corp de iluminat LED 60*60cm	buc	1,0000	360,00	360,00
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	0,70	1,40
	2874115836492	Surub cap bombat 5 x 60	buc	2,0000	0,70	1,40
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0800	4,00	0,32
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2000	2,00	0,40
105	RpEE01A	Montarea interupatoarelor bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu / cu 2 clape	buc			48,91 13,50
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2700	50,00	13,50
	1111000100024	Intrerupator manual	buc	1,0100	31,00	31,31
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	3,80	3,80
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	20,00	0,10
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	4,00	0,20
106	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic/ montarea la inaltimea h=1,8m	buc			55,68 15,50
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3100	50,00	15,50
	2746167335100	Priza	buc	1,0200	33,00	33,66
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	3,80	3,80
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	4,00	0,02
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	20,00	0,10
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	0,70	1,40
	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	2,0000	0,60	1,20
107	RpEG01A	Montarea tablourilor electrice pe placa de marmura, la cladiri industriale si social- culturale, in suprafata de 0,15-0,30 mp, montat pe console sau pe rama metalica/ 24 automate Materiale marunte (vaselina, cirpe, grund, apa, etc.)=1,010	buc			1 404,27 88,00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,7600	50,00	88,00
	1111122200007	Tablou electric, gata echipat 24 automate	buc	1,0000	1 268,00	1 280,68
	2874117306659	Buloan cu cap nichelat 13x350 pt.tablou distrib electr.	buc	4,0000	6,00	24,24
	2874115893301	Bolt metalic	buc	4,0000	2,00	8,08
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	4,0000	0,35	1,41
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,4000	4,00	1,62
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	12,00	0,24
108	RpEE15A	Montarea intrerupatoarelor - intrerupator automat B16	buc			63,80 32,50
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,6500	50,00	32,50

1	2	3	4	5	6	7
	1111000100020-16	Intrerupator automat B16	buc	1,0000	29,00	29,00
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	2,0000	0,60	1,20
	2874115836911	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestas L 4 x 20 mm, alama	buc	2,0000	0,50	1,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	20,00	0,10
109	RpEE15C	Montarea intrerupatoarelor - intrerupator 32 A-380 V, ST-simbol 0239 / UZO	buc			330,47
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,4800	50,00	74,00
	1111000100020-UZO	Intrerupator / UZO	buc	1,0000	254,17	254,17
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	2,0000	0,60	1,20
	2874115836911	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestas L 4 x 20 mm, alama	buc	2,0000	0,50	1,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	20,00	0,10
		3. Lucrari de constructie				
		3.1. Blocul sanitar				
		3.1.1. Lucrari de demontare				
110	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc			55,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,1000	50,00	55,00
111	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc			47,50
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,9500	50,00	47,50
112	RpIA48A	Demontarea boilerului cu capacitatea de pina la 500 l	buc			373,75
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	5,8800	50,00	294,00
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1000	57,00	5,70
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0500	33,00	1,65
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,0500	20,00	1,00
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0200	20,00	0,40
	2710403605033	Tabla neagra 4 mm	kg	2,5000	24,00	60,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1000	20,00	2,00
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,1500	60,00	9,00
113	RpIC19A	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8" - 3/4"	m			29,80
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,3000	50,00	15,00
	2875274123510	Dop din fonta	buc	0,3000	17,00	5,10
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0600	57,00	3,42
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1370	33,00	4,52
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0220	80,00	1,76
114	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2			24,68
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	50,00	11,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	50,00	11,50
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	19,00	0,57
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	25,00	0,75
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	12,00	0,36
115	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			16,73
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	50,00	7,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	50,00	7,50
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	25,00	1,25
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	12,00	0,48
116	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			14,87
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	50,00	6,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	50,00	7,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	25,00	1,25
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	12,00	0,12
117	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie,	m2			80,25

1	2	3	4	5	6	7
		ceramica				80,00
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	50,00	40,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	50,00	40,00
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	25,00	0,07
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	12,00	0,18
118	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)	t			62,50
						62,50
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,2500	50,00	12,50
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,0000	50,00	50,00
		3.1.2. Pardoseli				
119	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			81,60
						35,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	50,00	30,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,50	32,50
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	314,00	13,19
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	25,00	0,25
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	12,00	0,36
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	25,00	0,30
120	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm Materiale marunte (cirpe)=1,010	m2			270,38
						55,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,1000	50,00	55,00
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	167,00	173,73
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	6,4000	4,00	25,86
	24302261000001	Fuga	kg	0,4100	27,00	11,18
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,10	2,02
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	25,00	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0018	12,00	0,02
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0168	25,00	0,42
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0630	33,00	2,08
		3.1.3. Pereti				
121	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor / Betonocontact	m2			6,42
						1,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,50
	2416586105303, 810741	Amorsa-grund/ Betonocontact	kg	0,1500	31,00	4,65
		Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,50	0,28
122	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2			90,74
						60,00
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	50,00	50,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	50,00	10,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3,1500	2,50	7,88
	2652102100737	Var hidratat	kg	3,6000	4,00	14,40
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0260	314,00	8,16
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	25,00	0,15
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	12,00	0,02
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	25,00	0,12
123	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,17
						1,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,50
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,00	2,40
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,50	0,28
124	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm Materiale marunte (cirpe, disc)=1,010	m2			284,77
						82,50
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6500	50,00	82,50
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0200	167,00	172,04
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	4,00	14,95

1	2	3	4	5	6	7
	24302261000001	Fuga	kg	0,4700	27,00	12,82
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,10	2,02
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	25,00	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	12,00	0,14
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	25,00	0,25
125	CK18B	Montarea cornierilor exterioare din mase plastice	m			32,32
						26,00
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5200	50,00	26,00
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,0020	66,00	0,13
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,0850	4,00	0,34
	2521106718391,	Corniere exterioare din mase plastice	m	1,0500	4,33	4,55
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	2,50	0,06
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	314,00	0,31
	2462106109884	Aracet tip EP 50	kg	0,0020	4,00	0,01
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,0150	7,00	0,10
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,0060	42,00	0,25
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0040	37,00	0,15
	2451427308669	Ceara parchet	kg	0,0020	77,00	0,15
	2320166200729	Parchetin	l	0,0020	19,00	0,04
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	25,00	0,02
	2430226102550	Chit PVA-PVC	kg	0,0060	33,00	0,20
		3.1.4. Tavan				
126	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,005	m2			305,37
						110,10
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,2019	50,00	110,10
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	1,0500	78,00	82,31
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,9190	33,00	30,48
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	27,00	59,70
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband"	m	2,3500	2,50	5,90
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor	m	0,7575	2,00	1,52
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	3,60	0,98
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	33,00	2,90
	2051142950711	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,6500	0,70	1,16
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,1900	0,60	9,76
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0064	12,00	0,08
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	10,00	0,47
127	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,18
						1,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,50
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,00	2,40
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,50	0,28
128	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			34,71
						27,50
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	50,00	22,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,00
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	6,80	7,17
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	25,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	12,00	0,01
129	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,18
						1,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,50
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,00	2,40
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,50	0,28
130	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			43,94
						27,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	50,00	27,50
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	31,00	12,40
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,00	0,24
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,50	2,75
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	20,00	1,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	25,00	0,05
		3.1.5. Incalzire				

1	2	3	4	5	6	7
131	SE44A	Incalzitor de apa electric, avind capacitatea de 80 l si greutatea de 44 kg., montata pe console fixate in perete	buc			266,86 143,50
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,4600	50,00	73,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,4000	50,00	20,00
	7214070021500	Lacatus intertinere si reparatii	h-om	0,9300	50,00	46,50
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0800	50,00	4,00
	2875274122143	Racord olan. et. pla fil int ext U2 D=15 1/2	buc	1,0000	78,00	78,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	5,7000	4,00	22,80
	2710603400029	Otel rotund D = 10 mm	kg	0,3000	15,00	4,50
	2722103306338	Teava din otel zincata, sudata longitudinal, pt. instalatii Dn =15 mm	m	0,6000	24,00	14,40
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	1,0000	2,50	2,50
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0020	314,00	0,63
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0040	80,00	0,32
	2430116100798	Grund, ulei anticoroziv	kg	0,0050	37,00	0,18
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0010	25,00	0,03
132		Boiler 50l	buc			2 800,00 0,00
	1-50	Boiler 50l	buc	1,0000	2 800,00	2 800,00
133	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm/ montarea radiatoarelor eexistente fara pret	buc			39,94 32,50
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,6500	50,00	32,50
	2822115700000	Radiator fara prer	buc	1,0000	0,00	0,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0040	80,00	0,32
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0080	27,00	0,22
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	8,00	0,40
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	4,0000	1,00	4,00
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2500	10,00	2,50
134	IC36B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm./ teava fara pret	m			17,50 17,50
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3500	50,00	17,50
	2521216710000-25	Teava din polietilena sau polipropilena 25mm fara pret	m	1,0300	0,00	0,00
		3.1.6. Lucrari tehnico-sanitare				
135	SA20A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin electrofuziune, in conducte de legatura la obiecte sanitare la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm	m			118,96 14,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2800	50,00	14,00
	2521216717050-20	Teava din material plastic 20mm	m	1,0200	16,67	17,00
	2523156719431-20	Cot din material plastic pt. electrofuziune 20mm	buc	0,7000	5,00	3,50
	2523156719451-20	Teu din material plastic pt. electrofuziune 20mm	buc	0,4500	5,00	2,25
	2523156719401-20	Mufa din material plastic pt. electrofuziune 20mm	buc	0,4500	4,50	2,02
	2523156719530	Racord drept M x Fe	buc	1,0000	78,00	78,00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	80,00	1,60
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	17,00	0,10
	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,0020	60,00	0,12
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0180	20,00	0,36
136	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m			48,59 12,50
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	50,00	12,50
	2521216720160-50	Teava din material plastic pentru canalizare 50mm	m	1,0300	34,00	35,02
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0040	27,00	0,11
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	80,00	0,96
137	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m			67,05 16,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3200	50,00	16,00
	2521216720160-	Teava din material plastic pentru canalizare 110mm	m	1,0300	48,00	49,44

1	2	3	4	5	6	7
	110					
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0150	27,00	0,41
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	80,00	1,20
138	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm/ Cot 90*	buc			43,15 14,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2800	50,00	14,00
	2523156721037-110c	Cot 90* 110mm din material plastic pentru canalizare	buc	1,0000	27,00	27,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0350	27,00	0,94
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	80,00	1,20
139	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm/ Ramificatie 110*110*110mm	buc			43,14 14,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2800	50,00	14,00
	2523156721037-110r	Ramificatie 110*110* 110mm din material plastic pentru canalizare	buc	1,0000	27,00	27,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0350	27,00	0,94
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	80,00	1,20
140	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm/ Troinic 110*50*110mm	buc			45,14 14,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2800	50,00	14,00
	2523156721037-110t	Troinic 110*50*110 pentru canalizare	buc	1,0000	29,00	29,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0350	27,00	0,94
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	80,00	1,20
141	SC07A	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S/ fara costul vas Material marunt (dibluri lemn, ipsos, holtsuburi, codez, dicloretan, etc.)=1,050	buc			695,95 235,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	4,7000	50,00	235,00
	2622102442760	Vas pt. closet cu sifon interior fara pret	buc	1,0100	0,00	0,00
	2622102452900	Rezervor de apa cu accesoriile sale	buc	1,0000	200,00	210,00
	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	1,0000	37,00	38,85
	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	1,0000	37,00	38,85
	2874134203260	Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4"	buc	1,0000	39,00	40,95
	2521216720210	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm	m	1,0000	23,00	24,15
	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	1,0000	65,00	68,25
	2875114200400	Tragator pt. closet	buc	1,0000	6,00	6,30
	2875116710000	Rama cu capac pt. closet	buc	1,0000	20,00	21,00
	2513736621595	Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet	buc	1,0000	12,00	12,60
142	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal Material marunt (codez, diblu lemn, ipsos, etc.)=1,020	buc			1 895,28 95,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,9000	50,00	95,00
	2622102438000	Lavoar	buc	1,0100	1 460,00	1 504,16
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0000	65,00	66,30
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	39,00	39,78
	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,3000	15,00	4,59
	2622102453900	Pedestal din portelan sanitar	buc	1,0100	180,00	185,44
143	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc			1 052,50 82,50
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,6500	50,00	82,50
	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,0000	860,00	860,00
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,0000	55,00	110,00
		3.1.7. Goluri si dispartitori				
144	CK27A	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri fixe montate pe parapet	m2			1 642,21 42,95
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,8090	50,00	40,45
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	50,00	2,50

1	2	3	4	5	6	7
	2030112951150	Glasvanduri din profiluri din mase plastice	m2	1,0000	1 560,00	1 560,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,50	3,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,1950	105,00	20,47
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,0680	133,00	9,04
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	5,50	3,30
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,8000	4,00	3,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	12,00	0,24
		3.2. Lucrari de montare				
		3.2.1. Blocul sanitar				
145	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc			11,00
						11,00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	50,00	11,00
146	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp/ VVGng-LS 3*1,5mmp Materiale marunte (banda izol.,etc) din valoarea materialelor explicitate=1,100	m			14,56
						3,50
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0700	50,00	3,50
	2722103107001-15	Conductor de aluminiu sau cupru VVGng-LS 3*1,5mmp	m	1,0300	9,70	10,99
	2413217300101	Clema de legatura	buc	0,0500	1,25	0,07
147	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp/ VVGng-LS 3*2,5mmp Materiale marunte (banda izol.,etc) din valoarea materialelor explicitate=1,100	m			20,19
						3,50
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0700	50,00	3,50
	2722103107001-25	Conductor de aluminiu sau cupru VVGng-LS 3*2,5mmp	m	1,0300	14,67	16,62
	2413217300101	Clema de legatura	buc	0,0500	1,25	0,07
148	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixe cu scoabe, diametru pina la 25 mm/ doar manopera	100 m			1 190,00
						1 190,00
	1	Muncitor	h-om	23,8000	50,00	1 190,00
149		Gofra d=16mm	m			7,13
						0,00
	1-16	Gofra d=16mm	m	1,0000	7,13	7,13
150	RpEF13A	Montarea corpurilor de iluminat de 60 W/ LED 60*60cm	buc			410,52
						47,00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,9400	50,00	47,00
	2875274400502	Corp de iluminat LED 60*60cm	buc	1,0000	360,00	360,00
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	0,70	1,40
	2874115836492	Surub cap bombat 5 x 60	buc	2,0000	0,70	1,40
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0800	4,00	0,32
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2000	2,00	0,40
151	RpEE01A	Montarea interuptoarelor bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu / cu 2 clape	buc			48,91
						13,50
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2700	50,00	13,50
	1111000100024	Intrerupator manual	buc	1,0100	31,00	31,31
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	3,80	3,80
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	20,00	0,10
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	4,00	0,20
152	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic/ montarea la inaltimea h=1,8m	buc			55,68
						15,50
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3100	50,00	15,50

1	2	3	4	5	6	7
	2746167335100	Priza	buc	1,0200	33,00	33,66
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	3,80	3,80
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	4,00	0,02
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	20,00	0,10
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	0,70	1,40
	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	2,0000	0,60	1,20
		4. Lucrari de constructie				
		4.1. Coridor				
		4.1.1. Lucrari de demontare				
153	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2			24,68 23,00
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	50,00	11,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	50,00	11,50
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	19,00	0,57
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	25,00	0,75
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	12,00	0,36
154	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			16,73 15,00
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	50,00	7,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	50,00	7,50
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	25,00	1,25
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	12,00	0,48
155	RpIB12B	Demontari convectoare-radiator cu pina la 25 elemente	buc			6,00 6,00
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1200	50,00	6,00
156	RpIC19A	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8" - 3/4"	m			29,80 15,00
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,3000	50,00	15,00
	2875274123510	Dop din fonta	buc	0,3000	17,00	5,10
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0600	57,00	3,42
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,1370	33,00	4,52
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0220	80,00	1,76
157	RpCJ35A k=0,5	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			7,44 6,75
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	50,00	3,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	50,00	3,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	25,00	0,62
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	12,00	0,06
158	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)	t			62,50 62,50
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,2500	50,00	12,50
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,0000	50,00	50,00
		4.1.2. Pardoseli				
159	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			81,60 35,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	50,00	30,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,50	32,50
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	314,00	13,19
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	25,00	0,25
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	12,00	0,36
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	25,00	0,30
160	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp Materiale marunte (cuie)=1,010	m2			288,11 65,00
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,1500	50,00	57,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	50,00	7,50

1	2	3	4	5	6	7
	2670112204051	Placi din laminat	m2	1,0500	188,00	199,37
	1111000100048	Strat sintetic	m2	1,0500	8,33	8,83
	2030122946766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	0,9000	16,00	14,54
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	12,00	0,36
		4.1.3. Pereti				
161	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor / Betonocontact	m2			6,42
						1,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,50
	2416586105303,	Amorsa-grund/ Betonocontact	kg	0,1500	31,00	4,65
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,50	0,28
162	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			85,56
						61,00
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	50,00	61,00
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,27	23,35
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	25,00	0,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	12,00	0,95
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	10,00	0,16
163	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) Kmater,utilaj=5	m2			21,94
						12,00
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	50,00	12,00
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	3,27	9,35
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	25,00	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	12,00	0,38
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	10,00	0,15
164	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			19,04
						10,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	50,00	10,00
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip I 60	m2	1,1000	7,67	8,44
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	4,00	0,60
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	25,00	0,01
165	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,17
						1,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,50
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,00	2,40
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,50	0,28
166	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			34,71
						27,50
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	50,00	22,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,00
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	6,80	7,17
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	25,00	0,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	12,00	0,01
167	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,17
						1,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,50
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,00	2,40
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,50	0,28
168	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			43,94
						27,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	50,00	27,50
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	31,00	12,40
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,00	0,24
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,50	2,75
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	20,00	1,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	25,00	0,05
		4.1.4. Tavan				

1	2	3	4	5	6	7
169	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,005	m2			305,36 110,09
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,2019	50,00	110,09
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	1,0500	78,00	82,31
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,9190	33,00	30,48
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	27,00	59,70
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dihungsband"	m	2,3500	2,50	5,90
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor	m	0,7575	2,00	1,52
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	3,60	0,98
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	33,00	2,90
	2051142950711	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,6500	0,70	1,16
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,1900	0,60	9,76
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0064	12,00	0,08
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	10,00	0,47
170	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,17 1,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,50
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,00	2,40
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,50	0,27
171	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			34,71 27,50
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	50,00	22,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,00
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	6,80	7,17
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	25,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	12,00	0,01
172	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,17 1,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,50
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,00	2,40
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,50	0,27
173	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			43,94 27,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	50,00	27,50
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	31,00	12,40
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,00	0,24
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,50	2,75
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	20,00	1,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	25,00	0,05
		4.1.5. Incalzire				
174	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm/ montarea radiatoarelor eexistente fara pret	buc			39,94 32,50
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,6500	50,00	32,50
	2822115700000	Radiator fara prer	buc	1,0000	0,00	0,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0040	80,00	0,32
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0080	27,00	0,21
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	8,00	0,40
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	4,0000	1,00	4,00
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2500	10,00	2,50
175	IC36B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm./ teava fara pret	m			17,50 17,50
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3500	50,00	17,50
	2521216710000-25	Teava din polietilena sau polipropilena 25mm fara pret	m	1,0300	0,00	0,00
		4.1.6. Electricitatea				
176	RpCU06A1	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2, pentru executarea mecanizata	m			26,50 25,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000	50,00	5,00

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4000	50,00	20,00
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1500	10,00	1,50
177	RpCU07D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari	m			19,82
						12,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1400	50,00	7,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,7000	4,00	6,80
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0005	314,00	0,16
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	25,00	0,25
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0150	25,00	0,38
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	12,00	0,24
		4.2. Tambur				
		4.2.1. Lucrari de demontare				
178	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			16,73
						15,00
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	50,00	7,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	50,00	7,50
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	25,00	1,25
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	12,00	0,48
179	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (ferestre.)	m2			21,00
						21,00
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	50,00	10,50
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	50,00	10,50
180	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la tavane suspendate, usi, etc.	m2			12,50
						12,50
	7422010060100	Timplar	h-om	0,1300	50,00	6,50
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1200	50,00	6,00
181	RpCJ35A k=0,5	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			7,44
						6,75
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	50,00	3,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	50,00	3,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	25,00	0,62
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	12,00	0,06
182	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)	t			62,50
						62,50
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,2500	50,00	12,50
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,0000	50,00	50,00
		4.2.2. Pardoseli				
183	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			81,60
						35,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	50,00	30,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,50	32,50
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	314,00	13,19
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	25,00	0,25
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	12,00	0,36
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	25,00	0,30
184	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm Materiale marunte (cirpe)=1,010	m2			270,39
						55,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,1000	50,00	55,00
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	167,00	173,74
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	6,4000	4,00	25,86
	24302261000001	Fuga	kg	0,4100	27,00	11,18
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,10	2,02
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	25,00	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0018	12,00	0,02
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0168	25,00	0,42
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0630	33,00	2,08
185	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m			47,26

1	2	3	4	5	6	7
		Material marunt (cirpe, apa etc)=1,050				25,00
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,4000	50,00	20,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,00
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	1,0200	11,00	11,78
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	4,00	1,47
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,0000	0,10	0,63
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	44,00	4,62
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	7,00	2,10
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	33,00	1,65
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010	10,00	0,01
		4.2.3. Pereti				
186	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor / Betonocontact	m2			6,43 1,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,50
	2416586105303, 810741	Amorsa-grund/ Betonocontact	kg	0,1500	31,00	4,65
		Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,50	0,28
187	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			85,56 61,00
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	50,00	61,00
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,27	23,35
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	25,00	0,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	12,00	0,95
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	10,00	0,16
188	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) Kmater,utilaj=5	m2			36,62 12,00
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	50,00	12,00
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	3,27	23,38
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	25,00	0,12
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	12,00	0,96
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	10,00	0,15
189	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			19,04 10,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	50,00	10,00
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip I 60	m2	1,1000	7,67	8,44
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	4,00	0,60
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	25,00	0,01
190	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,18 1,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,50
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,00	2,40
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,50	0,28
191	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			34,71 27,50
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	50,00	22,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,00
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	6,80	7,17
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	25,00	0,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	12,00	0,01
192	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,18 1,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,50
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,00	2,40
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,50	0,28
193	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			43,94 27,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	50,00	27,50

1	2	3	4	5	6	7
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	31,00	12,40
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,00	0,24
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,50	2,75
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	20,00	1,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	25,00	0,05
		4.2.4. Tavan				
194	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasi metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,005	m2			305,36 110,09
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,2019	50,00	110,09
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	1,0500	78,00	82,31
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,9190	33,00	30,48
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	27,00	59,70
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	2,3500	2,50	5,90
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor	m	0,7575	2,00	1,52
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	3,60	0,98
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	33,00	2,90
	2051142950711	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,6500	0,70	1,16
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,1900	0,60	9,76
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0064	12,00	0,08
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	10,00	0,47
195	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,18 1,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,50
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,00	2,40
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,50	0,28
196	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			34,71 27,50
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	50,00	22,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,00
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	6,80	7,17
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	25,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	12,00	0,01
197	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,18 1,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,50
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,00	2,40
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,50	0,28
198	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			43,94 27,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	50,00	27,50
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	31,00	12,40
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,00	0,24
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,50	2,75
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	20,00	1,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	25,00	0,05
		4.2.5. Goluri si dispartitori				
199	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv	m2			1 872,46 36,50
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,6600	50,00	33,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	50,00	3,50
	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	1,0000	1 757,00	1 757,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,50	2,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,4700	105,00	49,35
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1650	133,00	21,97
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	5,50	2,20
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,8000	4,00	3,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	12,00	0,24
		4.2.6. Electricitatea				
200	RpCU06A1	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2, pentru executarea mecanizata	m			26,50 25,00

1	2	3	4	5	6	7
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000	50,00	5,00
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4000	50,00	20,00
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1500	10,00	1,50
201	RpCU07D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari	m			19,82 12,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1400	50,00	7,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,7000	4,00	6,80
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0005	314,00	0,16
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	25,00	0,25
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0150	25,00	0,38
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	12,00	0,24
		4.3. Lucrari de montare				
		4.3.1. Coridor				
202	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc			11,00 11,00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	50,00	11,00
203	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp/ VVGng-LS 3*1,5mmp Materiale marunte (banda izol.,etc) din valoarea materialelor explicitate=1,100	m			14,56 3,50
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0700	50,00	3,50
	2722103107001-15	Conductor de aluminiu sau cupru VVGng-LS 3*1,5mmp	m	1,0300	9,70	10,99
	2413217300101	Clema de legatura	buc	0,0500	1,25	0,07
204	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp/ VVGng-LS 3*2,5mmp Materiale marunte (banda izol.,etc) din valoarea materialelor explicitate=1,100	m			20,19 3,50
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0700	50,00	3,50
	2722103107001-25	Conductor de aluminiu sau cupru VVGng-LS 3*2,5mmp	m	1,0300	14,67	16,62
	2413217300101	Clema de legatura	buc	0,0500	1,25	0,07
205	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm/ doar manopera	100 m			1 190,00 1 190,00
	1	Muncitor	h-om	23,8000	50,00	1 190,00
206		Gofra d=16mm	m			7,13 0,00
	1-16	Gofra d=16mm	m	1,0000	7,13	7,13
207	RpEE01A	Montarea interupatoarelor bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu / cu 2 clape	buc			48,91 13,50
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2700	50,00	13,50
	1111000100024	Intreupator manual	buc	1,0100	31,00	31,31
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	3,80	3,80
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	20,00	0,10
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	4,00	0,20
208	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic/ montarea la inaltimea h=1,8m	buc			55,68 15,50
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3100	50,00	15,50
	2746167335100	Priza	buc	1,0200	33,00	33,66
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	3,80	3,80
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	4,00	0,02
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	20,00	0,10

1	2	3	4	5	6	7
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	0,70	1,40
	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	2,0000	0,60	1,20
209	RpEF13A	Montarea corpurilor de iluminat de 60 W/ LED 60*60cm	buc			410,52
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,9400	50,00	47,00
	2875274400502	Corp de iluminat LED 60*60cm	buc	1,0000	360,00	360,00
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	0,70	1,40
	2874115836492	Surub cap bombat 5 x 60	buc	2,0000	0,70	1,40
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0800	4,00	0,32
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2000	2,00	0,40
		4.3.2. Tambur				
210	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp/ VVGng-LS 3*1,5mmp Materiale marunte (banda izol.,etc) din valoarea materialelor explicitate=1,100	m			14,56
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0700	50,00	3,50
	2722103107001-15	Conductor de aluminiu sau cupru VVGng-LS 3*1,5mmp	m	1,0300	9,70	10,99
	2413217300101	Clema de legatura	buc	0,0500	1,25	0,07
211	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp/ VVGng-LS 3*2,5mmp Materiale marunte (banda izol.,etc) din valoarea materialelor explicitate=1,100	m			20,19
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0700	50,00	3,50
	2722103107001-25	Conductor de aluminiu sau cupru VVGng-LS 3*2,5mmp	m	1,0300	14,67	16,62
	2413217300101	Clema de legatura	buc	0,0500	1,25	0,07
212	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm/ doar manopera	100 m			1 190,00
	1	Muncitor	h-om	23,8000	50,00	1 190,00
213	1-16	Gofra d=16mm	m	1,0000	7,13	7,13
						0,00
214	RpEF13A	Montarea corpurilor de iluminat de 60 W/ LED 60*60cm	buc			410,52
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,9400	50,00	47,00
	2875274400502	Corp de iluminat LED 60*60cm	buc	1,0000	360,00	360,00
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	0,70	1,40
	2874115836492	Surub cap bombat 5 x 60	buc	2,0000	0,70	1,40
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0800	4,00	0,32
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2000	2,00	0,40
215	RpEE01A	Montarea interupatoarelor bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductorii de cupru sau aluminiu / cu 2 clape	buc			48,91
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2700	50,00	13,50
	1111000100024	Intrerupator manual	buc	1,0100	31,00	31,31
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	3,80	3,80
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	20,00	0,10
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	4,00	0,20
216	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic/ montarea la inaltimea h=1,8m	buc			55,68
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3100	50,00	15,50
	2746167335100	Priza	buc	1,0200	33,00	33,66

1	2	3	4	5	6	7
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	3,80	3,80
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	4,00	0,02
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	20,00	0,10
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	0,70	1,40
	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	2,0000	0,60	1,20

APROBAT:



Intocmit

(functia, semnatura, numele, prenumele)



Investitor

(functia, semnatura, numele, prenumele)

