

FORMULARUL F3.3

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

„Lucrări de schimbarea acoperișului IP Școala-grădinița nr.152 "Pas cu pas"

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2021	...	Anul (n)		
		Luna				
		1	2	3	4	N
1.	Organizare de șantier	1-2 (Zile)				
2.	<u>Obiect 01</u> Categoria de lucrări: Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din olane; jgheaburi; burlane; Inlocuirea elementelor de sarpana deteriorate, cu altele noi - capriori prin dublare intre 2 reazeme din rigle, clesti din dulapi de rasinoase, lambriurile de streasina (pazie) si Franton; Reparatii la: elemente de sarpana deteriorate prin consolidare cu scoabe, astereala invelitorii din scinduri de rasinoase, de 24 mm grosime, executate prin inlocuirea asterelei stricate cu scinduri si placi PAL sau PFL brute la constructii obisnuite	10-13 (Zile)				
3.	<u>Obiect 02</u> Categoria de lucrări: Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, , din placi tip PAL de 22 mm grosime Tratament ignifug al lemnariei, gratare din sipci pentru acoperiri si astereli pe ferme Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: ferme, arce capriori. Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul-VOPSIREA Lambriurilor de streasina (pazie) si Frantoanelor Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla Material marunt=1,0300 Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)-grosimii otelului de 0,50mm; Stratul de acoperire a tiglei metalice-Pural cu grosimea stratului de acoperire de 50 de microni Material marunt=1,0500 Opritori de zapada Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv-Diametru jgheab 125 mm Material marunt=1,0300 Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv-Diametrul tevii 105 mm Material marunt=1,0200 Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	15-19 (Zile)	5-7 (Zile)			
	<u>Obiect 03</u> Categoria de lucrări: Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, , din placi tip PAL de 22 mm grosime Tratament ignifug al lemnariei, gratare din sipci pentru acoperiri si astereli pe ferme Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: ferme, arce capriori.Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul-VOPSIREA Lambriurilor de streasina (pazie) si Frantoanelor; Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla; Material marunt=1,0300; Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)-grosimii otelului de 0,50mm; Stratul de acoperire a tiglei metalice-Pural cu grosimea stratului de acoperire de 50 de microni; Material marunt=1,0500; Opritori de zapada; Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv-Diametru jgheab 125 mm; Material marunt=1,0300; Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv-Diametrul tevii 105 mm; Material marunt=1,0200 Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore); Evacuarea gunoiului... Predarea – primirea lucrărilor.		20-23 (Zile)			
			1-2 (Zile)			

Semnat: _____

Nume: Cărașu Mihail

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei și sigiliu: SC „Elinatcons” SRL