

APROBAT:
Vicepreședintele raionului Căușeni
Valentin CAPAȚINA
_____ **2026**

CAIET DE SARCINI
Pentru achiziționarea cabinei modulare (veceu public)

1. Autoritatea contractantă: Consiliul raional Căușeni.
2. Obiectul procedurii de achiziție: Procurarea cabinei modulare.
3. Tipul obiectului de achiziție: Contract de mică valoare.
4. Cantitatea și unitatea de măsură: 1 buc. cabină modulară.
5. Modul de livrare a bunurilor: la adresa beneficiarului.
6. Plata: în decurs a 20 zile lucrătoare din momentul primirii facturii fiscale.
7. Verificarea calității mărfii: va fi efectuat la adresa beneficiarului și returnat în decurs de 14 zile, în caz de necorespondere cu cerințele concursului.
8. Documentele obligatorii la depunerea ofertei: documentele indicate în Anunțul de participare sunt obligatorii de a fi prezentate la depunerea ofertei prin intermediul SIA RSAP.
9. Documentele obligatorii la evaluarea ofertelor: conform Anunțului de participare.
10. Lipsa sau prezentarea incompletă a informației (certificatelor), va da dreptul beneficiarului de a exclude ofertantul din concurs.

SPECIFICAȚII TEHNICE,
caracteristici tehnice minimale solicitate:

CONSTRUCȚIE MODULARĂ

1) Cadrul modulului:

- Cadrul modulului este realizat din profile metalice cu grosimea de **3 mm** și este prevăzut cu canale de scurgere a apei de ploaie. Elementele structurale din oțel sunt executate conform cerințelor aplicabile standardelor **EN 1090-1:2009+A1:2011; SR EN 1090-1+A1:2012** și dețin **Declarații de performanță conform Certificatului de conformitate a controlului producției în fabrică, eliberat de Organismul de Evaluare a Conformității Nr. 2003-CPR-1220 (SRAC-România), sau echivalentul**. Acestea sunt protejate printr-un sistem de vopsire împotriva coroziunii conform cerințelor standardului **SM EN ISO 12944:2020 - Vopsele și lacuri. (sau echivalentul)**.

Îmbinarea între părțile componente ale cadrului este realizată prin intermediul sudurii

- Podeaua modulului este dotată cu un sistem de traverse pentru susținerea pardoselii, din carcasa metalică pe perimetru, cu grinzi de metal la podea cu grosimea de **3 mm**, amplasate la o distanță

de **40 cm** și cu o rezistență portantă maximă este de **550 kg/m²**. Podeaua este termoizolată cu Panouri Sandwich Perete PUR 60 mm. Acoperit cu Placaj Laminat si finisat cu linoleum industrial pe perimetru.

2) Acoperisul :

- Tavanul modului este realizat din Panouri Sandwich cu grosimea **60 mm PUR**, grosimea 0,5/0,5 mm, LIS/LIS, acoperit cu tablă profilată **H 44**, formând o pernă de aer. Greutatea maximă admisibilă pe acoperiș este de 250 kg/m². Sunt prevăzute 4 piese pentru manipulare la acoperiș și 4 orificii pentru canalele de ploaie

3) Stalpi sustinere acoperis:

- structura metalica cu grosimea de **3 mm**, acoperita - cu grund si vopsea conform cerintelor standardului **SM EN ISO 12944:2020** (RAL 7016), sau echivalentul.

- teava PVC pentru scurgerea apei (d50)

4) Peretii sunt formati din (conform schita tehnica):

- panouri sandwich cu spuma poliuretana PUR (ext. RAL 9002 - int. RAL 9002 - 60 mm)

- ușa PVC 1050mm x 2050mm (RAL 7016) – 1 buc.

- ușa PVC 800mm x 2050mm (RAL 7016) – 2 buc.

- geam PVC (cu laminare RAL 7016) 500mm x 500mm – 3 buc.

5) Instalatie electrica:

- tablou sigurate automate – 1 buc.

- prize electrice – 4 buc.

- intrerupator – (sensor de prezenta).

- priza exterioara – 1 buc.

- corp de iluminare – 3 buc.

- ventilator - 3 buc.

- grila reglabila intrare aer - 3 buc

6) Echipament sanitar:

- wc – 3 buc.

- lavuar – 3 buc.

- pisoar – 1 buc.

- boiler 50 l. - 1 buc.

- oglinda – 3 buc.

- Minere pentru persoane cu dezabilitati (inox) – 2 buc.