

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

**„Lucrări de reparație a str. Nucarilor (de la str. Albișoara pînă la str. Teilor,
 L=320 m.), din comuna Ciorescu, mun. Chișinău”**
 (denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte / denumirea obiectului	ANUL 2023						
		Luna						
		XI						
	1. Capitolul 1.1 Amenajarea sistemului rutier							
1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2	X						
2	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18B1 teren catg. II	X						
3	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	X						
4	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	X						
5	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	X						
6	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	X						
7	Compactarea mecanica a umpluturilor cu compactor pe pneuri static autopropulsat de 10,1-16 t, in straturi succesive de 15-25 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea	X						



	fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se cu pamint coeziv							
8	(LA30 piatra piatra sparta fr. 0x4 mm; fr. 4x16 mm; fr. 32x63 mm, conform SM SR EN 13242+A1:2008) Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoiroire	X						
9	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de peste 100 kg, pe zid de caramida cu mortar de ciment, pentru executie sub circulatie intensa Materiale marunte (apa, dreptare)=1,02	X						
10	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip III A si B Mat. marunte (scinduri etc.)=1,02	X						
11	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza sau a imbracamintilor existente in vederea aplicarii unui strat de uzura din mixtura asfaltica, executata cu bitum taiat (cutback)	X						
12	(BA 16 50/70, conform CP.D.02.25:2021) Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA 16, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (h=5,0 cm, nisipul bituminos si otelul patrat se exclude) K=1,25	X						
13	(BA 16 50/70, conform CP.D.02.25:2021) Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA 16, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala (h=5,0 cm, nisipul bituminos si otelul patrat se exclude) K=1,25	X						
	2. Capitolul 1.2 Consolidarea acostamentului							
14	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	X						
15	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	X						

16	Finisarea (politura) manuala a platformelor, in teren mijlociu	X						
----	--	---	--	--	--	--	--	--

Notă.

În conformitate cu ordinul de începere a lucrărilor și dispozițiile emise de beneficiar graficul poate suferi anumite schibări.

Nume: **POPA ION**

Funcția în cadrul întreprinderii: **ADMINISTRATOR**

Denumirea întreprinderii: **„Trans Invest Group” SRL**

Data completării: **25.10.2023**.

Semnat: **ELECTRONIC**