

Antreprenor UDS-CONSTRUCT SRL
 (denumirea)

Investitor Primaria s. Tataresti
 (denumirea)

Obiect **Lucrari de reparatie la Casa de
 Cultura din s. Tataresti, rnul
 Cahul**

Valoarea lucrarilor executate **28 069,82 lei**

P r o c e s - v e r b a l

de receptie a lucrarilor executate
 pe _____ an 20__

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de reparatie a blocului sanitar				
		1.1. Lucrari de reparatie				
1	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М100-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности. Разницу в плюс-минус на каждые 0,5см слоя из раствора добавлять или отнимать) / K=6 на мат. и обор. K=6,00	m2	23,300	63,93 8,39	1 489,47 195,53
2	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar (Разные работы - разность в толщине + - 5 мм намета на стены из	m2	87,800	63,13 9,07	5 542,43 796,07

1	2	3	4	5	6	7
		раствора) / K=6 на мат. и обор. K=6,00				
		Total	lei			7 031,90
		Total capitol: Inclusiv salariu				7 031,90 991,60
		1.2. Lucrari de instalatii termice si sanitare				
3	RpSC24A	Montarea vasului pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S Material marunt (dibluri lemn, ipsos, holtsuruburi, codez, dicloretan, etc.)=1,05	buc	1,000	3 060,93 392,00	3 060,93 392,00
		Total	lei			3 060,93
		Total capitol: Inclusiv salariu				3 060,93 392,00
		1.3. Compartimentari				
4	CD51C	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m (Кирпичная кладка армированных перегородок, толщиной 1/2кирпича, высотой до 4м, размеры кирпича 250x120x65 мм)	100 m2	0,100	57 619,30 11 907,00	5 761,93 1 190,70
		Total	lei			5 761,93
		Total capitol: Inclusiv salariu				5 761,93 1 190,70
		1.4. Lucrari de canalizare				
5	SB08G	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 160	m	35,700	109,08 29,39	3 894,04 1 049,30

1	2	3	4	5	6	7
		mm				
		Total	lei			3 894,04
		Total capitol: Inclusiv salariu				3 894,04 1 049,30
		Total	lei			19 748,80
		Total capitol: Inclusiv salariu				19 748,80 3 623,60

		Total	lei	19 748,80
		Asigurarea sociala si medicala	24 %	869,66
		Transportarea materialelor	5 %	802,35
		Cheltuieli directe		21 420,81
		Cheltuieli de regie	5 %	1 071,04
		Total		22 491,85
		Beneficiu	4 %	899,67
		Total		23 391,52
		TVA	20 %	4 678,30
		TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu		28 069,82 3 623,60

INTOCMIT:

APROBAT:

Antreprenor general (subantreprenor)

Investitor

UDS-CONSTRUCT SRL

Primaria s. Tataresti


(denumirea)


(denumirea)

(funcția, numele, prenumele, semnătura)

(funcția, numele, prenumele, semnătura)



semnat:  L.S.



**Lucrari de reparatie la Casa de
Cultura din s. Tataresti, rnul
Cahul**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Borderou de resurse № INCL

Valoarea de deviz 28 069,82 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № INCL:				

Manopera:

1.	7122050013400	Zidar	h-om	22,90	70,00	1 603,00
2.	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,33	70,00	163,10
3.	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	20,59	70,00	1 441,30
4.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,10	69,00	213,90
5.	9310060019930	Muncitor	h-om	2,89	70,00	202,30
		Total manopera				3 623,60

Materiale:

1.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,98	500,00	490,00
2.	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,00	5 000,00	0,00
3.	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,82	80,00	65,60
4.	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,93	23,00	21,39
5.	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	1,05	65,00	68,25
6.	2513736621595	Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet	buc	1,05	12,00	12,60
7.	2521216720160	Teava din material plastic pentru canalizare 160 mm	m	36,77	75,00	2 757,75
8.	2521216720210	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm	m	2,42	29,00	70,18
9.	2622102442760	Vas pt. closet cu sifon interior	buc	1,05	1 850,00	1 942,50
10.	2622102452900	Rezervor de apa cu accesoriile sale	buc	1,05	350,00	367,50
11.	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	0,23	1 462,25	336,32
12.	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	504,00	8,00	4 032,00
13.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	300,57	2,62	787,49
14.	2664102100000	Mortar	m3	3,16	1 500,00	4 740,00
15.	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,77	0,00	0,00
16.	2710602000080	Armatura A1	kg	9,00	15,00	135,00
17.	2873122000751	Piese forjate	kg	0,23	25,00	5,75
18.	2874134203260	Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4"	buc	1,05	57,00	59,85
19.	2875114200400	Tragator pt. closet	buc	1,05	12,00	12,60
20.	2875116710000	Rama cu capac pt. closet	buc	1,05	50,00	52,50

21.	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	1,05	37,00	38,85
22.	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	1,05	42,00	44,10
23.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,31	22,00	6,82
Total materiale de construcții						16 047,05

Utilaje de construcții:

1.	2922140007000	Macara	h-ut	0,41	150,00	61,50
2.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,95	12,00	11,40
3.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,21	25,00	5,25
Total utilaje de construcții						78,15

Total	lei	19 748,80
Asigurarea sociala si medicala	24 %	869,66
Transportarea materialelor	5 %	802,35
Cheltuieli directe		21 420,81
Cheltuieli de regie	5 %	1 071,04
Total		22 491,85
Beneficiu	4 %	899,67
Total		23 391,52
TVA	20 %	4 678,30

Total deviz:

28 069,82



Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



Obiect Lucrari de reparatie la Casa de Cultura Investitor
din s. Tataresti, rnul Cahul

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de reparatie a blocului sanitar				
		1.1. Lucrari de reparatie				
1	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М100-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности. Разницу в плюс-минус на каждые 0,5см слоя из раствора добавлять или отнимать) / K=6 на мат. и обор. K=6,00	m2			63,93 8,39
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	70,00	7,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	69,00	1,39
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0055	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	2,62	33,80
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	500,00	21,03
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	22,00	0,26
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	12,00	0,22
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	25,00	0,23
2	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar (Разные работы - разность в толщине +/- 5 мм намета на стены из раствора) / K=6 на мат. и обор. K=6,00	m2			63,13 9,07
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000	70,00	7,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	69,00	2,07
	2664102100000	Mortar	m3	0,0060	1 500,00	53,99
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	12,00	0,07
		1.2. Lucrari de instalatii termice si sanitare				
3	RpSC24A	Montarea vasului pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S Material marunt (dibluri lemn, ipsos, holtsuruburi, codez, dicloretan, etc.)=1,05	buc			3 060,93 392,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	5,6000	70,00	392,00
	2622102442760	Vas pt. closet cu sifon interior	buc	1,0000	1 850,00	1 942,50
	2622102452900	Rezervor de apa cu accesoriile sale	buc	1,0000	350,00	367,50
	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	1,0000	37,00	38,85
	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	1,0000	42,00	44,10
	2874134203260	Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4"	buc	1,0000	57,00	59,85
	2521216720210	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm	m	2,3000	29,00	70,18
	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	1,0000	65,00	68,25
	2875114200400	Tragator pt. closet	buc	1,0000	12,00	12,60
	2875116710000	Rama cu capac pt. closet	buc	1,0000	50,00	52,50
	2513736621595	Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet	buc	1,0000	12,00	12,60

1	2	3	4	5	6	7
		1.3. Compartimentari				
4	CD51C	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m (Кирпичная кладка армированных перегородок, толщиной 1/2кирпича, высотой до 4м, размеры кирпича 250x120x65 мм)	100 m2			57 619,30 11 907,00
	7122050013400	Zidar	h-om	141,2400	70,00	9 884,00
	9310060019930	Muncitor	h-om	28,9300	70,00	2 023,00
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	5 040,0000	8,00	40 320,00
	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	2,3000	1 462,25	3 363,20
	2710602000080	Armatura A1	kg	90,0000	15,00	1 350,00
	2873122000751	Piese forjate	kg	2,3000	25,00	57,50
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0160	5 000,00	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,3000	22,00	6,60
	2922140007000	Macara	h-ut	4,1100	150,00	615,00
		1.4. Lucrari de canalizare				
5	SB08G	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 160 mm	m			109,08 29,39
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,4200	70,00	29,39
	2521216720160	Teava din material plastic pentru canalizare 160 mm	m	1,0300	75,00	77,25
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0260	23,00	0,60
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0230	80,00	1,84

APROBAT:



Intocmit

(functie, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

Investitor

(functie, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

