

Antreprenor SRL "Polimer"
 (denumirea)

Investitor Primaria comunei Cotova
 (denumirea)

Obiect **Restaurarea Conacului Russo si
 conservarea bisericii din lemn
 din s.Macareuca, com.Cotova,
 rnul Drochia Repetat .Lucrari
 generale de constructie
 (Demontari)**

Valoarea lucrarilor executate **83 878,10 lei**

Proces - verbal N1

de receptie a lucrarilor executate
 pe iulie an 2023

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
1	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	17,500	14,70 14,70	257,24 257,24
	7422010060100	Timplari	h-om	3,675	35,00	128,62
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	3,675	35,00	128,62
2	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile	m2	403,000	25,50 25,20	10 278,27 10 155,60
	7123050013100	Tinichigiu	h-om	145,080	35,00	5 077,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	145,080	35,00	5 077,80
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	8,060	15,22	122,67
3	RpCH32B	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - sarpanta acoperisului cu desfacerea tuturor elementelor componente, inclusiv sortarea materialelor rezultate	m2	403,000	14,72 13,65	5 930,31 5 500,95
	7124010010700	Dulgher	h-om	112,840	35,00	3 949,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	44,330	35,00	1 551,55
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	28,210	15,22	429,36

1	2	3	4	5	6	7
4	RpCH32A	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - plansee de lemn, inclusiv dusumeaua, podina intre grinzi, umplutura din moloz sau zgura si indepartarea materialelor rezultate	m2	276,500	13,76 13,30	3 803,70 3 677,45
	7124010010700	Dulgher	h-om	60,830	35,00	2 129,05
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	44,240	35,00	1 548,40
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	8,295	15,22	126,25
5	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor	m3	80,000	141,51 138,25	11 320,61 11 060,00
	7122050013400	Zidar	h-om	36,000	35,00	1 260,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	280,000	35,00	9 800,00
	4100126202818	Apa	m3	9,600	17,00	163,20
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	6,400	15,22	97,41
6	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	472,000	10,45 9,45	4 933,44 4 460,40
	7122050013400	Zidar	h-om	56,640	35,00	1 982,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	70,800	35,00	2 478,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	23,600	17,00	401,20
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	4,720	15,22	71,84
7	RpIzA03A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite ori netencuite sau de metal in vederea protectiei anticorozive, prin curatare cu peria de sirma	m2	115,000	5,65 4,90	649,75 563,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	16,100	35,00	563,50
	2881116001616	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30	buc	34,500	2,50	86,25
8	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	78,000	10,45 9,45	815,27 737,10
	7122050013400	Zidar	h-om	9,360	35,00	327,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	11,700	35,00	409,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	3,900	17,00	66,30
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,780	15,22	11,87
9	RpCB18A	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaje pina la 150 kg/mc	m3	2,700	312,37 309,75	843,41 836,33

	2	3	4	5	6	7
	7123010010200	Betonist	h-om	16,740	35,00	585,90
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	7,155	35,00	250,43
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,054	17,00	0,92
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,405	15,22	6,16
10		Moloz	buc	0,000	0,00	0,00
					0,00	0,00
11	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III	100 m3	1,070	1 997,11	2 136,91
					0,00	0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,782	768,12	2 136,91
12	TRI1AA04 C3	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t	42,800	19,25	823,90
					19,25	823,90
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	23,540	35,00	823,90
13	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km	t	214,000	41,80	8 945,20
					0,00	0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	16,264	550,00	8 945,20

	Total	lei	50 738,01
	Asigurari sociale	24,00 %	9 137,39
	Cheltueli de transport	10,00 %	71,79
	Total	100,00 +	59 947,19
	Cheltueli de regie	10,00 %	5 994,72
	Total	100,00 +	65 941,91
	Beneficiu de deviz	6,00 %	3 956,51
	Total	100,00 +	69 898,42
	TVA	20,00 %	13 979,68
	Total	100,00 +	83 878,10
	TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu		38 072,47

INTOCMIT:

APROBAT:

Antreprenor general

Investitor

SRL "Polimer"

Primaria comunei Cotova

(denumirea)

(denumirea)


Syetenco

Berladean I



(funcția, numele, prenumele, semnătura)

(funcția, numele, prenumele, semnătura)



Coordonat: RT

Birnaz Nicolai



№	Descriere	Unitate	Cantitate	Pondere	Valoare
1	Ziduri	m ²	180,300	35,0%	6310,50
2	Acoperiș	m ²	16,740	35,0%	585,90
3	Dulapuri	buc	173,670	35,0%	6078,45
4	Truse	buc	145,800	35,0%	5093,00
5	Ușuri	buc	1,670	35,0%	58,47
6	Mobilier sanitare	buc	23,540	35,0%	823,39
7	Mobilier de baie CN	buc	619,400	35,0%	21679,18
8	Mobilier sanitare	buc	3,670	35,0%	128,47
Total lucrări					38 073,47

Manopera:

1	Ziduri	m ²	180,300	35,0%	6310,50
2	Acoperiș	m ²	16,740	35,0%	585,90
3	Dulapuri	buc	173,670	35,0%	6078,45
4	Truse	buc	145,800	35,0%	5093,00
5	Ușuri	buc	1,670	35,0%	58,47
6	Mobilier sanitare	buc	23,540	35,0%	823,39
7	Mobilier de baie CN	buc	619,400	35,0%	21679,18
8	Mobilier sanitare	buc	3,670	35,0%	128,47
Total manopera					38 073,47

Materiale:

1	Grindă și șuruburi pentru 20 x 30	buc	14,500	2,50	36,25
2	Apă pentru mortar și beton	m ³	27,554	17,00	468,42
3	Apă	m ³	3,500	17,00	59,50
Total materiale de construcții					564,17

Utilaje de construcții:

1	Mășină de beton	buc	83,510	15,00	1252,65
2	Mășină de beton de 0,0015 MN (0,15 t)	buc	15,500	15,00	232,50
3	Excavator pe șenile cu o cupă cu vârf metalic, 0,10-0,70 m ³	buc	2,782	768,00	2136,94
4	Autocamion 10t	buc	16,764	350,00	5889,36
Total utilaje de construcții					11 947,67

1	Salariu	100,00 %			50 138,01
2	Salariu suplimentar	20,00 %			9 987,96
3	Cheltuieli de transport	10,00 %			5 987,96
4	Alte	100,00 %			59 947,19
5	Cheltuieli de regie	10,00 %			5 994,72