

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Lucrari de instalarea imprejmuii metalice si Lucrari de amenajarea teritoriului (denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2025				Anul (n)
		Luni				
		1	2	3	0	...
1.	Organizare de șantier	1-2 Zile				
2.	Obiect 01: Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic-1320 m2 Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, placi prefabricate cu grosime pina la 15 cm -122 m2 Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (stratul pietris+nisip) Incarcarea in auto: sol (pamint) cu bolovani, cu pietre Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 40 m Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv Executarea mecanizata a straturilor de fundatie cu h=12 cm din piatra sparta la trotuare Pavaje gr. 4 cm executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm Strat de fundatie din piatra sparta M400 fr.20-40 GOST 8267-93 Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x30 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm (Bordura BR 100x25x15 cm) Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	18-20 Zile				

3.	Obiect 02: Asternerea uniforma a stratului de pamint vegetal, pe teren orizontal sau cu panta de 20%, cu pastrarea structurii, in straturi de 15 cm grosime Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30% Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg pe placa din B.A. prefabricata Materiale marunte (apa, dreptare)=1,0200 Piesa din beton armat B-250 pentru camine Montarea capacelor cu piesa-suport din beton armat, circulare sau patrate, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip IV-Se exclude resursul Capac cu rama Mat. marunte (scinduri etc.)=1,0100 Demontarea constructiilor metalice in vederea recuperarii in subansambluri refolosibile Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, beton armat in fundatii, pereti, stilpi etc Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite Umpluturi compactate la profilul taluzului, pe o grosime medie de 0,50 m, executate manual, simultan cu executia mecanizata a corpului rambleului, cu pamint necoeziv Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu .	8-12 Zile	20-24 Zile			
----	---	-----------	------------	--	--	--

...	Obiect 03: Copertina. Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150 Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile Constructii metalice (stilpi) gata confectionate, livrate complet asamblate in tronsoane, montate pe santier, in structura constructiilor usoare, montarea tronsoanelor metalice prin sudura-Dimensiunile conform schitei tehnice Imprejmuiri metalice din otel profilat, model decorativ cu montarea panoului gata confectionat-L=326 ml;-Dimensiunile conform schitei tehnice Imprejmuiri metalice din otel profilat, model decorativ cu montarea panoului gata confectionat-PORTITA 5 buc l=0.9 m-Dimensiunile conform schitei tehnice Imprejmuiri metalice din otel profilat, model decorativ cu montarea panoului gata confectionat-POARTA 3 buc L= 4 ml-Dimensiunile conform schitei tehnice Broasca aplicata sistem Yalle Vopsirea confectioniilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi pina la 8 mm inclusiv, cu aparat de aer comprimat Incarcarea in auto: materialul demontat Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 40 m Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km.	8-12 Zile			
-----	---	-----------	--	--	--

Semnat: _____

Nume: _____

Funcția în cadrul firmei: _Director_____

Denumirea firmei și sigiliu: _SC„Elinatcons”SRL_