

FACTURĂ FISCALĂ
НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ

Seria, Nr.
Серия, №



EAL000577640



Formular tipizat
Anexa 1 la Ordinul Ministerului Finanțelor al Republicii Moldova
nr. 118 din 28 august 2017
Типовая форма
Приложение 1 к приказу Министерства Финансов Республики Молдова
№ 118 от 28 августа 2017 г.

Data eliberării /data livrării 26.12.2023 / 26.12.2023 Дата выписки /дата поставки		număr: _____ номер		data: _____ дата	
9. Transportator S.C. FOREMCONS S.R.L., Перевозчик SEC.BOTANICA Padurii nr.8 of.308		c.f./ nr.TVA 1005600001878 / ф.к./ код НДС 0304951			
1. Furnizor: S.C. FOREMCONS S.R.L., SEC.BOTANICA Padurii nr.8 of.308 Cont MD61ML000000000225124978, Поставщик BC'Moldindconbank'S.A. suc. 'Ciocana' Chisinau, MOLDM2X349		c.f./ nr.TVA 1005600001878 / ф.к./ код НДС 0304951			
2. Cumpărător/beneficiar: PRIMARIA COMUNEI BACIOI, S.BACIOI Independentei nr.125 Покупатель/получатель		c.f./ nr.TVA 1007601010220 / ф.к./ код НДС			
3. Delegație seria _____ număr _____ data _____ delegatul Доверенность серия номер дата делегированный		4. Documente anexate Proces - verbal Nr.16, Nr.17 de receptie a lucrarilor Прилагаемые документы выполненные по декембрю ан.2023			
5. Punct încărcare or. Chișinău Пункт погрузки		6. Punct descărcare com. Bacioi, s.Bacioi, mun. Chisinau Пункт разгрузки		7. Redirijări Переадресовки	
10.1 Denumirea mărfurilor/activelor, serviciilor și codul poziției tarifare al mărfii/activului Наименование товаров/активов, услуг и код товарной позиции товара/актива.	10.2 Unitate de măsură Единица измерения	10.3 Cantitatea mărfurilor/activelor, volumul serviciilor Количество товаров/активов, объем услуг	10.4 Preț unitar fără TVA, lei Цена единицы без НДС, лев	10.5 Valoarea totală fără TVA, lei Общая сумма без НДС, лев	10.6 Cota TVA,% Ставка НДС, %
10.7 Suma totală a TVA, lei Общая сумма НДС, лев	10.8 Valoarea mărfurilor/activelor, serviciilor, lei Стоимость товаров/активов, услуг, лев	10.9 Altă informație Другая информация	10.10 Tip ambalaj Тип упаковки	10.11 Număr locuri Количество мест	10.12 Masa brută, tone Масса брутто, тонн
1. Lucrari de constructie a sistemului de canalizare si reabilitare a drumului pe unele strazi din comuna Bacioi	un	1	4270240.78	4270240,78	20
				854048,16	5124288,94
12. TOTAL (pe factura fiscală) / Всего (по налоговой накладной)			4270240,78	X	854048,16
					5124288,94
				X	X
				X	0,00

13. Permis eliberare: director DUMITRU AXENTII
Отпуск
разрешен: _____
Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

Aplicată semnătura electronică de către Furnizor\Применена
электронная подпись Поставщика 26.12.2023

14. Predat mărfurile/activele (serviciile): director DUMITRU AXENTII
Сдал товары/активы (услуги)

Aplicată semnătura electronică de către Furnizor\Применена
электронная подпись Поставщика 26.12.2023

Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

L.Ș.

М.П.

15. Primit mărfurile/activele intermediar (transportatorul):
Принял товары/активы посредник (перевозчик) _____
Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

16. Predat mărfurile/activele intermediar (transportatorul):
Сдал товары/активы посредник (перевозчик) _____
Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

17. Primit mărfurile/activele (serviciile) cumpărător/beneficiarul:
Принял товары/активы (услуги) покупатель/получатель
director ILIE LEAHU

Aplicată semnătura electronică de către Cumpărător\Применена
электронная подпись Покупателя 26.12.2023

Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

18. Timpul de staționare a mijlocului de transport Время простоя транспортного средства				19. Ruta și distanța de transport, km Маршрут движения и расстояние перевозки, км	
Operația Операция	Ziua, luna, ora, minutele la День, месяц, час, минуты			Semnătura Подпись	
	Sosire Прибытия	Plecare Убытия	Staționare Простоя		
Încărcare Погрузка					
Descărcare Разгрузка					
20. Forma de plată Вид оплаты					
21. Mențiuni Отметки					
22. Calculul prestațiilor de transport Расчет транспортных услуг					
4. Documente anexate Прилагаемые документы					

Antreprenor SC Foremcons SRL
 (denumirea)

Investitor Primaria com. Bacioi
 (denumirea)

Obiect **Lucrari de constructie a
 sistemului de canalizare si
 reabilitare a drumului pe unele
 strazi din comuna Bacioi**
 Statia de pompare a apelor uzate
 SPAU-6. Lucrari tehnologice.
 Platforma F1

Valoarea lucrarilor executate **2 007 170,34 lei**

Proces - verbal Nr. 16

de receptie a lucrarilor executate
 pe *decembrie* an 2023

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Valoarea utilajului.				
1	Pret de piata	Statia de pompare a apelor uzate prefabricata d2000mm, H=6.41m cu doua pompe submersibile Q=15.00 l/sec, H=15.30m	set	1,000	<u>1 203 840,000</u> 0,000	<u>1 203 840,000</u> 0,000
		<i>Total</i>	lei			1 203 840,000
		<i>Cheltuieli de depozitare</i>	1,20 %			14 446,080
		Total capitol: Inclusiv salariu				1 218 286,080
		2. Lucrari de constructii				
		2.1. Lucrari terasamente				
2	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	0,290	<u>922,603</u> 0,000	<u>267,555</u> 0,000
3	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru	m3	0,900	<u>175,038</u> 175,038	<u>157,534</u> 157,534

1	2	3	4	5	6	7
		completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu				
4	TsA16E1	Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala cu sprijiniri latime < 1 m, adincime 1,51-3 m , teren mijlociu	m3	2,400	225,171 225,171	540,410 540,410
5	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Grund deplasat)	100 m3	0,020	1012,500 0,000	20,250 0,000
6	TsI50A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km	t	3,100	14,070 0,000	43,617 0,000
7	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,020	191,418 30,346	3,828 0,607
8	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	0,310	438,126 0,000	135,819 0,000
9	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3	0,310	1 126,667 749,474	349,267 232,337
		Total capitol:				1 518,280
		Inclusiv salariu				930,888
		2.2. Conducte si accesorii				
10	AcA10B	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarii cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, Conducta PEHD	m	20,000	393,271 14,105	7 865,420 282,100

1	2	3	4	5	6	7
		RC SDR 17 PE100 PN10 d160mm triplustrat (CP1)				
11	AcA10B	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarii cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, Conducta PEHD RC SDR 17 PE100 PN10 d160mm triplustrat (A12)	m	14,000	393,181 14,081	5 504,530 197,130
12		Banda de semnalizare si avertizare canalizare cu fir otel inoxidabil d 0,5mm	m	34,000	4,880 0,000	165,920 0,000
13	AcF12C	Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru pina la 200 mm	m	1 034,000	0,992 0,632	1 025,419 653,419
14	AcA26B	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, Adaptor larga toleranta universal cu flansa d200 mm	buc	1,000	10 106,205 157,195	10 106,205 157,195
17	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, Teu fonta cu flanse ductila PN10 d80/80mm	buc	3,000	4 176,623 75,623	12 529,870 226,870
19	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, Vana sertar cauciucat PN10 d80mm	buc	4,000	5 154,173 46,733	20 616,694 186,934
20	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, Clapeta de retinere cu disc d80mm	buc	2,000	3 181,564 46,733	6 363,128 93,467
23	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, Flansa oarba	buc	1,000	2 184,123 75,623	2 184,123 75,623

1	2	3	4	5	6	7
		din otel zincat d80mm				
24	IA18B	Armături fine pentru cazanele de incalzire centrala: manometru pentru pompa 0-6 atm	buc	1,000	287,488 33,988	287,488 33,988
25	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Reductie concentrica PE100 d160/90mm	buc	1,000	854,743 49,283	854,743 49,283
27	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, Adaptor cu flansa cu protectie la smulgere, pentru conducte PEHD d80/90mm	buc	4,000	3 683,623 75,623	14 734,493 302,493
		Total capitol: Inclusiv salariu				82 238,033 2 258,502
		2.3. Camine circulare				
33	AcE12B	Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inclare) cu diametrul 2,0 m, in teren cu apa subterana	m3	2,150	4 357,006 949,688	9 367,563 2 041,829
35	Pret de piata	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inclare) cu diametrul 2,0 m. Placi prefabricate pt. camine KII-20 (0,59 m3)	buc	1,000	4 150,000 0,000	4 150,000 0,000
39	Pret de piata	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inclare) cu diametrul 2,0 m,. Inel prefabricat pt. camine KII-20-6 (0,39 m3)	buc	1,000	1 678,000 0,000	1 678,000 0,000
40	Pret de piata	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inclare) cu diametrul 2,0 m,. Inel prefabricat pt. camine KII-20-9a (0,59 m3)	buc	1,000	2 472,000 0,000	2 472,000 0,000
42	Pret de piata	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inclare) cu diametrul 2.0 m, Placi	buc	1,000	3 161,000 0,000	3 161,000 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		prefabricate pt. camine KIIPII-20-1(0,51 m3)				
43	Pret de piata	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare), Inel de reazem KIIQ-1(0,02 m3)	buc	1,000	262,000 0,000	262,000 0,000
44	Pret de piata	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare). Inel de reazem KII7-3(0,05 m3)	buc	1,000	397,000 0,000	397,000 0,000
46	Pret de piata	Capac compozit pas liber 600 rama 887 C250	buc	1,000	1 943,000 0,000	1 943,000 0,000
47	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa. (Hidroizolare interioara)	m2	11,410	192,622 74,775	2 197,817 853,183
48	DA06A1	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast (Pereu)	m3	0,400	717,878 97,716	287,151 39,086
49	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice B10 (Pereu)	m3	0,200	2 391,365 382,365	478,273 76,473
50		Consumul de metale pentru consolidarea caminelor constituie	kg	26,280	25,000 0,000	657,000 0,000
51		Scara	kg	22,240	45,000 0,000	1 000,800 0,000
52	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, Teava patrata otel 100x100x3mm H=600mm (Suport sub armaturi in caminele de vizitare)	kg	108,000	63,447 17,844	6 852,230 1 927,120
53	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu	t	0,390	1 044,397	407,315

1	2	3	4	5	6	7
		pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv			546,859	213,275
54	AcD22A	Prepararea si turnarea betonului in fundatia canalelor, prin interior cu H 1,2-1,8 m si acoperire 1- 5 m. Beton B10 (pentru prinderea capacelor din compozit C250/D400 de inelul KI(O-1)	m3	0,020	2 640,240 722,240	52,805 14,445
		Total capitol: Inclusiv salariu				35 363,954 5 165,411
		2.4. Demolarea si reconditionarea. Drumul din pietris (196m)				
55	TsC03C1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. III	100 m3	0,380	1 053,947 0,000	400,500 0,000
56	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m3	13,700	435,784 76,473	5 970,246 1 047,680
57	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta (pretul pietrei sparte k=0,5)	m3	24,700	339,974 84,110	8 397,360 2 077,516
		Total capitol: Inclusiv salariu				14 768,106 3 125,196
		2.5. Demolarea si reconditionarea. Drumul din asfalt (528m)				
60	TsC03C1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. III	100 m3	1,290	1 056,977 0,000	1 363,500 0,000
61	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m3	37,000	435,799 76,473	16 124,563 2 829,501

1	2	3	4	5	6	7
62	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta (k=0,5 la costul pietris)	m3	92,400	340,033 84,124	31 419,048 7 773,056
63	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	369,600	248,889 5,099	91 989,355 1 884,635
64	DB16D	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere manuala	m2	369,600	212,913 10,196	78 692,521 3 768,419
		Total capitol: Inclusiv salariu				219 588,987 16 255,611
		2.6. Transportarea gunoiului				
65	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III	100 m3	0,370	1 167,568 0,000	432,000 0,000
66	TsI50A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km	t	70,300	14,083 0,000	990,000 0,000
67	TsC51C	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III	100 m3	0,370	209,449 32,151	77,496 11,896
		Total capitol: Inclusiv salariu				1 499,496 11,896
		<i>Total</i>	lei			354 976,856
		<i>Asigurare sociala si medicala</i>	24,00 %			6 659,473
		<i>Cheltuieli de transport</i>	4,00 %			12 719,665
		<i>Total</i>	100,00 +			374 355,994
		<i>Cheltuieli de regie</i>	14,50 %			54 281,619
		<i>Total</i>	100,00 +			428 637,613
		<i>Beneficiul de deviz</i>	6,00 %			25 718,257
		Total capitol: Inclusiv salariu				454 355,870 27 747,504

		Total	lei	1 672 641,95
		TVA	20,00 %	334 528,39
				2 007 170,34

1	2	3	4	5	6	7
		TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu				27.747,50

ANTREPRENOR:

SC Foremcons SRL (entitatea)

Director

[Signature]
(semnătura)

Axentii Dumitru

(numele, prenumele)

Diriginte de șantier

[Signature]
(semnătura)

[Signature]
(numele, prenumele)



SUPRAVEGHEREA TEHNICĂ:

SAE Favor Proiect (entitatea)

Responsabil tehnic

[Signature]
(semnătura)

[Signature]
(numele, prenumele)



BENEFICIAR:

Com. Băcioi (entitatea)

Primar

[Signature]
(semnătura)

[Signature]
(numele, prenumele)



**Obiect Retele exterioare de apeduct si canalizare, Investitor
inclusive statia de epurare a comunei Bacioi
(satele Bacioi, Braila, Straisteni, Frumusica)
N17/21/F1-TH**

**Catalog de prețuri unitare pentru obiectul
Statia de pompare a apelor uzate SPAU-6. Lucrari tehnologice. Platforma F1**

Nr. crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Valoarea utilajului.				
1	Pret de piata	Statia de pompare a apelor uzate prefabricata d2000mm, H=6.41m cu doua pompe submersibile Q=15.00 l/sec, H=15.30m	set			1 203 840,000
	222222125	Statia de pompare a apelor uzate prefabricata d2000mm, H=6.41m cu doua pompe submersibile Q=15.00 l/sec, H=15.30m	buc	1,0000	1 203 840,00	0,000 1 203 840,000
		2. Lucrari de constructii				
		2.1. Lucrari terasamente				
2	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3			922,603
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,0500	450,00	0,000 922,603
3	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3			175,038
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,0600	84,97	0,000 175,038
4	TsA16E1	Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala cu sprijiniri latime < 1 m, adincime 1,51-3 m , teren mijlociu	m3			225,171
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,4100	84,97	0,000 225,171
	7137010011500	Electrician	h-om	0,2400	84,97	204,636 20,535
5	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Grund deplasat)	100 m3			1012,500
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	450,00	0,000 1012,500
6	TsI50A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km	t			14,070
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,0640	220,00	0,000 14,070
7	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			191,418
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	84,97	30,346 30,346
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	410,00	161,072
8	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3			438,126
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,0900	400,00	0,000 438,126
9	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg	100 m3			1 126,667

1	2	3	4	5	6	7
		a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint coeziv				749,474
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	84,97	749,474
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	9,4300	40,00	377,193
		2.2. Conducte si accesorii				
10	AcA10B	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarii cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, Conducta PEHD RC SDR 17 PE100 PN10 d160mm triplustrat (CP1)	m			393,271 14,105
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,1660	84,97	14,105
	252121670100118 25	Conducta PEHD RC SDR 17 PE100 PN10 d160mm triplustrat (CP1)	m	1,0150	362,00	371,050
	2010102901170	Bile, manele D=15-18 cm	m3	0,0036	1 000,00	3,500
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,0300	85,00	2,550
	2940420002422	Masina de sudura PE cu toate accesoriile	h-ut	0,0125	150,00	1,875
11	AcA10B	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarii cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, Conducta PEHD RC SDR 17 PE100 PN10 d160mm triplustrat (A12)	m			393,181 14,081
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,1660	84,97	14,081
	252121670100118 26	Conducta PEHD RC SDR 17 PE100 PN10 d160mm triplustrat (A12)	m	1,0150	362,00	371,050
	2010102901170	Bile, manele D=15-18 cm	m3	0,0036	1 000,00	3,571
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,0300	85,00	2,550
	2940420002422	Masina de sudura PE cu toate accesoriile	h-ut	0,0125	150,00	1,929
12		Banda de semnalizare si avertizare canalizare cu fir otel inoxidabil d 0,5mm	m			4,880 0,000
	2222219	Banda de semnalizare si avertizare canalizare cu fir otel inoxidabil d 0,5mm	m	1,0000	4,88	4,880
13	AcF12C	Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru pina la 200 mm	m			0,992 0,632
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,00744	84,97	0,632
	28752774100000	Compresor 5m3/min	h-ut	0,0036	100,00	0,360
14	AcA26B	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, Adaptor larga toleranta universal cu flansa d200 mm	buc			10 106,205 157,195
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	1,8500	84,97	157,195
	287527411010014 5	Adaptor larga toleranta universal cu flansa d200 mm	buc	1,0000	8 368,51	8 368,510
	2513736601000	Garnituri cauciuc cu insertii	buc	1,0100	50,00	50,500
	2874115801000	Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240	buc	9,0000	170,00	1 530,000
17	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, Teu fonta cu flanse ductila PN10 d80/80mm	buc			4 176,623 75,623
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,8900	84,97	75,623
	287527411010017 5	Teu fonta cu flanse ductila PN10 d80/80mm	buc	1,0000	3 421,00	3 421,000
	2874115801000	Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240	buc	4,0000	170,00	680,000
19	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, Vana sertar cauciucat PN10 d80mm	buc			5 154,173 46,733
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5500	84,97	46,733
	287411730000019 5	Vana sertar cauciucat PN10 d80mm	buc	1,0000	4 911,00	5 107,440
20	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, Clapeta de retinere cu disc d80mm	buc			3 181,564 46,733
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5500	84,97	46,733
	287411730000020	Clapeta de retinere cu disc d80mm	buc	1,0000	3 014,26	3 134,831

1	2	3	4	5	6	7
	5					
23	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, Flansa oarba din otel zincat d80mm	buc			2 184,123
						75,623
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,8900	84,97	75,623
	2875274110100235	Flansa oarba din otel zincat d80mm	buc	1,0000	1 378,00	1 378,000
	2513736601000	Garnituri cauciuc cu insertii	buc	1,0100	50,00	50,500
	2874115801000	Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240	buc	4,0000	170,00	680,000
24	IA18B	Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: manometru pentru pompa 0-6 atm	buc			287,488
						33,988
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4000	84,97	33,988
	33205000000001	Manometru pentru pompa 0-6 atm	buc	1,0100	250,00	252,500
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0060	50,00	0,500
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0120	50,00	0,500
25	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Reductie concentrica PE100 d160/90mm	buc			854,743
						49,283
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5800	84,97	49,283
	25231567138113625	Reductie concentrica PE100 d160/90mm	buc	1,0300	782,00	805,460
27	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, Adaptor cu flansa cu protectie la smulgere, pentru conducte PEHD d80/90mm	buc			3 683,623
						75,623
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,8900	84,97	75,623
	2875274110100275	Adaptor cu flansa cu protectie la smulgere, pentru conducte PEHD d80/90mm	buc	1,0000	2 928,00	2 928,000
	2874115801000	Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240	buc	4,0000	170,00	680,000
		2.3. Camine circulare				
33	AcE12B	Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, in teren cu apa subterana	m3			4 357,006
						949,688
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	7,8300	84,97	665,137
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	3,3500	84,97	284,551
	2663102100919	Beton de ciment (Bc 3,5/B 50)	m3	0,2590	1 800,00	468,837
	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	0,2100	500,00	106,977
	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0,0860	1 300,00	114,884
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	42,7900	30,00	1 296,558
	1714227322926	Fringhie de cinepa gudronata	kg	7,8000	50,00	393,953
	2320156200901	Motorina	kg	2,6600	30,00	80,651
	1111000100010	Mixtura asfaltica	kg	28,5300	2,12	61,086
	2664102101126	Var	kg	0,1470	5,00	0,744
	2874145893787	Cuie de constructii	kg	0,0900	55,00	5,116
	2010102906951	Bara de lemn	m3	0,0400	6 000,00	251,163
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	2,0300	300,00	608,372
	2952270004030	Topitor bitum de 400 l	h-ut	0,1560	120,00	18,977
35	Pret de piata	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m. Placi prefabricate pt. camine KII-20 (0,59 m3)	buc			4 150,000
						0,000
	22222472	Placi prefabricate pt. camine KII-20 (0,59 m3)	buc	1,0000	4 150,00	4 150,000
39	Pret de piata	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m., Inel prefabricat pt. camine KII-20-6 (0,39 m3)	buc			1 678,000
						0,000
	2222512	Inel prefabricat pt. camine KII-20-6 (0,39 m3)	buc	1,0000	1 678,00	1 678,000
40	Pret de piata	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m., Inel prefabricat pt. camine KII-20-9a (0,59 m3)	buc			2 472,000
						0,000
	22225221	Inel prefabricat pt. camine KII-20-9a (0,59 m3)	buc	1,0000	2 472,00	2 472,000
42	Pret de piata	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 2.0 m, Placi prefabricate pt. camine KIIPI-20-1(0,51 m3)	buc			3 161,000
						0,000
	2222312	Placi prefabricate pt. camine KIIPI-20-1(0,51 m3)	buc	1,0000	3 161,00	3 161,000
43	Pret de piata	Elemente din beton armat prefabricat, ale	buc			262,000

1	2	3	4	5	6	7
		caminelor de vane, circulare (inelare), Inel de reazem KII(O-1(0,02 m3)				0,000
	2222321	Inel de reazem KII(O-1 (0,02 m3)	buc	1,0000	262,00	262,000
44	Pret de piata	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare). Inel de reazem KII7-3(0,05 m3)	buc			397,000
						0,000
	2222331	Inel prefabricat pt. camine KII-7-3 (0,05m3)	buc	1,0000	397,00	397,000
46	Pret de piata	Capac compozit pas liber 600 rama 887 C250	buc			1 943,000
						0,000
	2222371	Capac compozit pas liber 600 rama 887 C250	buc	1,0000	1 943,00	1 943,000
47	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa. (Hidroizolare interioara)	m2			192,622
						74,775
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5000	84,97	42,522
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3800	84,97	32,320
	24165373438290	Amestec "Penetron"	kg	1,2000	98,00	117,583
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0250	10,00	0,254
48	DA06A1	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast (Pereu)	m3			717,878
						97,716
	7129020012800	Pavator	h-om	1,1500	84,97	97,716
	1421402200393	Balast pentru betoane 0-71 mm S1667	m3	1,3110	443,33	576,330
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	10,00	2,250
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	220,00	33,000
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	120,00	3,000
49	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice B10 (Pereu)	m3			2 391,365
						382,365
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	84,97	327,135
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	84,97	55,230
	266310210000039	Beton B10	m3	1,0250	1 800,00	1 890,000
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	10,00	1,000
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	400,00	100,000
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	90,00	36,000
50		Consumul de metale pentru consolidarea caminelor constituie	kg			25,000
						0,000
	2222351	Constructii metalice	kg	1,0000	25,00	25,000
51		Scara	kg			45,000
						0,000
	2222652	Scara	kg	1,0000	45,00	45,000
52	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, Teava patrata otel 100x100x3mm H=600mm (Suport sub armaturi in caminele de vizitare)	kg			63,447
						17,844
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	84,97	16,144
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	84,97	0,850
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	84,97	0,850
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	30,00	0,300
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	45,00	45,000
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	55,00	0,275
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	3,50	0,028
53	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t			1 044,397
						546,859
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400	84,97	546,859
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	7,8000	35,00	272,821
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	3,9000	37,00	144,205
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500	50,00	26,923

1	2	3	4	5	6	7
	2320166200676	White spirit	kg	1,9500	25,00	48,718
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,9750	5,00	4,872
54	ΛcD22Λ	Prepararea si turnarea betonului in fundatia canalelor, prin interior cu H 1,2-1,8 m si acoperire 1-5 m. Beton B10 (pentru prinderea capacelor din compozit C250/D400 de inelul K10-O-1)	m3			2 640,240 722,240
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	8,5300	84,97	722,240
	26631021000002	Beton B10	m3	1,0300	1 800,00	1 800,000
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	10,00	0,000
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,3500	85,00	42,500
	2952270003706	Betoniera pina la 250 - 500l cu amestec fortat, actioanata electric	h-ut	0,3250	125,00	62,500
	2952270003799	Vibrator de interior pentru beton 0.90-1.5 KW	h-ut	0,6000	90,00	45,000
		2.4. Demolarea si reconditionarea. Drumul din pietris (196m)				
55	TsC03C1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. III	100 m3			1 053,947 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,3500	450,00	1 053,947
56	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m3			435,784 76,473
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9000	84,97	76,473
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	306,66	337,326
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	10,00	1,000
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	50,00	20,985
57	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta (pretul pietrei sparte k=0,5)	m3			339,974 84,110
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	84,97	84,110
	14111222017522	Piatra sparta (pretul pietrei sparte k=0,5)	m3	1,1500	221,66	254,864
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	10,00	1,000
		2.5. Demolarea si reconditionarea. Drumul din asfalt (528m)				
60	TsC03C1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. III	100 m3			1 056,977 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,3500	450,00	1 056,977
61	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m3			435,799 76,473
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9000	84,97	76,473
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	306,66	337,326
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	10,00	1,000
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	50,00	21,000
62	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta (k=0,5 la costul pietris)	m3			340,033 84,124
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	84,97	84,124
	14111222017522	Piatra sparta (pretul pietrei sparte k=0,5)	m3	1,1500	221,66	254,909
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	10,00	1,000
63	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			248,889 5,099
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	84,97	5,099
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,1410	1 700,00	239,683
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0160	32,00	0,512
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	220,00	1,738
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	85,00	0,672
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	150,00	1,185
64	DB16D	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere manuala	m2			212,913 10,196

1	2	3	4	5	6	7
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,1200	84,97	10,196
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	2 126,30	199,858
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	32,00	0,352
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0114	220,00	2,506
		2.6. Transportarea gunoiului				
65	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III	100 m3			1 167,568 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,6000	450,00	1 167,568
66	TsI50A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km	t			14,083 0,000
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,0640	220,00	14,083
67	TsC51C	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III	100 m3			209,449 32,151
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3800	84,97	32,151
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4200	410,00	177,297

APROBAT:

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



**Retele exterioare de apeduct si
canalizare, inclusive statia de
epurare a comunei Bacioi (satele
Bacioi, Braila, Straisteni,
Frumusica) N17/21/F1-TH**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 2-6-3

Statia de pompare a apelor uzate SPAU-6. Lucrari tehnologice. Platforma F1

Valoarea de deviz 2 007 170,34 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-6-3:				

Manopera :

1.	7122050013400	Zidar	h-om	4,34	84,97	368,770
2.	7123010010200	Betonist	h-om	0,77	84,97	65,427
3.	7129020012800	Pavator	h-om	0,46	84,97	39,086
4.	7129040010110	Asfaltator	h-om	66,53	84,97	5 653,054
5.	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	0,17	84,97	14,445
6.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,40	84,97	33,988
7.	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	35,32	84,97	3 001,140
8.	7136080025000	Montator conducte	h-om	7,69	84,97	653,419
9.	7137010011500	Electrician	h-om	0,58	84,97	49,283
10.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	2,51	84,97	213,275
11.	7212030022700	Sudor	h-om	1,08	84,97	91,768
12.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	20,52	84,97	1 743,584
13.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	172,07	84,97	14 620,789
14.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	6,92	84,97	587,993
15.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	7,20	84,97	611,784
		Total manopera				27 747,50

Materiale:

1.	1111000100010	Mixtura asfaltica	kg	61,95	2,12	131,334
2.	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	52,11	1 700,00	88 587,000
3.	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	34,74	2 126,30	73 867,662
4.	14111222017522	Piatra sparta (pretul pietrei sparte k=0,5)	m3	134,66	221,66	29 848,736
5.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	55,77	306,66	17 102,428
6.	1421402200393	Balast pentru betoane 0-71 mm S1667	m3	0,52	443,33	230,532
7.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,38	5,00	1,900
8.	1714227322926	Fringhie de cinepa gudronata	kg	16,94	50,00	847,000
9.	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,01	50,00	0,500
10.	2010102901170	Bile, manele D=15-18 cm	m3	0,12	1 000,00	120,000

11.	2010102906951	Bara de lemn	m3	0,09	6 000,00	540,000
12.	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	0,46	500,00	230,000
13.	2222219	Banda de semnalizare si avertizare canalizare cu fir otel inoxidabil d 0,5mm	m	34,00	4,88	165,920
14.	222222125	Statia de pompare a apelor uzate prefabricata d2000mm, H=6.41m cu doua pompe submersibile Q=15.00 l/sec, H=15.30m	buc	1,00	1 203 840,00	1 203 840,00
15.	22222472	Placi prefabricate pt. camine КЦД-20 (0,59 m3)	buc	1,00	4 150,00	4 150,000
16.	2222312	Placi prefabricate pt. camine КЦП1-20-1(0,51 m3)	buc	1,00	3 161,00	3 161,000
17.	2222321	Inel de reazem КЦО-1 (0,02 m3)	buc	1,00	262,00	262,000
18.	2222331	Inel prefabricat pt. camine КЦ-7-3 (0,05m3)	buc	1,00	397,00	397,000
19.	2222351	Constructii metalice	kg	26,28	25,00	657,000
20.	2222371	Capac compozit pas liber 600 rama 887 C250	buc	1,00	1 943,00	1 943,000
21.	2222512	Inel prefabricat pt. camine КЦ-20-6 (0,39 m3)	buc	1,00	1 678,00	1 678,000
22.	22225221	Inel prefabricat pt. camine КЦ-20-9a (0,59 m3)	buc	1,00	2 472,00	2 472,000
23.	2222652	Scara	kg	22,24	45,00	1 000,800
24.	2320156200901	Motorina	kg	5,78	30,00	173,400
25.	2320166200676	White spirit	kg	0,76	25,00	19,000
26.	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	92,92	30,00	2 787,600
27.	24165373438290	Amestec "Penetron"	kg	13,69	98,00	1 341,620
28.	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	3,04	35,00	106,400
29.	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,01	50,00	0,500
30.	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	1,52	37,00	56,240
31.	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,21	50,00	10,500
32.	2513736601000	Garnituri cauciuc cu insertii	buc	2,02	50,00	101,000
33.	25212167010011825	Conducta PEHD RC SDR 17 PE100 PN10 d160mm triplustrat (CP1)	m	20,50	362,00	7 421,000
34.	25212167010011826	Conducta PEHD RC SDR 17 PE100 PN10 d160mm triplustrat (A12)	m	14,35	362,00	5 194,700
35.	25231567138113625	Reductie concentrica PE100 d160/90mm	buc	1,03	782,00	805,460
36.	26631021000002	Beton B10	m3	0,02	1 800,00	36,000
37.	266310210000039	Beton B10	m3	0,21	1 800,00	378,000
38.	2663102100919	Beton de ciment (Bc 3,5/B 50)	m3	0,56	1 800,00	1 008,000
39.	2664102101126	Var	kg	0,32	5,00	1,600
40.	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0,19	1 300,00	247,000
41.	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	9,98	32,00	319,360
42.	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	1,08	30,00	32,400
43.	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	108,00	45,00	4 860,000
44.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,54	55,00	29,700
45.	2874115801000	Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240	buc	41,00	170,00	6 970,000
46.	2874117300000195	Vana sertar cauciucat PN10 d80mm	buc	4,16	4 911,00	20 429,760
47.	2874117300000205	Clapeta de retinere cu disc d80mm	buc	2,08	3 014,26	6 269,661
48.	2874145893787	Cuie de constructii	kg	0,20	55,00	11,000
49.	2875274110100145	Adaptor larga toleranta universal cu flansa d200 mm	buc	1,00	8 368,51	8 368,510
50.	2875274110100175	Teu fonta cu flanse ductila PN10 d80/80mm	buc	3,00	3 421,00	10 263,000
51.	2875274110100235	Flansa oarba din otel zincat d80mm	buc	1,00	1 378,00	1 378,000
52.	2875274110100275	Adaptor cu flansa cu protectie la smulgere, pentru conducte PEHD d80/90mm	buc	4,00	2 928,00	11 712,000
53.	33205000000001	Manometru pentru pompa 0-6 atm	buc	1,01	250,00	252,500
54.	4011106202741	Energie electrica	kw	0,86	3,50	3,010

55.	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,09	10,00	0,900
56.	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,31	10,00	3,100
57.	4100126202818	Apa	m3	16,78	10,00	167,800
Total materiale de construcții						1 521 992,52

Utilaje de construcții:

1.	2952270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	21,29	50,00	1 064,500
2.	28752774100000	Compresor 5m3/min	h-ut	3,72	100,00	372,000
3.	2922140007000	Macara	h-ut	0,05	400,00	20,000
4.	2940420002422	Mășina de sudură PE cu toate accesoriile	h-ut	0,43	150,00	64,500
5.	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	2,92	85,00	248,200
6.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	7,19	220,00	1 581,800
7.	2952240005100	Repartizor finisat de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	2,92	150,00	438,000
8.	2952260003501	Excavator pe șenile cu o cupă cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	5,51	450,00	2 479,500
9.	2952260003553	Buldozer pe șenile până la 65-80 CP	h-ut	0,34	400,00	136,000
10.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,17	410,00	69,700
11.	2952270003000	Vibrator de suprafață	h-ut	0,08	90,00	7,200
12.	2952270003706	Betonieră până la 250 - 500l cu amestec forțat, acționată electric	h-ut	0,01	125,00	1,250
13.	2952270003799	Vibrator de interior pentru beton 0.90-1.5 KW	h-ut	0,01	90,00	0,900
14.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	2,92	40,00	116,800
15.	2952270004030	Topitor bitum de 400 l	h-ut	0,34	120,00	40,800
16.	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	1,03	85,00	87,550
17.	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	4,36	300,00	1 308,000
18.	3410540000006	Autobasculantă-5t	h-ut	4,70	220,00	1 034,000
19.	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stopire	h-ut	0,01	120,00	1,200
Total utilaje de construcții						9 071,90

Total	lei	1 672 641,95
TVA	20,00 %	334 528,39

Total deviz:


2 007 170,34

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



Drinț *Yeshu I lie*