

FACTURĂ FISCALĂ  
НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ

Seria, Nr.  
Серия, №

EAA009209060



Formular tipizat  
Anexa 1 la Ordinul Ministerului Finanțelor al Republicii Moldova nr.118 din 28 august 2017  
Типовая форма  
Приложение 1 к приказу Министерства Финансов Республики Молдова № 118 от 28 августа 2017 г.

Data eliberării /data livrării Дата выписки /дата поставки		14.03.2022 / 14.03.2022		număr: номер		data: дата						
9. Transportator Перевозчик		FABIANCA S.R.L., SEC.BUIUCANI Ghidighici nr.3		c.f./ nr.TVA		1004600001446 / ф.к./ код НДС 0502396						
1. Furnizor: Поставщик		FABIANCA S.R.L., SEC.BUIUCANI Ghidighici nr.3 Cont MD30EX000000222400979MD, B.C.'EXIMBANK'S.A. suc.nr.20 Chisinau, EXMMMD22477		c.f./ nr.TVA		1004600001446 / ф.к./ код НДС 0502396						
2. Cumpărător/beneficiar: Покупатель/получатель		PRIMARIA COMUNEI BACIOI, S.BACIOI Independenței nr.125		c.f./ nr.TVA		1007601010220 / ф.к./ код НДС						
3. Delegație seria _____ număr _____ data _____ delegatul _____ Доверенность серия _____ номер _____ дата _____ делегированный _____		4. Documente anexate Прилагаемые документы		Contract de antrepriză nr.216 din 13 octombrie 2021. Proces-verbal pentru martie 2022.								
5. Punct încărcare str.Ghidighici 3 Пункт погрузки		6. Punct descărcare com.Băcioi Пункт разгрузки		7. Redirișări Переадресовки								
10.1 Denumirea mărfurilor/activelor, serviciilor și codul poziției tarifare al mărfii/activului Наименование товаров/активов, услуг и код товарной позиции товара/актива.		10.2 Unitate de măsură Единица измерения	10.3 Cantitatea mărfurilor/activelor, volumul serviciilor Количество товаров/активов, объем услуг	10.4 Preț unitar fără TVA, lei Цена единицы без НДС, лев	10.5 Valoarea totală fără TVA, lei Общая сумма без НДС, лев	10.6 Cota TVA,% Ставка НДС, %	10.7 Suma totală a TVA, lei Общая сумма НДС, лев	10.8 Valoarea mărfurilor/activelor, serviciilor, lei Стоимость товаров/активов, услуг, лев	10.9 Altă informație Другая информация	10.10 Tip ambalaj Тип упаковки	10.11 Număr locuri Количество мест	10.12 Masa brută, tone Масса брутто, тонн
PROCES-VERBAL"Lucrări de reparație a încăperilor Instituției Publice Liceul Teoretic Grigore Vieru, din com.Băcioi, Blocul J+ galeria (Centrul de Tineret)"		serv	1	254944.80	254944.80	20	50988,96	305933,76				
12. TOTAL (pe factura fiscală) /Всего (по налоговой накладной)				254944.80	254944.80	X	50988,96	305933,76	X	X	X	0,00

13. Permis eliberarea: director VICTOR BOTOLIN  
разрешит: \_\_\_\_\_  
Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

14. Predat mărfurile/activele (serviciile): director VICTOR BOTOLIN  
Сдал товары/активы (услуги) \_\_\_\_\_  
Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

15. Primit mărfurile/activele intermediarul (transportatorul):  
Принял товары/активы посредник (перевозчик) \_\_\_\_\_  
Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

16. Predat mărfurile/activele intermediarul (transportatorul):  
Сдал товары/активы посредник (перевозчик) \_\_\_\_\_  
Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

17. Primit mărfurile/activele (serviciile) cum \_\_\_\_\_  
получатель/получатель \_\_\_\_\_  
Validă numai cu semnăturile olografe ale Cumpărătorului/  
Действительна только при наличии голографических подписей Покупателя)



*[Handwritten signature]*

18. Timpul de staționare a mijlocului de transport Время простоя транспортного средства				19. Ruta și distanța de transport, km Маршрут движения и расстояние перевозки, км	
Operația Операция	Ziua, luna, ora, minutele la День, месяц, час, минуты			Semnătura Подпись	
	Sosire Прибытия	Plecare Убытия	Staționare Простоя		
Încărcare Погрузка					
Descărcare Разгрузка					
20. Forma de plată Вид оплаты					
21. Mențiuni Отметки					
22. Calculul prestațiilor de transport Расчет транспортных услуг					
4. Documente anexate Прилагаемые документы					

Antreprenor "Fabianca" SRL  
(denumirea )

Investitor Primaria comunei Bacioi mun.Chișinău,  
s.Băcioi, Independenței 125  
(denumirea )

Obiect Lucrări de reparație a încăperilor Instituției Publice "Liceul Teoretic Grigore Vieru", din  
com.Bacioi, Blocul „J” + galeria (Centrul de tineret)

Valoarea lucrarilor executate **305 933,76 lei**

**Proces - verbal**  
de receptie a lucrarilor executate  
pe luna martie 2022

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Lucrari de reparatie</b>				
		<b>1.1. Etajul 1</b>				
		<b>1.1.1. Pardoseli</b>				
1	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	28,950	355,09 131,43	10 279,77 3 804,76
2	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m	16,200	54,25 26,28	878,91 425,81
		<i>Total</i>	lei			11 158,68
		<b>Total Pardoseli Inclusiv salariu</b>				<b>11 158,68 4 230,57</b>
		<b>1.1.2. Pereti</b>				
3	CK18B	Montarea coltarelor din aluminiu	m	47,000	33,06 27,34	1 553,82 1 284,81
4	CF51B k=8	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus	m2	118,000	123,50 100,93	14 573,28 11 910,26



1	2	3	4	5	6	7
		pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) k=8, gr.-8mm				
		<i>Total</i>	lei			16 127,10
		<b>Total Pereti Inclusiv salariu</b>				<b>16 127,10 13 195,07</b>
		<b>1.1.3. Tavan</b>				
5	CF53B k=8	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) K=8 gr.-8mm	m2	16,200	153,97 130,37	2 494,24 2 112,05
		<i>Total</i>	lei			2 494,24
		<b>Total Tavan Inclusiv salariu</b>				<b>2 494,24 2 112,05</b>
		<b>1.1.4. Lucrari de termoficare</b>				
6	IC36A	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv.	m	6,000	36,68 15,77	220,08 94,63
7	IC36B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm.	m	12,000	45,10 18,40	541,16 220,79
		<i>Total</i>	lei			761,24
		<b>Total Lucrari de termoficare Inclusiv salariu</b>				<b>761,24 315,42</b>
		<i>Total</i>	lei			30 541,26
		<b>Total Etajul 1 Inclusiv salariu</b>				<b>30 541,26 19 853,11</b>
		<b>1.2. Etajul 2</b>				
		<b>1.2.1. Pereti</b>				
8	CF54A	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm,	m2	14,800	245,65 134,05	3 635,66 1 983,99



1	2	3	4	5	6	7
		montati pe structura din profil zincat: Corob				
9	CD51C	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m	100m2	0,140	33 073,86 8 945,86	4 630,34 1 252,42
10	CK18B	Montarea coltarilor din mase plastice	m	33,000	44,26 27,34	1 460,70 902,10
11	CK18B	Montarea coltarelor din aluminiu	m	250,000	33,06 27,34	8 265,09 6 834,10
12	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	14,000	78,22 64,14	1 095,10 897,90
13	CF51B k=8	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) k=8, gr.-8mm	m2	464,900	123,50 100,93	57 416,26 46 924,40
14	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	14,000	19,15 10,51	268,04 147,20
15	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	256,400	33,68 28,91	8 636,20 7 413,42
16	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	34,000	3,62 1,58	123,03 53,62
17	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (pereti)	m2	34,000	38,82 28,91	1 319,73 983,06
18	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate PVC	buc	8,000	95,54 26,28	764,28 210,28
		<i>Total</i>	lei			87 614,43
		<b>Total Pereti</b>				<b>87 614,43</b>

1	2	3	4	5	6	7
		<b>Inclusiv salariu</b>				<b>67 602,49</b>
		<b>1.2.2. Tavan</b>				
19	CF53B k=8	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) K=8 gr.-8mm	m2	91,000	153,97 130,37	14 010,87 11 864,00
		<i>Total</i>	lei			14 010,87
		<b>Total Tavan Inclusiv salariu</b>				<b>14 010,87 11 864,00</b>
		<b>1.2.3. Usi</b>				
20	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	1,800	1 669,92 42,58	3 005,86 76,65
21	CK22C	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltime pina la 35 m din panouri fixe si foi de usa	m2	26,500	1 540,69 69,92	40 828,25 1 852,83
		<i>Total</i>	lei			43 834,11
		<b>Total Usi Inclusiv salariu</b>				<b>43 834,11 1 929,48</b>
		<b>1.2.4. Retele de apa, canalizare</b>				
22	RpSD20A	Montarea robinetului de reglaj - 1/2"	buc	11,000	85,27 18,93	937,92 208,18
23	IC37B	Piese de racordare cu doua imbinari (MP 20 - 1/2) din polietilena, imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 20,0 mm	buc	15,000	39,34 14,19	590,11 212,91
24	IC37C	Piese de racordare cu doua imbinari (MP 25 - 3/4) din polietilena, imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc	4,000	64,52 15,77	258,08 63,08

1	2	3	4	5	6	7
25	RpSE26A	Montarea contoarelor de apa rece si calda, avind diametrul de -15 mm	buc	1,000	484,57 14,72	484,57 14,72
26	RpSE24A1	Montarea filtrului pentru apa potabila, cu flanse pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 15 mm	buc	1,000	293,56 144,57	293,56 144,57
27	RpSD26A	Montarea supapei de siguranta avind diametrul 15mm	buc	1,000	138,20 11,57	138,20 11,57
28		Boiler 50l	buc	1,000	1 750,00 0,00	1 750,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			4 452,44
		<b>Total Rețele de apa, canalizare Inclusiv salariu</b>				<b>4 452,44 655,03</b>
		<b>1.2.5. Lucrari de termoficare</b>				
29	IC36B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm.	m	48,000	45,10 18,40	2 164,66 883,18
30	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1"/3,4 "	buc	4,000	119,53 7,88	478,13 31,54
		<i>Total</i>	lei			2 642,79
		<b>Total Lucrari de termoficare Inclusiv salariu</b>				<b>2 642,79 914,72</b>
		<i>Total</i>	lei			152 554,64
		<b>Total Etajul 2 Inclusiv salariu</b>				<b>152 554,64 82 965,72</b>
		<i>Total</i>	lei			183 095,90
		<b>Total Lucrari de reparatie Inclusiv salariu</b>				<b>183 095,90 102 818,83</b>
		<b>2. Electricitatea</b>				
31	RpEG17D	Demontarea tablourilor electrice: metalic din panou, dulap, celula, pupitru	buc	1,000	309,11 309,11	309,11 309,11
32	RCsB30I	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-	buc	2,000	69,88 34,06	139,76 68,13



1	2	3	4	5	6	7
		carota diamantata cu diametrul de: 100 mm				
33	RpEJ08A	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp	m	12,000	5,26 5,26	63,08 63,08
34	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	12,000	19,48 15,77	233,77 189,25
35	RpEG02A	Montarea tablourilor electrice pe stelaj metalic, modulat, cu masca, pe perete sau in nisa, Panou interior din plasticcu usa din metal IP20 24 module cu sina N, PE	buc	1,000	509,44 127,75	509,44 127,75
36		Sina de conectare	buc	2,000	18,00 0,00	36,00 0,00
37	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A (BH-40)	buc	1,000	187,91 82,01	187,91 82,01
38		Separator de sarcina BH-40, 3P, 40A	buc	1,000	68,50 0,00	68,50 0,00
39	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A (BA 47-29)	buc	14,000	187,93 82,01	2 631,04 1 148,13
40		Intrerupator automat de tip BA47-29M, 1P, 10A, °B°	buc	6,000	25,50 0,00	153,00 0,00
41		Intrerupator automat de tip BA47-29M, 1P, 20A, °C°	buc	8,000	25,50 0,00	204,00 0,00
42	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A (ABDT-32)	buc	7,000	187,93 82,01	1 315,51 574,06
43		Intrerupator automat de curent diferentiat de tip ABDT32, C20, 30mA	buc	7,000	240,00 0,00	1 680,00 0,00
44	RpEF02A	Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente tubulare, orice tip, de plafon sau de perete, inclusiv dispozitivul de sustinere, (Corp de iluminat cu sensosr)	buc	2,000	242,12 57,30	484,25 114,60
45	RpEB02C	Montarea conductorilor din aluminiu sau cupru, montati pe	m	40,000	57,79 6,31	2 311,74 252,34

1	2	3	4	5	6	7
		izolatori-rol, avind sectiunea 16-35 mmp 5x 25				
46	RpEA01C1	Montarea tuburilor de protectie din policlorura de vinil PVC tip IP-PVC, cu diametrul pina la 16 mm, montat aparent, pe dibluri din lemn sau material plastic pe console metalice, fixate direct in perete, cu diametrul peste 25 mm. Tub 40mm	m	10,000	51,33 39,95	513,26 399,53
		<i>Total</i>	lei			10 840,37
		<b>Total Electricitatea Inclusiv salariu</b>				<b>10 840,37 3 327,99</b>

		Total	lei	193 936,27
		Asigurari sociale	24 %	25 475,24
		Transportarea materialelor	4 %	3 442,34
		Cheltuieli de regie	10 %	22 285,38
		Total		245 139,23
		Venit	4 %	9 805,57
		Total		254 944,80
		Tva	20 %	50 988,96
		<b>Total deviz: Inclusiv salariu</b>		<b>305 933,76 106 146,82</b>

INTOCMIT:

APROBAT:

Antreprenor general  
"Fabianca" SRL


Investitor  
Primaria comunei Bacioi mun.Chişinău,

(denumirea)

(denumirea)

Diriginte de santier V.Braguta  
(funcția, numele, prenumele, semnătura)

(funcția, numele, prenumele, semnătura)







Antreprenor "Fabianca" SRL  
(denumirea )

Investitor Primaria comunei Bacioi mun.Chișinău,  
s.Băcioi, Independenței 125  
(denumirea )

Obiect Lucrări de reparație a încăperilor Instituției Publice "Liceul Teoretic Grigore Vieru", din  
com.Bacioi, Blocul „J” + galeria (Centrul de tineret)

Valoarea lucrarilor executate **305 933,76 lei**

### Proces - verbal

de receptie a lucrarilor executate  
pe luna martie 2022

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 01-01-2018:				

**Manopera :**

1.	1	Muncitor	h-om	34,32000	52,57	1 804,20
2.	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,74000	52,57	38,90
3.	7122050013400	Zidar	h-om	26,33360	52,57	1 384,36
4.	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	115,38000	52,57	6 065,53
5.	7122050013442	Tencuitor	h-om	1 405,7040 0	52,57	73 897,86
6.	7123011000200	Betonist	h-om	0,90800	52,57	47,73
7.	7129200011200	Finisor MP	h-om	172,91400	52,57	9 090,09
8.	7132010010900	Faiantar	h-om	6,48000	52,57	340,65
9.	7132030012600	Mozaicar	h-om	65,13750	52,57	3 424,28
10.	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	7,21000	52,57	379,04
11.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	28,65000	52,57	1 506,13
12.	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	24,09000	52,57	1 266,41
13.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	19,72000	52,57	1 036,68
14.	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	33,12500	52,57	1 741,38
15.	7422010060100	Timplar	h-om	34,04000	52,57	1 789,48
16.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	39,96150	52,57	2 100,78
17.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,38800	52,57	20,40
18.	9310060019930	Muncitor	h-om	4,05020	52,57	212,92
		<b>Total manopera</b>				<b>106 146,82</b>

**Materiale:**

1.	1011924	Electrozi 942A, diametru 4 mm	kg	1,54000	68,00	104,72
2.	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,02200	78,60	1,73
3.	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	1,07800	96,35	103,87
4.	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	26,84000	9,60	257,66
5.	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,30800	80,23	24,71
6.	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	26,84000	15,65	420,04
7.	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,13200	84,12	11,10
8.	1019852	Vopsea	kg	0,79200	42,50	33,66

9.	111122200007-10	Panou interior din plastic cu usa din metal IP20 24 module cu sina N, PE	buc	1,01000	348,00	351,48
10.	1244	Boiler 50l	buc	1,00000	1 750,00	1 750,00
11.	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,33000	240,00	79,20
12.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,00600	280,00	1,68
13.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	1,70000	2,14	3,64
14.	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,06000	45,36	2,72
15.	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,00224	8 500,00	19,04
16.	2010237318700	Distantieri de rost	buc	681,06000	0,02	13,62
17.	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,02200	23 650,00	520,30
18.	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,80000	1 582,00	2 847,60
19.	2030112951000	Glasvanduri din profiluri din aluminiu	m2	26,50000	1 450,00	38 425,00
20.	2320166200729	Parchetin	l	0,66000	18,54	12,23
21.	2413217300101	Clema de legatura	buc	1,67200	1,32	2,21
22.	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	6,46500	65,23	421,71
23.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	5,10000	13,20	67,32
24.	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	13,60000	22,60	307,60
25.	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,12800	41,21	5,27
26.	24302261000001	Fuga	kg	8,68500	23,65	205,40
27.	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	1,32000	21,30	28,11
28.	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	1,70100	15,23	25,91
29.	2430226101600	Chit silionic	kg	2,24950	32,54	73,20
30.	2430226102550	Chit PVA-PVC	kg	1,98000	8,65	17,13
31.	2430226109080	Diluant prenadez	kg	1,98000	32,60	64,54
32.	2451427308669	Ceara parchet	kg	0,66000	64,20	42,37
33.	2462106109884	Aracet tip EP 50	kg	0,66000	4,50	2,97
34.	2462106110132	Aracet CPMB	kg	2,10000	4,50	9,45
35.	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	5,95350	2,80	16,67
36.	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	4,95000	32,60	161,37
37.	2521106718391-15	Coltarelor din aluminiu	m	311,85000	3,85	1 200,62
38.	2521106718391-193	Baghete din mase plastice (coltari)	m	34,65000	14,52	503,12
39.	2521216704235-21	Tub PVC cu D= 40 mm	m	10,71000	7,80	83,54
40.	2521216710000-36	Teava din polietilena sau polipropilena 20 mm	m	6,18000	20,30	125,45
41.	2521216710000-39	Teava din polietilena sau polipropilena 25 mm	m	61,80000	25,92	1 601,85
42.	2523156713500	Mufa din PVC, tip G,	buc	1,05000	2,63	2,76
43.	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	15,40000	7,23	111,34
44.	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	0,32200	720,00	231,84
45.	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	705,60000	3,89	2 744,78
46.	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	28,05000	3,83	107,43
47.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	12,25000	1,50	18,38
48.	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	26,05500	14,36	374,15
49.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	22,84400	1,80	41,12
50.	2653102100831	Amestec uscat	kg	7 994,70400	1,80	14 390,47
51.	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	270,47636	4,50	1 217,14
52.	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	29,81850	185,60	5 534,31
53.	2662102700201	Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm	buc	5,18000	90,84	470,55



54.	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	117,24750	2,80	328,29
55.	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,66000	35,60	23,50
56.	2681116001666	Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5	buc	2,30000	1,25	2,88
57.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	31,33000	1,25	39,16
58.	27-11	Sina de conectare	buc	2,00000	18,00	36,00
59.	2710602000080	Armatura A1	kg	12,60000	18,20	229,32
60.	2722103107001-267	Conductor de aluminiu sau cupru 5 x 25	m	42,63600	48,25	2 057,19
61.	2811236306200	Grila ventilatie din PVC	buc	8,00000	68,50	548,00
62.	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	1,57500	15,63	24,62
63.	2822115708000	Element de sustinere	buc	39,96000	2,14	85,51
64.	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	13,32000	50,12	667,60
65.	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	5,92000	34,20	202,46
66.	2873122000751	Piese forjate	kg	0,32200	26,80	8,63
67.	2874115801186	Suruburi cap hexagonal OL-37 M 12x60	buc	4,04000	4,65	18,79
68.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	86,70000	1,02	88,43
69.	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	710,40000	0,23	163,39
70.	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	414,40000	0,15	62,16
71.	2874115840479	Piulita M12	buc	8,08000	0,96	7,76
72.	2874115883760	Saiba M 12	buc	8,08000	0,35	2,83
73.	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	17,35020	19,65	340,93
74.	2875274021004	Curbe, coturi, PVC la 90 grd.	buc	1,05000	2,68	2,81
75.	2875274110001-42	Piesa de legatura - MP 20 - 1/2	buc	15,00000	25,02	375,32
76.	2875274110001-43-1	Piesa de legatura MP 25 - 3/4	buc	4,00000	48,50	194,00
77.	2875274205100-159	Robinet cu mufa - 1"/3,4 "	buc	4,00000	109,65	438,60
78.	2875274400501-14	Corp de iluminat cu sensor	buc	2,04000	181,20	369,65
79.	2913124201600-228	Robinet de reglaj drept sau coltar - 1/2"	buc	11,16500	65,36	729,74
80.	2913124204210	Supapa de siguranta cu pirghie si contragreutate	buc	1,02000	124,15	126,63
81.	2924127322065	Filtru pentru apa potabila 15 mm	buc	1,02500	145,36	148,99
82.	3320634625000	Contor de apa	buc	1,01000	465,20	469,85
83.	4011106202741	Energie electrica	kw	12,40000	1,98	24,55
84.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	6,14100	11,00	67,56
85.	4100126202818	Apa	m3	0,33360	11,00	3,67
86.	4459	Separator de sarcina BH-40	buc	1,00000	68,50	68,50
87.	460	Intrerupator automat de curent diferentiat de tip ABДТ32, C20, 30mA	buc	7,00000	240,00	1 680,00
88.	461	Intrerupator automat de tip BA47-29M, 1P, 10A, °B°	buc	6,00000	25,50	153,00
89.	463	Intrerupator automat de tip BA47-29M, 1P, 20A, °C°	buc	8,00000	25,50	204,00
90.	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,01940	2 530,00	49,08
91.	5009062	Papuci de cablu	buc	134,20000	5,65	758,23
92.	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	22,00000	1,23	27,06
93.	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,44000	36,50	16,06
94.	5009619	Ate de cusut	kg	0,02200	54,21	1,19
95.	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,13200	54,21	7,16
96.	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,26400	36,20	9,55
97.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	1,70000	1,23	2,09
<b>Total materiale de constructii</b>						<b>86 058,58</b>



**Utilaje de constructii:**

1.	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,04400	5,00	0,22
2.	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,86000	6,00	17,16
3.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,26000	5,00	1,30
4.	2922140007000	Macara	h-ut	0,57540	250,00	143,85
5.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	81,27275	11,00	894,00
6.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	28,29880	20,00	565,97
7.	2952260003904	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm	h-ut	0,62000	35,00	21,70
8.	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,81000	23,00	18,63
9.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,18000	20,00	3,60
10.	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	4,86000	10,00	48,60
11.	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,88000	12,00	10,56
12.	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,04400	120,00	5,28
<b>Total utilaje de constructii</b>						<b>1 730,87</b>

Total	lei	193 936,27
Asigurari sociale	24 %	25 475,24
Transportarea materialelor	4 %	3 442,34
Cheltuieli de regie	10 %	22 285,38
Total		245 139,23
Venit	4 %	9 805,57
Total		254 944,80
Tva	20 %	50 988,96

**Total deviz:****305 933,7****6**

INTOCMIT:

APROBAT:

Antreprenor general  
"Fabianca" SRLInvestitor  
Primaria comunei Bacioi mun.Chişinău,

(denumirea)

(denumirea)

Diriginte de santier V.Braguta

(funcția, numele, prenumele, semnătura)

(funcția, numele, prenumele, semnătura)



L.Ş.

L.Ş.

