

Nota informativă nr. 1

Pe luna august anul 2022

Beneficiar:

Primaria or. Ștefan Vodă

Cod fiscal: 1007601006210

Antreprenor:

„Credo Industry,, S.R.L.

Cod fiscal: 1003600100216

Contract Nr. 46

Din: 31 mai 2022

Denumirea obiectivului și adresa: „**Lucrari de reparatie a strazii Trandafirilor din orasul Stefan Voda,,**

Nr.	Denumirea obiectivului Categorica de lucrări	Valoarea lucrărilor executate, lei.		
		De la inceputul anului, inclusiv luna raportata	Din care pe luna raportata Total	Inclusiv lucru montare a utilajelor
1	2	3	4	5
1	Lucrări de antrepriză	3 272 310,52	3 272 310,52	-
2	TVA	654 462,10	654 462,10	-
3	Total General	3 926 772,63	3 926 772,63	-

Antreprenor:

„Credo Industry,, S.R.L.

Director: Paschevici Sergiu

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

A executat: Badrajan Vladimir

Beneficiar:

Primaria or. Ștefan Vodă

Primar: Cociu Vladislav

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



Antreprenor S.R.L. "Credo Industry"
(denumirea)

Investitor Primaria or. Stefan Voda
(denumirea)

Obiect Lucrari de reparatie a strazii Trandafirilor din orasul Stefan Voda

P r o c e s - v e r b a l n r . 1

de receptie a lucrarilor executate
pe august an 2022

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. 1 Sector				
1	DI155A	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 5 cm	m2	60,00	19,30 2,97	1 157,83 177,93
2	DI92A	Reparatia gropilor mici si izolate la impetruiri din macadam executate manual: cu adincimea 6 cm.	m2	345,00	46,81 21,24	16 150,41 7 328,66
3	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual (Очистка ям в асфальтобетонном покрытии ручным компрессором)	m2	4 800,00	5,50 4,25	26 392,80 20 392,80
4	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	48,00	4,50 0,00	216,00 0,00
5	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,44	10 157,00 0,00	14 626,08 0,00
6	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice	t	451,20	1 841,74 17,84	830 992,05 8 051,08

1	2	3	4	5	6	7
7	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,44	10 157,00 0,00	14 626,08 0,00
8	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice	t	451,20	1 841,74 17,84	830 992,05 8 051,08
		<i>Total</i>	Lei			1 735 153,30
		Total 1 Sector Inclusiv salariu				1 735 153,30 44 001,54
		2. 2 Sector				
9	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3	8,40	1 783,95 0,00	14 985,21 0,00
10	DI89B	Reparatia drumurilor impetruite:cu adaos de material	100m2	42,00	4 324,35 474,13	181 622,79 19 913,57
11	DI155A	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 5 cm	m2	20,00	19,30 2,97	385,94 59,31
12	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual (Очистка ям в асфальтобетонном покрытии ручным компрессором)	m2	4 200,00	5,50 4,25	23 093,70 17 843,70
13	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	42,00	4,50 0,00	189,00 0,00
14	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	2,52	10 157,00 0,00	25 595,64 0,00
15	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice	t	592,00	1 841,74 17,84	1 090 308,72 10 563,47
		<i>Total</i>	Lei			1 336 181,00
		Total 2 Sector				1 336 181,00

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				48 380,05
		Total	Lei			3 071 334,30
		Asigurarea sociala	24 %			22 171,58
		Total				3 093 505,88
		Cheltuieli de regie	3,2 %			98 992,19
		Total				3 192 498,07
		Beneficiu	2,5 %			79 812,45
		Total				3 272 310,52
		TVA	20 %			654 462,10
		Total deviz:				3 926 772,63
		Inclusiv salariu				92 381,59

INTOCMIT: Devizier Badrajan Vladimir

APROBAT:

Antreprenor general (subantreprenor)
S.R.L. "Credo Industry"

Investitor
Primaria or. Stefan Voda

(denumirea)

(denumirea)


Director Paschevici Sergiu
(funcția, numele, prenumele, semnătura)

Primar Cociu Vladislav
(funcția, numele, prenumele, semnătura)



Diriginte de Șantier Badrajan Vladimir
(funcția, numele, prenumele, semnătura)

Responsabil tehnic Arnautu Ion
(funcția, numele, prenumele, semnătura)



**Lucrari de reparatie str.
Trandafirilor din or. Stefan
Voda**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse №

Valoarea de deviz 3 926 772,63 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	7129020012800	Pavator	h-om	320,610	84,97	27 242,23
2.	9310060019930	Muncitor	h-om	766,616	84,97	65 139,36
		Total manopera				92 381,59

Materiale:

1.	1212121212121	apa	m3	105,000	12,00	1 260,00
2.	1411122201752	Piatra sparta	m3	254,184	380,51	96 719,55
3.	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	48,300	380,51	18 378,63
4.	14221022055070	Beton asfaltic	t	1 509,344	1 720,00	2 596 071,68
5.	23203226000401	Bitum	t	5,562	9 800,00	54 507,60
6.	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	2,560	12,00	30,72
		Total materiale de construcții				2 766 968,19

Utilaje de construcții:

1.	2875277410003	Compresor manual	h-ut	450,000	25,00	11 250,00
2.	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	1,456	446,25	649,74
3.	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	1,620	210,00	340,20
4.	29522200003547	Autogreder	h-ut	16,296	494,17	8 052,99
5.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	30,324	494,17	14 985,21
6.	2952240004001	Compactor static tractat fara tractor de 2,5-5 tf (tavalug)	h-ut	34,524	320,00	11 047,68
7.	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	89,880	360,00	32 356,80
8.	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	198,755	360,00	71 551,87
9.	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	59,627	360,00	21 465,56
10.	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	48,717	750,00	36 538,08
11.	29525000050040	Tractor	h-ut	2,982	150,00	447,30
12.	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	1,456	250,00	364,00
13.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	3,706	180,00	667,08
14.	3410541000002	Autocisterna	h-ut	12,600	180,00	2 268,00
		Total utilaje de construcții				211 984,52

Total	Lei	3 071 334,30
-------	-----	--------------

Asigurarea sociala	24 %	22 171,58
Total		3 093 505,88
Cheltuieli de regie	3,2 %	98 992,19
Total		3 192 498,07
Beneficiu	2,5 %	79 812,45
Total		3 272 310,52
TVA	20 %	654 462,10
Total deviz:		3 926 772,63

Intocmit

Devizier Badrajan Vladimir
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Director Paschevici Sergiu
(funcția, semnătura, numele, prenumele)



Obiect Lucrari de reparatie str. Trandafirilor
din or. Stefan Voda

Investitor Primaria or. Stefan Voda

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. 1 Sector				
1	DI155A	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 5 cm	m2			19,30
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0349	84,97	2,97
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,0320	12,00	0,38
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0182	446,25	8,12
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stopire	h-ut	0,0182	180,00	3,28
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0182	250,00	4,55
2	DI92A	Reparatia gropilor mici si izolate la impetruiri din macadam executate manual: cu adincimea 6 cm.	m2			46,81
	7129020012800	Pavator	h-om	0,2500	84,97	21,24
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0672	380,51	25,57
3	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual (Очистка ям в асфальтобетонном покрытии ручным компрессором)	m2			5,50
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0500	84,97	4,25
	2875277410003	Compresor manual	h-ut	0,0500	25,00	1,25
4	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2			4,50
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stopire	h-ut	0,0250	180,00	4,50
5	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			10 157,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	9 800,00	10 094,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	210,00	63,00
6	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice	t			1 841,74
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2100	84,97	17,84
	14221022055070	Beton asfaltic	t	1,0100	1 720,00	1 737,20
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0399	360,00	14,36
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	0,1330	360,00	47,88
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0326	750,00	24,45
7	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			10 157,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	9 800,00	10 094,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	210,00	63,00
8	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice	t			1 841,74
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2100	84,97	17,84
	14221022055070	Beton asfaltic	t	1,0100	1 720,00	1 737,20
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0399	360,00	14,36
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	0,1330	360,00	47,88
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0326	750,00	24,45
		2. 2 Sector				
9	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la	100 m3			1 783,95

1	2	3	4	5	6	7
		10 m, in teren catg. II				0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	494,17	1 783,95
10	DI89B	Reparatia drumurilor impetruite:cu adaos de material	100m2			4 324,35
	7129020012800	Pavator	h-om	5,5800	84,97	474,13
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,1500	380,51	437,59
	1411122201752	Piatra sparta	m3	5,5000	380,51	2 092,80
	1212121212121	apa	m3	2,5000	12,00	30,00
	3410541000002	Autocisterna	h-ut	0,3000	180,00	54,00
	29525000050040	Tractor	h-ut	0,0710	150,00	10,65
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	2,1400	360,00	770,40
	2952240004001	Compactor static tractat fara tractor de 2,5-5 tf (tavalug)	h-ut	0,8220	320,00	263,04
	29522200003547	Autogreder	h-ut	0,3880	494,17	191,74
11	DI155A	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 5 cm	m2			19,30
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0349	84,97	2,97
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0320	12,00	0,38
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0182	446,25	8,12
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0182	180,00	3,28
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0182	250,00	4,55
12	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual (Очистка ям в асфальтобетонном покрытии ручным компрессором)	m2			5,50
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0500	84,97	4,25
	2875277410003	Compresor manual	h-ut	0,0500	25,00	1,25
13	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2			4,50
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250	180,00	4,50
14	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			10 157,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	9 800,00	10 094,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	210,00	63,00
15	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice	t			1 841,74
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2100	84,97	17,84
	14221022055070	Beton asfaltic	t	1,0100	1 720,00	1 737,20
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0399	360,00	14,36
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	0,1330	360,00	47,88
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0326	750,00	24,45

APROBAT:

Intocmit

Director Paschevici Sergiu

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.



Investitor

Primar Cociu Vladislav

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

