

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Lucrări de reparații capitale a coridorului etajul I la Gimnaziul s. Porumbrei,

r. Cimișlia (denumirea lucrărilor)

| Nr.<br>d/o | Grupa de<br>obiecte/denumirea<br>obiectului                                                                                                                                                                                                                                                            | Anul 2024  |  |  |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--|--|
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            |  |  |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 20 de zile |  |  |
| 1.         | Desfacerea pardoselilor reci din mozaic, in cimp continuu sau placi mozaicate                                                                                                                                                                                                                          |            |  |  |
| 2.         | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv                                                                                                              |            |  |  |
| 3          | Strat de fundatie din nisip                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |  |  |
| 4          | Strat de fundatie din pietris                                                                                                                                                                                                                                                                          |            |  |  |
| 5          | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin                                                                                                                                                                                             |            |  |  |
| 6          | Repararea pardoselilor din placi sau piscoturi de gresie ceramica, asezate pe un strat din mortar de ciment marca 100-T, de 3 cm grosime, inclusiv rostuirea cu lapte de ciment, executate in incaperi mai mari de 16 mp, executate cu piscoturi, pentru asezarea placilor in diferite forme si culori |            |  |  |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |  |  |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| 7  | Inlocuirea plintelor, soclurilor cu scafa din gresie ceramica, montate cu mortar de ciment marca 100-T, de 3 cm grosime, inclusiv desfacerea zonei de incastrare in pereti si pardoseala, curatarea si amorsarea, exclusiv ceruirea si lustruirea, montate si camere mai mari de 16 mp, cu plinte de max 15 cm inaltime, orizontale la pereti |  |  |  |
| 8  | Curatarea manuala a suprafetelor peretilor si tavanelor, de vopsea de var                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |  |  |
| 9  | Curatarea manuala a suprafetelor peretilor si tavanelor vopsea de ulei                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |  |  |
| 10 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.                                                                                                                                                                                  |  |  |  |
| 11 | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |  |  |
| 12 | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinil-acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi pe suprafete de beton sau zidarie pe glet existent, executate mecanizat                                                                                                                                                      |  |  |  |
| 13 | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj                                                                                                                                                                              |  |  |  |

|    |                                                                                                                                                                                               |  |  |  |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| 14 | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie<br>Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,0050 |  |  |  |
| 15 | Cablu, pe constructii montate si jgheaburi cu montarea cutiilor de ramificatie, cu 2-4 fire, in incaperi cu mediu normal, sectiunea firului pina la 10 mm <sup>2</sup>                        |  |  |  |
| 16 | Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate<br>Materiale marunte (banda izol., dibluri, etc.)=1,0400                                                           |  |  |  |

*Semnat: semnatura electronica*

*Nume: Gratila Mihail*

*Funcția în cadrul întreprinderii: administrator*

*Denumirea întreprinderii: SRL TWOPLAST*