

Subantreprenor SRL "Flerixon" or. Floresti  
 (denumirea )

Investitor SRL "Cetatcons"  
 (denumirea )

Obiect **Drumuri locale din com.  
 Ghindesti**

Valoarea lucrarilor executate **560 120,44 lei**

**Proces - verbal**  
 de receptie a lucrarilor executate  
 pe august an 2022

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)	
1	2	3	4	5	6	7	
		<b>1. Intretinera drumurilor.</b>					
		<b>1.1. Sectorul 1. Ghindesti sat.</b>					
1	DI89B	Reparatia drumurilor impetruite: cu adaos de material	100m2	9,000	2 288,84 234,19	20 599,58 2 107,73	
2	RpDA04B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime autogrederul	m2	600,000	1,19 0,84	713,64 503,64	
3	RpDA10A	Asternerea pe platforma drumului a materialelor de intretinere (pietris, balast sau piatra sparta) si cilindarea lor cu autogreder	m3	72,000	334,33 28,12	24 071,82 2 024,63	
4	DI89A	Reparatia drumurilor impetruite: fara adaos de material	100m2	30,000	1 494,29 234,19	44 828,78 7 025,78	
		<b>Total capitol: Inclusiv salariu</b>					<b>90 213,82 11 661,78</b>
		<b>1.2. Sectorul 2. S.Tira.</b>					
5	DI89A	Reparatia drumurilor impetruite:fara adaos de material	100m2	45,000	1 494,29 234,19	67 243,17 10 538,67	
6	RpDA04B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm	m2	300,000	1,19 0,84	356,82 251,62	

1	2	3	4	5	6	7	
		adincime autogrederul					
7	RpDA10A	Asternerea pe platforma drumului a materialelor de intretinere (pietris, balast sau piatra sparta) si cilindarea lor cu autogreder	m3	30,000	334,33 28,12	10 029,93 843,60	
		<b>Total capitol: Inclusiv salariu</b>				<b>77 629,92 11 634,09</b>	
		<b>1.3. Ghindesti Noi</b>					
8	DI93B	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 5 cm.	m2	482,930	245,97 32,32	118 787,93 15 606,80	
		<b>Total capitol: Inclusiv salariu</b>				<b>118 787,93 15 606,80</b>	
		<b>1.4. Sectorul 2. s.Hirtop</b>					
9	RpDA04B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime autogrederul	m2	360,000	1,19 0,84	428,18 302,18	
10	RpDA10A	Asternerea pe platforma drumului a materialelor de intretinere (pietris, balast sau piatra sparta) si cilindarea lor cu autogreder	m3	43,200	334,33 28,12	14 442,99 1 214,78	
11	DI89A	Reparatia drumurilor impetruite: fara adaos de material	100m2	30,000	1 494,29 234,19	44 828,78 7 025,78	
12	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea pamintului)	100 m3	0,960	787,50 0,00	756,00 0,00	
13	TsI51A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km	t	210,000	4,05 0,00	850,50 0,00	
14	RpDA04B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm	m2	600,000	1,19 0,84	713,64 503,64	

1	2	3	4	5	6	7
		adincime autogrederul				
15	RpDA10A	Asternerea pe platforma drumului a materialelor de intretinere (pietris, balast sau piatra sparta) si cilindarea lor cu autogreder	m3	72,000	334,33 28,12	24 071,82 2 024,63
16	DI89A	Reparatia drumurilor impetruite: fara adaos de material	100m2	22,500	1 494,30 234,19	33 621,68 5 269,33
		<b>Total capitol: Inclusiv salariu</b>				<b>119 713,59 16 340,34</b>
		<i>Total</i>	lei			406 345,26
		<i>Fond social si asigurari medicale</i>	24,00 %			13 258,32
		<i>Cheltuieli directe</i>	100,00 +			419 603,58
		<i>Cheltuieli de regie</i>	8,00 %			33 568,29
		<i>Total:</i>	100,00 +			453 171,87
		<i>Beneficiu de deviz</i>	3,00 %			13 595,16
		<i>Total:</i>	100,00 +			466 767,03
		<i>TVA</i>	20,00 %			93 353,41
		<b>Total capitol: Inclusiv salariu</b>				<b>560 120,44 55 243,01</b>
		<b>TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu</b>				<b>560 120,44 55 243,01</b>

INTOCMIT:

Subantreprenor general (subantreprenor)  
SRL "Flerixon" or. Floresti  
(denumirea)

(funcția, numele, prenumele, semnătura)



APROBAT:

Investitor  
SRL "Cetatcons"  
(denumirea)

(funcția, numele, prenumele, semnătura)

