

Antreprenor “AJUSTAREA REȚELELOR ELECTRICE” SRL  
 (denumirea)

Investitor Администрация Вулканештото района  
 (denumirea)

Obiect Монтаж уличного освещения улиц г. Вулканешты

Valoarea lucrarilor executate **264 390,94 Lei**

**Proces - verbal**  
 de receptie 03/11-2019 a lucrarilor executate  
 pe noiembrie anul 2019

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)	
1	2	3	4	5	6	7	
		<b>1. Монтаж уличного освещения к существующему учету на ул. Свердлова, г. Вулканешты</b>					
		<b>1.1. Lucrari de montare</b>					
1	33-04-017-1	Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului. Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect	1000 m	1,9200	2 933,882	5 633,0530	
2		Conductor SIP 2*25 mm2	m	1 920,0000	8,060	15 475,2000	
3		Consola CA1500	buc	72,0000	30,500	2 196,0000	
4		Furnitura de sustinere CS1500	buc	25,0000	12,600	315,0000	
5		Furnitura de sustinere intermediara PS1500	buc	25,0000	32,000	800,0000	
6		Pivot de ancorare 2x16-50	buc	72,0000	8,500	612,0000	
7		Banda inox F-2007	m	170,0000	7,000	1 190,0000	
8		Screpca A200	buc	170,0000	2,000	340,0000	
9		Clema ЗОИ 16-70/2,5-35	buc	50,0000	14,500	725,0000	

1	2	3	4	5	6	7
10	08-02-369-2	Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, cu becuri de luminescenta	buc	25,0000	65,843	1 646,0710
11		Corp de iluminat LED 50W street lioft 50w1 cob 6000K (leaf G1200)	buc	25,0000	296,000	7 400,0000
12	08-02-363-1	Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1	buc	25,0000	105,823	2 645,5850
13		Console cu un brat	buc	25,0000	65,000	1 625,0000
14		Conector Farbox 6mm	buc	60,0000	1,000	60,0000
15	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	0,7500	440,568	330,4260
16		Cablu AVVG 3x4	m	75,0000	2,300	172,5000
		<i>Total</i>	Lei			41 165,8350
		<i>Asigurari sociale si medicale</i>	22,5 %			1 645,6518
		<i>Cheltuieli de transport</i>	2 %			627,8797
		<i>Cheltuieli de regie</i>	28,16 %			2 059,6247
		<i>Beneficiu de deviz</i>	2 %			909,9798
		<b>Total capitol: Inclusiv salariu</b>				<b>46 408,9710 7 314,0080</b>
		<i>Total</i>	Lei			46 408,9710
		<b>Total capitol: Inclusiv salariu</b>				<b>46 408,9710 7 314,0080</b>
		<b>2. Монтаж уличного освещения пер. Кагульский, пер. Фрунзе, ул. Сергея Лазо, ул. Астровского, ул. Зои Космодемьянск, ул. Стефан Великого</b>				
		<b>2.1. Lucrari de montare</b>				
17	33-04-017-1	Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului. Normele si marca	1000 m	1,2940	2 933,881	3 796,4420

1	2	3	4	5	6	7
		resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect				
18		Conductor SIP 2*25 mm2	m	1 294,0000	8,060	10 429,6400
19		Consola CA1500	buc	32,0000	30,500	976,0000
20		Furnitura de sustinere CS1500	buc	16,0000	12,600	201,6000
21		Furnitura de sustinere intermediara PS1500	buc	25,0000	32,000	800,0000
22		Pivot de ancorare 2x16-50	buc	48,0000	8,500	408,0000
23		Banda inox F-2007	m	168,0000	7,000	1 176,0000
24		Screpca A200	buc	168,0000	2,000	336,0000
25		Clema 30И 16-70/2,5-35	buc	120,0000	14,500	1 740,0000
26	08-02-369-2	Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, cu becuri de luminescenta	buc	60,0000	65,843	3 950,5710
27		Corp de iluminat LED 50W street lioft 50w1 cob 6000K (leaf G1200)	buc	60,0000	296,000	17 760,0000
28	08-02-363-1	Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1	buc	60,0000	105,823	6 349,4050
29		Console cu un brat	buc	60,0000	65,000	3 900,0000
30		Conector Farbox 6mm	buc	180,0000	1,000	180,0000
31	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	1,2000	440,588	528,7060
32		Cablu AVVG 3x4	m	120,0000	2,300	276,0000
		<i>Total</i>	Lei			52 808,3640
		<i>Asigurari sociale si medicale</i>	22,5 %			2 627,1493
		<i>Cheltuieli de transport</i>	2 %			786,4660
		<i>Cheltuieli de regie</i>	28,16 %			3 288,0233
		<i>Beneficiu de deviz</i>	2 %			1 190,2001

1	2	3	4	5	6	7	
		<b>Total capitol: Inclusiv salariu</b>				<b>60 700,2027 11 676,2190</b>	
		<b>2.2. Utilaj</b>					
		<i>Total</i>	Lei				
		<b>Total capitol: Inclusiv salariu</b>				<b>0,0000</b>	
		<i>Total</i>	Lei			60 700,2027	
		<b>Total capitol: Inclusiv salariu</b>				<b>60 700,2027 11 676,2190</b>	
		<b>3. Монтаж уличного освещения улиц. угол Ананьева и Садовая, г. Вулканешты, ул. Молдавий, Менделеева, Гапанова, Димитрова, пер. Менделеева</b>					
		<b>3.1. Lucrari de montare</b>					
33	33-04-017-1	Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului. Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect	1000 m	0,8100	2 933,881	2 376,4440	
34		Conductor SIP 2*25 mm2	m	980,0000	8,060	7 898,8000	
35		Consola CA1500	buc	30,0000	30,500	915,0000	
36		Furnitura de sustinere CS1500	buc	11,0000	12,600	138,6000	
37		Furnitura de sustinere intermediara PS1500	buc	11,0000	32,000	352,0000	
38		Pivot de ancorare 2x16-50	buc	30,0000	8,500	255,0000	
39		Banda inox F-2007	m	150,0000	7,000	1 050,0000	
40		Screpca A200	buc	150,0000	2,000	300,0000	
41		Clema 3OIИ 16-70/2,5-35	buc	66,0000	14,500	957,0000	
42	08-02-369-2	Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, cu becuri de luminescenta	buc	33,0000	65,843	2 172,8150	

1	2	3	4	5	6	7
43		Corp de iluminat LED 50W street lioft 50w1 cob 6000K (leaf G1200)	buc	33,0000	296,000	9 768,0000
44	08-02-363- 1	Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1	buc	33,0000	105,823	3 492,1720
45		Console cu un brat	buc	33,0000	65,000	2 145,0000
46		Conector Farbox 6mm	buc	99,0000	1,000	99,0000
47	08-02-148- 1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	1,0200	440,586	449,3980
48		Cablu AVVG 3x4	m	102,0000	2,300	234,6000
49	08-03-573- 4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350	buc	1,0000	81,424	81,4240
50	08-02-472- 8	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 8 mm	100 m	0,3000	764,663	229,3990
51	08-02-411- 1	Furtun metalic, diametrul exterior pina la 48 mm	100 m	0,2500	1 751,124	437,7810
52		Tub metalic cu izolatie PVC 25mm	m	25,0000	9,600	240,0000
53	08-03-600- 1	Contoare, montate pe suport pregatit, monofaza	buc	1,0000	9,489	9,4890
54	08-03-526- 1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc	4,0000	62,304	249,2170
		<i>Total</i>	Lei			33 851,1390
		<i>Asigurari sociale si medicale</i>	22,5 %			1 649,1202
		<i>Cheltuieli de transport</i>	2 %			505,7132

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Cheltuieli de regie</i>	28,16 %			2 063,9655
		<i>Beneficiu de deviz</i>	2 %			761,3988
		<b>Total capitol: Inclusiv salariu</b>				<b>38 831,3367 7 329,4230</b>
		<b>3.2. Utilaj</b>				
55		Dulap BZUM TF-25A	buc	1,0000	783,300	783,3000
56		Contor electronic 230V	buc	1,0000	408,340	408,3400
57		Panou de distributie IP54, ЩМП 2-3	buc	1,0000	230,000	230,0000
58		Taimer 16A	buc	1,0000	300,000	300,0000
59		Demaror electromagnetic, КМИ-34012 Ubobina=220V, 40A	buc	1,0000	115,000	115,0000
60		Automat monofazat BA47-29, 25A B	buc	4,0000	16,500	66,0000
		<i>Total</i>	Lei			1 902,6400
		<i>Cheltuieli de depozitare si semifabricat</i>	0,2 %			3,8053
		<b>Total capitol: Inclusiv salariu</b>				<b>1 906,4453</b>
		<i>Total</i>	Lei			40 737,7820
		<b>Total capitol: Inclusiv salariu</b>				<b>40 737,7820 7 329,4230</b>
		<b>4. Монтаж уличного освещения пер. Чапаева к существующему учету по ул. Ленина</b>				
		<b>4.1. Lucrari de montare</b>				
61	33-04-017- 1	Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului. Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect	1000 m	0,1600	2 933,881	469,4210
62		Conductor SIP 2*25 mm2	m	160,0000	8,060	1 289,6000

1	2	3	4	5	6	7
63		Consola CA1500	buc	8,0000	30,500	244,0000
64		Furnitura de sustinere CS1500	buc	8,0000	12,600	100,8000
65		Furnitura de sustinere intermediara PS1500	buc	8,0000	32,000	256,0000
66		Pivot de ancorare 2x16-50	buc	8,0000	8,500	68,0000
67		Banda inox F-2007	m	38,0000	7,000	266,0000
68		Screpca A200	buc	38,0000	2,000	76,0000
69		Clema 30И 16-70/2,5-35	buc	24,0000	14,500	348,0000
70	08-02-369-2	Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, cu becuri de luminescenta	buc	12,0000	65,843	790,1130
71		Corp de iluminat LED 50W street lioft 50w1 cob 6000K (leaf G1200)	buc	12,0000	296,000	3 552,0000
72	08-02-363-1	Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1	buc	12,0000	105,823	1 269,8810
73		Console cu un brat	buc	12,0000	65,000	780,0000
74		Conector Farbox 6mm	buc	36,0000	1,000	36,0000
75	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	0,2000	440,610	88,1220
76		Cablu AVVG 3x4	m	20,0000	2,300	46,0000
		<i>Total</i>	Lei			9 679,9370
		<i>Asigurari sociale si medicale</i>	22,5 %			484,3834
		<i>Cheltuieli de transport</i>	2 %			145,7818
		<i>Cheltuieli de regie</i>	28,16 %			606,2327
		<i>Beneficiu de deviz</i>	2 %			218,3267
		<b>Total capitol: Inclusiv salariu</b>				<b>11 134,6616 2 152,8150</b>
		<i>Total</i>	Lei			11 134,6616

1	2	3	4	5	6	7
		<b>Total capitol: Inclusiv salariu</b>				<b>11 134,6616 2 152,8150</b>
		<b>5. Монтаж уличного освещения ул. С. Армин до конца + щит учета и управления г. Вулканешты</b>				
		<b>5.1. Lucrari de montare</b>				
77	33-04-017-1	Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului. Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect	1000 m	0,8000	2 933,882	2 347,1060
78		Conductor SIP 2*25 mm2	m	800,0000	8,060	6 448,0000
79		Consola CA1500	buc	30,0000	30,500	915,0000
80		Furnitura de sustinere CS1500	buc	6,0000	12,600	75,6000
81		Furnitura de sustinere intermediara PS1500	buc	6,0000	32,000	192,0000
82		Pivot de ancorare 2x16-50	buc	32,0000	8,500	272,0000
83		Banda inox F-2007	m	106,0000	7,000	742,0000
84		Screpca A200	buc	106,0000	2,000	212,0000
85		Clema 3OI 16-70/2,5-35	buc	20,0000	14,500	290,0000
86	08-02-369-2	Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, cu becuri de luminescenta	buc	10,0000	65,843	658,4280
87		Corp de iluminat LED 50W street lioft 50w1 cob 6000K (leaf G1200)	buc	10,0000	296,000	2 960,0000
88	08-02-363-1	Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1	buc	10,0000	105,823	1 058,2340
89		Console cu un brat	buc	10,0000	65,000	650,0000
90		Conector Farbox 6mm	buc	30,0000	1,000	30,0000



1	2	3	4	5	6	7
91	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	0,3000	440,537	132,1610
92		Cablu AVVG 3x4	m	30,0000	2,300	69,0000
93	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350	buc	1,0000	81,424	81,4240
94	08-02-472-8	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 8 mm	100 m	0,3000	764,663	229,3990
95	08-02-411-1	Furtun metalic, diametrul exterior pina la 48 mm	100 m	0,2500	1 751,124	437,7810
96		Tub metalic cu izolatie PVC 25mm	m	25,0000	9,600	240,0000
97	08-03-600-1	Contoare, montate pe suport pregatit, monofaza	buc	1,0000	9,489	9,4890
98	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc	4,0000	62,304	249,2170
		<i>Total</i>	Lei			18 298,8390
		<i>Asigurari sociale si medicale</i>	22,5 %			810,4772
		<i>Cheltuieli de transport</i>	2 %			271,6523
		<i>Cheltuieli de regie</i>	28,16 %			1 014,3573
		<i>Beneficiu de deviz</i>	2 %			407,9064
		<b>Total capitol: Inclusiv salariu</b>				<b>20 803,2322 3 602,1210</b>
		<b>5.2. Utilaj</b>				
99		Dulap BZUM TF-25A	buc	1,0000	783,300	783,3000
100		Contor electronic 230V	buc	1,0000	408,340	408,3400
101		Panou de distributie IP54, ЦМП 2-3	buc	1,0000	230,000	230,0000

1	2	3	4	5	6	7
102		Taimer 16A	buc	1,0000	300,000	300,0000
103		Demaror electromagnetic, КМИ-34012 Ubobina=220V, 40A	buc	1,0000	115,000	115,0000
104		Automat monofazat BA47-29, 25A B	buc	4,0000	16,500	66,0000
		<i>Total</i>	Lei			1 902,6400
		<i>Cheltuieli de depozitare si semifabricat</i>	0,2 %			3,8053
		<b>Total capitol: Inclusiv salariu</b>				<b>1 906,4453</b>
		<i>Total</i>	Lei			22 709,6775
		<b>Total capitol: Inclusiv salariu</b>				<b>22 709,6775 3 602,1210</b>
		<b>6. Монтаж уличного освещения ул. Рашкулева, ул. Ткаченко, ул. Маяковскова + щит учета и управления г. Вулканешты</b>				
		<b>6.1. Lucrari de montare</b>				
105	33-04-017-1	Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului. Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect	1000 m	0,4200	2 934,181	1 232,3560
106		Conductor SIP 2*25 mm2	m	420,0000	8,060	3 385,2000
107		Consola CA1500	buc	15,0000	30,500	457,5000
108		Furnitura de sustinere CS1500	buc	4,0000	12,600	50,4000
109		Furnitura de sustinere intermediara PS1500	buc	4,0000	32,000	128,0000
110		Pivot de ancorare 2x16-50	buc	22,0000	8,500	187,0000
111		Banda inox F-2007	m	120,0000	7,000	840,0000
112		Screpca A200	buc	120,0000	2,000	240,0000

1	2	3	4	5	6	7
113		Clema 30И 16-70/2,5-35	buc	120,0000	14,500	1 740,0000
114	08-02-369-2	Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, cu becuri de luminescenta	buc	40,0000	65,843	2 633,7150
115		Corp de iluminat LED 50W street lioft 50w1 cob 6000K (leaf G1200)	buc	40,0000	296,000	11 840,0000
116	08-02-363-1	Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1	buc	40,0000	105,823	4 232,9370
117		Console cu un brat	buc	40,0000	65,000	2 600,0000
118		Conector Farbox 6mm	buc	120,0000	1,000	120,0000
119	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	1,0400	440,589	458,2130
120		Cablu AVVG 3x4	m	104,0000	2,300	239,2000
121	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350	buc	1,0000	81,424	81,4240
122	08-02-472-8	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 8 mm	100 m	0,3000	764,663	229,3990
123	08-02-411-1	Furtun metalic, diametrul exterior pina la 48 mm	100 m	0,2500	1 751,124	437,7810
124		Tub metalic cu izolatie PVC 25mm	m	25,0000	9,600	240,0000
125	08-03-600-1	Contoare, montate pe suport pregatit, monofaza	buc	1,0000	9,489	9,4890
126	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc	4,0000	62,304	249,2170
		<i>Total</i>	Lei			31 631,8310
		<i>Asigurari sociale si medicale</i>	22,5 %			1 738,1369
		<i>Cheltuieli de transport</i>	2 %			462,5799

1	2	3	4	5	6	7
		Cheltuieli de regie	28,16 %			2 175,3749
		Beneficiu de deviz	2 %			720,1584
		<b>Total capitol: Inclusiv salariu</b>				<b>36 728,0811 7 725,0530</b>
		<b>6.2. Utilaj</b>				
127		Dulap BZUM TF-25A	buc	1,0000	783,300	783,3000
128		Contor electronic 230V	buc	1,0000	408,340	408,3400
129		Panou de distributie IP54, ЩМП 2-3	buc	1,0000	230,000	230,0000
130		Taimer 16A	buc	1,0000	300,000	300,0000
131		Demaror electromagnetice, КМИ-34012 Ubobina=220V, 40A	buc	1,0000	115,000	115,0000
132		Automat monofazat BA47-29, 25A B	buc	4,0000	16,500	66,0000
		<i>Total</i>	Lei			1 902,6400
		Cheltuieli de depozitare si semifabricat	0,2 %			3,8053
		<b>Total capitol: Inclusiv salariu</b>				<b>1 906,4453</b>
		<i>Total</i>	Lei			38 634,5264
		<b>Total capitol: Inclusiv salariu</b>				<b>38 634,5264 7 725,0530</b>


		Total	Lei	220 325,78
		TVA	20 %	44 065,16
		<b>TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu</b>		<b>264 390,94</b>

Antreprenor  
**"AJUSTAREA RETELOR ELECTRICE" SRL**  
(denumirea)

Investitor  
**Администрация Вулканештогo района**  
(denumirea)

(funcția, numele, prenumele, semnătura)

(funcția, numele, prenumele, semnătura)



*[Handwritten signature]*  
L.S.

