

Intreprinzator SRL Meganordconstruct
(denumirea)

Investitor Serviciul Fiscal de Stat
(denumirea)

Obiect **DDF Ocnita**

Valoarea lucrarilor executate

84872.10 mii lei

Proces - verbal

de receptie a lucrarilor executate
pe mai an 2019

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Ocnita				
		1.1. Reparatii acoperis				
1	123	Retinator de zapada LE-310, L=2m	buc	42,00	0,00 0,00	0,00 0,00
2	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv	m2	128,00	55,22 43,24	7 068,72 5 535,36
3	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv Material marunt=1,03	m	90,00	189,03 17,30	17 012,56 1 556,82
4	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv Material marunt=1,02	m	60,00	210,96 20,18	12 657,88 1 210,86
5	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	210,00	25,49 12,11	5 353,66 2 542,81
6	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua	t	0,21	812,93 371,33	170,72 77,98

2	3	4	5	6	7
	straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv				
7	IzD04A Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	0,21	441,38 220,26	92,69 46,25
8	CE06A Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. Material marunt (material pt. lipit tabla)=1,05	m2	3,20	197,95 69,19	633,45 221,41
	Total capitul:				
	Total Incluziv salariu				0,00
	1.2. Pereul				
9	DG01A Desfacerea de pavaje sau fundatii din piatra bruta, bolovani sau alicarie din piatra bruta sau din bolovani asezate pe nisip	m2	10,80	7,50 7,50	80,95 80,95
10	DE13B Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat	m2	10,80	271,62 141,84	2 933,55 1 531,91
	Total capitul:				
	Total Incluziv salariu				0,00
	1.3. Coopertine intrare				
11	RpCI42B Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei	m2	19,88	47,92 41,52	952,55 825,32

	2	3	4	5	6	7
		recuperabile				
12	CE06A	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. Material marunt (material pt. lipit tabla)=1,05	m2	19,88	197,95 69,19	3 935,32 1 375,54
		Total capitol:				
		Total Incluziv salariu				0,00
		1.4. Copertine				
13	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	96,66	25,49 12,11	2 464,21 1 170,42
14	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t	0,09	812,93 371,33	73,16 33,42
15	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	0,09	441,38 220,26	39,72 19,82
16	CE06A	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane	m2	5,40	197,95 69,19	1 068,95 373,64

2	3	4	5	6	7
	metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. Material marunt (material pt. lipit tabla)=1,05				
	Total capitul:				
	Total Incluziv salariu				0,00
	Total capitul:				
	Total Incluziv salariu				0,00

Total proces-verbal:					
	Cheltuieli directe	lei			54 538,10
	Asigurarea medicala si sociala (PI3) * 22,5 %	22,50 %			3 735,57
	Cheltuieli regie (PI3+Asigur+7) * 14,5 %	14,50 %			8 449,68
	Beneficiu de viz (PI3+Asigur+7+Cheltu) * 6 %	6,00 %			4 003,40
	Total PI3+Asigur+7+Cheltu+Benefi	100,00 +			70 726,75
	TVA (PI3+Asigur+7+Cheltu+Benefi) * 20 %	20,00 %			14 145,35
					84 872,10
	TOTAL:				16 602,52

INTOCMIT:

Antreprenor general, (Subantreprenor)

(funcioia, semnatura, numele, prenumele)
L.S.



[Handwritten signature]

APROBAT:

Investitor

[Handwritten signature]

()



(funcioia, semnatura, numele, prenumele)

()

Antreprenor SRL Meganordconstruct
(denumirea)

Investitor Serviciul Fiscal de Stat
(denumirea)

Obiect **DDF Oenita**

Dondugeni

Valoarea lucrarilor executate

63551.02 mii lei

Proces - verbal

de receptie a lucrarilor executate
pe mai an 2019

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Reparatii acoperis Donduseni				
1	123	Retinator de zapada LE-310, L=2m	buc	48,96	75,00 0,00	3 672,00 0,00
2	RpCI10B	Reparatii la invelitori din placi ondulate, de azbociment, montate pe pane metalice sau din beton armat prefabricat, placile avind dimensiunile de 1750x1097x6 mm Mat. marunte (disc vidia, etc.)=1,05	m2	18,70	171,22 54,20	3 201,77 1 013,55
3	RpCI19A	Reparatii la jgheaburi din tabla zincata, de 0,5 mm grosime, semirotunde, cu diam. de 12,5 cm, 15 cm si 18 cm Mat. marunte (acid azotic, mangal, etc.)=1,15	m	118,80	84,28 35,75	10 011,92 4 247,01
4	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv Material marunt=1,03	m	43,20	183,63 17,30	7 932,75 747,27
5	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv Material marunt=1,02	m	16,00	206,91 20,18	3 310,64 322,90
6	CE31C2	Streasina infundata, fara console aparente, din scinduri PAL, cu latimea medie de 0,4 m	m2	20,30	384,29 239,29	7 801,07 4 857,57
7	CE23C	Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton	m	20,30	108,40	2 200,59

	2	3	4	5	6	7
		bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 31 - 50 cm Material marunt (sirna, cuie, dibluri, carbuni, apa tare)=1,04			63,43	1 287,55
8	TrB22C2 B	Transportul materialelor cu greutatea de pina la 0,5 t, cu macaraua "fereastră", inaltimea de ridicare fiind de 6-12 m	t	1,60	117,54 31,14	188,06 49,82
9	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t	0,18	826,58 371,33	148,78 66,84
10	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	0,18	459,50 220,26	82,71 39,65
11	CE06A	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. Material marunt (material pt. lipit tabla)=1,05	m2	10,50	197,95 69,19	2 078,50 726,52

**Total Reparatii acoperis
Donduseni**

40 628,79

Incluziv salariu

13 358,66

Cheltuieli directe	lei	40 628,79
Asigurarea medicala si sociala (Π3) * 22,5 %	22,50 %	3 005,70
Cheltuieli regie (Π3+Asigur+7) * 14,5 %	14,50 %	6 327,00
Beneficiu deviz (Π3+Asigur+7+Cheltu) * 6 %	6,00 %	2 997,69
Total Π3+Asigur+7+Cheltu+Benefi	100,00 +	52 959,18
TVA (Π3+Asigur+7+Cheltu+Benefi) * 20 %	20,00 %	10 591,84

**Total deviz:
Incluziv salariu**

**63 551,02
13 358,66**

INTOCMIT:

ntreprenor general, (Subantreprenor)

(denumirea)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.



APROBAT:

Investitor

(denumirea)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



Angela

Preparator

SRL Meganordconstruct
(denumirea)

Investitor

Serviciul Fiscal de Stat
(denumirea)

Obiect

DGAF Balti

Valoarea lucrarilor executate

248146.69 mii lei

Proces - verbal

de receptie a lucrarilor executate
pe mai an 2019

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Reparatii acoperis				
1	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc.	m	163,30	8,56 8,07	1 398,24 1 318,22
2	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic	m3	7,745	5 163,53 1 297,35	39 991,58 10 047,98
3	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2	300,00	50,12 43,24	15 035,82 12 973,50
4	RpCI10B	Reparatii la invelitori din placi ondulate, de azbociment, montate pe pane metalice sau din beton armat prefabricat, placile avind dimensiunile de 1750x1097x6 mm Mat. marunte (disc vidia, etc.)=1,05	m2	75,00	113,51 54,20	8 513,06 4 065,03
5	RpCI08C	Reparatii la coamele invelitorilor din placi presate din tabla galvanizata sau aluminiu Mat. marunte (accesorii tabla, chit etc.)=1,08	m	60,00	34,42 33,44	2 065,37 2 006,57
6	IzF53A	Infundarea manuala a streasina cu strat termoizolant din placi de polistiren inspumat, grosime	m2	17,50	82,17 6,92	1 438,05 121,09

	2	3	4	5	6	7
		100 mm, intr-un strat Materiale marunte (bare de metal D = 6-8 mm, lungimea 400 mm)=1,015				
7	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv Material marunt=1,02	m	88,00	206,90 20,18	18 207,18 1 775,93
8	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv Material marunt=1,03	m	162,00	183,61 17,30	29 744,57 2 802,28
9	CE31C2	Streasină infundată, fără console aparente, din scinduri PAL, cu lățimea medie de 0,4 m	m2	77,60	318,11 239,29	24 685,26 18 568,83
10	CE07A	Invelitori din placi din tabla Material marunt=1,05	m2	77,60	205,75 66,31	15 966,39 5 145,58
11	TrB22C2B	Transportul materialelor cu greutatea de pînă la 0,5 t, cu macaraua "fereastră", înlătirea de ridicare fiind de 6-12 m	t	1,9037	44,37 31,14	84,46 59,27
		Total capitul:				
		Total				157 129,97
		Incluziv salariu				58 884,27

Total proces-verbal:

	Cheltuieli directe	lei	157 129,97
	Asigurarea medicală și socială (Π3) * 22,5 %	22,50 %	13 248,96
	Cheltuieli regie (Π3+Asigur+7) * 14,5 %	14,50 %	24 704,94
	Beneficiu deviz (Π3+Asigur+7+Cheltu) * 6 %	6,00 %	11 705,03
	Total Π3+Asigur+7+Cheltu+Benefi	100,00 +	206 788,91
	TVA (Π3+Asigur+7+Cheltu+Benefi) * 20 %	20,00 %	41 357,78
			248 146,69
	TOTAL:		58 884,27

INTOCMIT:

Antreprenor general (Subantreprenor)



(funcția, semnătura, numele, prenumele)

APROBAT:

Investitor



(funcția, semnătura, numele, prenumele)