

FACTURĂ FISCALĂ
НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯSeria, Nr. AAO 7647032
Серия, №

Data eliberării /data livrării Дата выписки /дата поставки			23.08.2022 / 23.08.2022		8. Foaia de parcurs Путевой лист		seria: серия		număr: номер		data дата			
9. Transportator Перевозчик			B.G. TON SRL; MOLDOVA, Chisinau, str. Onisifor Ghibu nr.2 ap. 151; 100960004165				c.f./ nr.TVA ф.к./ код НДС		100960004165 0506136					
1. Furnizor: Поставщик			B.G. TON SRL, MOLDOVA, Chisinau, str. Onisifor Ghibu nr.2 ap. 151. BC "Mobiasbanca - OTP Group" SA, C/B: MOBBMD22, MD78MO2224ASV22836867100				c.f./ nr.TVA ф.к./ код НДС		100960004165 0506136					
2. Cumpărător/beneficiar: Покупатель/получатель			Directia Generala Locativ Comunala si Amenajare, m.Chisinau, str.M Eminescu 33. Ministerul Finanțelor Trezoreria de Stat, C/B: TREZMD2X, 226614				c.f./ nr.TVA ф.к./ код НДС		1007601010493 0506136					
3. Delegație Доверенность			data дата		delegatul делегированный		4. Documente anexate Прилагаемые документы							
5. Punct încărcare Пункт погрузки			Țară Chisinau str.Muncești 284			6. Punct descărcare Пункт разгрузки			m.Chisinau, str.M Eminescu 33.			7. Redirijări Переадресовки		
10.1 Denumirea marfurilor/activelor, serviciilor și codul poziției tarifare al marfii/activului			10.2 Unitate de măsură	10.3 Cantitatea marfurilor/ activelor, volumul serviciilor	10.4 Preț unitar fără TVA, lei	10.5 Valoarea totală fără TVA, lei	10.6 Cota TVA, %	10.7 Suma totală a TVA, lei	10.8 Valoarea marfurilor/acti velor, serviciilor, lei	10.9 Altă informație	10.10 Tip ambal aj	10.11 Nr locuri	10.12 Masa brută, tone	
Наименование товаров/активов, услуг и код товарной позиции товара/актива			Единица измерения	Количество товаров/ак тивов, объем услуг	Цена единицы без НДС, лев	Общая сумма без НДС, лев	Ставка НДС, %	Общая сумма НДС, лев	Стоимость товаров/актив ов, услуг, лев	Другая информац ия	Тип упаков ки	Коли- чест- во мест	Масса брутто, тонн	
Lucrari de instalare a sistemului de irigare automatizata on spatiile verzi de pe aliniamentele stradale ale bd. Dacia (str. Trandafirilor-str. Gradina Botanica			buc.	1,000	1 290 033,63	1 290 033,63	20%	258 006,73	1 548 040,36					
11. TOTAL (pe pagină) / Всего (по странице)						1 290 033,63	X	258 006,73	1 548 040,36	X	X	X		
12. TOTAL (pe factura fiscală) / Всего (по налоговой накладной)						1 290 033,63	X	258 006,73	1 548 040,36	X	X	X		
13. Permis eliberarea: Отпуск разрешил:			Funcția, numele, prenumele și semnătura Должность, фамилия, имя и подпись											
14. Predat mărfurile/activele (serviciile): Сдал товары/активы (услуги)			Girau, D.L.-Contabil	Funcția, numele, prenumele și semnătura Должность, фамилия, имя и подпись										
L.Ș. M.П.														
15. Primit mărfurile/activele intermediar (transportatorul): Принял товары/активы посредник (перевозчик)			Funcția, numele, prenumele și semnătura Должность, фамилия, имя и подпись											
16. Predat mărfurile/activele intermediar (transportatorul): Сдал товары/активы посредник (перевозчик)			Funcția, numele, prenumele și semnătura Должность, фамилия, имя и подпись											
7. Primit mărfurile/activele (serviciile) cumpărătorul/beneficiarul: Принял товары/активы (услуги) покупатель/получатель			Funcția, numele, prenumele și semnătura Должность, фамилия, имя и подпись											
												L.Ș. M.П.		

B.G. TON SRL, C/F:1009600004165

MOLDOVA, Chisinau, str. Onisifor Ghibu nr.2 ap. 151, tel.:

Act N AAO7647032 din 23.08.2022

Client: Directia Generala Locativ Comunala si Amenajare, c/f:1007601010493

Adresa: m.Chisinau, str.M Eminescu 33, tel.:

Nr.	Denumirea marfurilor (serviciilor)	Unit masura.	Cantitate	Pret, MDL	Cota TVA	Suma TVA	Suma, MDL
1	Lucrari de instalare a sistemului de irigare automatizata on spatiile verzi de pe aliniamentele stradale ale bd. Dacia (str. Trandafirilor-str. Gradina Botanica	buc.	1	1 548 040,36	20%	258 006,73	1 548 040,36
Total:						258 006,73	1 548 040,36

Valoare inclusiv TVA: **1 548 040,36**

In total acordate servicii in suma: Un milion cinci sute patruzeci și opt mii patruzeci lei 36 bani, inclusiv TVA - Două sute cincizeci și opt mii șase lei 73 bani

Serviciile sus-mentionate au fost acordate in totalitate si in termenii stabiliti. Clientul pretentii nu are pentru calitatea serviciilor acordate.

Executat:

semnatura

L.S.



Primit

semnatura

L.S.



Antreprenor BG TON SRL
 (denumirea)

Investitor Directia generala locativ-comunala
 si amenajare
 (denumirea)

Obiect **Lucrari de instalare a sistemului
 de irigare automatizata on
 spatiile verzi de pe aliniamentele
 stradale ale bd. Dacia (str.
 Trandafirilor-str. Gradina
 Botanica**

Valoarea lucrarilor executate **1 548 040,36 lei**

Proces - verbal
 de receptie a lucrarilor executate
 pe august an 2022

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructii				
		1.1. Lucrari de terasament				
1	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3	10,00	1 812,60	18 126,00
2	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	300,00	74,16	22 248,00
3	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	300,00	11,16	3 348,00

1	2	3	4	5	6	7
4	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	10,00	414,20	4 142,00
5	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv	m3	1 300,00	28,00	36 400,00
		Total capitol: Inclusiv salariu				84 264,00 60 696,00
		1.2. Tevi si armaturi				
6	SD21A	Duza de pulverizare tip pluvio, Pn 6, cu diametrul 1/ 2"- Pros04 H100mm fara duza Material marunt (cinepa fuior, grund miniu de plumb etc)=1,03	buc	1 150,00	75,87	87 250,62
7		Duza 12A 0.07-0.58m3/h R=3.6m	buc	560,00	44,17	24 735,20
8		Duza 15A 0.11-0.86m3/h R=4.5m	buc	590,00	44,17	26 060,30
9	AcA52A	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de HDPE PE100 PN10 D50x3.0	m	2 200,00	50,44	110 973,46
10	AcA52A	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de HDPE PE100 PN10 D40x2.4	m	5 000,00	36,57	182 854,95
11	AcA52A	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de LDPE D16 PN6	m	1 150,00	33,56	38 596,29

1	2	3	4	5	6	7
12	IC30N	Fitinguri din fonta maleabila, avind 3 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 1"- Teu 1x1x1 MMM	buc	60,00	69,29	4 157,40
13	IC30D	Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 1"- Cot MF 1x1	buc	60,00	63,95	3 837,00
14	IC30D	Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 1"- Niplu MM 1x1	buc	60,00	29,79	1 787,40
15	AcA54A	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare).Bransament 40x1/2	buc	460,00	58,10	26 723,75
16	AcA54A	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare).Set final D40 Pn10	buc	80,00	81,27	6 501,61
17	AcA54A	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare).Adaptor F 40x1 Pn10	buc	80,00	59,29	4 743,19
18	IC30B	Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 1/2"- Cot HSBE1/2	buc	2 300,00	15,30	35 190,00
19	AcA54A	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Teu egal 40x40x40 Pn10	buc	20,00	107,02	2 140,40
20	AcA54A	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Cot egal 40x40 Pn10	buc	20,00	81,27	1 625,40
21	AcA54A	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Mufa egala 40x40 Pn10	buc	40,00	86,42	3 456,80

1	2	3	4	5	6	7	
22	AcA54A	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Adaptor F 50x1 Pn10	buc	40,00	82,30	3 292,00	
23	SD19D	Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 2"- Robinet BilaMM 2x2 Material marunt (cinepa fuior, grund miniu de plumb etc)=1,01	buc	20,00	831,76	16 635,20	
24	AcF11C	Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 20-75 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei	m	8 530,00	13,96	119 053,21	
25	AcF12A	Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru pina la 100 mm	m	8 530,00	0,25	2 112,03	
		Total capitol: Inclusiv salariu				701 726,21 63 369,83	
		<i>Total</i>	lei			785 990,21	
		<i>Transportul materialelor</i>	7,00 %			37 160,79	
		<i>Cheltuieli de depozitare</i>	2,00 %			10 617,37	
		<i>Asigurari sociale</i>	24,00 %			29 775,80	
		<i>Total</i>	100,00 +			863 544,16	
		<i>Cheltuieli de regie</i>	14,50 %			125 213,90	
		<i>Total</i>	100,00 +			988 758,06	
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6,00 %			59 325,48	
		Total capitol: Inclusiv salariu				1 048 083,54 124 065,83	
		2. Lucrari de montare					
26	11-03-001-01	Programator Node-400 4 zone	buc	20,00	19,95	398,90	
27	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de	buc	80,00	19,80	1 584,00	

1	2	3	4	5	6	7
		canalizare, avind diametrul de 50-100 mm- Electrovana 24 VAC 1" Mat. marunte si montaj (garnituri, suruburi, etc.)=1,04				
28	11-02-001-02	Montarea solenoid 9V	buc	80,00	62,46	4 996,80
29	AcB06A	Montarea cutie pentru programator si electrovane Mat. marunte si montaj (miniu plumb, fuior, cinepa, aliaj de lipit etc.)=1,02	buc	20,00	224,73	4 494,58
		<i>Total</i>	lei			11 474,28
		<i>Transportul materialelor</i>	7,00 %			217,55
		<i>Cheltuieli de depozitare</i>	2,00 %			62,16
		<i>Asigurari sociale</i>	24,00 %			2 007,94
		<i>Total</i>	100,00 +			13 761,92
		<i>Cheltuieli de regie</i>	76,00 %			6 358,46
		<i>Total</i>	100,00 +			20 120,38
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6,00 %			1 207,22
		Total capitol: Inclusiv salariu				21 327,61 8 366,40
		3. Utilaj				
30		Programator Node-400 4 zone	buc	20,00	3 916,67	78 333,40
31		Electrovana 24 VAC 1"	buc	80,00	983,33	78 666,40
32		Solenoid 9V	buc	80,00	648,00	51 840,00
33		Cutie Standart	buc	20,00	458,33	9 166,60
		<i>Total</i>	lei			218 006,40
		<i>Cheltuieli de depozitare</i>	1,20 %			2 616,08
		Total capitol: Inclusiv salariu				220 622,48
		<i>Total</i>	lei			1 290 033,63
		TVA	20,00 %			258 006,73
		TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu				1 548 040,36

Obiect Lucrari de instalare a sistemului de irigare automatizata on spatiile verzi de pe aliniamentele stradale ale bd. Dacia (str. Trandafirilor-str. Gradina Botanica)

Investitor Directia generala locativ-comunala si amenajare

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructii				
		1.1. Lucrari de terasament				
1	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3			1 812,60
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,7700	380,00	1 812,60
2	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3			74,16
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,0600	36,00	74,16
3	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3			11,16
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	36,00	11,16
4	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3			414,20
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,0900	380,00	414,20
5	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv	m3			28,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7500	36,00	27,00
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1000	10,00	1,00
		1.2. Tevi si armaturi				
6	SD21A	Duza de pulverizare tip pluvio, Pn 6, cu diametrul 1/ 2"- Pros04 H100mm fara duza Material marunt (cinepa fuior, grund miniu de plumb etc)=1,03	buc			75,87
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2000	36,00	7,20
	U400	Aspersor telescopic H100mm fara duza	buc	1,0000	66,67	68,67
7		Duza 12A 0.07-0.58m3/h R=3.6m	buc			44,17
	P1001201	Duza reglabila pentru aspersoare telescopice statice. Duza seria 12-VAN	buc	1,0000	44,17	44,17
8		Duza 15A 0.11-0.86m3/h R=4.5m	buc			44,17
	P1001501	Duza reglabila pentru aspersoare telescopice statice. Duza seria 15-VAN	buc	1,0000	44,17	44,17

1	2	3	4	5	6	7
9	AcA52A	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de HDPE PE100 PN10 D50x3.0	m			50,44
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,0360	36,00	1,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0180	36,00	0,65
	252121671000111	Teava polietilena PE100 SDR17 PN10 D50x3mm	m	1,0030	46,16	46,30
	2952160007253	Utilaj pentru intindere teava	h-ut	0,0400	55,00	2,20
10	AcA52A	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de HDPE PE100 PN10 D40x2.4	m			36,57
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,0360	36,00	1,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0180	36,00	0,65
	252121671000114	Teava polietilena PE100 D40 x 2.4 mm SDR17 PN10	m	1,0030	32,33	32,43
	2952160007253	Utilaj pentru intindere teava	h-ut	0,0400	55,00	2,20
11	AcA52A	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de LDPE D16 PN6	m			33,56
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,0360	36,00	1,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0180	36,00	0,65
	LDPE	Teava din polietilena, cu diametrul de LDPE D16 PN6	m	1,0030	29,33	29,42
	2952160007253	Utilaj pentru intindere teava	h-ut	0,0400	55,00	2,20
12	IC30N	Fitinguri din fonta maleabila, avind 3 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 1"- Teu 1x1x1 MMM	buc			69,29
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,5100	36,00	18,36
	25231567138020	Teu 1x1x1 MMM	buc	1,0000	45,83	45,83
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0300	120,00	3,60
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0600	25,00	1,50
13	IC30D	Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 1"- Cot MF 1x1	buc			63,95
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2700	36,00	9,72
	2523156713830	Cot MF 1x1	buc	1,0000	50,83	50,83
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0200	120,00	2,40
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0400	25,00	1,00
14	IC30D	Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 1"- Niplu MM 1x1	buc			29,79
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2700	36,00	9,72
	2523156713801	Niplu MM 1x1	buc	1,0000	16,67	16,67
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0200	120,00	2,40
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0400	25,00	1,00
15	AcA54A	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare).Bransament 40x1/2	buc			58,10
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,3500	36,00	12,60
	2523156713851	Bransament 40x1/2	buc	1,0300	44,17	45,50
16	AcA54A	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare).Set final D40 Pn10	buc			81,27
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,3500	36,00	12,60
	2523156713861	Dop D40 Pn10	buc	1,0300	66,67	68,67
17	AcA54A	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare).Adaptor F 40x1 Pn10	buc			59,29
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,3500	36,00	12,60
	2523156713871	Adaptor F 40x1 Pn10	buc	1,0300	45,33	46,69
18	IC30B	Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 1/2"- Cot HSBE1/2	buc			15,30
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1600	36,00	5,76
	2523156713808	Cot HSBE 1/2	buc	1,0000	7,50	7,50
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0120	120,00	1,44
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0240	25,00	0,60
19	AcA54A	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Teu egal 40x40x40 Pn10	buc			107,02
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,3500	36,00	12,60
	2523156323811	Teu egal 40x40x40 Pn10	buc	1,0300	91,67	94,42
20	AcA54A	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Cot egal 40x40 Pn10	buc			81,27

1	2	3	4	5	6	7
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,3500	36,00	12,60
	2523156723811	Cot egal 40x40 Pn10	buc	1,0300	66,67	68,67
21	AcA54A	Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Mufa egala 40x40 Pn10	buc			86,42
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,3500	36,00	12,60
	2523156743811	Mufa egala 40x40 Pn10	buc	1,0300	71,67	73,82
22	AcA54A	Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Adaptor F 50x1 Pn10	buc			82,30
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,3500	36,00	12,60
	2523156753811	Adaptor F 50x1 Pn10	buc	1,0300	67,67	69,70
23	SDI9D	Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 2"- Robinet BilaMM 2x2 Material marunt (cinepa fuior, grund miniu de plumb etc)=1,01	buc			831,76
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,6600	36,00	23,76
	2913124503151	Robinet Bila MM 2x2	buc	1,0000	800,00	808,00
24	AcF11C	Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 20-75 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei	m			13,96
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,0400	36,00	1,44
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,1000	20,17	2,02
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0300	350,00	10,50
25	AcF12A	Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru pina la 100 mm	m			0,25
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,0041	36,00	0,15
	28752774100000	Compresor 5m3/min	h-ut	0,0020	50,00	0,10
		2. Lucrari de montare				
26	11-03-001-01	Programator Node-400 4 zone	buc			19,95
	1	Muncitor	h-om	0,5200	36,00	18,72
	1012036	Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 6 mm	kg	0,0350	35,00	1,23
27	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm- Electrovana24 VAC 1" Mat. marunte si montaj (garnituri, suruburi, etc.)=1,04	buc			19,80
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5500	36,00	19,80
28	11-02-001-02	Montarea solenoid 9V	buc			62,46
	1	Muncitor	h-om	1,5600	36,00	56,16
	1019892	Garnituri din paronit	kg	0,0420	150,00	6,30
29	AcB06A	Montarea cutie pentru programator si electrovane Mat. marunte si montaj (miniu plumb, fuior, cinepa, aliaj de lipit etc.)=1,02	buc			224,73
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	2,6600	36,00	95,76
	2875274108000	Cot cu picior pentru hidrant	buc	1,0000	50,00	51,00
	2513736621815	Placi tehnice de cauciuc pentru garnituri cu insertie textila 4 mm grosime	kg	0,0840	35,00	3,00
	2875277313000	Cutie de protectie din fonta pentru hidrant subteran	buc	1,0000	50,00	51,00
	2874115821760	Surub cap hexagonal M 16x70 gr. 4,8	buc	4,0000	1,00	4,08
	2874115840558	Piulita hexag. M16	buc	4,0000	0,50	2,04
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0700	250,00	17,85
		3. Utilaj				
30		Programator Node-400 4 zone	buc			3 916,67
	Pr4zone	Programator, 9V, 4 zone	buc	1,0000	3 916,67	3 916,67
31		Electrovana 24 VAC 1"	buc			983,33
	EL24VAC1	Electrovana 24 VAC 1"	buc	1,0000	983,33	983,33
32		Solenoid 9V	buc			648,00
	9v	Solenoid 9V	buc	1,0000	648,00	648,00
33		Cutie Standart	buc			458,33
	Cutie	Cutie Standart	buc	1,0000	458,33	458,33

APROBAT:

Intocmit
Gurau Dan Contabil

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



L.S.

