

"ADRIKA" S.R.L.

Antreprenor:

Beneficiar : World Vision International Monzeva Sucursala Chisinau

Contractul №

4 septembrie 2023

## Proces-verbal № 1/1

de receptie a lucrarilor executate  
pe luna septembrie 2023

### lucrari de reparatie

Valoarea lucrarilor executate: **482440 lei**

Obiectul: Lucrari de reparatie capitala a blocului V,  
et. 2 al LT "M. Lomonosov"

Intocmit in preturi curente

| Nr crt. | Symbol norme | Denumire lucrari                                                                                                                                                                 | U.M.  | Canitatea | Pret (lei/U.M.) | Inclusiv salariu | Valoare, lei |
|---------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|-----------------|------------------|--------------|
| 1       | 2            | 3                                                                                                                                                                                | 4     | 5         | 6               | 7                |              |
|         |              | <b>1. Lucrari de constructie</b>                                                                                                                                                 |       |           |                 |                  |              |
|         |              | <b>1.3. Inchideri si compartimentari</b>                                                                                                                                         |       |           |                 |                  |              |
| 17      | RpCG29 C     | Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schele si curatirea caramizilor (in WC et. 2)                | m3    | 0.90      | 207.89          | 207.65           | 187.10       |
|         |              |                                                                                                                                                                                  |       |           |                 |                  | 186.89       |
| 18      | RpCO56 C     | Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti (pereti temporari)                                                                                           | m2    | 28.00     | 13.14           | 13.14            | 367.99       |
|         |              |                                                                                                                                                                                  |       |           |                 |                  | 367.99       |
| 19      | RpCG29 B     | Demolarea peretilor de zidarie din paimana, stuft, stabilit sau similare (pereti din panouri de PAL pe carcasa de lemn)                                                          | m2    | 45.75     | 45.39           | 45.21            | 2076.60      |
|         |              |                                                                                                                                                                                  |       |           |                 |                  | 2068.37      |
| 20      | CD66C        | Zidarie din caramida, format 250 x 120 x 65 mm, la pereti despartitori armati, cu grosimea 1/2 caramida, cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4 m | 100m2 | 0.46      | 40862.78        | 9284.39          | 18796.88     |
|         |              |                                                                                                                                                                                  |       |           |                 |                  | 4270.82      |
| 21      | RpCG29 A     | Demolarea peretilor de zidarie din blocuri de ipsos de 6-8 cm grosime                                                                                                            | m2    | 37.00     | 69.57           | 69.39            | 2574.18      |
|         |              |                                                                                                                                                                                  |       |           |                 |                  | 2567.52      |
| 22      | CD56A        | Executarea peretilor despartitori monostat din placi din ipsos (Hidroflug) cu gr.8 cm, in incaperi cu inaltime: pina la 4 m (norma placa de ipsos hidroflug: 100 m2)             | 100m2 | 0.37      | 33252.05        | 5090.35          | 12303.26     |
|         |              |                                                                                                                                                                                  |       |           |                 |                  | 1883.43      |
|         |              | <b>Total pe capitol:</b>                                                                                                                                                         |       |           |                 |                  | 36305.85     |

| 1  | 2         | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4   | 5       | 6     | 7        |
|----|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|-------|----------|
|    |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |         |       | 11345.01 |
|    |           | <b>1.5. Lucrari de reparatie in clase et. 2</b>                                                                                                                                                                                                                                                          |     |         |       |          |
|    |           | <b>1.5.1. Tavan</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |         |       |          |
| 26 | IzA04A    | Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire                                                                                                                                                                                        | m2  | 383.90  | 6.68  | 2565.49  |
|    |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |         | 5.78  | 2219.98  |
|    |           | <b>Total pe capitol:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |         |       | 2565.49  |
|    |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |         |       | 2219.98  |
|    |           | <b>1.5.2. Pereti si glafuri interioare</b>                                                                                                                                                                                                                                                               |     |         |       |          |
| 36 | RpCO56 C  | Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti                                                                                                                                                                                                                                      | m2  | 188.65  | 13.14 | 2479.33  |
|    |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |         | 13.14 | 2479.33  |
| 37 | RpCM33 A  | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica                                                                                                                                                                                                                                                      | m2  | 10.50   | 84.16 | 883.65   |
|    |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |         | 84.11 | 883.18   |
| 38 | RpCJ35A   | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (impreuna cu tapetele)                                                                                                                                                                                                   | m2  | 520.35  | 14.22 | 7401.41  |
|    |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |         | 14.19 | 7385.80  |
| 39 | CN54A     | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonogrun" intr-un strat, la pereti si tavane interioare                                                                                                                                                                                                        | m2  | 520.35  | 19.75 | 10278.11 |
|    |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |         | 7.36  | 3829.67  |
| 40 | CF17C apl | Diverse lucrari - strat de Plasa sudata zincata 50.8x50.8x1.8mm (din resurse se exclude: aracet, apa; Se include: Sirma din otel moale, neagra 0.01kg/m2)                                                                                                                                                | m2  | 364.00  | 46.46 | 16912.90 |
|    |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |         | 10.51 | 3827.10  |
| 41 | pret      | Diblu cu surub 6*40mm, pentru fixare plasei                                                                                                                                                                                                                                                              | buc | 2912.00 | 0.30  | 873.60   |
|    |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |         | 0.00  | 0.00     |
| 42 | CF02B     | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton                                                               | m2  | 520.35  | 90.05 | 46854.92 |
|    |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |         | 63.08 | 32825.76 |
| 43 | CF02B5    | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime | m2  | 520.35  | 25.91 | 13480.50 |
|    |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |         | 18.93 | 9847.73  |



| 1  | 2         | 3                                                                                                                                                                                            | 4   | 5      | 6     | 7         |
|----|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|-------|-----------|
|    |           | <b>Total pe capitul:</b>                                                                                                                                                                     |     |        |       | 99164.41  |
|    |           |                                                                                                                                                                                              |     |        |       | 61078.56  |
|    |           | <b>1.5.3. Pardoseli</b>                                                                                                                                                                      |     |        |       |           |
| 54 | RpCK42E   | Desfacerea pardoselilor din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate                                                                                                                    | m   | 193.20 | 13.19 | 2547.82   |
|    |           |                                                                                                                                                                                              |     |        | 13.14 | 2539.13   |
| 55 | RpCK41 C  | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil                                                                                                                   | m2  | 324.40 | 24.30 | 7883.63   |
|    |           |                                                                                                                                                                                              |     |        | 24.18 | 7844.71   |
|    |           | <b>Total pe capitul:</b>                                                                                                                                                                     |     |        |       | 10431.46  |
|    |           |                                                                                                                                                                                              |     |        |       | 10383.84  |
|    |           | <b>Total pe capitul:</b>                                                                                                                                                                     |     |        |       | 112161.35 |
|    |           |                                                                                                                                                                                              |     |        |       | 73682.37  |
|    |           | <b>1.6. Lucrari de reparatie in coridoare et. 2</b>                                                                                                                                          |     |        |       |           |
|    |           | <b>1.6.1. Tavan</b>                                                                                                                                                                          |     |        |       |           |
| 80 | IzA04A    | Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire                                                                            | m2  | 90.00  | 6.68  | 601.44    |
|    |           |                                                                                                                                                                                              |     |        | 5.78  | 520.44    |
|    |           | <b>Total pe capitul:</b>                                                                                                                                                                     |     |        |       | 601.44    |
|    |           |                                                                                                                                                                                              |     |        |       | 520.44    |
|    |           | <b>1.6.2. Pereti si glafuri interioare</b>                                                                                                                                                   |     |        |       |           |
| 90 | RpCO56 C  | Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti                                                                                                                          | m2  | 27.20  | 13.14 | 357.48    |
|    |           |                                                                                                                                                                                              |     |        | 13.14 | 357.48    |
| 91 | RpCJ35A   | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane                                                                                                              | m2  | 194.40 | 14.22 | 2765.13   |
|    |           |                                                                                                                                                                                              |     |        | 14.19 | 2759.29   |
| 92 | CN54A     | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonogrunt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare                                                                                           | m2  | 194.40 | 19.75 | 3839.85   |
|    |           |                                                                                                                                                                                              |     |        | 7.36  | 1430.75   |
| 93 | CF17C apl | Diverse lucrari - strat de Plasa sudata zincata 50.8x50.8x1.8mm (di resurse se exclude: aracet, apa; Se include: Sirma din otel moale, neagra 0.01kg/m2)                                     | m2  | 97.20  | 46.46 | 4516.30   |
|    |           |                                                                                                                                                                                              |     |        | 10.51 | 1021.96   |
| 94 | pret      | Diblu cu surub 6*40mm, pentru fixare plasei                                                                                                                                                  | buc | 778.00 | 0.30  | 233.40    |
|    |           |                                                                                                                                                                                              |     |        | 0.00  | 0.00      |
| 95 | CF02B     | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe | m2  | 194.40 | 90.05 | 17504.75  |
|    |           |                                                                                                                                                                                              |     |        | 63.08 | 12263.53  |

| 1   | 2        | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4     | 5      | 6                   | 7                    |
|-----|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|---------------------|----------------------|
|     |          | zidarie de caramida sau blocuri mici de beton                                                                                                                                                                                                                                                            |       |        |                     |                      |
| 96  | CF02B5   | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime | m2    | 194.40 | 25.91<br>18.93      | 5036.24<br>3679.06   |
|     |          | <b>Total pe capitul:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |        |                     | 34253.14<br>21512.06 |
|     |          | <b>1.6.3. Pardoseli</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |        |                     |                      |
| 106 | RpCK42E  | Desfacerea pardoselilor din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate                                                                                                                                                                                                                                | m     | 72.10  | 13.19<br>13.14      | 950.82<br>947.57     |
|     |          | <b>Total pe capitul:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |        |                     | 950.82<br>947.57     |
|     |          | <b>Total pe capitul:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |        |                     | 35805.40<br>22980.08 |
|     |          | <b>1.7. Lucrari de reparatie in WC-uri et. 2</b>                                                                                                                                                                                                                                                         |       |        |                     |                      |
|     |          | <b>1.7.1. Tavan</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |        |                     |                      |
| 113 | IzA04A   | Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire                                                                                                                                                                                        | m2    | 27.83  | 6.68<br>5.78        | 185.98<br>160.93     |
|     |          | <b>Total pe capitul:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |        |                     | 185.98<br>160.93     |
|     |          | <b>1.7.2. Pereti si glafuri interioare</b>                                                                                                                                                                                                                                                               |       |        |                     |                      |
| 123 | RpCO56 A | Demontari: timplarie din lemn (geam)                                                                                                                                                                                                                                                                     | m2    | 0.80   | 22.08<br>22.08      | 17.66<br>17.66       |
| 124 | CD66C    | Zidarie din caramida, format 250 x 120 x 65 mm, la pereti despartitori armati, cu grosimea 1/2 caramida, cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4 m                                                                                                                         | 100m2 | 0.008  | 40846.22<br>9283.86 | 326.77<br>74.27      |
| 125 | RpCM33 A | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica                                                                                                                                                                                                                                                      | m2    | 56.25  | 84.16<br>84.11      | 4733.83<br>4731.30   |



| 1   | 2            | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4   | 5      | 6                | 7                    |
|-----|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|------------------|----------------------|
| 126 | RpCJ35A      | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane                                                                                                                                                                                                                          | m2  | 108.75 | 14.22<br>14.19   | 1546.85<br>1543.59   |
| 127 | CN54A        | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonogrun" intr-un strat, la pereti si tavane interioare                                                                                                                                                                                                        | m2  | 108.75 | 19.75<br>7.36    | 2148.06<br>800.38    |
| 128 | CF17C<br>apl | Diverse lucrari - strat de Plasa sudata zincata 50.8x50.8x1.8mm (di resurse se exclude: aracet, apa; Se include: Sirma din otel moale, neagra 0.01kg/m2)                                                                                                                                                 | m2  | 108.75 | 46.46<br>10.51   | 5052.96<br>1143.40   |
| 129 | pret         | Diblu cu surub 6*40mm, pentru fixare plasei                                                                                                                                                                                                                                                              | buc | 870.00 | 0.30<br>0.00     | 261.00<br>0.00       |
| 130 | CF02B        | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton                                                               | m2  | 108.75 | 90.05<br>63.08   | 9792.39<br>6860.39   |
| 131 | CF02B5       | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime | m2  | 108.75 | 25.91<br>18.93   | 2817.34<br>2058.12   |
|     |              | <b>Total pe capitul:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |        |                  | 26697.00<br>17229.10 |
|     |              | <b>1.7.3. Pardoseli</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |        |                  |                      |
| 136 | RpCK42<br>C  | Desfacerea pardoselilor reci din placi de gresie, placi ceramice, etc                                                                                                                                                                                                                                    | m2  | 23.20  | 41.15<br>41.00   | 954.79<br>951.31     |
| 137 | RpCB18F      | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu                                                                                                                                                                                                                                            | m3  | 0.55   | 206.34<br>179.79 | 113.49<br>98.88      |
|     |              | <b>Total pe capitul:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |        |                  | 1068.27<br>1050.19   |
|     |              | <b>1.7.4. Instalatii sanitare</b>                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |        |                  |                      |
| 144 | RpSD03A      | Demontarea unei baterii stative, avind diametru de 1/2"                                                                                                                                                                                                                                                  | buc | 4.00   | 44.68<br>44.68   | 178.74<br>178.74     |
| 145 | RpSC05A      | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile                                                                                                                                                                                                                                                  | buc | 4.00   | 49.94<br>49.94   | 199.77<br>199.77     |
| 146 | RpSC07A      | Demontarea unui vas de closet turcesc din fonta, complet echipat                                                                                                                                                                                                                                         | buc | 4.00   | 97.25            | 389.02<br>389.02     |

| 1   | 2           | 3                                                                                                                                                                           | 4        | 5     | 6      | 7         |
|-----|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|--------|-----------|
|     |             |                                                                                                                                                                             |          |       | 97.25  |           |
|     |             | <b>Total pe capitul:</b>                                                                                                                                                    |          |       |        | 767.52    |
|     |             |                                                                                                                                                                             |          |       |        | 767.52    |
|     |             | <b>Total pe capitul:</b>                                                                                                                                                    |          |       |        | 28718.78  |
|     |             |                                                                                                                                                                             |          |       |        | 19207.75  |
|     |             | <b>1.10. Lucrari diverse</b>                                                                                                                                                |          |       |        |           |
| 249 | RpCU09<br>C | Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)     | t        | 63.00 | 65.71  | 4139.89   |
|     |             |                                                                                                                                                                             |          |       | 65.71  | 4139.89   |
| 250 | TsH92B      | Incarcarea molozului in auto                                                                                                                                                | t        | 63.00 | 58.35  | 3676.22   |
|     |             |                                                                                                                                                                             |          |       | 58.35  | 3676.22   |
| 251 | TsI50B5     | Transportarea molozului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km                                                                                                       | t        | 63.00 | 129.00 | 8127.00   |
|     |             |                                                                                                                                                                             |          |       | 0.00   | 0.00      |
|     |             | <b>Total pe capitul:</b>                                                                                                                                                    |          |       |        | 15943.11  |
|     |             |                                                                                                                                                                             |          |       |        | 7816.11   |
|     |             | Total capitole lucrari de constructie                                                                                                                                       | 100.00 + |       |        | 228934.49 |
|     |             | Contributii sociale                                                                                                                                                         | 24.00 %  |       |        | 32407.52  |
|     |             | Total:                                                                                                                                                                      | 100.00 + |       |        | 261342.01 |
|     |             | Transport materiale                                                                                                                                                         | 5.00 %   |       |        | 4278.74   |
|     |             | Cheltueli directe:                                                                                                                                                          | 100.00 + |       |        | 265620.75 |
|     |             | Cheltueli de regie constructii                                                                                                                                              | 10.00 %  |       |        | 26562.07  |
|     |             | Total:                                                                                                                                                                      | 100.00 + |       |        | 292182.82 |
|     |             | Beneficiu de deviz                                                                                                                                                          | 2.00 %   |       |        | 5843.66   |
|     |             | <b>Total pe capitul:</b>                                                                                                                                                    |          |       |        | 298026.48 |
|     |             | <b>2. Lucrari de montaj</b>                                                                                                                                                 |          |       |        |           |
|     |             | <b>2.1. Sistemul de electricitate et. 2</b>                                                                                                                                 |          |       |        |           |
| 252 | RpEF23A     | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile                                                                                                      | buc      | 50.00 | 11.57  | 578.27    |
|     |             |                                                                                                                                                                             |          |       | 11.57  | 578.27    |
| 253 | RpEE24A     | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta) | buc      | 51.00 | 3.15   | 160.86    |
|     |             |                                                                                                                                                                             |          |       | 3.15   | 160.86    |
| 254 | RpEG17<br>Q | Demontarea tablourilor electrice: metalic din panou, dulap, celula, pupitru                                                                                                 | buc      | 1.00  | 309.11 | 309.11    |
|     |             |                                                                                                                                                                             |          |       | 309.11 | 309.11    |
| 258 | RpEC01C     | Montarea locului de lampa, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori de cupru introdusi in tuburi de protectie IP-PVC sau                                        | buc      | 90.00 | 456.56 | 41090.35  |
|     |             |                                                                                                                                                                             |          |       | 232.36 | 20912.35  |

| 1                           | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4        | 5     | 6                      | 7                          |
|-----------------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|------------------------|----------------------------|
|                             |         | elementele de protectie, in camere cu inaltimea de pina la 3 m, scoli, spitale, policlinici, dispensare, camine, industriale pina la 7 m inaltime (In resurse: Cablu 3x1,5 mmp VVGng) - cuprinde executarea si astuparea santurilor si strapungerilor                                                                                                                    |          |       |                        |                            |
| 259                         | RpEC07C | Montarea locului de priza, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori din cupru in tuburi de protectie IP-PVC, elemente de protectie din PVC, in camere cu inaltimea de pina la 3 m, scoli, spitale, policlinici, dispensare, cazarme, camine, industriale (In resurse: Cablu 3x2,5 mmp VVGng) - cuprinde executarea si astuparea santurilor si strapungerilor | buc      | 51.00 | 642.77<br><hr/> 272.31 | 32781.20<br><hr/> 13887.94 |
|                             |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |          |       |                        |                            |
|                             |         | <b>Total pe capitol:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |          |       |                        | 74919.79<br><hr/> 35848.53 |
|                             |         | Total lucrari de montaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 100.00 + |       |                        | 74919.79                   |
|                             |         | Contributii sociale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 24.00 %  |       |                        | 8603.65                    |
|                             |         | Total:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 100.00 + |       |                        | 83523.44                   |
|                             |         | Transport materiale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 5.00 %   |       |                        | 1953.56                    |
|                             |         | Cheltueli directe montaj:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 100.00 + |       |                        | 85477.00                   |
|                             |         | Cheltueli de regie montaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 46.00 %  |       |                        | 16490.33                   |
|                             |         | Total:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 100.00 + |       |                        | 101967.33                  |
|                             |         | Beneficiu de deviz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2.00 %   |       |                        | 2039.35                    |
|                             |         | <b>Total pe capitol:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |          |       |                        | 104006.67                  |
| <b>Total proces-verbal:</b> |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |          |       |                        |                            |
|                             |         | Total capitole                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 100.00 + |       |                        | 402033                     |
|                             |         | TVA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 20.00 %  |       |                        | 80407                      |
|                             |         | <b>TOTAL:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |          |       |                        | 482440                     |

INTOCMIT:

**Antreprenor:**

*Director: Cosmin Adrian*  
*Direcție de Sanitate*

(semnatura)

ROMANIA MOLDOVA, mun. CHIȘINĂU  
S.R.L.  
«ADRIKA» S.R.L.

IDNO 1014600028086  
TEA CU RASPUNDERE LIMITATA

DS-2023  
N° 1726  
Gorbanov  
Dimitrie  
SANTIER • I.T.C.

DIRECȚIE DE SANITATE • GORBANOV



(semnatura)



L.S.



Denumirea obiectului - Lucrari de reparatie capitala a blocului V, et. 2 al LT "M. Lomonosov"

### BORDEROUL DE RESURSE N 1/1 la lucrari de reparatie

In baza proiectului

Intocmit in preturi curente

**Monopera:**

| N   | Cod resurse    | Denumirea                  | Un. mas. | Cantitat. | Pretul | Suma              |
|-----|----------------|----------------------------|----------|-----------|--------|-------------------|
| 1.  | 7123010010200  | Betonist                   | h-om     | 1.155     | 52.57  | 60.718            |
| 2.  | 71240100107001 | Dulgher                    | h-om     | 15.75     | 52.57  | 827.977           |
| 3.  | 7137010011520  | Electrician in constructii | h-om     | 681.92    | 52.57  | 35848.534         |
| 4.  | 7132010010900  | Faiantar                   | h-om     | 53.40     | 52.57  | 2807.238          |
| 5.  | 7136020011620  | Instalator apa, canal      | h-om     | 14.60     | 52.57  | 767.522           |
| 6.  | 7123030012500  | Montator P.B               | h-om     | 33.30     | 52.57  | 1750.581          |
| 7.  | 9310060019930  | Muncitor                   | h-om     | 13.539    | 52.57  | 711.756           |
| 8.  | 9310060019922  | Muncitor deservire         | h-om     | 92.43     | 52.57  | 4859.045          |
| 9.  | 9310060019920  | Muncitor deservire CM      | h-om     | 612.007   | 52.57  | 32173.213         |
| 10. | 9310060019900  | Muncitor necalificat       | h-om     | 69.93     | 52.57  | 3676.22           |
| 11. | 7132040012700  | Parchetar                  | h-om     | 115.496   | 52.57  | 6071.625          |
| 12. | 7422010060100  | Timplar                    | h-om     | 31.869    | 52.57  | 1675.327          |
| 13. | 7141020013400  | Vopsitor industrial        | h-om     | 55.19     | 52.57  | 2901.354          |
| 14. | 7122050013400  | Zidar                      | h-om     | 1344.644  | 52.57  | 70687.946         |
| 15. | 7141020013301  | Zugrav vopsitor cat. 3     | h-om     | 115.29    | 52.57  | 6060.795          |
|     |                | <b>Total:</b>              |          |           |        | <b>170879.852</b> |

**Material:**

| N   | Cod resurse    | Denumirea materialelor                                                    | Un. mas. | Cantitat. | Pretul  | Suma      |
|-----|----------------|---------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|---------|-----------|
| 1.  | 2744125904771  | Aliaj de lipit staniu-plumb LP-60                                         | kg       | 0.378     | 12.00   | 4.536     |
| 2.  | 4100126202818  | Apa                                                                       | m3       | 20.23     | 0.00    | 0.00      |
| 3.  | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                             | m3       | 48.202    | 0.00    | 0.00      |
| 4.  | 2710602000080  | Armatura A1                                                               | kg       | 4.81      | 20.00   | 96.20     |
| 5.  | 2710602000079  | Armatura diametru pina la 8 mm                                            | kg       | 42.12     | 0.00    | 0.00      |
| 6.  | 2513736621480  | Banda izolatoare PC 15/25 S 3698                                          | m        | 18.45     | 2.00    | 36.90     |
| 7.  | 2640112302501  | Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm | buc      | 2358.72   | 5.80    | 13680.576 |
| 8.  | 31771          | Carton gudronat                                                           | m2       | 2.22      | 10.00   | 22.20     |
| 9.  | 2010102918804  | Cherestea, rasin., calitatea IV                                           | m3       | 0.044     | 4080.00 | 181.56    |
| 10. | 26511221004022 | Ciment M-400                                                              | kg       | 238.961   | 2.40    | 573.506   |
| 11. | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                             | kg       | 8210.295  | 2.40    | 19704.708 |
| 12. | 2722103107003  | Conductor de aluminiu sau cupru 3x2,5 mmp VVGng                           | m        | 918.00    | 17.70   | 16248.60  |
| 13. | 2722103107010  | Conductor de aluminiu sau cupru 3x1,5 mmp VVGng                           | m        | 1260.00   | 13.20   | 16632.00  |
| 14. | 2873145887002  | Cuie                                                                      | kg       | 0.148     | 24.00   | 3.552     |
| 15. | 2874145893787  | Cuie de constructii                                                       | kg       | 3.33      | 24.00   | 79.92     |
| 16. | 2875274021005  | Curbe, coturi                                                             | buc      | 115.65    | 1.20    | 138.78    |
| 17. | 350212210      | Diblu cu surub 6*40mm, pentru fixare plasei                               | buc      | 4560.00   | 0.30    | 1368.00   |
| 18. | 2811236311006  | Doze de ramificatie                                                       | buc      | 169.20    | 4.00    | 676.80    |
| 19. | 2430226101011  | Grund cu cuar "Betonogrun"                                                | kg       | 341.752   | 29.50   | 10081.696 |
| 20. | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                              | buc      | 41.175    | 3.00    | 123.525   |
| 21. | 2881116001642  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 12 S 1581                           | buc      | 150.519   | 3.00    | 451.557   |
| 22. | 2653102100830  | Ipsos pentru constructii tip A                                            | kg       | 1229.40   | 2.00    | 2458.80   |

|     |               |                                                   |    |         |        |                   |
|-----|---------------|---------------------------------------------------|----|---------|--------|-------------------|
| 23. | 2664102103001 | Mortar ciment-var (pt.informatie)                 | m3 | 21.823  | 0.00   | 0.00              |
| 24. | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 24.927  | 280.00 | 6979.56           |
| 25. | 1421202200513 | Nisip sortat nespalat 0-3 mm                      | m3 | 1.301   | 280.00 | 364.28            |
| 26. | 2320166200729 | Parchetin                                         | l  | 9.732   | 1.00   | 9.732             |
| 27. | 2414126109481 | Pasta de lipit (flux)                             | kg | 0.096   | 20.00  | 1.92              |
| 28. | 2873122000751 | Piese forjate                                     | kg | 4.036   | 10.00  | 40.364            |
| 29. | 2662102701901 | Placi din ipsos hidrofulug gr. 8cm                | m2 | 37.00   | 260.00 | 9620.00           |
| 30. | 2614122601874 | Plasa sudata zincata 50.8x50.8x1.8mm              | m2 | 626.945 | 32.50  | 20375.713         |
| 31. | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm              | kg | 5.70    | 20.00  | 113.99            |
| 32. | 2734113805786 | Sirma zincata moale d = 1 mm                      | kg | 30.24   | 20.00  | 604.80            |
| 33. | 2523156704099 | Tub izolat IP-PVC cu d=13 mm                      | m  | 630.00  | 2.20   | 1386.00           |
| 34. | 2521216704506 | Tub izolat IP-PVC, plinte PVC                     | m  | 408.00  | 3.00   | 1224.00           |
| 35. | 2652102100737 | Var hidratat                                      | kg | 681.16  | 2.00   | 1362.32           |
|     |               | <b>Total:</b>                                     |    |         |        | <b>124646.094</b> |

#### Utilaje:

| N   | Cod resurse   | Denumirea utilajelor                                                 | Un. mas. | Cantitat. | Pretul | Suma            |
|-----|---------------|----------------------------------------------------------------------|----------|-----------|--------|-----------------|
| 1.  | 3410540000006 | Autobasculanta-5t                                                    | h-ut     | 16.254    | 500.00 | 8127.00         |
| 2.  | 2952270003370 | Ciocan pneumatic 8-15 kg                                             | h-ut     | 0.16      | 50.00  | 7.975           |
| 3.  | 2922140007000 | Macara                                                               | h-ut     | 1.923     | 0.00   | 0.00            |
| 4.  | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                  | h-ut     | 14.851    | 3.00   | 44.554          |
| 5.  | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                              | h-ut     | 14.376    | 3.00   | 43.127          |
| 6.  | 2922140006000 | Macara pe pneuri                                                     | h-ut     | 0.792     | 0.00   | 0.00            |
| 7.  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                     | h-ut     | 5.353     | 15.00  | 80.292          |
| 8.  | 2952270007607 | Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec                         | h-ut     | 1.336     | 10.00  | 13.357          |
| 9.  | 2912340002509 | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min | h-ut     | 0.16      | 40.00  | 6.38            |
| 10. | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                          | h-ut     | 1.894     | 3.00   | 5.682           |
|     |               | <b>Total:</b>                                                        |          |           |        | <b>8328.368</b> |

**Antreprenor:**

"ADRIKA" S.R.L.

**Beneficiar:**

Director: Coras Adina  
(semnatura)

Diriginte de Santier: [Semnatura]

**ADRIKA**  
SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA  
IDNO 1014800028086

DS-2023  
Nr. 1726  
Masa de lucru  
Județul Iași

(semnatura)

TEORETIC  
DIRECTIA GENERALA EDUCATIE, Tineret si Sport  
LICEUL TEORETIC "MILITAI LOVINESCU" IASI

ANATOL  
Nr. 1541  
Județul Iași



Antreprenor: \_\_\_\_\_  
 Beneficiar: \_\_\_\_\_  
 Contractul Nr \_\_\_\_\_

"ADRIKA" S.R.L.

## Proces-verbal № 2

de receptie a lucrarilor executate  
 pe luna aprilie 2023

Obiectul: Lucrari de reparatie capitala a blocului V,  
 et. 2 al LT "M. Lomonosov"  
 Valoarea lucrarilor executate: 1484556 lei

Intocmit in preturi curente

| Nr crt. | Simbol norme | Denumire lucrari                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | U.M. | Indeplinit lucrari |                                     |                                  |
|---------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------|-------------------------------------|----------------------------------|
|         |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      | Cantitatea         | Pret (lei/U.M.)<br>Inclusiv salariu | Valoare, lei<br>Inclusiv salariu |
| 1       |              | 1.1. Inlocuirea geamurilor si usilor exteriori, glafuri                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |                    |                                     |                                  |
| 1       | RpC056       | Demontari: timplarie din lemn (ferestre)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m2   | 163.84             | 22.08                               | 3617.49                          |
| 2       | RpC056       | Demontari: timplarie din lemn (usi exteriori)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m2   | 6.86               | 22.08                               | 151.46                           |
| 3       | CK23B        | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv (Profil cu min. 5 camere, Sticla Low-E, Deschiderea in 2 pozitii a cercevelii, feronerie de produse Germanie sau similare dupa rezistenta. Dimensiunile ferestrelor se vor preciza la fata locului iar proiectul va fi coordonat suplimentar cu beneficiarul) | m2   | 163.84             | 1663.44                             | 272537.37                        |
| 4       | CK26C        | Pervazuri montate la ferestre din mase plastice 250mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | m    | 85.00              | 134.26                              | 11412.21                         |
| 5       | CK26B        | Glafuri montate la ferestre din aluminiu 200mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m    | 85.00              | 152.06                              | 12924.93                         |
| 6       | CK25A        | Usi Exterioare confectionate din profile din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Profil cu min. 5 camere,                                                                                                                                         | m2   | 6.86               | 2090.94                             | 14343.86                         |
|         |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |                    | 42.58                               | 292.11                           |



[illegible]

|    |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |         |        |           |
|----|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|--------|-----------|
| 1  | 2     | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4  | 5       | 6      | 7         |
| 14 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului cu<br>cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti<br>exteriori la fatade                                                                                                                                                                                             | m2 | 168.00  | 19.80  | 3325.81   |
| 15 | CN55A | Finisare manuala decorativa (vopsea<br>hidroizolanta structurata) la<br>suprafete interioare si exterioare<br>intr-un strat peste grundul "Gleta"                                                                                                                                             | m2 | 168.00  | 93.22  | 15660.39  |
| 16 | CB14A | Schela metalica tubulara pentru<br>lucrari pe suprafete verticale la<br>inaltimi pina la 30 m inclusiv, cu<br>imobilizarea schelei timp de 25 zile<br>(200 ore)                                                                                                                               | m2 | 951.00  | 47.34  | 45025.11  |
|    |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |         | 39.43  | 37495.55  |
|    |       | <b>Total pe capitol:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |         |        | 122992.33 |
|    |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |         |        | 73411.38  |
| 44 | CF54B | Placarea peretilor cu placi din<br>ghips-carton, grosime 12,5 mm,<br>montati pe structura din profil<br>zincat; pe suprafete plane, inclusiv<br>glatfurile usilor si fereestrelor (corob)                                                                                                     | m2 | 12.60   | 320.80 | 4042.12   |
|    |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |         | 196.09 | 2470.68   |
| 45 | CF50B | Tencuiei interioare de 5 mm<br>grosime, executate manual, cu<br>amestec uscat pe baza de ipsos, la<br>pereti si pereti despartitori,<br>preparare manuala a mortarlui.                                                                                                                        | m2 | 509.85  | 81.67  | 41638.63  |
|    |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |         | 64.14  | 32699.43  |
| 46 | CF51B | Tencuiei interioare de 5 mm<br>grosime, executate manual, cu<br>amestec uscat pe baza de ipsos, la<br>pereti si pereti despartitori,<br>preparare manuala a mortarlui.<br>Diferenta in plus sau in minus<br>pentru fiecare 1,0 mm (se adauga<br>sau se scade la art. CF50) (K=2, gr.<br>-2mm) | m2 | -509.85 | 32.25  | -16444.50 |
|    |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |         | 25.23  | -12865.35 |
| 47 | CK26D | Montarea coltarelor din aluminiu<br>(din resurse se exclude: suruburi)                                                                                                                                                                                                                        | m  | 254.00  | 8.29   | 2104.90   |
|    |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |         | 5.26   | 1335.28   |
| 48 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impastitura<br>din fibra de sticla aplicat pe                                                                                                                                                                                                                      | m2 | 509.85  | 21.78  | 11106.57  |



|    |         |                                                                                                                                                                  |     |        |        |          |
|----|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|--------|----------|
| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                | 4   | 5      | 6      | 7        |
| 49 | CF57A   | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                         | m2  | 509.85 | 36.09  | 18400.40 |
|    |         | suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj                                                                       |     |        | 10.51  | 5360.56  |
|    |         |                                                                                                                                                                  |     |        |        |          |
|    |         | <b>Total pe capitol:</b>                                                                                                                                         |     |        |        | 60848.12 |
|    |         |                                                                                                                                                                  |     |        |        | 43742.16 |
|    |         | <b>1.5.4. Instalatii sanitare</b>                                                                                                                                |     |        |        |          |
| 64 | RpSA03A | Demontarea tevii din otel zincata sau PPR existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1/2"-1"                                                            | m   | 27.50  | 15.77  | 433.70   |
|    |         |                                                                                                                                                                  |     |        |        | 433.70   |
| 65 | RpSB01A | Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm                                                        | m   | 27.50  | 33.64  | 925.23   |
|    |         |                                                                                                                                                                  |     |        |        | 925.23   |
| 66 | RpCU06A | Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2                                                                  | m   | 19.50  | 47.31  | 922.60   |
|    |         |                                                                                                                                                                  |     |        |        | 922.60   |
| 67 | RpCU07D | Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari                                                                                  | m   | 19.50  | 16.44  | 320.60   |
|    |         |                                                                                                                                                                  |     |        |        | 246.03   |
| 68 | RCsB30F | Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 70 mm (gr. 40 cm, K=3.6)    | buc | 12.00  | 319.13 | 3829.51  |
|    |         |                                                                                                                                                                  |     |        |        | 1394.98  |
| 69 | IC44A   | Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 2" (Norma teava d.57: 0.4m/buc)          | buc | 12.00  | 49.47  | 593.61   |
|    |         |                                                                                                                                                                  |     |        |        | 252.34   |
| 70 | RCsB30H | Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 90 mm (gr. 40 cm, K=3.6)    | buc | 12.00  | 324.38 | 3892.58  |
|    |         |                                                                                                                                                                  |     |        |        | 1410.31  |
| 71 | IC44B   | Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 2 1/2" - 4" (Norma teava d.76: 0.4m/buc) | buc | 12.00  | 89.25  | 1070.99  |
|    |         |                                                                                                                                                                  |     |        |        | 315.42   |
| 72 | RpCU07C | Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii                                                                                               | buc | 24.00  | 31.81  | 763.33   |
|    |         |                                                                                                                                                                  |     |        |        | 731.77   |
| 73 | SA15B   | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in                                                                                             | m   | 55.50  | 79.64  | 4420.25  |

[illegible]



[illegible]

|                                   |               |                                                                                                                                                                                                                                                                          |                |       |        |          |
|-----------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------|--------|----------|
| 1                                 | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4              | 5     | 6      | 7        |
| 138                               | RpCK42<br>A   | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment (parțial, la necesitate)                                                                                                                                                                                     | m <sup>2</sup> | 4.65  | 15.89  | 73.89    |
| 139                               | CG01A         | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin                                                                                                                                                               | m <sup>2</sup> | 4.65  | 80.03  | 372.13   |
| 140                               | CG01A1        | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade (K=4, gr. +2 cm)                             | m <sup>2</sup> | 4.65  | 53.84  | 250.35   |
| 141                               | CG56A         | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm                                                                                                                                                                                                                 | m <sup>2</sup> | 23.20 | 119.57 | 2774.09  |
| 142                               | IZF30A<br>apl | Strat de hidroizolare executat pe suprafetele pardoselilor si peretilor cu "Ghidrozol sau similar" (norma cuprinde aplicarea a 2 straturi de hidroizolare) - inclusiv ridicarea pe pereti. Din resurse se exclud: Masina de lustruit si masina de taiat, Ksal=0.6        | m <sup>2</sup> | 27.25 | 151.05 | 4116.15  |
| 143                               | CG17D         | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m <sup>2</sup> (grosimea minima de 9mm, dimensiuni minime 45x45cm, suprafata antialunecare, culoarea se va coodona suplimentar cu beneficiarul) | m <sup>2</sup> | 23.20 | 355.29 | 8242.73  |
| 143                               |               |                                                                                                                                                                                                                                                                          |                |       | 131.43 | 3049.06  |
| 147                               | RpSA03A       | Demontarea tevii din otel zincata sau PPR existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1/2"-1"                                                                                                                                                                    | m              | 45.00 | 15.77  | 709.70   |
| 148                               | RpSB01A       | Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm                                                                                                                                                                | m              | 32.00 | 33.64  | 1076.63  |
| 149                               | RpSB01C       | Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm                                                                                                                                                               | m              | 21.00 | 41.53  | 872.14   |
| 150                               | RpSB05A       | Demontarea unui sifon de pardoseala, cu diametrul de 50 mm                                                                                                                                                                                                               | buc            | 3.00  | 29.44  | 88.32    |
| <b>Total pe capitol:</b>          |               |                                                                                                                                                                                                                                                                          |                |       |        | 15829.35 |
| <b>1.7.4. Instalatii sanitare</b> |               |                                                                                                                                                                                                                                                                          |                |       |        | 5484.04  |

|     |             |                                                                                                                                                                                                 |     |       |        |         |
|-----|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|--------|---------|
| 1   | 2           | 3                                                                                                                                                                                               | 4   | 5     | 6      | 7       |
| 151 | RpCU06<br>A | Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2                                                                                                 | m   | 40.00 | 47.31  | 1892.52 |
| 152 | RpCU07<br>D | Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari                                                                                                                 | m   | 40.00 | 16.44  | 657.67  |
| 153 | RpCU05<br>A | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime                                                      | buc | 12.00 | 15.77  | 189.25  |
| 154 | RCSB31L     | Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton armat marca pina la 500 cu multe straturi de armare, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 130 mm (K=3.6, gr. 40cm) | buc | 3.00  | 441.76 | 1325.27 |
| 155 | RpCU07<br>C | Matarea gollerilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii                                                                                                                             | buc | 3.00  | 31.81  | 95.42   |
| 156 | SA15B       | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si social-culturale, avind diametrul de 20 mm              | m   | 30.20 | 79.64  | 2405.25 |
| 157 | SA15B       | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si social-culturale, avind diametrul de 25 mm              | m   | 15.00 | 88.32  | 1324.83 |
| 158 | SB08C       | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciu, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm                                            | m   | 32.00 | 37.10  | 1187.22 |
| 159 | SB09C       | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciu, avind diametrul de 50 mm                                                                             | buc | 30.00 | 25.68  | 770.44  |
| 160 | SB10C       | Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciu, avind diametrul de 50 mm                                                        | buc | 10.00 | 36.37  | 363.75  |
| 161 | SB08E       | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciu, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm                                           | m   | 21.00 | 82.63  | 1735.18 |
|     |             |                                                                                                                                                                                                 |     |       | 16.82  | 353.27  |



|                   |         |                                                                                                                                                                                                                               |     |        |         |           |
|-------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|---------|-----------|
| 1                 | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                             | 4   | 5      | 6       | 7         |
| 52                | SB09E   | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm                                                                                                         | buc | 18.00  | 46.79   | 842.30    |
| 63                | SB10E   | Piesa de legatura (ramificatie simpla sau revizie) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm                                                                        | buc | 17.00  | 75.97   | 1291.53   |
| 164               | SD05A   | Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2"                                                                                                       | buc | 8.00   | 86.82   | 694.57    |
| 165               | SD01B   | Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4"                                                                                                                    | buc | 4.00   | 79.88   | 319.53    |
| 166               | SD01B   | Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 1"                                                                                                                      | buc | 2.00   | 161.37  | 322.74    |
| Total pe capitol: |         |                                                                                                                                                                                                                               |     |        |         | 18164.26  |
| Total pe capitol: |         |                                                                                                                                                                                                                               |     |        |         | 9389.23   |
|                   |         |                                                                                                                                                                                                                               |     |        |         | 74704.88  |
|                   |         |                                                                                                                                                                                                                               |     |        |         | 30011.72  |
| 174               | RpIB12A | Demontari convectorare cu masca, radiatoare                                                                                                                                                                                   | buc | 69.00  | 9.46    | 652.92    |
| 175               | RpIC19B | Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de 1" distributie etc. avind diametrul de 1" - 1 1/4" | m   | 262.00 | 25.02   | 6555.63   |
| 176               | RpIC19C | Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de 1 1/2" - 2" distributie etc. avind diametrul de 1  | m   | 64.00  | 28.71   | 1837.23   |
| 177               | IB05C   | Radiatoare bimetalice, corpul de radiator avind 20 elemente (Distanța intre axe 350mm)                                                                                                                                        | buc | 61.00  | 2852.41 | 173997.32 |
|                   |         |                                                                                                                                                                                                                               |     |        |         | 9620.31   |

|     |       |                                                                                                                                                                                                                               |     |        |        |          |
|-----|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|--------|----------|
| 1   | 2     | 3                                                                                                                                                                                                                             | 4   | 5      | 6      | 7        |
| 178 | pret  | Set de reduccii pentru radiator                                                                                                                                                                                               | buc | 61.00  | 100.00 | 6100.00  |
|     |       |                                                                                                                                                                                                                               |     |        | 0.00   | 0.00     |
| 179 | IB20B | Elemente de susținere pentru corpuri de încălzire, montat pe zid de beton                                                                                                                                                     | buc | 366.00 | 29.31  | 10728.92 |
|     |       |                                                                                                                                                                                                                               |     |        | 10.51  | 3848.12  |
| 180 | ID01A | Robinet cu ventili cu dublu reglaj (tur) pentru instalații de încălzire centrală, având diametrul nominal de 1/2"                                                                                                             | buc | 61.00  | 91.31  | 5570.02  |
|     |       |                                                                                                                                                                                                                               |     |        | 9.46   | 577.22   |
| 181 | ID01A | Robinet cu ventili cu dublu reglaj (retur) pentru instalații de încălzire centrală, având diametrul nominal de 1/2"                                                                                                           | buc | 61.00  | 76.31  | 4655.02  |
|     |       |                                                                                                                                                                                                                               |     |        | 9.46   | 577.22   |
| 182 | ID06A | Robinet de aerisire cu cheie mobilă pentru instalații de încălzire centrală, având diametrul nominal de 1/2"                                                                                                                  | buc | 61.00  | 20.46  | 1247.88  |
|     |       |                                                                                                                                                                                                                               |     |        | 5.26   | 320.68   |
| 183 | IC38A | Piesa de racordare (Olandez PPR 20x1/2"), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinată prin polifusune cu teava din polipropilena armată, având diametrul exterior de pînă la 20,0 mm, inclusiv                                  | buc | 122.00 | 34.40  | 4196.25  |
|     |       |                                                                                                                                                                                                                               |     |        | 7.89   | 962.03   |
| 184 | IC35B | Teava din polietilena armată de înaltă densitate sau polipropilena armată sau nearmată, montată, la legătura corpurilor sau aparatelor de încălzire, în instalații de încălzire centrală, având diametrul exterior de 20,0 mm | m   | 74.00  | 36.53  | 2703.03  |
|     |       |                                                                                                                                                                                                                               |     |        | 18.40  | 1361.56  |
| 185 | IC38A | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinată prin polifusune cu teava din polipropilena armată, având diametrul exterior de pînă la 20,0 mm, inclusiv                                               | buc | 244.00 | 10.40  | 2536.50  |
|     |       |                                                                                                                                                                                                                               |     |        | 7.89   | 1924.06  |
| 186 | IC35C | Teava din polietilena armată de înaltă densitate sau polipropilena armată sau nearmată, montată, la legătura corpurilor sau aparatelor de încălzire, în instalații de încălzire centrală, având diametrul exterior de 25,0 mm | m   | 590.00 | 43.69  | 25775.92 |
|     |       |                                                                                                                                                                                                                               |     |        | 21.03  | 12406.52 |
| 187 | IC38B | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinată prin polifusune cu teava din polipropilena armată, având diametrul exterior de 25,0 mm                                                                 | buc | 280.00 | 12.86  | 3600.13  |
|     |       |                                                                                                                                                                                                                               |     |        | 9.46   | 2649.53  |

|     |         |                                                                                                                                                                                      |     |        |        |          |
|-----|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|--------|----------|
| 1   | 2       | 3                                                                                                                                                                                    | 4   | 5      | 6      | 7        |
| 188 | IC38H   | Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm                        | buc | 156.00 | 17.75  | 2769.50  |
| 189 | IC36C   | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm. | m   | 45.00  | 59.14  | 2661.21  |
| 190 | IC38C   | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm                        | buc | 20.00  | 16.22  | 324.39   |
| 191 | IC38I   | Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm                        | buc | 24.00  | 22.06  | 529.46   |
| 192 | IC36F   | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 63,0 mm. | m   | 160.00 | 152.51 | 24402.16 |
| 193 | IC38F   | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 63,0 mm                        | buc | 42.00  | 45.14  | 1895.71  |
| 194 | IC38L   | Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 63,0 mm                        | buc | 16.00  | 71.85  | 1149.67  |
| 195 | RpIC29C | Executarea manuala a filetului la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul 2"                                                                                                   | buc | 2.00   | 32.87  | 65.75    |
| 196 | IC38F   | Piesa de racordare (Racord olandez PPR 63x2"), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 63,0 mm      | buc | 2.00   | 226.74 | 453.47   |
| 197 | ID04C   | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 2"                                                                    | buc | 2.00   | 589.51 | 1179.02  |
|     |         |                                                                                                                                                                                      |     |        | 23.66  | 47.31    |



|     |         |                                                                                                                                                                                                      |     |        |        |                     |
|-----|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|--------|---------------------|
| 1   | 2       | 3                                                                                                                                                                                                    | 4   | 5      | 6      | 7                   |
| 198 | ID04A   | Robinet de trecere sau de reținere cu mușe pentru instalații de încălzire central, având diametrul nominal de 1"                                                                                     | buc | 12.00  | 160.31 | 1923.76<br>94.63    |
| 199 | ID04A   | Robinet de trecere sau de reținere cu mușe pentru instalații de încălzire central, având diametrul nominal de 3/4"                                                                                   | buc | 48.00  | 79.31  | 3807.02<br>378.50   |
| 200 | ID04A   | Robinet de trecere sau de reținere cu mușe pentru instalații de încălzire central, având diametrul nominal de 1/2" (robinet de golire)                                                               | buc | 12.00  | 70.31  | 843.76<br>94.63     |
| 201 | SE56A   | Filtru pentru apa potabilă, cu mușe filetate pentru montaj pe conductă, având dimensiunea de 1"                                                                                                      | buc | 6.00   | 379.47 | 2276.83<br>725.47   |
| 202 | ID06A   | Robinet de aerisire Automat pentru instalații de încălzire centrală, având diametrul nominal de 1/2"                                                                                                 | buc | 12.00  | 90.46  | 1085.48<br>63.08    |
| 203 | IC40B   | Bratară (colier cu garnitură de cauciuc) pentru fixarea conductelor din oțel pentru instalația de încălzire centrală sau gaze, montată prin dibluri de 1 1/2", pe dibluri din PVC pe zid de caramida | buc | 590.00 | 24.93  | 14708.46<br>8684.56 |
| 204 | IC40E   | Bratară (colier cu garnitură de cauciuc) pentru fixarea conductelor din oțel pentru instalația de încălzire centrală sau gaze, montată prin dibluri de 2", pe dibluri din PVC pe zid de caramida     | buc | 45.00  | 37.98  | 1708.95<br>898.95   |
| 205 | IC42A   | Suport și dispozitive de fixare pentru susținerea conductelor, boiler, aparate și recipienti, având greutatea de pînă la 2 kg / bucată                                                               | kg  | 80.00  | 32.09  | 2567.29<br>967.29   |
| 206 | CK35B   | Dibluri din metal fixate în ziduri din beton armat                                                                                                                                                   | buc | 160.00 | 11.01  | 1762.24<br>1682.24  |
| 207 | CN20B   | Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe tîmplărie metalică cu email alchidic în 2 straturi inclusiv grundul                                                                                 | m2  | 16.00  | 84.71  | 1355.39<br>925.23   |
| 208 | RCSB30F | Forarea gaurilor străpunse în construcții din beton marca pînă la 500, utilizînd mașina cu foreză-70 mm (gr. 40 cm, K=3.6)                                                                           | buc | 24.00  | 319.13 | 7659.02<br>2789.95  |
| 209 | IC44A   | Confectionarea, montarea și cimentarea tevi de protecție la trecerea conductelor prin ziduri,                                                                                                        | buc | 24.00  | 49.47  | 1187.22<br>504.67   |

|     |         |   |                                                                                                                                                                                           |     |        |        |           |          |         |         |
|-----|---------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|--------|-----------|----------|---------|---------|
| 1   | 2       | 3 | 4                                                                                                                                                                                         | 5   | 6      | 7      |           |          |         |         |
| 210 | RpCU07  | C | Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii                                                                                                                        | buc | 24.00  | 31.81  | 763.33    | 731.77   | 7808.14 | 5299.06 |
| 211 | RpIF09D | 1 | Izolarea conductelor cu mansoane termoizolante taiate longitudinal (pentru tevi PPR. d.63)                                                                                                | m   | 160.00 | 48.80  | 7808.14   | 731.77   | 7808.14 | 5299.06 |
| 212 | RpIF09A | 1 | Izolarea conductelor cu mansoane termoizolante taiate longitudinal (pentru tevi PPR. d.32)                                                                                                | m   | 45.00  | 27.49  | 1236.91   | 993.57   | 1236.91 | 993.57  |
| 213 | IE03A   |   | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termococonectoare, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"                    | m   | 664.00 | 5.93   | 3938.38   | 3141.58  | 3938.38 | 3141.58 |
| 214 | IE04A   |   | Efectuarea probei de dilatare- contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termococonectoare, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"   | m   | 664.00 | 4.21   | 2792.52   | 2792.52  | 2792.52 | 2792.52 |
| 215 | IE03B   |   | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termococonectoare, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2"                  | m   | 205.00 | 7.28   | 1492.95   | 1185.45  | 1492.95 | 1185.45 |
| 216 | IE04B   |   | Efectuarea probei de dilatare- contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termococonectoare, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2" | m   | 205.00 | 5.26   | 1077.68   | 1077.68  | 1077.68 | 1077.68 |
| 217 | RpSF50A |   | Aprobarea hidraulica si spalarea sistemelor de incalzire centrala cu apa                                                                                                                  | m   | 869.00 | 4.04   | 3510.67   | 3197.83  | 3510.67 | 3197.83 |
|     |         |   | <b>Total pe capitol:</b>                                                                                                                                                                  |     |        |        | 349093.14 | 87237.35 |         |         |
|     |         |   | <b>1.9. Lucrari in subsol (reparatii, apeduct, canalizare)</b>                                                                                                                            |     |        |        |           |          |         |         |
| 218 | CB01C   |   | Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului in elemente de tip special, exclusiv sustinerile la constructii avind inaltimea pina la 20 m inclusiv                       | m2  | 9.60   | 141.33 | 1356.74   | 807.48   | 1356.74 | 807.48  |

|     |              |                                                                                                                                                                                                                                                           |        |        |         |         |
|-----|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|---------|---------|
| 1   | 2            | 3                                                                                                                                                                                                                                                         | 4      | 5      | 6       | 7       |
| 219 | RpCU05<br>B1 | Executarea strapungerilor pentru<br>conducte sau tiranti, la consolidari,<br>in pereti din beton simplu pina la 15<br>cm grosime, pentru executarea<br>strapungerilor mecanizat                                                                           | buc    | 128.00 | 10.51   | 10.51   |
| 220 | CC02K        | Armaturi din otel beton OB 37<br>fasonate in ateliere de santier, cu<br>diametrul barelor pina la 8 mm<br>inclusiv, si montate in grinzi si<br>stilpi, la inalrimi mai mici sau egale<br>cu 35 m, exclusiv constructiile<br>executate cu cofraje glisante | kg     | 12.40  | 22.94   | 22.94   |
| 221 | CC02L2       | Armaturi din otel beton PC 52<br>fasonate in ateliere de santier, cu<br>diametrul barelor peste 8 mm, si<br>montate in grinzi si stilpi, la<br>inalrimi mai mici sau egale cu 35 m,<br>exclusiv constructiile executate cu<br>cofraje glisante            | kg     | 89.80  | 21.47   | 21.47   |
| 222 | TsC54C       | Strat de fundatie din pietris                                                                                                                                                                                                                             | m3     | 0.30   | 471.44  | 471.44  |
| 223 | CA03E2       | Beton turnat in fundatii, socluri,<br>ziduri de sprijin, pereti sub cota<br>zero, preparat cu betoniera pe<br>santier si turnarea cu mijloace<br>clasice beton armat clasa C 20/16<br>(Bc 20/B 250)                                                       | m3     | 1.20   | 1574.69 | 1574.69 |
| 224 | TsC02D1      | Sapatura mecanica cu excavator pe<br>pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda<br>hidraulica, in pamint cu umiditate<br>naturala descarcare auto teren catg.<br>II. (argila pentru umplutura in<br>subsol)                                                       | 100 m3 | 0.12   | 2385.00 | 2385.00 |
| 225 | Ts150C10     | Transportarea argilei cu<br>autobasculanta de 5 t la distanta de<br>30 km                                                                                                                                                                                 | t      | 21.60  | 217.05  | 217.05  |
| 226 | TsC51B       | Lucrari la descarcarea pamintului in<br>depozit, teren categoria II                                                                                                                                                                                       | 100 m3 | 0.12   | 300.30  | 300.30  |
| 227 | RpCU09<br>A  | Transporturi cu mijloace manuale<br>cu roaba pe pneuri la 100 m distanta<br>cu incarcatura 100 - 120 kg, inclusiv<br>asezarea dulapilor de circulatie si<br>curatara drumului roabei cu<br>incarcarea si descarcarea prin<br>asezare                      | t      | 21.60  | 62.68   | 62.68   |
| 228 | TsD01B       | Impastierea cu lopata a pamintului<br>afinat, in straturi uniforme, de 10-30<br>cm grosime, printr-o aruncare de<br>pina la 3 m din gramazi, inclusiv                                                                                                     | m3     | 12.00  | 16.30   | 16.30   |
|     |              |                                                                                                                                                                                                                                                           |        |        | 195.56  | 195.56  |
|     |              |                                                                                                                                                                                                                                                           |        |        | 1078.74 | 1078.74 |
|     |              |                                                                                                                                                                                                                                                           |        |        | 1353.92 | 1353.92 |
|     |              |                                                                                                                                                                                                                                                           |        |        | 2.27    | 2.27    |
|     |              |                                                                                                                                                                                                                                                           |        |        | 36.04   | 36.04   |
|     |              |                                                                                                                                                                                                                                                           |        |        | 0.00    | 0.00    |
|     |              |                                                                                                                                                                                                                                                           |        |        | 4688.30 | 4688.30 |
|     |              |                                                                                                                                                                                                                                                           |        |        | 0.00    | 0.00    |
|     |              |                                                                                                                                                                                                                                                           |        |        | 286.20  | 286.20  |
|     |              |                                                                                                                                                                                                                                                           |        |        | 359.58  | 359.58  |
|     |              |                                                                                                                                                                                                                                                           |        |        | 1889.63 | 1889.63 |
|     |              |                                                                                                                                                                                                                                                           |        |        | 15.61   | 15.61   |
|     |              |                                                                                                                                                                                                                                                           |        |        | 141.43  | 141.43  |
|     |              |                                                                                                                                                                                                                                                           |        |        | 335.18  | 335.18  |
|     |              |                                                                                                                                                                                                                                                           |        |        | 1927.96 | 1927.96 |
|     |              |                                                                                                                                                                                                                                                           |        |        | 64.53   | 64.53   |
|     |              |                                                                                                                                                                                                                                                           |        |        | 284.47  | 284.47  |
|     |              |                                                                                                                                                                                                                                                           |        |        | 1345.79 | 1345.79 |



|     |              |                                                                                                                                                                                                                                                |     |          |        |        |           |
|-----|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------|--------|-----------|
|     | 1            | 2                                                                                                                                                                                                                                              | 3   | 4        | 5      | 6      | 7         |
| 240 | RPIF09A<br>1 | Izolarea conductelor cu mansoane termoisolante taiate longitudinal (pentru tevi PPR, d.32)                                                                                                                                                     | m   | 39.00    | 27.49  | 22.08  | 1071.99   |
| 241 | RPIF09A<br>1 | Izolarea conductelor cu mansoane termoisolante taiate longitudinal (pentru tevi PPR, d.25)                                                                                                                                                     | m   | 18.00    | 26.41  | 22.08  | 475.30    |
| 242 | SB08E        | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardosala, avind diametrul de 110 mm                                                                                          | m   | 46.00    | 82.63  | 16.82  | 3800.86   |
| 243 | SB09E        | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm                                                                                                                          | buc | 12.00    | 46.79  | 14.72  | 561.54    |
| 244 | SB10E        | Piesa de legatura (ramificatie simpla sau revizie) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm                                                                                         | buc | 8.00     | 75.97  | 16.82  | 607.78    |
| 244 | SB30A        | Suporti pentru sustinerea conductelor si pieselor de legatura pentru apa si canalizare, avind greutatea de pina la 2 kg                                                                                                                        | kg  | 28.00    | 39.13  | 11.57  | 1095.58   |
| 245 | CK35B        | Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat                                                                                                                                                                                             | buc | 56.00    | 11.01  | 10.51  | 616.78    |
| 246 | CN20B        | Vopstorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul                                                                                                                            | m2  | 5.60     | 84.71  | 57.83  | 474.39    |
| 247 |              |                                                                                                                                                                                                                                                |     |          |        |        | 323.83    |
|     |              | Total pe capitol:                                                                                                                                                                                                                              |     |          |        |        | 29142.29  |
|     |              |                                                                                                                                                                                                                                                |     |          |        |        | 11850.10  |
|     |              | 1.10. Lucrari diverse                                                                                                                                                                                                                          |     |          |        |        |           |
| 248 | RpCE28B      | Izolarea tevii de canalizare pe acoperis, executata la repararea teraselor sau balcoanelor, cu tabla de plumb de 2 mm grosime, pinza bitumata, bitum topit, executate cu tabla de plumb, 2 str. de pinza bitumata si 3 straturi de bitum topit | buc | 1.00     | 317.58 | 168.22 | 317.58    |
|     |              | Total pe capitol:                                                                                                                                                                                                                              |     |          |        |        | 168.22    |
|     |              |                                                                                                                                                                                                                                                |     |          |        |        | 999477.74 |
|     |              | Total capitole lucrari de constructie                                                                                                                                                                                                          |     | 100.00 + |        |        | 68574.92  |
|     |              | Contributii sociale                                                                                                                                                                                                                            |     | 24.00 %  |        |        |           |



## BORDEROUL DE RESURSE N 1/2

### la lucrari de reparatie

In baza proiectului  
Intocmit in preturi curente

Monopetara:

| N             | Cod resurse    | Denumirea                    | Un. mas. | Cantitat. | Pretul | Suma              |
|---------------|----------------|------------------------------|----------|-----------|--------|-------------------|
| 1.            | 7123010010200  | Betonist                     | h-om     | 6.36      | 52.57  | 334.345           |
| 2.            | 7123011000200  | Betonist                     | h-om     | 80.946    | 52.57  | 4255.331          |
| 3.            | 7124010010700  | Dulgher                      | h-om     | 726.69    | 52.57  | 38202.093         |
| 4.            | 71240100107001 | Dulgher                      | h-om     | 6.048     | 52.57  | 317.943           |
| 5.            | 7132010010900  | Faiantar                     | h-om     | 244.688   | 52.57  | 12863.222         |
| 6.            | 7123020011140  | Fierar beton                 | h-om     | 7.105     | 52.57  | 373.499           |
| 7.            | 7129200011200  | Finitor MP                   | h-om     | 113.142   | 52.57  | 5947.885          |
| 8.            | 7136020011620  | Instalator apa, canal        | h-om     | 306.281   | 52.57  | 16101.192         |
| 9.            | 7136040011800  | Instalator incalzire         | h-om     | 284.14    | 52.57  | 14937.24          |
| 10.           | 7136040011749  | Instalator incalzire si gaze | h-om     | 1219.48   | 52.57  | 64108.064         |
| 11.           | 7134030012200  | Izolator hidroflug           | h-om     | 29.466    | 52.57  | 1549.049          |
| 12.           | 7214070021400  | Lacatus constructii metalice | h-om     | 3.08      | 52.57  | 161.916           |
| 13.           | 7214240021800  | Lacatus mecanic              | h-om     | 0.224     | 52.57  | 11.776            |
| 14.           | 2852107335349  | Lucru la masina              | h-om     | 1.035     | 52.57  | 54.41             |
| 15.           | 7132030012600  | Mozaicar                     | h-om     | 62.279    | 52.57  | 3273.997          |
| 16.           | 9310060019930  | Muncitor                     | h-om     | 520.718   | 52.57  | 27374.129         |
| 17.           | 9310060019922  | Muncitor deservire           | h-om     | 139.395   | 52.57  | 7327.995          |
| 18.           | 9310060019920  | Muncitor deservire CM        | h-om     | 206.918   | 52.57  | 10877.664         |
| 19.           | 9310060019900  | Muncitor necalificat         | h-om     | 13.06     | 52.57  | 686.575           |
| 20.           | 7132040012700  | Parchetar                    | h-om     | 0.698     | 52.57  | 36.668            |
| 21.           | 7212030022700  | Sudor                        | h-om     | 0.07      | 52.57  | 3.68              |
| 22.           | 7212030022750  | Sudor electric               | h-om     | 3.08      | 52.57  | 161.916           |
| 23.           | 7122050013442  | Tencuitor                    | h-om     | 605.145   | 52.57  | 31812.473         |
| 24.           | 7422010060100  | Timplar                      | h-om     | 226.613   | 52.57  | 11913.045         |
| 25.           | 7122050013400  | Zidar                        | h-om     | 165.26    | 52.57  | 8687.718          |
| 26.           | 7122050013401  | Zidar cat.4                  | h-om     | 276.952   | 52.57  | 14559.393         |
| 27.           | 7141020013300  | Zugrav vopsitor              | h-om     | 161.345   | 52.57  | 8481.907          |
| 28.           | 7141020013301  | Zugrav vopsitor cat. 3       | h-om     | 24.99     | 52.57  | 1313.724          |
| <b>Total:</b> |                |                              |          |           |        | <b>285728.848</b> |

Materiale:

| N   | Cod resurse    | Denumirea materialelor                                            | Un. mas. | Cantitat. | Pretul | Suma     |
|-----|----------------|-------------------------------------------------------------------|----------|-----------|--------|----------|
| 1.  | 2462106110300  | Adeziv pentru placaje faianta                                     | kg       | 435.00    | 4.20   | 1827.00  |
| 2.  | 26641021020101 | Adeziv pentru placarea placilor de gresie                         | kg       | 93.96     | 4.20   | 394.632  |
| 3.  | 2744125904770  | Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G                             | kg       | 0.062     | 12.00  | 0.742    |
| 4.  | 2653102100828  | Amestec "Nivelir-Rapid"                                           | kg       | 356.735   | 6.80   | 2425.797 |
| 5.  | 2653102100835  | Amestec uscat pe baza de ciment pentru tencuiala, cu grosime 1 cm | kg       | 574.77    | 3.50   | 2011.695 |
| 6.  | 2653102100831  | Amestec uscat                                                     | kg       | 3014.19   | 2.40   | 7234.056 |
| 7.  | 2416586105303  | Amorsa-grund                                                      | kg       | 6.037     | 20.00  | 120.75   |
| 8.  | 4100126202818  | Apa                                                               | m3       | 6.933     | 0.00   | 0.00     |
| 9.  | 4100116202806  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.          | m3       | 1.20      | 0.00   | 0.00     |
| 10. | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                     | m3       | 7.466     | 0.00   | 0.00     |
| 11. | 4100116202820  | Apa potabila                                                      | m3       | 2.198     | 0.00   | 0.00     |
| 12. | 2462106110132  | Aracet CPMB                                                       | kg       | 92.318    | 15.00  | 1384.763 |



|     |                |                                                                                                                      |     |         |         |          |
|-----|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|---------|----------|
| 13. | 2462106109872  | Aracet tip E 50                                                                                                      | kg  | 88.20   | 15.00   | 1323.00  |
| 14. | 2521106718397  | Baghete din mase plastice la teracota                                                                                | m   | 67.80   | 7.25    | 491.55   |
| 15. | 2524907304522  | Banda teflon nesistematizat                                                                                          | buc | 7.30    | 2.00    | 14.60    |
| 16. | 2320116200573  | Benzina auto                                                                                                         | l   | 0.23    | 15.00   | 3.45     |
| 17. | 2320116200535  | Benzina extractie tip 80/120                                                                                         | l   | 0.103   | 15.00   | 1.545    |
| 18. | 2320322600103  | Bitum de izolatie tip H-68/75                                                                                        | kg  | 2.781   | 15.00   | 41.715   |
| 19. | 2875274204050  | Bratara fixare (colier cu garnitura de cauciuc) 1 l/2"                                                               | buc | 590.00  | 7.21    | 4253.90  |
| 20. | 2875274204051  | Bratara fixare (colier cu garnitura de cauciuc) 2"                                                                   | buc | 45.00   | 14.00   | 630.00   |
| 21. | 2863146310237  | Broasca Yalle                                                                                                        | buc | 2.00    | 250.00  | 500.00   |
| 22. | 1711317306661  | Bumbac de sters                                                                                                      | kg  | 11.527  | 0.50    | 5.763    |
| 23. | 2811236832352  | Burghiu cu cap widia cu D=8                                                                                          | buc | 37.05   | 20.00   | 741.00   |
| 24. | 2413547308164  | Carbura de calciu tehnica (carbide)                                                                                  | kg  | 55.21   | 10.00   | 552.095  |
| 25. | 2653102100833  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                      | kg  | 649.238 | 6.80    | 4414.82  |
| 26. | 2430226102197  | Chit pe baza de rasini alchidice                                                                                     | kg  | 1.08    | 40.00   | 43.20    |
| 27. | 2430226101600  | Chit siliconic                                                                                                       | kg  | 28.234  | 60.00   | 1694.046 |
| 28. | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30                                                                                   | kg  | 259.79  | 2.40    | 623.496  |
| 29. | 2651122100024  | Ciment portland P 40 saci S388                                                                                       | kg  | 251.892 | 2.40    | 604.541  |
| 30. | 2651122100440  | Ciment portland cu adaosuri PA 35                                                                                    | kg  | 412.902 | 2.40    | 990.965  |
| 31. | 1714227322940  | Cinepa fuor                                                                                                          | kg  | 15.38   | 38.10   | 585.978  |
| 32. | 2320166200975  | Combustibil lichid usor                                                                                              | kg  | 0.618   | 10.00   | 6.18     |
| 33. | 2743123549027  | Cornier din aluminiu                                                                                                 | m   | 354.30  | 3.00    | 1062.90  |
| 34. | 2523156719420  | Cot din material plastic d.20                                                                                        | buc | 59.99   | 2.00    | 119.98   |
| 35. | 2523156719425  | Cot din material plastic d.25                                                                                        | buc | 11.58   | 2.50    | 28.95    |
| 36. | 2523156719432  | Cot din material plastic pt. electrofuziune d.32                                                                     | buc | 2.34    | 4.20    | 9.828    |
| 37. | 2523156721050  | Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatare si reducere din material plastic pentru canalizare d.50  | buc | 63.00   | 13.50   | 850.50   |
| 38. | 25231567210110 | Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatare si reducere din material plastic pentru canalizare d.110 | buc | 30.00   | 30.00   | 900.00   |
| 39. | 2873145887000  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                                                                           | kg  | 3.813   | 24.00   | 91.512   |
| 40. | 3220137315778  | Decapant                                                                                                             | kg  | 7.253   | 25.00   | 181.33   |
| 41. | 2320187315789  | Decofrol                                                                                                             | kg  | 1.152   | 5.00    | 5.76     |
| 42. | 2875276313344  | Diblu cu expandare cu D=8                                                                                            | buc | 411.00  | 0.50    | 205.50   |
| 43. | 2874136313332  | Diblu cu expandare marimea 6                                                                                         | buc | 732.00  | 0.40    | 292.80   |
| 44. | 2874136313300  | Diblu din metal                                                                                                      | buc | 216.00  | 0.50    | 108.00   |
| 45. | 2524906720949  | Diblu din PVC cu D=8                                                                                                 | buc | 590.00  | 0.50    | 295.00   |
| 46. | 2430226109444  | Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1                                                                              | kg  | 2.376   | 25.00   | 59.40    |
| 47. | 2010237318700  | Distanțieri de rost                                                                                                  | buc | 2639.00 | 0.02    | 52.78    |
| 48. | 2010237318750  | Distanțieri                                                                                                          | buc | 28.616  | 0.40    | 11.446   |
| 49. | 2430226109845  | Dizolvant nr. 646                                                                                                    | kg  | 5.60    | 25.00   | 140.00   |
| 50. | 2875274123510  | Dop din fonta                                                                                                        | buc | 97.80   | 2.00    | 195.60   |
| 51. | 2010102904340  | Dulapi de rasinoase                                                                                                  | m3  | 0.289   | 4080.00 | 1179.528 |
| 52. | 2010102919000  | Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt. schele                                                                | m3  | 0.285   | 4080.00 | 1164.024 |
| 53. | 2010102904169  | Dulapuri de rasini cls B, Gr=28-58mm, L=3-3,5m, l=16-30 cm, lung. Tiv                                                | m3  | 0.065   | 4080.00 | 264.384  |
| 54. | 2822115708000  | Element de sustinere                                                                                                 | buc | 57.96   | 3.80    | 220.248  |

|     |                |                                                                   |     |         |         |           |
|-----|----------------|-------------------------------------------------------------------|-----|---------|---------|-----------|
| 55. | 2822115708001  | Element de sustinere (cronstein)                                  | buc | 366.00  | 16.50   | 6039.00   |
| 56. | 2430116104160  | Email alchidic                                                    | kg  | 3.672   | 75.00   | 275.40    |
| 57. | 40111060202741 | Energie electrica                                                 | kwh | 137.932 | 0.00    | 0.00      |
| 58. | 2030112938150  | Ferestre din mase plastice                                        | m2  | 163.84  | 1580.00 | 258867.20 |
| 59. | 2653102100880  | Filter de calcar saci S 539                                       | kg  | 0.489   | 1.00    | 0.489     |
| 60. | 2924127322065  | Filteru pentru apa potabila I "                                   | buc | 6.06    | 256.00  | 1551.36   |
| 61. | 2653102100000  | Fixator pentru consolidare si izolare                             | kg  | 20.88   | 5.00    | 104.40    |
| 62. | 5001000100135  | Freza cu carota diamanta                                          | buc | 1.808   | 680.00  | 1229.372  |
| 63. | 24302261000001 | Fuga                                                              | kg  | 42.848  | 20.00   | 856.95    |
| 64. | 2513206621552  | Garnitura de etansare elastica (tip "Vilterm S")                  | m   | 588.00  | 24.00   | 14112.00  |
| 65. | 2743123549010  | Glafuri din aluminiu pentru ferestre 200mm                        | m   | 85.00   | 130.00  | 11050.00  |
| 66. | 2811236306209  | Grila ventilatie (200x300mm)                                      | buc | 4.00    | 47.00   | 188.00    |
| 67. | 2430226100700  | Grund alchidic                                                    | kg  | 2.246   | 65.00   | 146.016   |
| 68. | 2430226101017  | Grund "Tifengrund"                                                | kg  | 2.098   | 25.00   | 52.46     |
| 69. | 2430226101010  | Grund cu quart "Gleta"                                            | kg  | 86.424  | 32.14   | 2777.658  |
| 70. | 2430226101021  | Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitte)      | kg  | 12.075  | 29.50   | 356.212   |
| 71. | 2112307325046  | Hirtie absorbanta                                                 | kg  | 28.195  | 3.00    | 84.585    |
| 72. | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                      | buc | 96.425  | 3.00    | 289.275   |
| 73. | 2681126001472  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                 | buc | 94.097  | 3.00    | 282.291   |
| 74. | 2614122601913  | Impaslitura din fibra de sticla tip I 60                          | m2  | 676.995 | 8.20    | 5551.359  |
| 75. | 2653102100830  | Ipsos pentru constructii tip A                                    | kg  | 103.565 | 2.00    | 207.13    |
| 76. | 2010102900900  | Lemn rotund de rasinoase                                          | m3  | 0.014   | 4080.00 | 58.752    |
| 77. | 2414217327450  | Lichid hidrofob de silicon GKL-10 sau GKL-11                      | kg  | 6.72    | 86.00   | 577.92    |
| 78. | 2416526101468  | Mastic din doua componente (tip Elur-2, L-T1, SG-1)               | kg  | 229.60  | 53.40   | 12260.64  |
| 79. | 2112227324783  | Material de hidroizolare grupa "Ghidrozol"                        | kg  | 44.69   | 52.10   | 2328.349  |
| 80. | 2811237329800  | Material de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, sirma, etc.) | kg  | 0.54    | 20.00   | 10.80     |
| 81. | 2664102102010  | Mortar ciment 100-T(pt.informatie)                                | m3  | 0.48    | 0.00    | 0.00      |
| 82. | 2523156719434  | Mufa din material plastic pt. electrofuziune d.32                 | buc | 9.36    | 2.90    | 27.144    |
| 83. | 2523156719428  | Mufa din material plastic d.25                                    | buc | 4.32    | 2.00    | 8.64      |
| 84. | 1421202206000  | Nisip 0,0-7,0 mm                                                  | m3  | 0.094   | 280.00  | 26.208    |
| 85. | 1421102200575  | Nisip sortat spatat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                   | m3  | 1.176   | 280.00  | 329.28    |
| 86. | 1421102200513  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri                            | m3  | 0.966   | 280.00  | 270.536   |
| 87. | 1421102200525  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                 | m3  | 0.883   | 280.00  | 247.24    |
| 88. | 2710602100000  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm                   | kg  | 12.71   | 17.00   | 216.07    |
| 89. | 2710602200000  | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm                            | kg  | 92.045  | 17.00   | 1564.765  |
| 90. | 2411115904512  | Oxygen tehnic gazos S2031                                         | m3  | 26.549  | 25.00   | 663.732   |
| 91. | 2462107332752  | Pasta etansare pentru filete metalice                             | kg  | 0.201   | 25.00   | 5.035     |
| 92. | 2521106718325  | Pervazuri din mase plastice pentru ferestre 250mm                 | m   | 85.00   | 128.00  | 10880.00  |
| 93. | 2020142925412  | PFL dur de 6 mm                                                   | m3  | 0.114   | 4080.00 | 465.528   |
| 94. | 1411122201752  | Piatra sparta                                                     | m3  | 0.000   | 330.00  | 0.165     |
| 95. | 2875274110126  | Piesa de racordare (Olandez PPR 20x1/2")                          | buc | 122.00  | 26.00   | 3172.00   |
| 96. | 2875274110120  | Piesa de racordare (fiting d.20) - 2 imbinari                     | buc | 244.00  | 2.00    | 488.00    |



|      |               |                                                                 |     |         |         |           |
|------|---------------|-----------------------------------------------------------------|-----|---------|---------|-----------|
| 97.  | 2875274110125 | Piesa de racordare (fiting d.25) - 2                            | buc | 280.00  | 2.80    | 784.00    |
| 98.  | 2875274110124 | Piesa de racordare (fiting d.25) - 3                            | buc | 156.00  | 3.30    | 514.80    |
| 99.  | 2875274110132 | Piesa de racordare (fiting d.32) - 2                            | buc | 20.00   | 4.50    | 90.00     |
| 100. | 2875274110133 | Piesa de racordare (fiting d.32) - 3                            | buc | 24.00   | 5.40    | 129.60    |
| 101. | 2875274110163 | Piesa de racordare (fiting d.63) - 2                            | buc | 42.00   | 28.40   | 1192.80   |
| 102. | 2875274110164 | Piesa de racordare (fiting d.63) - 3                            | buc | 16.00   | 48.54   | 776.64    |
| 103. | 2875274110165 | Piesa de racordare - Racord olandez PPR 63x2"                   | buc | 2.00    | 210.00  | 420.00    |
| 104. | 2875274110134 | Piesa de racordare - Racord olandez PPR 32x1"                   | buc | 1.00    | 56.00   | 56.00     |
| 105. | 1421102200068 | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm                          | m3  | 0.345   | 330.00  | 113.85    |
| 106. | 1421102200290 | Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm                           | m3  | 0.822   | 330.00  | 271.293   |
| 107. | 2682122600713 | Pinza bit.fara str.acoperire PI 50 100                          | m2  | 1.03    | 20.00   | 20.60     |
| 108. | 2662102700201 | Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm                              | buc | 6.327   | 132.50  | 838.327   |
| 109. | 2662102700202 | Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm, hydro                       | buc | 1.332   | 158.33  | 210.896   |
| 110. | 2661112800703 | Placi sau piscoturi de gresie 45x45                             | m2  | 23.896  | 190.00  | 4540.24   |
| 111. | 2670112203001 | Placi tip faianza                                               | m2  | 114.188 | 190.00  | 21695.625 |
| 112. | 2812106306050 | Profile din otel                                                | kg  | 30.87   | 25.00   | 771.75    |
| 113. | 2840136312702 | Profile tabla zincata CD 60x27 mm                               | buc | 19.665  | 45.80   | 900.657   |
| 114. | 2840136312703 | Profile tabla zincata UD 27x28 mm                               | buc | 8.694   | 30.10   | 261.689   |
| 115. | 2812106306002 | Profileuri de colt din aluminiu 25x25                           | m   | 14.087  | 3.00    | 42.263    |
| 116. | 2523156719523 | Racord drept M x Fe d.20                                        | buc | 85.70   | 24.75   | 2121.075  |
| 117. | 2523156719528 | Racord drept M x Fe d.25                                        | buc | 15.00   | 28.30   | 424.50    |
| 118. | 2822115700054 | Radiator bimetalic 20 elemente x 350 mm                         | buc | 61.00   | 2680.00 | 163480.00 |
| 119. | 2523156721051 | Ramificatie simpla din material plastic pentru canalizare d.50  | buc | 17.00   | 22.00   | 374.00    |
| 120. | 2523156721111 | Ramificatie simpla din material plastic pentru canalizare d.110 | buc | 25.00   | 55.00   | 1375.00   |
| 121. | 2523156719422 | Reductie din material plastic d.20                              | buc | 8.57    | 2.00    | 17.14     |
| 122. | 2523156719427 | Reductie din material plastic d.25                              | buc | 1.50    | 2.65    | 3.975     |
| 123. | 2523156719435 | Reductie din material plastic pt. electrofuziune d.32           | buc | 1.95    | 3.00    | 5.85      |
| 124. | 2875274202701 | Robinet cu dublu reglaj Tur 1/2"                                | buc | 61.00   | 80.00   | 4880.00   |
| 125. | 2875274202702 | Robinet cu dublu reglaj Retur 1/2"                              | buc | 61.00   | 65.00   | 3965.00   |
| 126. | 2875274205134 | Robinet cu mufa 3/4"                                            | buc | 48.00   | 69.00   | 3312.00   |
| 127. | 2875274205102 | Robinet cu mufa 2"                                              | buc | 2.00    | 560.00  | 1120.00   |
| 128. | 2875274205101 | Robinet cu mufa 1"                                              | buc | 12.00   | 150.00  | 1800.00   |
| 129. | 2875274205137 | Robinet cu mufa 1/2" (robinet de golire)                        | buc | 12.00   | 60.00   | 720.00    |
| 130. | 2913124201600 | Robinet de reglaj drept sau coltar                              | buc | 21.315  | 70.00   | 1492.05   |
| 131. | 2913124202100 | Robinet de serviciu,simplu sau dublu cu racord 1"               | buc | 3.018   | 150.00  | 452.70    |
| 132. | 2913124202107 | Robinet de serviciu,simplu sau dublu cu racord 3/4"             | buc | 4.024   | 69.00   | 277.656   |
| 133. | 2913134500000 | Robinet de aerisire cu cheie cu Dn 1/2 "                        | buc | 61.00   | 15.00   | 915.00    |
| 134. | 2913134500001 | Robinet de aerisire Automat Dn 1/2 "                            | buc | 12.00   | 85.00   | 1020.00   |



|      |                 |                                                                                            |     |         |         |          |
|------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|---------|----------|
| 135. | 291313124202112 | Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord 1/2"                                       | buc | 6.03    | 48.00   | 289.44   |
| 136. | 291313124202113 | Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord 1/2" (robinet de goli)                     | buc | 6.03    | 60.00   | 361.80   |
| 137. | 291313124204200 | Rozeta din alama pt. mascarea robinetelor                                                  | buc | 19.102  | 1.00    | 19.102   |
| 138. | 2874125881241   | Saibe uzuale, plate M 10                                                                   | buc | 590.00  | 0.20    | 118.00   |
| 139. | 2010102903495   | Scinduri de rasinoase                                                                      | m3  | 0.201   | 4080.00 | 818.856  |
| 140. | 2522012         | Set de reductii pentru radiator                                                            | buc | 61.00   | 100.00  | 6100.00  |
| 141. | 2010102905931   | Sipci de rasinoase geluite 5-15 x 10-30 mm                                                 | m   | 58.80   | 2.00    | 117.60   |
| 142. | 2734113803881   | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                       | kg  | 1.022   | 20.00   | 20.44    |
| 143. | 2734113803233   | Sirma neagra moale d = 2,5 mm                                                              | kg  | 0.768   | 20.00   | 15.36    |
| 144. | 2430126100338   | Solutie de etansare                                                                        | kg  | 11.484  | 58.00   | 666.072  |
| 145. | 2451437345967   | Solutie unguenta                                                                           | kg  | 5.099   | 58.00   | 295.742  |
| 146. | 2416566101572   | Spuma de poliuretan                                                                        | kg  | 80.435  | 70.00   | 5630.436 |
| 147. | 2710700000000   | Suporti sau dispozitive                                                                    | kg  | 80.00   | 20.00   | 1600.00  |
| 148. | 2874115833874   | Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm                                                          | buc | 600.30  | 0.10    | 60.03    |
| 149. | 2874115829126   | Suruburi cu cap inecat creat 6 x 30                                                        | buc | 1544.80 | 0.25    | 386.20   |
| 150. | 2874115833871   | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm                                                         | buc | 1035.00 | 0.12    | 124.20   |
| 151. | 2874115837161   | Suruburi pentru lemn cu cap inecat creat 5 x 50 FI                                         | buc | 590.00  | 0.30    | 177.00   |
| 152. | 2744223666817   | Tabla de plumb 2 mm                                                                        | kg  | 3.863   | 20.00   | 77.25    |
| 153. | 2521216717020   | Teava din material plastic d.20                                                            | m   | 87.414  | 17.60   | 1538.486 |
| 154. | 2521216720150   | Teava din material plastic pentru canalizare d.50                                          | m   | 83.43   | 23.00   | 1918.89  |
| 155. | 2521216717025   | Teava din material plastic d.25                                                            | m   | 33.66   | 22.00   | 740.52   |
| 156. | 2521216720110   | Teava din material plastic pentru canalizare d.110                                         | m   | 69.01   | 63.00   | 4347.63  |
| 157. | 2521216710020   | Teava din polietilena sau polipropilena d.20                                               | m   | 76.22   | 17.60   | 1341.472 |
| 158. | 2521216710025   | Teava din polietilena sau polipropilena d.25                                               | m   | 607.70  | 22.00   | 13369.40 |
| 159. | 2521216710032   | Teava din polietilena sau polipropilena d.32                                               | m   | 46.35   | 37.00   | 1714.95  |
| 160. | 2521216710000   | Teava din polietilena sau polipropilena d.63                                               | m   | 164.80  | 120.00  | 19776.00 |
| 161. | 2521216717032   | Teava din material plastic d.32                                                            | m   | 39.78   | 37.00   | 1471.86  |
| 162. | 2722103310057   | Teava instalatie d.57                                                                      | m   | 14.40   | 65.00   | 936.00   |
| 163. | 2722103310076   | Teava instalatie d.76                                                                      | m   | 4.80    | 145.00  | 696.00   |
| 164. | 332051735263    | Termoizolatie conducte (pentru tevi PPR. d.63)                                             | m   | 173.04  | 14.50   | 2509.08  |
| 165. | 332051735232    | Termoizolatie conducte (pentru tevi PPR. d.32)                                             | m   | 90.846  | 5.00    | 454.23   |
| 166. | 332051735225    | Termoizolatie conducte (pentru tevi PPR. d.25)                                             | m   | 19.467  | 4.00    | 77.868   |
| 167. | 2523156719421   | Teu din material plastic d.20                                                              | buc | 38.565  | 2.50    | 96.412   |
| 168. | 2523156719426   | Teu din material plastic d.25                                                              | buc | 9.45    | 3.00    | 28.35    |
| 169. | 2523156719433   | Teu din material plastic pt. electrofuziune d.32                                           | buc | 5.85    | 5.42    | 31.707   |
| 170. | 1542126108945   | Ulei de in sactivat                                                                        | kg  | 0.07    | 5.00    | 0.35     |
| 171. | 2030112939151   | Usi exterioare din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare | m2  | 6.86    | 2000.00 | 13720.00 |
| 172. | 2652102100713   | Var pasta                                                                                  | m3  | 0.006   | 2000.00 | 12.00    |
| 173. | 2430116103803   | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici "Vopsea p-u exterior"                                | kg  | 16.10   | 42.00   | 676.20   |

|      |               |                                                |    |        |       |                   |
|------|---------------|------------------------------------------------|----|--------|-------|-------------------|
| 174. | 2430116104842 | Vopsea hidroizolanta structurata "Fleksodecor" | kg | 186.48 | 50.40 | 9398.592          |
| 175. | 2430116103294 | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90              | kg | 0.456  | 75.00 | 34.20             |
| 176. | 2520166200676 | White spirit                                   | kg | 2.16   | 20.00 | 43.20             |
|      |               | <b>Total:</b>                                  |    |        |       | <b>691180.611</b> |

Utilaje:

| N   | Cod resurse    | Denumirea utilajelor                                                          | Un. mas. | Cantitat. | Pretul | Suma             |
|-----|----------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|--------|------------------|
| 1.  | 2940600002994  | Aparat de sudura                                                              | h-ut     | 4.732     | 20.00  | 94.636           |
| 2.  | 2940600003000  | Aparat de sudura pentru polifisiune                                           | h-ut     | 17.739    | 20.00  | 354.78           |
| 3.  | 3410540000006  | Autobasculanta-5t                                                             | h-ut     | 9.377     | 500.00 | 4688.30          |
| 4.  | 3410520006752  | Automacara 6 - 10 tf                                                          | h-ut     | 0.492     | 0.00   | 0.00             |
| 5.  | 2410520006751  | Automacara 4,5 - 9,9 TF; h                                                    | h-ut     | 0.006     | 0.00   | 0.00             |
| 6.  | 29522700037002 | Betoniera de 250 l cu cadere libera                                           | h-ut     | 0.39      | 25.00  | 9.75             |
| 7.  | 2952260003554  | Buldozer 79kw (108CP)                                                         | h-ut     | 0.048     | 700.00 | 33.60            |
| 8.  | 2592270004021  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg                                  | h-ut     | 0.126     | 75.00  | 9.45             |
| 9.  | 2875277400000  | Compresor                                                                     | h-ut     | 7.821     | 40.00  | 312.84           |
| 10. | 2912340002506  | Compresor mobil motor                                                         | h-ut     | 0.063     | 40.00  | 2.52             |
| 11. | 2952270003304  | Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw              | h-ut     | 36.81     | 30.00  | 1104.30          |
| 12. | 2952260003521  | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex                   | h-ut     | 0.572     | 500.00 | 286.20           |
| 13. | 2922140007000  | Macara                                                                        | h-ut     | 0.102     | 0.00   | 0.00             |
| 14. | 2922140006702  | Macara de fereastră                                                           | h-ut     | 11.23     | 3.00   | 33.69            |
| 15. | 2922140006703  | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                       | h-ut     | 2.141     | 3.00   | 6.423            |
| 16. | 2952270003817  | Malaxor pentru mortar de 200 L                                                | h-ut     | 1.486     | 15.00  | 22.293           |
| 17. | 2952260003904  | Macara cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm                    | h-ut     | 55.296    | 170.00 | 9400.32          |
| 18. | 2952270007608  | Macara de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire) | h-ut     | 1.191     | 10.00  | 11.914           |
| 19. | 2952270007607  | Macara de gaurit electrica cu ajutor de snec                                  | h-ut     | 5.60      | 10.00  | 56.00            |
| 20. | 2940520007609  | Macara de perforat cu burghiu vidia                                           | h-ut     | 22.40     | 10.00  | 224.00           |
| 21. | 2952270007609  | Macara de gaurit electrica                                                    | h-ut     | 138.95    | 10.00  | 1389.50          |
| 22. | 2952240004021  | Mixer electric                                                                | h-ut     | 9.60      | 10.00  | 96.003           |
| 23. | 2811230007606  | Schela metalica tubulara de exterior                                          | h-ut     | 4279.50   | 1.00   | 4279.50          |
| 24. | 2952270004029  | Topitor bitum de 500 l                                                        | h-ut     | 0.05      | 15.00  | 0.75             |
| 25. | 2952160007200  | Utilaj de ridicat                                                             | h-ut     | 46.809    | 3.00   | 140.428          |
| 26. | 2952270003100  | Vibrator de adincime                                                          | h-ut     | 0.72      | 15.00  | 10.80            |
|     |                | <b>Total:</b>                                                                 |          |           |        | <b>22567.997</b> |

Beneficiar:

Antreprenor:

"ADRİKA" S.R.L.

(semnatura)

(semnatura)



*Registru de sanatate*



"ADRIKA" S.R.L.

Antreprenor:

Beneficiar :

Contractul Nr



Obiectul: Lucrari de reparatie capitala a blocului V,  
et. 2 al LT "M. Lomonosov"  
Lucrari de reparatie (adaugatoare)  
Valoarea lucrarilor executate: 276357 lei

Proces-verbal № 3  
de receptie a lucrarilor executate  
pe luna decembrie 2023

Intocmit in preturi curente

| Nr crt. | Simbol | Denumire lucrari                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | U.M. | Indeplinit lucrari |                                     |                                  | 7          |
|---------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------|-------------------------------------|----------------------------------|------------|
|         |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      | Capacitatea        | Pret (lei/U.M.)<br>Inclusiv salariu | Valoare, lei<br>Inclusiv salariu |            |
| 1       | 2      | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 4    | 5                  | 6                                   |                                  |            |
| 1       | CF02B5 | 1. Lucrari de constructie<br>1.1. Lucrari de reparatie in clase<br>et. 2<br>1.1.1. Pereti si galfuri interioare<br>Tencuiei interioare de 2 cm<br>grosime, driscuite, executate<br>manual, la pereti sau stilpi, pe<br>suprafete plane cu mortar de<br>ciment-var marca M 100-T pentru<br>sprit, grund si stratul vizibil, pe<br>zidarie de caramida sau blocuri mici<br>de beton, diferenta in plus sau in<br>minus pentru fiecare 0,5 cm<br>grosime (K=8. gr. 4 cm) | m2   | 520.35             | 207.25                              | 107843.99                        | 78781.82   |
|         |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |                    | 151.40                              |                                  |            |
|         |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |                    | 207.25                              | 40289.94                         | 29432.47   |
|         |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |                    | 194.40                              |                                  |            |
| 2       | CF02B5 | 1.2. Lucrari de reparatie in<br>coridoare et. 2<br>1.2.1. Pereti si galfuri interioare<br>Tencuiei interioare de 2 cm<br>grosime, driscuite, executate<br>manual, la pereti sau stilpi, pe<br>suprafete plane cu mortar de<br>ciment-var marca M 100-T pentru<br>sprit, grund si stratul vizibil, pe<br>zidarie de caramida sau blocuri mici<br>de beton, diferenta in plus sau in                                                                                    | m2   |                    | 207.25                              | 40289.94                         | 29432.47   |
|         |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |                    | 151.40                              |                                  |            |
|         |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |                    | 207.25                              | 40289.94                         | 29432.47   |
|         |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |                    | 194.40                              |                                  |            |
|         |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |                    | 151.40                              |                                  |            |
|         |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |                    | 207.25                              | 40289.94                         | 29432.47   |
|         |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |                    | 194.40                              |                                  |            |
|         |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |                    | 151.40                              |                                  |            |
|         |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |                    | 207.25                              | 40289.94                         | 29432.47   |
|         |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |                    | 194.40                              |                                  |            |
|         |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |                    | 151.40                              |                                  |            |
|         |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |                    | 207.25                              | 40289.94                         | 29432.47   |
|         |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |                    | 194.40                              |                                  |            |
|         |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |                    | 151.40                              |                                  |            |
|         |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |                    | 207.25                              | 40289.94                         | 29432.47   |
|         |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |                    | 194.40                              |                                  |            |
|         |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |                    | 151.40                              |                                  |            |
|         |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |                    | 207.25                              | 40289.94                         | 29432.47   |
|         |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |                    | 194.40                              |                                  |            |
|         |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |                    | 151.40                              |                                  |            |
|         |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |                    | 207.25                              | 40289.94                         | 29432.47   |
|         |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |                    | 194.40                              |                                  |            |
|         |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |                    | 151.40                              |                                  |            |
|         |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |                    | 207.25                              | 40289.94                         | 29432.47   |
|         |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |                    | 194.40                              |                                  |            |
|         |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |                    | 151.40                              |                                  |            |
|         |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |                    | 207.25                              | 40289.94                         | 29432.47   |
|         |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |                    | 194.40                              |                                  |            |
|         |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |                    | 151.40                              |                                  |            |
|         |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |                    | 207.25                              | 40289.94                         | 29432.47   |
|         |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |                    | 194.40                              |                                  |            |
|         |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |                    | 151.40                              |                                  |            |
|         |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |                    | 207.25                              | 40289.94                         | 29432.47   |
|         |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |                    | 194.40                              |                                  |            |
|         |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |                    | 151.40                              |                                  |            |
|         |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |                    | 207.25                              | 40289.94                         | 29432.47   |
|         |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |                    | 194.40                              |                                  |            |
|         |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |                    | 151.40                              |                                  |            |
|         |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |                    | 207.25                              | 40289.94                         | 29432.47   |
|         |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |                    | 194.40                              |                                  |            |
|         |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |                    | 151.40                              |                                  |            |
|         |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |                    | 207.25                              | 40289.94                         | 29432.47   |
|         |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |                    | 194.40                              |                                  |            |
|         |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |                    | 151.40                              |                                  |            |
|         |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |                    | 207.25                              | 40289.94                         | 29432.47   |
|         |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |                    | 194.40                              |                                  |            |
|         |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |                    | 151.40                              |                                  |            |
|         |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |                    | 207.25                              | 40289.94                         | 29432.47   |
|         |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |                    | 194.40                              |                                  |            |
|         |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |                    | 151.40                              |                                  |            |
|         |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |                    | 207.25                              | 40289.94                         | 29432.47   |
|         |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |                    | 194.40                              |                                  |            |
|         |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |                    | 151.40                              |                                  |            |
|         |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |                    | 207.25                              | 40289.94                         | 29432.47   |
|         |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |                    | 194.40                              |                                  |            |
|         |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |                    | 151.40                              |                                  |            |
|         |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |                    | 207.25                              | 40289.94                         | 29432.47   |
|         |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |                    | 194.40                              |                                  |            |
|         |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |                    | 151.40                              |                                  |            |
|         |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |                    | 207.25                              | 40289.94                         | 29432.47   |
|         |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |                    | 194.40                              |                                  |            |
|         |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |                    | 151.40                              |                                  |            |
|         |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |                    | 207.25                              | 40289.94                         | 29432.47   |
|         |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |                    | 194.40                              |                                  |            |
|         |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |                    | 151.40                              |                                  |            |
|         |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |                    | 207.25                              | 40289.94                         | 29432.47   |
|         |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |                    | 194.40                              |                                  |            |
|         |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |                    | 151.40                              |                                  |            |
|         |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |                    | 207.25                              | 40289.94                         | 29432.47   |
|         |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |                    | 194.40                              |                                  |            |
|         |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |                    | 151.40                              |                                  |            |
|         |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |                    | 207.25                              | 40289.94                         | 29432.47   |
|         |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |                    | 194.40                              |                                  |            |
|         |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |                    | 151.40                              |                                  |            |
|         |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |                    | 207.25                              | 40289.94                         | 29432.47   |
|         |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |                    | 194.40                              |                                  |            |
|         |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |                    | 151.40                              |                                  |            |
|         |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |                    | 207.25                              | 40289.94                         | 29432.47   |
|         |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |                    | 194.40                              |                                  |            |
|         |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |                    | 151.40                              |                                  |            |
|         |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |                    | 207.25                              | 40289.94                         | 29432.47   |
|         |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |                    | 194.40                              |                                  |            |
|         |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |                    | 151.40                              |                                  |            |
|         |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |                    | 207.25                              | 40289.94                         | 29432.47   |
|         |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |                    | 194.40                              |                                  |            |
|         |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |                    | 151.40                              |                                  |            |
|         |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |                    | 207.25                              | 40289.94                         | 29432.47   |
|         |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |                    | 194.40                              |                                  |            |
|         |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |                    | 151.40                              |                                  |            |
|         |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |                    | 207.25                              | 40289.94                         | 29432.47   |
|         |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |                    | 194.40                              |                                  |            |
|         |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |                    | 151.40                              |                                  |            |
|         |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |                    | 207.25                              | 40289.94                         | 29432.47   |
|         |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |                    | 194.40                              |                                  |            |
|         |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |                    | 151.40                              |                                  |            |
|         |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |                    | 207.25                              | 40289.94                         | 29432.47   |
|         |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |                    | 194.40                              |                                  |            |
|         |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |                    | 151.40                              |                                  |            |
|         |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |                    | 207.25                              | 40289.94                         | 29432.47   |
|         |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |                    | 194.40                              |                                  |            |
|         |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |                    | 151.40                              |                                  |            |
|         |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |                    | 207.25                              | 40289.94                         | 29432.47   |
|         |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |                    | 194.40                              |                                  |            |
|         |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |                    | 151.40                              |                                  |            |
|         |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |                    | 207.25                              | 40289.94                         | 29432.47   |
|         |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |                    | 194.40                              |                                  |            |
|         |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |                    | 151.40                              |                                  |            |
|         |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |                    | 207.25                              | 40289.94                         | 29432.47   |
|         |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |                    | 194.40                              |                                  |            |
|         |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |                    | 151.40                              |                                  |            |
|         |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |                    | 207.25                              | 40289.94                         | 29432.47   |
|         |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |                    | 194.40                              |                                  |            |
|         |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |                    | 151.40                              |                                  |            |
|         |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |                    | 207.25                              | 40289.94                         | 29432.47   |
|         |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |                    | 194.40                              |                                  |            |
|         |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |                    | 151.40                              |                                  |            |
|         |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |                    | 207.25                              | 40289.94                         | 29432.47   |
|         |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |                    | 194.40                              |                                  |            |
|         |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |                    | 151.40                              |                                  |            |
|         |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |                    | 207.25                              | 40289.94                         | 29432.47   |
|         |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |                    | 194.40                              |                                  |            |
|         |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |                    | 151.40                              |                                  |            |
|         |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |                    | 207.25                              | 40289.94                         | 29432.47   |
|         |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |                    | 194.40                              |                                  |            |
|         |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |                    | 151.40                              |                                  |            |
|         |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |                    | 207.25                              | 40289.94                         | 29432.47   |
|         |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |                    | 194.40                              |                                  |            |
|         |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |                    | 151.40                              |                                  |            |
|         |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |                    | 207.25                              | 40289.94                         | 29432.47   |
|         |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |                    | 194.40                              |                                  |            |
|         |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |                    | 151.40                              |                                  |            |
|         |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |                    | 207.25                              | 40289.94                         | 29432.47   |
|         |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |                    | 194.40                              |                                  |            |
|         |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |                    | 151.40                              |                                  |            |
|         |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |                    | 207.25                              | 40289.94                         | 29432.47   |
|         |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |                    | 194.40                              |                                  |            |
|         |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |                    | 151.40                              |                                  |            |
|         |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |                    | 207.25                              | 40289.94                         | 29432.47   |
|         |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |                    | 194.40                              |                                  |            |
|         |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |                    | 151.40                              |                                  |            |
|         |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |                    | 207.25                              | 40289.94                         | 29432.47   |
|         |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |                    | 194.40                              |                                  |            |
|         |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |                    | 151.40                              |                                  |            |
|         |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |                    | 207.25                              | 40289.94                         | 29432.47   |
|         |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |                    | 194.40                              |                                  |            |
|         |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |                    | 151.40                              |                                  |            |
|         |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |                    | 207.25                              | 40289.94                         | 29432.47   |
|         |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |                    | 194.40                              |                                  |            |
|         |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |                    | 151.40                              |                                  |            |
|         |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |                    | 207.25                              | 40289.94                         | 29432.47   |
|         |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |                    | 194.40                              |                                  |            |
|         |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |                    | 151.40                              |                                  |            |
|         |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |                    | 207.25                              | 40289.94                         | 29432.47   |
|         |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |                    | 194.40                              |                                  |            |
|         |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |                    | 151.40                              |                                  |            |
|         |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |                    | 207.25                              | 40289.94                         | 29432.47   |
|         |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |                    | 194.40                              |                                  |            |
|         |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |                    | 151.40                              |                                  |            |
|         |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |                    | 207.25                              | 40289.94                         | 29432.47   |
|         |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |                    | 194.40                              |                                  |            |
|         |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |                    | 151.40                              |                                  |            |
|         |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |                    | 207.25                              | 40289.94                         | 29432.47   |
|         |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |                    | 194.40                              |                                  |            |
|         |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |                    | 151.40                              |                                  |            |
|         |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |                    | 207.25                              | 40289.94                         | 29432.47   |
|         |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |                    | 194.40                              |                                  |            |
|         |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |                    | 151.40                              |                                  |            |
|         |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |                    | 207.25                              | 40289.94                         | 29432.47   |
|         |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |                    | 194.40                              |                                  |            |
|         |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |                    | 151.40                              |                                  |            |
|         |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |                    | 207.25                              | 40289.94                         | 29432.47   |
|         |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |                    | 194.40                              |                                  |            |
|         |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |                    | 151.40                              |                                  |            |
|         |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |                    | 207.25                              | 40289.94                         | 29432.47   |
|         |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |                    | 194.40                              |                                  |            |
|         |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |                    | 151.40                              |                                  |            |
|         |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |                    | 207.25                              | 40289.94                         | 29432.47   |
|         |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |                    | 194.40                              |                                  |            |
|         |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |                    | 151.40                              |                                  |            |
|         |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |                    | 207.25                              | 40289.94                         | 29432.47   |
|         |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |                    | 194.40                              |                                  |            |
|         |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |                    | 151.40                              |                                  |            |
|         |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |                    | 207.25                              | 40289.94                         | 29432.47   |
|         |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |                    | 194.40                              |                                  |            |
|         |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |                    | 151.40                              |                                  |            |
|         |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |                    | 207.25                              | 40289.94                         | 29432.47   |
|         |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |                    | 194.40                              |                                  |            |
|         |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |                    | 151.40                              |                                  |            |
|         |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |                    | 207.25                              | 40289.94                         | 29432.47   |
|         |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |                    | 194.40                              |                                  |            |
|         |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |                    | 151.40                              |                                  |            |
|         |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |                    | 207.25                              | 40289.94                         | 29432.47   |
|         |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |                    | 194.40                              |                                  |            |
|         |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |                    | 151.40                              |                                  |            |
|         |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |                    | 207.25                              | 40289.94                         | 29432.47   |
|         |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |                    | 194.40                              |                                  |            |
|         |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |                    | 151.40                              |                                  |            |
|         |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |                    | 207.25                              | 40289.94                         | 29432.47   |
|         |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |                    | 194.40                              |                                  |            |
|         |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |                    | 151.40                              |                                  |            |
|         |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |                    | 207.25                              | 40289.94                         | 29432.47   |
|         |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |                    | 194.40                              |                                  |            |
|         |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |                    | 151.40                              |                                  |            |
|         |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |                    | 207.25                              | 40289.94                         | 29432.47   |
|         |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |                    | 194.40                              |                                  |            |
|         |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |                    | 151.40                              |                                  |            |
|         |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |                    | 207.25                              | 40289.94                         | 29432.47   |
|         |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |                    | 194.40                              |                                  |            |
|         |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |                    | 151.40                              |                                  |            |
|         |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |                    | 207.25                              | 40289.94                         | 29432.47   |
|         |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |                    | 194.40                              |                                  |            |
|         |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |                    | 151.40                              |                                  |            |
|         |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |                    | 207.25                              | 40289.94                         | 29432.47   |
|         |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |                    | 194.40                              |                                  |            |
|         |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |                    | 151.40                              |                                  |            |
|         |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |                    | 207.25                              | 40289.94                         | 29432.47</ |



[illegible]

| 1                    | 2      | 3        | 4 | 5 | 6        | 7 |
|----------------------|--------|----------|---|---|----------|---|
| Total proces-verbal: |        |          |   |   |          |   |
|                      | Total: | 100.00 + |   |   | 230297.5 |   |
|                      | TVA    | 20.00 %  |   |   | 46059.5  |   |
|                      | TOTAL: |          |   |   | 276357   |   |

INTOCMIT:

Antreprenor:

"ADRIKA" S.R.L.

Beneficiar:

APROBAT:

L.S.

(semnatura)



(semnatura)

Director de santier



# **BORDEROUL DE RESURSE N 1A** la lucrari de reparatie (adaugatoare)

In baza proiectului  
Intocmit in preturi curente

## **Monopera:**

| N             | Cod resurse   | Denumirea             | Un. mas. | Cantitat. | Pretul | Suma              |
|---------------|---------------|-----------------------|----------|-----------|--------|-------------------|
| 1.            | 7122050013400 | Zidar                 | h-om     | 1910.52   | 52.57  | 100436.036        |
| 2.            | 7122050013442 | Tencuitor             | h-om     | 30.669    | 52.57  | 1612.264          |
| 3.            | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om     | 461.16    | 52.57  | 24243.181         |
| <b>Total:</b> |               |                       |          |           |        | <b>126291.482</b> |

## **Materiale:**

| N             | Cod resurse   | Denumirea materialelor                 | Un. mas. | Cantitat. | Pretul | Suma             |
|---------------|---------------|----------------------------------------|----------|-----------|--------|------------------|
| 1.            | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri | m3       | 39.528    | 280.00 | 11067.84         |
| 2.            | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30     | kg       | 13637.16  | 2.40   | 32729.184        |
| 3.            | 2652102100737 | Var hidratat                           | kg       | 1021.14   | 2.00   | 2042.28          |
| 4.            | 2653102100831 | Amestec uscat                          | kg       | 143.121   | 2.40   | 343.491          |
| 5.            | 2664102103001 | Mortar ciment-var (pt.informatie)      | m3       | 36.234    | 0.00   | 0.00             |
| 6.            | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane          | m3       | 13.256    | 0.00   | 0.00             |
| <b>Total:</b> |               |                                        |          |           |        | <b>46182.795</b> |

## **Utilaje:**

| N             | Cod resurse   | Denumirea utilajelor                             | Un. mas. | Cantitat. | Pretul | Suma           |
|---------------|---------------|--------------------------------------------------|----------|-----------|--------|----------------|
| 1.            | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj      | h-ut     | 3.56      | 3.00   | 10.68          |
| 2.            | 2952240004021 | Mixer electric                                   | h-ut     | 0.391     | 10.00  | 3.909          |
| 3.            | 2952270003817 | Malaxor pentru mortat de 200 L actionat electric | h-ut     | 9.882     | 15.00  | 148.23         |
| <b>Total:</b> |               |                                                  |          |           |        | <b>162.819</b> |

**Antreprenor:**

"ADRIKA" S.R.L.

**Beneficiar:**

(semnatura)

Director: *Levas Adrian*

Director de santier: *Wolby*

(semnatura)



**"ADRIKA" S.R.L.**

Antreprenor:

Beneficiar :

Contractul №

Proces-verbal №  
de recepție a lucrărilor executate  
pe luna decembrie 2023

e recepție a lucrărilor executate pe luna decembrie 2023

Obiectul: Lucrari de reparatie capitala a blocului V, et. 2 al LT "M. Lomonosov"

Valoarea lucrărilor executate: 114670 lei

Intocmit in preturi curente

| Inchisura          |  |                  |  | Inchisura          |  |                  |  |
|--------------------|--|------------------|--|--------------------|--|------------------|--|
| Indepentit lucrari |  |                  |  | Indepentit lucrari |  |                  |  |
| Valoare, lei       |  | Pret (lei/U.M.)  |  | Pret (lei/U.M.)    |  | Pret (lei/U.M.)  |  |
| Inclusiv salariu   |  | Inclusiv salariu |  | Inclusiv salariu   |  | Inclusiv salariu |  |
| Nr crt.            |  | Simbol norme     |  | Denumire lucrari   |  | U.M.             |  |
| 1                  |  | 2                |  | 3                  |  | 4                |  |
| 5                  |  | 6                |  | 7                  |  | 8                |  |

[illegible][illegible]



**"ADRIKA" S.R.L.**

## Antreprenor:

Beneficiar :

Contractul №

Proces-verbal №  
de recepție a lucrărilor executate  
pe luna decembrie 2023

e receptie a lucrarilor executate pe luna decembrie 2023

Obiectul: Lucrări de reparație capitală a blocului V, et. 2 al LT "M. Lomonosov"

Valoarea lucrarilor executate: 114670 lei

Intocmit in preturi curente

| Nr crt.                               | Simbol  | Denumire lucrari                                                                                                                                                                                           | U.M. | Cantitatea | Pret<br>(lei/U.M.)<br>Inclusiv salariu | Valoare, lei<br>Inclusiv salariu |
|---------------------------------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------|----------------------------------------|----------------------------------|
| 1                                     | 2       | 3                                                                                                                                                                                                          | 4    | 5          | 6                                      | 7                                |
| <b>1. Lucrari de constructie</b>      |         |                                                                                                                                                                                                            |      |            |                                        |                                  |
| <b>1.1. Lucrari construite pentru</b> |         |                                                                                                                                                                                                            |      |            |                                        |                                  |
| 1                                     | RpCU06  | A<br>Executarea santurilor de pina la 5 cm adancime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2                                                                                                       | m    | 42.00      | 47.31                                  | 1987.15                          |
| 2                                     | RpCU07  | D<br>Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari                                                                                                                       | m    | 42.00      | 16.44                                  | 690.56                           |
| 3                                     | RpCU05  | A<br>Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime                                                            | buc  | 10.00      | 15.77                                  | 157.71                           |
| <b>Total pe capitol:</b>              |         |                                                                                                                                                                                                            |      |            |                                        |                                  |
|                                       |         |                                                                                                                                                                                                            |      |            | 2835.41                                | 2674.76                          |
| <b>1.2. Instalarea hidrantelor</b>    |         |                                                                                                                                                                                                            |      |            |                                        |                                  |
| 4                                     | SA02D   | Teva din otel zincata pentru instalatii, montata la conducte de legatura, la obiecte sanitare pentru cladiri de locuit si social - culturale si in conducte de legatura la hidranti, avind diametrul de 2" | m    | 41.00      | 453.01                                 | 18573.41                         |
| 5                                     | SD17B   | Hidrانت interior, pentru cladiri, cu diametrul de 2", montat pe perete (cu cutie si rama)                                                                                                                  | buc  | 2.00       | 6192.65                                | 12385.31                         |
| 6                                     | RCSB30H | Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-90 mm (gr. 40 cm, K=3.6) carota diamantata cu diametrul de:                                              | buc  | 3.00       | 324.38                                 | 973.14                           |
|                                       |         |                                                                                                                                                                                                            |      |            | 117.53                                 | 352.58                           |

[illegible]



[illegible]

L.S.

(semnatura)

L.S.

(semnatura)

Director: *Levas Adrian**Origine de Sandier: W. W.*

Beneficiar:

"ADRIKA" S.R.L.

Antrenor:

INTOCMIT:

APROBAT:

|                         |      |                                                                                                                             |  |          |         |
|-------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------|---------|
| Cheltuieli de regie     |      | 46.00 %                                                                                                                     |  | 2267.13  |         |
| Total:                  |      | 100.00 +                                                                                                                    |  | 11521.76 |         |
| Beneficiu               |      | 2.00 %                                                                                                                      |  | 230.44   |         |
| Total pe capitul:       |      |                                                                                                                             |  | 11752.20 |         |
| 3. Utilaje              |      |                                                                                                                             |  |          |         |
| 25                      | pret | Dispozitiv de control al alarmei de incendiu pentru organizarea alarmelor de incendiu la obiecte mici si mijlocii in 4 zone |  | buc      | 3985.00 |
|                         |      | 1.00                                                                                                                        |  |          | 3985.00 |
|                         |      |                                                                                                                             |  |          | 0.00    |
| 26                      | pret | Detector optic de incendiu                                                                                                  |  | buc      | 2809.60 |
|                         |      | 16.00                                                                                                                       |  |          | 175.60  |
|                         |      |                                                                                                                             |  |          | 0.00    |
| 27                      | pret | Baza pentru detector                                                                                                        |  | buc      | 768.00  |
|                         |      | 16.00                                                                                                                       |  |          | 48.00   |
|                         |      |                                                                                                                             |  |          | 0.00    |
| 28                      | pret | Buton alarma incendiu                                                                                                       |  | buc      | 576.00  |
|                         |      | 3.00                                                                                                                        |  |          | 192.00  |
|                         |      |                                                                                                                             |  |          | 0.00    |
| 29                      | pret | Acumulator 12V 5Ah                                                                                                          |  | buc      | 648.00  |
|                         |      | 2.00                                                                                                                        |  |          | 324.00  |
|                         |      |                                                                                                                             |  |          | 0.00    |
| 30                      | pret | Sirena                                                                                                                      |  | buc      | 210.00  |
|                         |      | 1.00                                                                                                                        |  |          | 210.00  |
|                         |      |                                                                                                                             |  |          | 0.00    |
| Total utilaje           |      | 100.00 +                                                                                                                    |  | 8996.60  |         |
| Colectarea materialelor |      | 1.20 %                                                                                                                      |  | 107.96   |         |
| Total pe capitul:       |      |                                                                                                                             |  | 9104.56  |         |
| Total proces-verbal:    |      |                                                                                                                             |  |          |         |
| Total capitole          |      | 100.00 +                                                                                                                    |  | 95558    |         |
| TVA                     |      | 20.00 %                                                                                                                     |  | 19112    |         |
| TOTAL:                  |      |                                                                                                                             |  | 114670   |         |



# **BORDEROL DE RESURSE N 1** la Sistem alarma incendiu, montare hidranților, tevi apa calda

In baza proiectului  
Intocmit in preturi curente

## **Monopera:**

| N             | Cod resurse   | Denumirea                    | Un. mas. | Canitat. | Pretul | Suma             |
|---------------|---------------|------------------------------|----------|----------|--------|------------------|
| 1.            | 1             | Muncitor                     | h-om     | 93.752   | 52.57  | 4928.543         |
| 2.            | 7122050013400 | Zidar                        | h-om     | 17.16    | 52.57  | 902.101          |
| 3.            | 7123011000200 | Betonist                     | h-om     | 29.471   | 52.57  | 1549.28          |
| 4.            | 7136020011620 | Instalator apa, canal        | h-om     | 190.90   | 52.57  | 10035.613        |
| 5.            | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om     | 24.40    | 52.57  | 1282.708         |
| 6.            | 7136050012000 | Instalator alimentari apa    | h-om     | 1.65     | 52.57  | 86.74            |
| 7.            | 7212030022750 | Sudor electric               | h-om     | 4.62     | 52.57  | 242.873          |
| 8.            | 7214070021400 | Lacatus constructii metalice | h-om     | 4.62     | 52.57  | 242.873          |
| 9.            | 9310060019920 | Muncitor deservire CM        | h-om     | 9.40     | 52.57  | 494.158          |
| 10.           | 9310060019922 | Muncitor deservire           | h-om     | 46.217   | 52.57  | 2429.617         |
| <b>Total:</b> |               |                              |          |          |        | <b>22194.507</b> |

## **Material:**

| N   | Cod resurse   | Denumirea materialelor                                | Un. mas. | Canitat. | Pretul | Suma    |
|-----|---------------|-------------------------------------------------------|----------|----------|--------|---------|
| 1.  | 1010329       | Clei "88-NA"                                          | kg       | 0.03     | 80.00  | 2.40    |
| 2.  | 1011680       | Cartuse pentru pistol de constructie-montaj           | 1000 buc | 0.024    | 20.00  | 0.48    |
| 3.  | 1011924       | Electrozi E42A, diametru 4 mm                         | kg       | 0.48     | 60.00  | 28.80   |
| 4.  | 1011963       | Colofonii de pin                                      | kg       | 0.014    | 65.00  | 0.923   |
| 5.  | 1012206       | Dibluri din masa plastica, suruburi 12070 mm          | 10 buc   | 4.40     | 4.00   | 17.60   |
| 6.  | 1019100       | Cartus pentru impuscat                                | 10 buc   | 6.70     | 2.00   | 13.40   |
| 7.  | 1019109       | Dibluri pentru conexiune                              | 10 buc   | 6.70     | 4.00   | 26.80   |
| 8.  | 1019852       | Vopsea                                                | kg       | 0.036    | 75.00  | 2.70    |
| 9.  | 1139042       | Clei "BMK-5K"                                         | kg       | 0.10     | 80.00  | 8.00    |
| 10. | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm     | m3       | 0.037    | 280.00 | 10.36   |
| 11. | 1421202206000 | Nisip 0,0-7,0 mm                                      | m3       | 0.029    | 280.00 | 8.064   |
| 12. | 2112307325046 | Hirtie absorbanta                                     | kg       | 2.40     | 3.00   | 7.20    |
| 13. | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031                             | m3       | 0.272    | 25.00  | 6.80    |
| 14. | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102               | kg       | 0.144    | 10.00  | 1.44    |
| 15. | 2430116103294 | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90                     | kg       | 0.096    | 75.00  | 7.20    |
| 16. | 2462107332752 | Pasta etansare pentru filete metalice                 | kg       | 0.24     | 25.00  | 6.00    |
| 17. | 2513736607551 | Garnitura de cauciuc pt. racord de refulare, cu dn=2" | buc      | 2.10     | 12.50  | 26.25   |
| 18. | 2521216717020 | Teava din material plastic d.20                       | m        | 122.40   | 17.60  | 2154.24 |
| 19. | 2522147331400 | Furtun pt. hidrant de incendiu                        | m        | 42.00    | 41.10  | 1726.20 |
| 20. | 2523156719420 | Cot din material plastic d.20                         | buc      | 84.00    | 2.00   | 168.00  |
| 21. | 2523156719421 | Teu din material plastic d.20                         | buc      | 54.00    | 2.50   | 135.00  |
| 22. | 2523156719422 | Reductie din material plastic d.20                    | buc      | 12.00    | 2.00   | 24.00   |
| 23. | 2523156719523 | Racord drept M x Fe d.20                              | buc      | 120.00   | 24.75  | 2970.00 |
| 24. | 2524906720949 | Diblu din PVC cu D= 8                                 | buc      | 90.00    | 0.50   | 45.00   |
| 25. | 2611112500183 | Geam tras mat pt. hidranti de incendiu                | buc      | 2.10     | 300.00 | 630.00  |
| 26. | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388                        | kg       | 5.136    | 2.40   | 12.326  |
| 27. | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500         | kg       | 5.60     | 2.40   | 13.44   |



|     |               |                                                                                                                             |          |        |         |          |
|-----|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|---------|----------|
| 28. | 2652102100713 | Var pasta                                                                                                                   | m3       | 0.002  | 2000.00 | 3.20     |
| 29. | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                              | kg       | 71.40  | 2.00    | 142.80   |
| 30. | 2721204115000 | Teu din fonta maleabila B1, zincat, d.40                                                                                    | buc      | 19.004 | 135.86  | 2581.872 |
| 31. | 2721204117800 | Cot din fonta maleabila A1, zincat d.40                                                                                     | buc      | 92.906 | 60.00   | 5574.36  |
| 32. | 2721204120100 | Mufa din fonta maleabila cu filete, M2DS, zincata, d.40                                                                     | buc      | 1.689  | 57.00   | 96.284   |
| 33. | 2721204123100 | Nipiu din fonta maleabila, N8DS, zincata, d.40                                                                              | buc      | 4.223  | 57.00   | 240.711  |
| 34. | 2722103306040 | Teava din otel, zincata pentru instalatii sudata longitudinal d.40                                                          | m        | 42.652 | 110.00  | 4691.753 |
| 35. | 2722103310057 | Teava instalatie d.57                                                                                                       | m        | 6.40   | 65.00   | 416.00   |
| 36. | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8                                                                                                 | buc      | 4.50   | 20.00   | 90.00    |
| 37. | 2811237325050 | Cutie metalica, inclusiv tamburul pt. furtunul de hidrant                                                                   | buc      | 2.10   | 1833.00 | 3849.30  |
| 38. | 2811237336446 | Rama pt. hidrant de incendiu, inclusiv tamburul pt. furtun                                                                  | buc      | 2.10   | 1250.00 | 2625.00  |
| 39. | 2812106306050 | Profil din otel                                                                                                             | kg       | 46.305 | 25.00   | 1157.625 |
| 40. | 2874115837161 | Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet 5 x 50 F1                                                                        | buc      | 90.00  | 0.30    | 27.00    |
| 41. | 2874117300000 | Armaturi cu actionarea manuala d.57, inclusiv accesorii                                                                     | buc      | 3.12   | 1540.00 | 4804.80  |
| 42. | 2874125881241 | Saibe uzuale, plate M 10                                                                                                    | buc      | 90.00  | 0.20    | 18.00    |
| 43. | 2875274204025 | Bratara fixare (colier cu garnitura de cauciu) 1"                                                                           | buc      | 90.00  | 6.50    | 585.00   |
| 44. | 2913124201600 | Robinet de reglaj drept sau coltar                                                                                          | buc      | 16.24  | 70.00   | 1136.80  |
| 45. | 2913137324302 | Hidrant de incendiu, interior cu dn=2"                                                                                      | buc      | 2.10   | 1480.00 | 3108.00  |
| 46. | 3003          | Cablu de cupru ignifug 2*0,8                                                                                                | m        | 180.00 | 12.50   | 2250.00  |
| 47. | 3004          | Tub gofrat 16mm                                                                                                             | m        | 50.00  | 4.80    | 240.00   |
| 48. | 3009247       | Capacele, tip "K-440"                                                                                                       | 1000 buc | 0.024  | 100.00  | 2.40     |
| 49. | 3220137315778 | Decapant                                                                                                                    | kg       | 0.72   | 25.00   | 18.00    |
| 50. | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                               | m3       | 0.516  | 0.00    | 0.00     |
| 51. | 4100116202820 | Apa potabila                                                                                                                | m3       | 0.008  | 0.00    | 0.00     |
| 52. | 4100126202818 | Apa                                                                                                                         | m3       | 1.845  | 0.00    | 0.00     |
| 53. | 4110006       | Apa distilata                                                                                                               | kg       | 5.60   | 0.00    | 0.00     |
| 54. | 5001000100135 | Freza cu carota diamanta                                                                                                    | buc      | 0.664  | 680.00  | 451.656  |
| 55. | 5009030       | Flanse                                                                                                                      | 10 buc   | 0.50   | 80.00   | 40.00    |
| 56. | 5009031       | Scabe                                                                                                                       | 10 buc   | 3.35   | 12.00   | 40.20    |
| 57. | 5009041       | Dispozitiv de stringere - ramificare                                                                                        | 100 buc  | 0.558  | 120.00  | 66.96    |
| 58. | 5009056       | Capace de izolat                                                                                                            | 10 buc   | 1.44   | 10.00   | 14.40    |
| 59. | 5009061       | Fisa de izolat                                                                                                              | buc      | 30.96  | 0.50    | 15.48    |
| 60. | 5009070       | Racordari                                                                                                                   | 10 buc   | 0.90   | 50.00   | 45.00    |
| 61. | 5009140       | Fise de conexiune                                                                                                           | 100 buc  | 0.09   | 50.00   | 4.50     |
| 62. | 5009500       | Fise de marcare                                                                                                             | 100 buc  | 0.036  | 20.00   | 0.72     |
| 63. | 5220076       | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "POS40"                                                                           | kg       | 0.146  | 36.00   | 5.256    |
| 64. | 5440089       | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca " ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv     | kg       | 0.29   | 5.00    | 1.45     |
| 65. | 65200258      | Dispozitiv de control al alarmei de incendiu pentru organizarea alarmelor de incendiu la obiecte mici si mijlocii in 4 zone | buc      | 1.00   | 3985.00 | 3985.00  |
| 66. | 65200587      | Detector optic de incendiu                                                                                                  | buc      | 16.00  | 175.60  | 2809.60  |
| 67. | 65200588      | Baza pentru detector                                                                                                        | buc      | 16.00  | 48.00   | 768.00   |
| 68. | 65200589      | Buton alarma incendiu                                                                                                       | buc      | 3.00   | 192.00  | 576.00   |
| 69. | 65200590      | Acumulator 12V 5Ah                                                                                                          | buc      | 2.00   | 324.00  | 648.00   |



|        |          |        |     |      |        |           |
|--------|----------|--------|-----|------|--------|-----------|
| 70.    | 65200591 | Sirena | buc | 1.00 | 210.00 | 51393.751 |
| Total: |          |        |     |      |        |           |

Utilaje:

| N      | Cod resurse    | Denumirea utilajelor                                                                                          | Un. mas. | Cantitat. | Pretul | Suma    |
|--------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|--------|---------|
| 1.     | 021102         | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut     | 0.091     | 0.00   | 0.00    |
| 2.     | 030902         | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m                                                            | h-ut     | 7.90      | 0.00   | 0.00    |
| 3.     | 040502         | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                         | h-ut     | 3.27      | 20.00  | 65.40   |
| 4.     | 2922140006703  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                       | h-ut     | 1.08      | 3.00   | 3.24    |
| 5.     | 2940600002994  | Aparat de sudura                                                                                              | h-ut     | 5.028     | 20.00  | 100.56  |
| 6.     | 29522600033904 | Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm                                                    | h-ut     | 20.088    | 170.00 | 3414.96 |
| 7.     | 2952270003817  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                              | h-ut     | 0.79      | 15.00  | 11.85   |
| 8.     | 2952270007609  | Masina de gaurit electrica                                                                                    | h-ut     | 9.00      | 10.00  | 90.00   |
| 9.     | 330206         | Burghiuiri electrice                                                                                          | h-ut     | 2.72      | 10.00  | 27.20   |
| 10.    | 331451         | Perforatoare electrice                                                                                        | h-ut     | 2.42      | 15.00  | 36.30   |
| 11.    | 400002         | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                         | h-ut     | 0.091     | 500.00 | 45.50   |
| Total: |                |                                                                                                               |          |           |        | 3795.01 |

Beneficiar:

"ADRIKA" S.R.L.

Antreprenor:

Director: *Ioana Adrian*

(semnatura)



*Priginda de santien: 1000*



(semnatura)



Antreprenor: "ADRIKA" S.R.L.

Beneficiar : \_\_\_\_\_

Contractul № \_\_\_\_\_

## Proces-verbal № 5

de receptie a lucrarilor executate  
pe luna decembrie 2023

Obiectul: Lucrari de reparatie capitala a blocului V,  
et. 2 al LT "M. Lomonosov"

### lucrari de reparatie

Valoarea lucrarilor exectuate: **588812 lei**

Intocmit in preturi curente

| Nr crt. | Simbol norme | Denumire lucrari                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | U.M. | Indeplinit lucrari |                                     |                                  |
|---------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------|-------------------------------------|----------------------------------|
|         |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      | Cantitatea         | Pret (lei/U.M.)<br>Inclusiv salariu | Valoare, lei<br>Inclusiv salariu |
| 1       | 2            | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4    | 5                  | 6                                   | 7                                |
|         |              | <b>1. Lucrari de constructie</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |                    |                                     |                                  |
|         |              | <b>1.4. Timplarie</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |                    |                                     |                                  |
| 23      | RpCO56 A     | Demontari: timplarie din lemn (usi)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m2   | 9.03               | 22.08                               | 199.38                           |
|         |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |                    | 22.08                               | 199.38                           |
| 24      | CK25A        | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Profil cu min. 5 camere, Cilindru si feronerie de productie Germania sau similar dupa rezistenta. Dimensiunile usilor se vor preciza la fata locului iar proiectul de usi va fi coordonat suplimentar cu beneficiarul) | m2   | 23.73              | 1940.94                             | 46058.55                         |
|         |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |                    | 42.58                               | 1010.46                          |
| 25      | CK33C        | Broasca aplicata sistem Yalle                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | buc  | 11.00              | 382.93                              | 4212.18                          |
|         |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |                    | 131.43                              | 1445.67                          |
|         |              | <b>Total pe capitul:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |                    |                                     | 50470.10                         |
|         |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |                    |                                     | 2655.52                          |
|         |              | <b>1.5. Lucrari de reparatie in clase et. 2</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |                    |                                     |                                  |
|         |              | <b>1.5.1. Tavan</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |                    |                                     |                                  |
| 27      | CN53A        | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (cu solutie antimucegai)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | m2   | 383.90             | 10.14                               | 3893.55                          |
|         |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |                    | 1.58                                | 605.45                           |
| 28      | CN53A        | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m2   | 383.90             | 4.73                                | 1814.73                          |
|         |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |                    | 1.58                                | 605.45                           |



| 1  | 2      | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4  | 5      | 6                | 7                     |
|----|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|------------------|-----------------------|
| 29 | CK29F  | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (tipul placilor va fi coordonat cu beneficiarul)                                                                                                                                                                                                                                                                                              | m2 | 324.40 | 323.50<br>115.65 | 104943.08<br>37518.16 |
| 30 | CF52B  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (grinzi)                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m2 | 59.50  | 98.00<br>80.43   | 5831.01<br>4785.71    |
| 31 | CF53B  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) K=5, gr. 5mm                                                                                                                                                                                   | m2 | 59.50  | 99.50<br>81.48   | 5920.46<br>4848.27    |
| 32 | CK26D  | Montarea coltarelor din aluminiu (din resurse se exclude: suruburi)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | m  | 113.50 | 8.29<br>5.26     | 940.57<br>596.67      |
| 33 | CF57A  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m2 | 59.50  | 36.09<br>28.91   | 2147.34<br>1720.35    |
| 34 | CN53A  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m2 | 59.50  | 4.73<br>1.58     | 281.26<br>93.84       |
| 35 | CN06A  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila)                                                                                                                                                                                                                                                                 | m2 | 59.50  | 44.96<br>28.91   | 2675.03<br>1720.35    |
|    |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |        |                  |                       |
|    |        | <b>Total pe capitol:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |        |                  | 128447.04<br>52494.25 |
|    |        | <b>1.5.2. Pereti si glafuri interioare</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |        |                  |                       |
| 52 | CI06C4 | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeaasi culoare si format cu dimensiuni de la 25 x 50 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mica de 10 mp (inclusiv), fixate cu adeziv pentru montarea placajelor (grosimea minima de 8mm, culoarea se va coordona suplimentar cu beneficiarul) | m2 | 10.50  | 384.78<br>160.34 | 4040.17<br>1683.55    |
|    |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |        |                  |                       |
|    |        | <b>Total pe capitol:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |        |                  | 4040.17               |



| 1  | 2           | 3                                                                                                                                                                                                                                           | 4  | 5      | 6                      | 7                           |
|----|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|------------------------|-----------------------------|
|    |             |                                                                                                                                                                                                                                             |    |        |                        | 1683.55                     |
|    |             | <b>1.5.3. Pardoseli</b>                                                                                                                                                                                                                     |    |        |                        |                             |
| 56 | RpCK42<br>A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment (Pe alocuri, la necesitate)                                                                                                                                                     | m2 | 65.00  | 15.89<br><hr/> 15.77   | 1032.91<br><hr/> 1025.12    |
| 57 | CN53A       | Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor                                                                                                                                                                                           | m2 | 65.00  | 4.73<br><hr/> 1.58     | 307.26<br><hr/> 102.51      |
| 58 | CG01A       | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Pe alocuri, la necesitate)                                                                                                      | m2 | 65.00  | 80.03<br><hr/> 36.80   | 5201.89<br><hr/> 2391.93    |
| 59 | CG01A1      | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade (K=4, gr. 2 cm) | m2 | 65.00  | 53.84<br><hr/> 25.23   | 3499.57<br><hr/> 1640.18    |
| 60 | CG56A       | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm (Cuprinde: - curatarea stratului de suport de praf, murdarie, pete de grasime si bitum; - grunduirea stratului de suport)                                                          | m2 | 324.40 | 119.57<br><hr/> 12.30  | 38789.43<br><hr/> 3990.57   |
| 63 | CK18C       | Montarea profil din aluminiu de trecere laminat/gresie (in resurse doar manopera si profilul)                                                                                                                                               | m  | 7.00   | 97.67<br><hr/> 13.67   | 683.68<br><hr/> 95.68       |
|    |             |                                                                                                                                                                                                                                             |    |        |                        |                             |
|    |             | <b>Total pe capitul:</b>                                                                                                                                                                                                                    |    |        |                        | 49514.74<br><hr/> 9245.99   |
|    |             |                                                                                                                                                                                                                                             |    |        |                        |                             |
|    |             | <b>Total pe capitul:</b>                                                                                                                                                                                                                    |    |        |                        | 182001.95<br><hr/> 63423.79 |
|    |             | <b>1.6. Lucrari de reparatie in coridoare et. 2</b>                                                                                                                                                                                         |    |        |                        |                             |
|    |             | <b>1.6.1. Tavan</b>                                                                                                                                                                                                                         |    |        |                        |                             |
| 81 | CN53A       | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (cu solutie antimucegai)                                                                                                                                                        | m2 | 90.00  | 10.14<br><hr/> 1.58    | 912.79<br><hr/> 141.94      |
| 82 | CN53A       | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                                                 | m2 | 90.00  | 4.73<br><hr/> 1.58     | 425.44<br><hr/> 141.94      |
| 83 | CK29F       | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (tipul placilor va fi cqordonat cu beneficiarul)                                                                                                            | m2 | 77.50  | 323.50<br><hr/> 115.65 | 25071.17<br><hr/> 8963.19   |



| 1   | 2     | 3                                                                                                                                                                                                                                           | 4   | 5      | 6                | 7                    |
|-----|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|------------------|----------------------|
| 84  | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (grinzi)                                                                                                | m2  | 12.50  | 98.00<br>80.43   | 1225.00<br>1005.40   |
| 85  | CF53B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) K=5, gr. 5mm | m2  | 12.50  | 99.50<br>81.48   | 1243.79<br>1018.54   |
| 86  | CK26D | Montarea coltarelor din aluminiu (din resurse se exclude: suruburi)                                                                                                                                                                         | m   | 27.20  | 8.29<br>5.26     | 225.41<br>142.99     |
| 87  | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                                                                                    | m2  | 12.50  | 36.09<br>28.91   | 451.12<br>361.42     |
| 88  | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                                                 | m2  | 12.50  | 4.73<br>1.58     | 59.09<br>19.71       |
| 89  | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila)                                                                               | m2  | 12.50  | 44.96<br>28.91   | 561.98<br>361.42     |
|     |       |                                                                                                                                                                                                                                             |     |        |                  |                      |
|     |       | <b>Total pe capitul:</b>                                                                                                                                                                                                                    |     |        |                  | 30175.79<br>12156.55 |
|     |       | <b>1.6.3. Pardoseli</b>                                                                                                                                                                                                                     |     |        |                  |                      |
| 107 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor cu Betonogrun                                                                                                                                                                             | m2  | 77.50  | 6.20<br>1.58     | 480.28<br>122.23     |
| 108 | CC03C | Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pardoseli (VR 100x100x3 - 1kg/m2)                                                                                                                                          | kg  | 77.50  | 20.16<br>1.58    | 1562.56<br>122.23    |
| 109 | pret  | Diblu cu surub 6*40mm, pentru fixare plasei                                                                                                                                                                                                 | buc | 775.00 | 0.30<br>0.00     | 232.50<br>0.00       |
| 110 | CG56A | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm (Cuprinde: - curatarea stratului de suport de praf, murdarie, pete de grasime si bitum; - grunduirea stratului de suport)                                                          | m2  | 77.50  | 119.57<br>12.30  | 9266.90<br>953.36    |
| 111 | CG17D | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (grosimea minima de 9mm,                                                                                        | m2  | 77.50  | 406.79<br>131.43 | 31526.22<br>10185.44 |



| 1   | 2     | 3                                                                                                                                                                                                                                           | 4  | 5     | 6              | 7                    |
|-----|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|----------------|----------------------|
|     |       | dimensiuni minime 60x60cm, suprafata antialunecare, culoarea se va coordona suplimentar cu beneficiarul)                                                                                                                                    |    |       |                |                      |
| 112 | CI14B | Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv                                                                                                                                                                        | m  | 72.10 | 47.34<br>21.03 | 3413.54<br>1516.12   |
|     |       |                                                                                                                                                                                                                                             |    |       |                |                      |
|     |       | <b>Total pe capitul:</b>                                                                                                                                                                                                                    |    |       |                | 46482.00<br>12899.36 |
|     |       |                                                                                                                                                                                                                                             |    |       |                |                      |
|     |       | <b>Total pe capitul:</b>                                                                                                                                                                                                                    |    |       |                | 76657.79<br>25055.91 |
|     |       | <b>1.7. Lucrari de reparatie in WC-uri et. 2</b>                                                                                                                                                                                            |    |       |                |                      |
|     |       | <b>1.7.1. Tavan</b>                                                                                                                                                                                                                         |    |       |                |                      |
| 114 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (cu solutie antimucegai)                                                                                                                                                        | m2 | 27.83 | 10.14<br>1.58  | 282.25<br>43.89      |
| 115 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                                                 | m2 | 27.83 | 4.73<br>1.58   | 131.56<br>43.89      |
| 117 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (grinzi)                                                                                                | m2 | 4.62  | 98.00<br>80.43 | 452.76<br>371.60     |
| 118 | CF53B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) K=5, gr. 5mm | m2 | 4.62  | 99.50<br>81.48 | 459.71<br>376.45     |
| 119 | CK26D | Montarea coltarelor din aluminiu (din resurse se exclude: suruburi)                                                                                                                                                                         | m  | 7.70  | 8.29<br>5.26   | 63.81<br>40.48       |
| 120 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                                                                                    | m2 | 4.62  | 36.09<br>28.91 | 166.73<br>133.58     |
| 121 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                                                 | m2 | 4.62  | 4.73<br>1.58   | 21.84<br>7.29        |
| 122 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila)                                                                               | m2 | 4.62  | 44.96<br>28.91 | 207.71<br>133.58     |



| 1   | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4        | 5      | 6     | 7         |
|-----|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|-------|-----------|
|     |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |          |        |       |           |
|     |         | <b>Total pe capitol:</b>                                                                                                                                                                                                                                                             |          |        |       | 1786.37   |
|     |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |          |        |       | 1150.76   |
|     |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |          |        |       |           |
|     |         | <b>Total pe capitol:</b>                                                                                                                                                                                                                                                             |          |        |       | 1786.37   |
|     |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |          |        |       | 1150.76   |
|     |         | Total capitole lucrari de constructie                                                                                                                                                                                                                                                | 100.00 + |        |       | 310916.21 |
|     |         | Contributii sociale                                                                                                                                                                                                                                                                  | 24.00 %  |        |       | 22148.63  |
|     |         | Total:                                                                                                                                                                                                                                                                               | 100.00 + |        |       | 333064.84 |
|     |         | Transport materiale                                                                                                                                                                                                                                                                  | 5.00 %   |        |       | 10911.53  |
|     |         | Cheltueli directe:                                                                                                                                                                                                                                                                   | 100.00 + |        |       | 343976.37 |
|     |         | Cheltueli de regie constructii                                                                                                                                                                                                                                                       | 10.00 %  |        |       | 34397.64  |
|     |         | Total:                                                                                                                                                                                                                                                                               | 100.00 + |        |       | 378374.01 |
|     |         | Beneficiu de deviz                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2.00 %   |        |       | 7567.48   |
|     |         | <b>Total pe capitol:</b>                                                                                                                                                                                                                                                             |          |        |       | 385941.49 |
|     |         | <b>2. Lucrari de montaj</b>                                                                                                                                                                                                                                                          |          |        |       |           |
|     |         | <b>2.1. Sistemul de electricitate et. 2</b>                                                                                                                                                                                                                                          |          |        |       |           |
| 255 | RpED09B | Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 5*6 mmp VVGng                                                                             | m        | 250.00 | 95.98 | 23994.61  |
|     |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |          |        | 18.40 | 4599.88   |
| 256 | RpEA05B | Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul 25 mm - Gofra                                                                                                                                                              | m        | 200.00 | 39.16 | 7831.98   |
|     |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |          |        | 35.22 | 7044.38   |
| 257 | RpEA05C | Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul peste 40 mm - Gofra                                                                                                                                                        | m        | 36.00  | 55.15 | 1985.27   |
|     |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |          |        | 39.43 | 1419.39   |
| 260 | RpEE01A | Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu | buc      | 21.00  | 67.58 | 1419.10   |
|     |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |          |        | 14.19 | 298.07    |
| 261 | RpEE03A | Montarea prizelor constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau                                                                                                | buc      | 30.00  | 78.81 | 2364.28   |
|     |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |          |        | 16.30 | 488.90    |



| 1   | 2           | 3                                                                                                                                                                                                                     | 4        | 5     | 6                  | 7                    |
|-----|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|--------------------|----------------------|
|     |             | aparent pe dibluri din lemn sau plastic                                                                                                                                                                               |          |       |                    |                      |
| 262 | RpEF15B     | Montarea corpurilor de iluminat pentru tavan armstrong (Dimensiuni 600x600mm inclusiv 4 lampi LED)                                                                                                                    | buc      | 87.00 | 460.09<br>57.83    | 40027.57<br>5030.95  |
| 263 | RpEF13C     | Montarea corpurilor de iluminat de perete (Corp de iluminat de siguranta cu inscriptia "Iesire" de tip permanent, IP22, Led 3.6W, flux luminos 150LM, tensiune de alimentare 230V, autonomie de functionare de 3 ore) | buc      | 3.00  | 415.39<br>64.14    | 1246.16<br>192.41    |
| 264 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350                                                                                                                           | buc      | 2.00  | 207.59<br>124.59   | 415.18<br>249.18     |
| 265 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A                                                                                                                        | buc      | 23.00 | 119.28<br>82.01    | 2743.44<br>1886.21   |
| 266 | 08-03-526-2 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100                                                                                                                         | buc      | 1.00  | 197.09<br>121.96   | 197.09<br>121.96     |
| 267 | 08-03-591-8 | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa (pe sina DIN)                                                                                                                                                    | 100 buc  | 0.01  | 2391.47<br>2271.02 | 23.91<br>22.71       |
|     |             |                                                                                                                                                                                                                       |          |       |                    |                      |
|     |             | <b>Total pe capitol:</b>                                                                                                                                                                                              |          |       |                    | 82248.60<br>21354.04 |
|     |             |                                                                                                                                                                                                                       |          |       |                    |                      |
|     |             | Total lucrari de montaj                                                                                                                                                                                               | 100.00 + |       |                    | 82248.60             |
|     |             | Contributii sociale                                                                                                                                                                                                   | 24.00 %  |       |                    | 5124.97              |
|     |             | Total:                                                                                                                                                                                                                | 100.00 + |       |                    | 87373.57             |
|     |             | Transport materiale                                                                                                                                                                                                   | 5.00 %   |       |                    | 3029.74              |
|     |             | Cheltueli directe montaj:                                                                                                                                                                                             | 100.00 + |       |                    | 90403.30             |
|     |             | Cheltueli de regie montaj                                                                                                                                                                                             | 46.00 %  |       |                    | 9822.86              |
|     |             | Total:                                                                                                                                                                                                                | 100.00 + |       |                    | 100226.16            |
|     |             | Beneficiu de deviz                                                                                                                                                                                                    | 2.00 %   |       |                    | 2004.52              |
|     |             | <b>Total pe capitol:</b>                                                                                                                                                                                              |          |       |                    | 102230.68            |
|     |             | <b>3. Utilaje</b>                                                                                                                                                                                                     |          |       |                    |                      |
| 268 | pret        | Panoul electric cu usita din tabla vopsita, dimensiune 24 grupe, in set cu sine PE si N                                                                                                                               | buc      | 2.00  | 486.00<br>0.00     | 972.00<br>0.00       |
| 269 | pret        | Intrerupator automat de sarcina 4P, 40A                                                                                                                                                                               | buc      | 1.00  | 280.00<br>0.00     | 280.00<br>0.00       |



| 1   | 2    | 3                                              | 4        | 5     | 6      | 7       |
|-----|------|------------------------------------------------|----------|-------|--------|---------|
| 270 | pret | Intrerupator automat diferential 2P, 16A, 30mA | buc      | 1.00  | 230.00 | 230.00  |
|     |      |                                                |          |       | 0.00   | 0.00    |
| 271 | pret | Intrerupator automat diferential 2P, 10A, 30mA | buc      | 1.00  | 230.00 | 230.00  |
|     |      |                                                |          |       | 0.00   | 0.00    |
| 272 | pret | Intrerupator automat 1P, 16A                   | buc      | 11.00 | 33.00  | 363.00  |
|     |      |                                                |          |       | 0.00   | 0.00    |
| 273 | pret | Intrerupator automat 1P, 10A                   | buc      | 10.00 | 32.00  | 320.00  |
|     |      |                                                |          |       | 0.00   | 0.00    |
| 274 | pret | Priza montata pe sina DIN 220V                 | buc      | 1.00  | 80.00  | 80.00   |
|     |      |                                                |          |       | 0.00   | 0.00    |
|     |      | Total utilaje                                  | 100.00 + |       |        | 2475.00 |
|     |      | Colectarea materialelor                        | 1.20 %   |       |        | 29.70   |
|     |      | <b>Total pe capitol:</b>                       |          |       |        | 2504.70 |

**Total proces-verbal:**

|  |                |          |        |
|--|----------------|----------|--------|
|  | Total capitole | 100.00 + | 490677 |
|  | TVA            | 20.00 %  | 98135  |
|  | <b>TOTAL:</b>  |          | 588812 |

INTOCMIT:

APROBAT:

Antreprenor:

"ADRIKA" S.R.L.

Beneficiar:

Director: *Covaci Adrian*  
(semnatura)

(semnatura)

L.S.

L.S.





Denumirea obiectului - Lucrari de reparatie capitala a blocului V, et. 2 al LT "M. Lomonosov"

### BORDEROUL DE RESURSE N 1/3 la lucrari de reparatie

In baza proiectului

Intocmit in preturi curente

**Monopera:**

| N   | Cod resurse   | Denumirea                  | Un. mas. | Cantitat. | Pretul | Suma              |
|-----|---------------|----------------------------|----------|-----------|--------|-------------------|
| 1.  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om     | 362.83    | 52.57  | 19073.973         |
| 2.  | 7132010010900 | Faiantar                   | h-om     | 51.555    | 52.57  | 2710.246          |
| 3.  | 7123020011140 | Fierar beton               | h-om     | 1.938     | 52.57  | 101.854           |
| 4.  | 7129200011200 | Finisor MP                 | h-om     | 17.323    | 52.57  | 910.665           |
| 5.  | 7132030012600 | Mozaicar                   | h-om     | 333.42    | 52.57  | 17527.868         |
| 6.  | 1             | Muncitor                   | h-om     | 43.372    | 52.57  | 2280.066          |
| 7.  | 9310060019922 | Muncitor deservire         | h-om     | 1.896     | 52.57  | 99.689            |
| 8.  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM      | h-om     | 122.732   | 52.57  | 6452.016          |
| 9.  | 7132040012700 | Parchetar                  | h-om     | 9.75      | 52.57  | 512.558           |
| 10. | 7122050013442 | Tencuitor                  | h-om     | 235.99    | 52.57  | 12405.973         |
| 11. | 7422010060100 | Timplar                    | h-om     | 867.587   | 52.57  | 45609.065         |
| 12. | 7122050013401 | Zidar cat.4                | h-om     | 34.479    | 52.57  | 1812.561          |
| 13. | 7141020013300 | Zugrav vopsitor            | h-om     | 78.818    | 52.57  | 4143.483          |
|     |               | <b>Total:</b>              |          |           |        | <b>113640.017</b> |

**Material:**

| N   | Cod resurse    | Denumirea materialelor                                                                                                 | Un. mas. | Cantitat. | Pretul | Suma      |
|-----|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|--------|-----------|
| 1.  | 2462106110300  | Adeziv pentru placaje faianta                                                                                          | kg       | 42.00     | 4.20   | 176.40    |
| 2.  | 26641021020101 | Adeziv pentru placarea placilor de gresie                                                                              | kg       | 313.875   | 4.20   | 1318.275  |
| 3.  | 2462106110400  | Adeziv pentru placaje din gresie ceramica                                                                              | kg       | 26.497    | 4.20   | 111.286   |
| 4.  | 2653102100828  | Amestec "Nivelir-Rapid"                                                                                                | kg       | 6179.815  | 6.80   | 42022.745 |
| 5.  | 2653102100831  | Amestec uscat                                                                                                          | kg       | 1094.90   | 2.40   | 2627.76   |
| 6.  | 2416586105303  | Amorsa-grund                                                                                                           | kg       | 96.502    | 20.00  | 1930.05   |
| 7.  | 2416586105345  | Amorsa-grund - solutie antimucegai                                                                                     | kg       | 75.259    | 56.10  | 4222.058  |
| 8.  | 2416586105304  | Amorsa-grund Betonogrun                                                                                                | kg       | 11.625    | 29.80  | 346.425   |
| 9.  | 4100126202818  | Apa                                                                                                                    | m3       | 4.942     | 0.00   | 0.00      |
| 10. | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                          | m3       | 2.097     | 0.00   | 0.00      |
| 11. | 5009619        | Ate de cusut                                                                                                           | kg       | 0.025     | 1.00   | 0.025     |
| 12. | 5440089        | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg       | 0.313     | 5.00   | 1.565     |
| 13. | 2513206621522  | Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm                                                           | m        | 18.00     | 2.00   | 36.00     |
| 14. | 2874115893301  | Bolt metalic                                                                                                           | buc      | 3.00      | 0.65   | 1.95      |
| 15. | 2863146310237  | Broasca Yalle                                                                                                          | buc      | 11.00     | 250.00 | 2750.00   |
| 16. | 1711317306661  | Bumbac de sters                                                                                                        | kg       | 4.086     | 0.50   | 2.043     |
| 17. | 3130134817408  | Cablu din cupru sau aluminiu cu rezistenta marita la flacari 5x6 mmp                                                   | m        | 267.75    | 70.83  | 18964.732 |
| 18. | 1019100        | Cartus pentru impuscat                                                                                                 | 10 buc   | 29.28     | 2.00   | 58.56     |
| 19. | 2430226101466  | Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78                                                                                        | kg       | 7.571     | 5.00   | 37.852    |
| 20. | 2653102100833  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                        | kg       | 80.826    | 6.80   | 549.619   |
| 21. | 2430226101600  | Chit siliconic                                                                                                         | kg       | 4.153     | 60.00  | 249.168   |
| 22. | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                          | kg       | 1408.20   | 2.40   | 3379.68   |



|     |                |                                                                                                       |         |         |          |          |
|-----|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|----------|----------|
| 23. | 2811236309901  | Confectii metalice de linii                                                                           | kg      | 215.192 | 0.50     | 107.596  |
| 24. | 2019408        | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t                                  | t       | 0.025   | 12500.00 | 312.50   |
| 25. | 2743123549027  | Cornier din aluminiu                                                                                  | m       | 148.40  | 3.00     | 445.20   |
| 26. | 2875274400547  | Corp de iluminat "Iesire"                                                                             | buc     | 3.00    | 350.00   | 1050.00  |
| 27. | 2875274400557  | Corp de iluminat pentru tavan armstrong (Dimensiuni 600x600mm inclusiv 4 lampi LED)                   | buc     | 87.00   | 400.00   | 34800.00 |
| 28. | 350212210      | Diblu cu surub 6*40mm, pentru fixare plasei                                                           | buc     | 775.00  | 0.30     | 232.50   |
| 29. | 2874136313300  | Diblu din metal                                                                                       | buc     | 1607.60 | 0.50     | 803.80   |
| 30. | 2051142950700  | Dibluri                                                                                               | buc     | 234.00  | 0.50     | 117.00   |
| 31. | 1019103        | Dibluri de distantare                                                                                 | 100 buc | 0.346   | 15.00    | 5.193    |
| 32. | 1019109        | Dibluri pentru conexiune                                                                              | 10 buc  | 29.28   | 4.00     | 117.12   |
| 33. | 2010237318700  | Distantieri de rost                                                                                   | buc     | 2214.23 | 0.02     | 44.285   |
| 34. | 2010237318750  | Distantieri                                                                                           | buc     | 23.25   | 0.40     | 9.30     |
| 35. | 2811236311006  | Doze de ramificatie                                                                                   | buc     | 65.625  | 4.00     | 262.50   |
| 36. | 2811236311002  | Doze pentru aparate                                                                                   | buc     | 51.00   | 4.80     | 244.80   |
| 37. | 1011924        | Electrozi E42A, diametru 4 mm                                                                         | kg      | 1.88    | 60.00    | 112.80   |
| 38. | 2874116312500  | Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta                                  | m       | 77.219  | 22.00    | 1698.82  |
| 39. | 4011106202741  | Energie electrica                                                                                     | kw      | 23.73   | 0.00     | 0.00     |
| 40. | 5009500        | Fise de marcare                                                                                       | 100 buc | 0.48    | 20.00    | 9.60     |
| 41. | 2653102100000  | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport                                                    | kg      | 69.75   | 5.00     | 348.75   |
| 42. | 24302261000001 | Fuga                                                                                                  | kg      | 26.715  | 20.00    | 534.30   |
| 43. | 2430226101017  | Grund "Tifengrund"                                                                                    | kg      | 36.352  | 25.00    | 908.798  |
| 44. | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                          | buc     | 61.129  | 3.00     | 183.387  |
| 45. | 2681126001472  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                     | buc     | 52.548  | 3.00     | 157.644  |
| 46. | 1111000100024  | Intrerupator manual                                                                                   | buc     | 21.21   | 48.00    | 1018.08  |
| 47. | 652005         | Intrerupator automat de sarcina 4P, 40A                                                               | buc     | 1.00    | 280.00   | 280.00   |
| 48. | 652007         | Intrerupator automat 1P, 16A                                                                          | buc     | 11.00   | 33.00    | 363.00   |
| 49. | 652008         | Intrerupator automat 1P, 10A                                                                          | buc     | 10.00   | 32.00    | 320.00   |
| 50. | 65200558       | Intrerupator automat diferential 2P, 16A, 30mA                                                        | buc     | 1.00    | 230.00   | 230.00   |
| 51. | 65200559       | Intrerupator automat diferential 2P, 10A, 30mA                                                        | buc     | 1.00    | 230.00   | 230.00   |
| 52. | 2653102100830  | Ipsos pentru constructii tip A                                                                        | kg      | 12.907  | 2.00     | 25.814   |
| 53. | 1019760        | Lac de electroizolatie "318"                                                                          | kg      | 0.152   | 40.00    | 6.08     |
| 54. | 2664102102010  | Mortar ciment 100-T(pt.informatie)                                                                    | m3      | 3.575   | 0.00     | 0.00     |
| 55. | 1421102200513  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                     | m3      | 4.55    | 280.00   | 1274.00  |
| 56. | 2710602100000  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm                                                       | kg      | 0.388   | 17.00    | 6.588    |
| 57. | 652002         | Panoul electric cu usita din tabla vopsita, dimensiune 24 grupe, in set cu sine PE si N               | buc     | 2.00    | 486.00   | 972.00   |
| 58. | 2732103646151  | Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate | m2      | 421.995 | 196.00   | 82711.02 |
| 59. | 5009062        | Papuci de cablu                                                                                       | buc     | 146.40  | 0.30     | 43.92    |
| 60. | 2874135840405  | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                         | buc     | 3.00    | 0.10     | 0.30     |
| 61. | 5009126        | Placa de rozeta                                                                                       | 100 buc | 0.01    | 20.00    | 0.206    |
| 62. | 2661112800701  | Placi sau piscoturi de gresie 60x60                                                                   | m2      | 79.825  | 240.00   | 19158.00 |
| 63. | 2670112203000  | Placi tip faianta                                                                                     | m2      | 11.025  | 190.00   | 2094.75  |
| 64. | 2873122004100  | Plase sudate                                                                                          | kg      | 78.275  | 18.00    | 1408.95  |
| 65. | 2746167335101  | Priza                                                                                                 | buc     | 30.60   | 55.00    | 1683.00  |
| 66. | 652098         | Priza montata pe sina DIN 220V                                                                        | buc     | 1.00    | 80.00    | 80.00    |



|               |                |                                                                                  |     |        |         |                   |
|---------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|---------|-------------------|
| 67.           | 2743123549087  | Profil din aluminiu de trecere laminat/gresie                                    | m   | 7.35   | 80.00   | 588.00            |
| 68.           | 5009081        | Punti de conexiune flexibile, tip "PGS-50"                                       | buc | 24.00  | 0.50    | 12.00             |
| 69.           | 1011964        | Sfoara (spagat) de hirtie                                                        | kg  | 0.027  | 5.00    | 0.135             |
| 70.           | 2734113803881  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                             | kg  | 0.775  | 20.00   | 15.50             |
| 71.           | 2416566101572  | Spuma de poliuretan                                                              | kg  | 11.865 | 70.00   | 830.55            |
| 72.           | 2874115836777  | Surub cap inecat crestat L 3 x 40                                                | buc | 60.00  | 0.30    | 18.00             |
| 73.           | 2874115836492  | Surub cap bombat 5 x 60                                                          | buc | 174.00 | 0.35    | 60.90             |
| 74.           | 2874115829126  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm                                         | buc | 160.92 | 0.25    | 40.23             |
| 75.           | 1011977        | Suruburi cu piulite si saibe                                                     | kg  | 1.707  | 65.00   | 110.955           |
| 76.           | 1011477        | Suruburi cu cap semirotund 2,5ø20 mm                                             | t   | 0.00   | 0.00    | 0.00              |
| 77.           | 1011481        | Suruburi cu cap semirotund 4ø40 mm                                               | t   | 0.00   | 0.00    | 0.00              |
| 78.           | 26611228036069 | Tub flexibil gofra d.40                                                          | m   | 40.392 | 14.00   | 565.488           |
| 79.           | 2661122803625  | Tub flexibil gofra d.25                                                          | m   | 224.40 | 3.50    | 785.40            |
| 80.           | 2030112939150  | Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare | m2  | 23.73  | 1850.00 | 43900.50          |
| 81.           | 5429033        | Vaselina tehnica                                                                 | kg  | 0.147  | 20.00   | 2.94              |
| 82.           | 1019852        | Vopsea                                                                           | kg  | 0.915  | 75.00   | 68.625            |
| 83.           | 2430116103801  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici (Vopsea lavabila)                          | kg  | 30.648 | 36.00   | 1103.328          |
| <b>Total:</b> |                |                                                                                  |     |        |         | <b>281300.345</b> |

#### Utilaje:

| N             | Cod resurse   | Denumirea utilajelor                                                  | Un. mas. | Cantitat. | Pretul | Suma           |
|---------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------|----------|-----------|--------|----------------|
| 1.            | 400002        | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                 | h-ut     | 0.191     | 500.00 | 95.70          |
| 2.            | 100602        | Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare | h-ut     | 0.44      | 50.00  | 22.00          |
| 3.            | 050102        | Compresoare mobile,                                                   | h-ut     | 0.44      | 40.00  | 17.60          |
| 4.            | 2952270003830 | Dreptar de aluminiu = 2,00 m                                          | h-ut     | 21.63     | 1.00   | 21.63          |
| 5.            | 040502        | Instalatii pentru sudare manuala                                      | h-ut     | 4.54      | 20.00  | 90.80          |
| 6.            | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN                                         | h-ut     | 2.60      | 3.00   | 7.80           |
| 7.            | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L                                        | h-ut     | 1.17      | 15.00  | 17.55          |
| 8.            | 2952270003204 | Masina de taiat gresie, cu disc                                       | h-ut     | 3.605     | 5.00   | 18.025         |
| 9.            | 330206        | Masini de gaurit electrice                                            | h-ut     | 1.024     | 10.00  | 10.24          |
| 10.           | 2952240004021 | Mixer electric                                                        | h-ut     | 25.632    | 10.00  | 256.316        |
| 11.           | 350451        | Prese hidraulice cu dispozitiv de                                     | h-ut     | 0.20      | 5.00   | 1.00           |
| 12.           | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf                                                         | h-ut     | 12.50     | 5.00   | 62.50          |
| 13.           | 2952160007200 | Utilaj de ridicat                                                     | h-ut     | 26.096    | 3.00   | 78.287         |
| <b>Total:</b> |               |                                                                       |          |           |        | <b>699.448</b> |

Antreprenor:


"ADRIKA" S.R.L.

Beneficiar:

Director: *Coras Adrian*

(semnatura)

(semnatura)





440659  
164302  
246357 lei

**PROCES – VERBAL nr.1**

**de constatare a necesității de modificarea proiectului: " Lucrari de reparatie capitala a blocului V, et. 2 al LT "M. Lomonosov" "**

**04. 10.2022**

**mun. Chișinău.**

În urma modificării proiectului de execuție **Lucrari de reparatie capitala a blocului V, et. 2 al LT "M. Lomonosov"** situat în mun. Chisinau strada G. Madan 83.", executate în baza fișei de constatare a schimbarilor efectuate în cadrul devizului de execuție nr.1 , comisia a constatat următoarele modificari:

Pornind de la cele constatate s-a decis:

**1.Excluderea lucrărilor, conform tabeli:**

|     |       |                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |        |
|-----|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|
| 61  | CG36A | Pardoseli din placi laminat (Clasa 33, grosimea minima 10mm) montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de LEMN (Norma 0.65m/m2) si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp (Culoarea se va coordona cu beneficiarul) | m2 | 324.40 |
| 62  | CN17A | Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul (plinte)                                                                                                    | m2 | 19.30  |
| 116 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (tipul placilor va fi coordonat cu beneficiarul)                                                                                                                                  | m2 | 23.20  |

**2. Anexa №1 la prezentul proces-verbal:Devizul de cheltuieli al lucrărilor excluse în sumă de 164302,00lei**

**3.Includerea lucrărilor, conform tabeli:**

|   |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |        |
|---|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|
| 1 | CF02B5 | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime (K=8. gr. 4 cm) <i>Stat sup lementar</i> | m2 | 520.35 |
| 2 | CG08A  | Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC (Norma 0.65m/m2), in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadex                                                                                                                                                  | m2 | 324.40 |

|   |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |        |
|---|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|
|   | CF02B5 | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime (K=8. gr. 4 cm) (Strat suplimentar) | m2 | 194.40 |
| 4 | CK50A  | Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton hydro, grosime 12,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane                                                                                                                                                                                                   | m2 | 23.20  |
| 5 | CF52B  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului                                                                                                                                                                                                          | m2 | 23.20  |
| 6 | CF57A  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                                                                                                                                                                                     | m2 | 23.20  |
| 7 | CN53A  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m2 | 23.20  |
| 8 | CN06A  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila)                                                                                                                                                                                | m2 | 23.20  |
| 9 | CF02B5 | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime (K=8. gr. 4 cm) (Strat suplimentar) | m2 | 108.75 |

4. Anexa №2 la prezentul proces-verbal: Devizul de cheltuieli al lucrărilor suplimentare în sumă de 440659,00lei

5. Antreprenorul va prezenta spre aprobare modificarile propuse:

Director Liceul teoretic „Mihail Lomonosov” d-na Elena Șatîghin /

Responsabil tehnic d-nul Anatolie Haruta /

Director „Adrika” SRL- Covaș Adrian /

Diriginte de șantier Adrika ”SRL- Gorbaciov Dmitri /





**Lucrari de reparatie capitala a blocului  
V, et. 2 al LT "M. Lomonosov"**

(denumirea obiectivului)

WinCmeta2000  
Formular Nr.7

**DEVIZ LOCAL № 1E**  
**lucrari de reparatie (excluse) Anexa №1.**

Valoarea de deviz 164302 lei

Intocmit in prețuri curente

| № crt.                                            | Simbol norme si Cod resurse | Lucrari si cheltuieli                                                                                                                                                                                                                                             | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei                |                        |
|---------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|
|                                                   |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |                                       | Pe unitate de masura<br>incl. salariu | Total<br>incl. salariu |
| 1                                                 | 2                           | 3                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4    | 5                                     | 6                                     | 7                      |
|                                                   |                             | <b>1. Lucrari de constructie</b><br><b>1.5. Lucrari de reparatie in clase et. 2</b><br><b>1.5.3. Pardoseli</b>                                                                                                                                                    |      |                                       |                                       |                        |
| 61                                                | CG36A                       | Pardoseli din placi laminat (Clasa 33, grosimea minima 10mm) montate pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de LEMN (Norma 0.65m/m2) si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp (Culoarea se va coordona cu beneficiarul) | m2   | 324.40                                | 315.63<br>68.34                       | 102391.03<br>22169.82  |
| 62                                                | CN17A                       | Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul (plinte)                                                                                                    | m2   | 19.30                                 | 85.19<br>52.57                        | 1644.26<br>1014.60     |
| <b>Total Pardoseli</b>                            |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |                                       |                                       | <b>104035.30</b>       |
| <b>Incluziv salariu</b>                           |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |                                       |                                       | <b>23184.42</b>        |
| <b>Total Lucrari de reparatie in clase et. 2</b>  |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |                                       |                                       | <b>104035.30</b>       |
| <b>Incluziv salariu</b>                           |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |                                       |                                       | <b>23184.42</b>        |
|                                                   |                             | <b>1.7. Lucrari de reparatie in WC-uri et. 2</b><br><b>1.7.1. Tavan</b>                                                                                                                                                                                           |      |                                       |                                       |                        |
| 116                                               | CK29F                       | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (tipul placilor va fi coordonat cu beneficiarul)                                                                                                                                  | m2   | 23.20                                 | 323.50<br>115.65                      | 7505.18<br>2683.17     |
| <b>Total Tavan</b>                                |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |                                       |                                       | <b>7505.18</b>         |
| <b>Incluziv salariu</b>                           |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |                                       |                                       | <b>2683.17</b>         |
| <b>Total Lucrari de reparatie in WC-uri et. 2</b> |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |                                       |                                       | <b>7505.18</b>         |

| 1                       | 2                                     | 3        | 4 | 5 | 6 | 7              |
|-------------------------|---------------------------------------|----------|---|---|---|----------------|
| <b>Incluziv salariu</b> |                                       |          |   |   |   | <b>2683.17</b> |
|                         | Total capitole lucrari de constructie | 100.00 + |   |   |   | 111540.47      |
|                         | Contributii sociale                   | 24.00 %  |   |   |   | 6208.22        |
|                         | Total:                                | 100.00 + |   |   |   | 117748.70      |
|                         | Transport materiale                   | 5.00 %   |   |   |   | 4282.13        |
|                         | Cheltueli directe:                    | 100.00 + |   |   |   | 122030.83      |
|                         | Cheltueli de regie constructii        | 10.00 %  |   |   |   | 12203.08       |
|                         | Total:                                | 100.00 + |   |   |   | 134233.91      |
|                         | Beneficiu de deviz                    | 2.00 %   |   |   |   | 2684.68        |
|                         | Total:                                | 100.00 + |   |   |   | 136918         |
|                         | TVA                                   | 20.00 %  |   |   |   | 27384          |
| <b>Total deviz:</b>     |                                       |          |   |   |   | <b>164302</b>  |

Intocmit

(functioia, semnrtura, numele, prenumele)

APROBAT:  
L.S.

Investitor

(semnatura)

L.S.

Ofertant "ADRIKA" S.R.L.

(functioia, semnrtura, numele, prenumele)





**BORDEROUL DE RESURSE N 1E**  
**la lucrari de reparatie (excluse)**

In baza proiectului

Intocmit in preturi curente

**Monopera:**

| N  | Cod resurse   | Denumirea             | Un. mas. | Cantitat. | Pretul | Suma             |
|----|---------------|-----------------------|----------|-----------|--------|------------------|
| 1. | 7132040012700 | Parchetar             | h-om     | 373.06    | 52.57  | 19611.764        |
| 2. | 7141020013300 | Zugrav vopsitor       | h-om     | 19.30     | 52.57  | 1014.601         |
| 3. | 7422010060100 | Timplar               | h-om     | 47.56     | 52.57  | 2500.229         |
| 4. | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om     | 52.14     | 52.57  | 2741.00          |
|    |               | <b>Total:</b>         |          |           |        | <b>25867.594</b> |

**Materiale:**

| N   | Cod resurse   | Denumirea materialelor                                                                               | Un. mas. | Cantitat. | Pretul | Suma             |
|-----|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|--------|------------------|
| 1.  | 1111000100048 | Strat sintetic                                                                                       | m2       | 344.026   | 11.80  | 4059.509         |
| 2.  | 1711317306661 | Bumbac de sters                                                                                      | kg       | 0.965     | 0.50   | 0.482            |
| 3.  | 2030122946766 | Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm                                                                 | m        | 212.969   | 30.69  | 6536.006         |
| 4.  | 2430116108115 | Email alchidic pentru timplarie lemn                                                                 | kg       | 3.474     | 75.00  | 260.55           |
| 5.  | 2430226100700 | Grund alchidic                                                                                       | kg       | 2.316     | 65.00  | 150.54           |
| 6.  | 2430226102197 | Chit pe baza de rasini alchidice                                                                     | kg       | 3.281     | 40.00  | 131.24           |
| 7.  | 2430226109444 | Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1                                                              | kg       | 2.316     | 25.00  | 57.90            |
| 8.  | 2670112204051 | Placi din laminat cl. 33, gr. 10mm                                                                   | m2       | 344.026   | 202.30 | 69596.50         |
| 9.  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                    | buc      | 9.65      | 3.00   | 28.95            |
| 10. | 2732103646151 | Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascuns) pentru suspendarea panourilor prefabricate | m2       | 24.36     | 196.00 | 4774.56          |
| 11. | 2874136313300 | Diblu din metal                                                                                      | buc      | 92.80     | 0.50   | 46.40            |
|     |               | <b>Total:</b>                                                                                        |          |           |        | <b>85642.638</b> |

**Utilaje:**

| N  | Cod resurse   | Denumirea utilajelor                        | Un. mas. | Cantitat. | Pretul | Suma         |
|----|---------------|---------------------------------------------|----------|-----------|--------|--------------|
| 1. | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut     | 10.08     | 3.00   | 30.24        |
|    |               | <b>Total:</b>                               |          |           |        | <b>30.24</b> |

**Antreprenor:**

**"ADRIKA" S.R.L.**

**Beneficiar:**

*(Semnatura)*




*(semnatura)*




Investitor  
Obiect**Lucrari de reparatie capitala a blocului V, et. 2 al LT  
"M. Lomonosov"****Catalog de preturi unitare pentru obiectul N 1E**  
**lucrari de reparatie (excluse)**  
**(formular desfasurat)**

| N crt. | Simbol norme si Cod resurse | Denumire lucrari, cheltuieli si resurse                                                                                                                                                                                                                                                            | U.M. | Consum de resurse pe unitate de masura | Valoare, lei         |                        |
|--------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------|----------------------|------------------------|
|        |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |                                        | Pe unitate de masura | Total<br>incl. salariu |
| 1      | 2                           | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4    | 5                                      | 6                    | 7                      |
|        |                             | <b>1. Lucrari de constructie</b><br><b>1.5. Lucrari de reparatie in clase et. 2</b><br><b>1.5.3. Pardoseli</b>                                                                                                                                                                                     |      |                                        |                      |                        |
| 61     | CG36A                       | Pardoseli din placi laminat (Clasa 33, grosimea minima 10mm) montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de LEMN (Norma 0.65m/m2) si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp (Culoarea se va coordona cu beneficiarul)<br>Materiale marunte (cuie)=1.01 | m2   |                                        |                      | 315.63<br>68.34        |
|        | 7132040012700               | Parchetar                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 1.1500                                 | 52.57                | 60.456                 |
|        | 9310060019920               | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0.1500                                 | 52.57                | 7.886                  |
|        | 2670112204051               | Placi din laminat cl. 33, gr. 10mm                                                                                                                                                                                                                                                                 | m2   | 1.0500                                 | 202.30               | 214.539                |
|        | 1111000100048               | Strat sintetic                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m2   | 1.0500                                 | 11.80                | 12.514                 |
|        | 2030122946766               | Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm                                                                                                                                                                                                                                                               | m    | 0.6500                                 | 30.69                | 20.148                 |
|        | 2952160007200               | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0.0300                                 | 3.00                 | 0.09                   |
| 62     | CN17A                       | Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul (plinte)                                                                                                                                     | m2   |                                        |                      | 85.19<br>52.57         |
|        | 7141020013300               | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 1.0000                                 | 52.57                | 52.57                  |
|        | 2430116108115               | Email alchidic pentru timplarie lemn                                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0.1800                                 | 75.00                | 13.50                  |
|        | 2430226100700               | Grund alchidic                                                                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0.1200                                 | 65.00                | 7.80                   |
|        | 2430226109444               | Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1                                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0.1200                                 | 25.00                | 3.00                   |
|        | 2430226102197               | Chit pe baza de rasini alchidice                                                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0.1700                                 | 40.00                | 6.80                   |
|        | 2681126001472               | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                                                                  | buc  | 0.5000                                 | 3.00                 | 1.50                   |
|        | 1711317306661               | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0.0500                                 | 0.50                 | 0.025                  |
|        |                             | <b>1.7. Lucrari de reparatie in WC-uri et. 2</b><br><b>1.7.1. Tavan</b>                                                                                                                                                                                                                            |      |                                        |                      |                        |
| 116    | CK29F                       | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (tipul placilor va fi coordonat cu beneficiarul)                                                                                                                                                                   | m2   |                                        |                      | 323.50<br>115.65       |



| 1 | 2             | 3                                                                                                    | 4    | 5      | 6      | 7       |
|---|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|---------|
|   | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                | h-om | 0.1500 | 52.57  | 7.886   |
|   | 7422010060100 | Timplar                                                                                              | h-om | 2.0500 | 52.57  | 107.769 |
|   | 2874136313300 | Diblu din metal                                                                                      | buc  | 4.0000 | 0.50   | 2.00    |
|   | 2732103646151 | Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascuns) pentru suspendarea panourilor prefabricate | m2   | 1.0500 | 196.00 | 205.80  |
|   | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                          | h-ut | 0.0150 | 3.00   | 0.045   |

Antreprenor

"ADRIKA" S.R.L.

(functie, semnatura)

Beneficiar

(functie, semnatura)



**Lucrari de reparatie capitala a  
blocului V, et. 2 al LT "M.  
Lomonosov"**

(denumirea obiectivului)

WinCmeta2000  
Formular Nr.7

**DEVIZ LOCAL № 11**  
**lucrari de reparatie (incluse) Anexa №2**

Valoarea de deviz 440659 lei

Intocmit in prețuri curente

| № crt.                                           | Simbol norme si Cod resurse | Lucrari si cheltuieli                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei                |                        |
|--------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|
|                                                  |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |                                       | Pe unitate de masura<br>incl. salariu | Total<br>incl. salariu |
| 1                                                | 2                           | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4    | 5                                     | 6                                     | 7                      |
|                                                  |                             | <b>1. Lucrari de constructie</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |                                       |                                       |                        |
|                                                  |                             | <b>1.1. Lucrari de reparatie in clase et. 2</b>                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |                                       |                                       |                        |
|                                                  |                             | <b>1.1.1. Pereti si glafuri interioare</b>                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |                                       |                                       |                        |
| 1                                                | CF02B5                      | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime (K=8. gr. 4 cm) | m2   | 520.35                                | 207.25<br>151.40                      | 107843.99<br>78781.82  |
| <b>Total Pereti si glafuri interioare</b>        |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |                                       |                                       | <b>107843.99</b>       |
| <b>Incluziv salariu</b>                          |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |                                       |                                       | <b>78781.82</b>        |
|                                                  |                             | <b>1.1.2. Pardoseli</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |                                       |                                       |                        |
| 2                                                | CG08A                       | Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC (Norma 0.65m/m2), in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadex                                                                                                                         | m2   | 324.40                                | 321.50<br>57.83                       | 104294.87<br>18759.08  |
| <b>Total Pardoseli</b>                           |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |                                       |                                       | <b>104294.87</b>       |
| <b>Incluziv salariu</b>                          |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |                                       |                                       | <b>18759.08</b>        |
| <b>Total Lucrari de reparatie in clase et. 2</b> |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |                                       |                                       | <b>212138.86</b>       |
| <b>Incluziv salariu</b>                          |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |                                       |                                       | <b>97540.90</b>        |
|                                                  |                             | <b>1.2. Lucrari de reparatie in coridoare et. 2</b>                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |                                       |                                       |                        |
|                                                  |                             | <b>1.2.1. Pereti si glafuri interioare</b>                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |                                       |                                       |                        |
| 3                                                | CF02B5                      | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar                                                                                                                                                                                                    | m2   | 194.40                                | 207.25<br>151.40                      | 40289.94<br>29432.47   |



| 1                                                    | 2      | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4  | 5      | 6                | 7                    |
|------------------------------------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|------------------|----------------------|
|                                                      |        | de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime (K=8. gr. 4 cm)                                                                                                                       |    |        |                  |                      |
| <b>Total Pereti si glafuri interioare</b>            |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |        |                  | <b>40289.94</b>      |
| <b>Incluziv salariu</b>                              |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |        |                  | <b>29432.47</b>      |
| <b>Total Lucrari de reparatie in coridoare et. 2</b> |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |        |                  | <b>40289.94</b>      |
| <b>Incluziv salariu</b>                              |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |        |                  | <b>29432.47</b>      |
|                                                      |        | <b>1.3. Lucrari de reparatie in WC-uri et. 2</b>                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |        |                  |                      |
|                                                      |        | <b>1.3.1. Tavan</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |        |                  |                      |
| 4                                                    | CK50A  | Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton hydro, grosime 12,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane                                                                                                                                                                               | m2 | 23.20  | 236.90<br>105.14 | 5496.14<br>2439.25   |
| 5                                                    | CF52B  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului                                                                                                                                                                                      | m2 | 23.20  | 98.00<br>80.43   | 2273.60<br>1866.02   |
| 6                                                    | CF57A  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                                                                                                                                                                 | m2 | 23.20  | 36.09<br>28.91   | 837.28<br>670.79     |
| 7                                                    | CN53A  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                                                                                                                              | m2 | 23.20  | 4.73<br>1.58     | 109.67<br>36.59      |
| 8                                                    | CN06A  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila)                                                                                                                                                            | m2 | 23.20  | 44.96<br>28.91   | 1043.04<br>670.79    |
| <b>Total Tavan</b>                                   |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |        |                  | <b>9759.73</b>       |
| <b>Incluziv salariu</b>                              |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |        |                  | <b>5683.45</b>       |
|                                                      |        | <b>1.3.2. Pereti si glafuri interioare</b>                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |        |                  |                      |
| 9                                                    | CF02B5 | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime (K=8. gr. 4 cm) | m2 | 108.75 | 207.25<br>151.40 | 22538.74<br>16464.92 |
| <b>Total Pereti si glafuri interioare</b>            |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |        |                  | <b>22538.74</b>      |
| <b>Incluziv salariu</b>                              |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |        |                  | <b>16464.92</b>      |
| <b>Total Lucrari de reparatie in WC-uri et. 2</b>    |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |        |                  | <b>32298.47</b>      |

| 1                       | 2                                     | 3        | 4 | 5 | 6 | 7               |
|-------------------------|---------------------------------------|----------|---|---|---|-----------------|
| <b>Incluziv salariu</b> |                                       |          |   |   |   | <b>22148.37</b> |
|                         | Total capitele lucrari de constructie | 100.00 + |   |   |   | 284727.28       |
|                         | Contributii sociale                   | 24.00 %  |   |   |   | 35789.22        |
|                         | Total:                                | 100.00 + |   |   |   | 320516.50       |
|                         | Transport materiale                   | 5.00 %   |   |   |   | 6770.60         |
|                         | Cheltueli directe:                    | 100.00 + |   |   |   | 327287.10       |
|                         | Cheltueli de regie constructii        | 10.00 %  |   |   |   | 32728.71        |
|                         | Total:                                | 100.00 + |   |   |   | 360015.81       |
|                         | Beneficiu de deviz                    | 2.00 %   |   |   |   | 7200.32         |
|                         | Total:                                | 100.00 + |   |   |   | 367216          |
|                         | TVA                                   | 20.00 %  |   |   |   | 73443           |
| <b>Total deviz:</b>     |                                       |          |   |   |   | <b>440659</b>   |

Intocmit

(funcioia, semnrtura, numele, prenumele)

Ofertant

"ADRIKA" S.R.L.

(funcioia, semnrtura, numele, prenumele)

APROBAT:  
L.S.

Investitor

(semnatura)





### BORDEROUL DE RESURSE N 11 la lucrari de reparatie (incluse)

In baza proiectului

Intocmit in preturi curente

**Monopera:**

| N  | Cod resurse   | Denumirea             | Un. mas. | Cantitat. | Pretul | Suma              |
|----|---------------|-----------------------|----------|-----------|--------|-------------------|
| 1. | 2852107335349 | Lucru la masina       | h-om     | 1.16      | 52.57  | 60.981            |
| 2. | 7122050013400 | Zidar                 | h-om     | 1910.52   | 52.57  | 100436.036        |
| 3. | 7122050013401 | Zidar cat.4           | h-om     | 10.44     | 52.57  | 548.831           |
| 4. | 7122050013442 | Tencuitor             | h-om     | 35.496    | 52.57  | 1866.025          |
| 5. | 7129200011200 | Finisor MP            | h-om     | 324.40    | 52.57  | 17053.708         |
| 6. | 7141020013300 | Zugrav vopsitor       | h-om     | 13.456    | 52.57  | 707.382           |
| 7. | 7422010060100 | Timplar               | h-om     | 41.76     | 52.57  | 2195.323          |
| 8. | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om     | 499.40    | 52.57  | 26253.458         |
|    |               | <b>Total:</b>         |          |           |        | <b>149121.744</b> |

**Materiale:**

| N   | Cod resurse   | Denumirea materialelor                                  | Un. mas. | Cantitat. | Pretul | Suma              |
|-----|---------------|---------------------------------------------------------|----------|-----------|--------|-------------------|
| 1.  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm       | m3       | 39.528    | 280.00 | 11067.84          |
| 2.  | 1711317306661 | Bumbac de sters                                         | kg       | 1.16      | 0.50   | 0.58              |
| 3.  | 2416586105303 | Amorsa-grund                                            | kg       | 3.48      | 20.00  | 69.60             |
| 4.  | 2430116103801 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici (Vopsea lavabila) | kg       | 9.28      | 36.00  | 334.08            |
| 5.  | 2430226101234 | Grund prenadez tip M                                    | kg       | 9.878     | 36.00  | 355.608           |
| 6.  | 2430226109080 | Diluant prenadez                                        | kg       | 26.341    | 27.00  | 711.215           |
| 7.  | 2462106109925 | Aracet dp 50 mich NI 1345-64                            | kg       | 65.853    | 56.00  | 3687.779          |
| 8.  | 2462106110431 | Prenadez 300 NII 2829-74                                | kg       | 197.56    | 25.50  | 5037.77           |
| 9.  | 2521106718386 | Profil p.v.c., pervaz pardoseala                        | m        | 214.023   | 30.69  | 6568.363          |
| 10. | 2523116716345 | Covor PVC                                               | m2       | 345.729   | 200.00 | 69145.86          |
| 11. | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500           | kg       | 13637.16  | 2.40   | 32729.184         |
| 12. | 2652102100737 | Var hidratat                                            | kg       | 1021.14   | 2.00   | 2042.28           |
| 13. | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A                          | kg       | 1.392     | 2.00   | 2.784             |
| 14. | 2653102100831 | Amestec uscat                                           | kg       | 165.648   | 2.40   | 397.555           |
| 15. | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                         | kg       | 24.474    | 6.80   | 166.421           |
| 16. | 2662102700202 | Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm, hydro               | buc      | 8.12      | 158.33 | 1285.64           |
| 17. | 2664102103001 | Mortar ciment-var (pt.informatie)                       | m3       | 36.234    | 0.00   | 0.00              |
| 18. | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                       | buc      | 11.60     | 3.00   | 34.80             |
| 19. | 2822115708000 | Element de sustinere                                    | buc      | 27.84     | 3.80   | 105.792           |
| 20. | 2840136312702 | Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m                 | buc      | 19.952    | 45.80  | 913.802           |
| 21. | 2840136312703 | Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m                 | buc      | 6.264     | 30.10  | 188.546           |
| 22. | 2874115833871 | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm                      | buc      | 1044.00   | 0.12   | 125.28            |
| 23. | 2874115833874 | Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm                       | buc      | 464.00    | 0.10   | 46.40             |
| 24. | 2875276305105 | Conector                                                | buc      | 103.008   | 3.80   | 391.43            |
| 25. | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                           | m3       | 13.809    | 0.00   | 0.00              |
| 26. | 4100126202818 | Apa                                                     | m3       | 0.023     | 0.00   | 0.00              |
| 27. | 810741        | Hirtie pentru slefuit uscata                            | buc      | 1.16      | 3.00   | 3.48              |
|     |               | <b>Total:</b>                                           |          |           |        | <b>135412.089</b> |

Utilaje:

| N  | Cod resurse   | Denumirea utilajelor                             | Un. mas. | Cantitat. | Pretul | Suma           |
|----|---------------|--------------------------------------------------|----------|-----------|--------|----------------|
| 1. | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj      | h-ut     | 13.564    | 3.00   | 40.693         |
| 2. | 2952240004021 | Mixer electric                                   | h-ut     | 0.452     | 10.00  | 4.524          |
| 3. | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut     | 9.882     | 15.00  | 148.23         |
|    |               | <b>Total:</b>                                    |          |           |        | <b>193.447</b> |

Antreprenor:

"ADRIKA" S.R.L.

Beneficiar:



(semnatura)



(semnatura)





Investitor  
Obiect**Lucrari de reparatie capitala a blocului V, et. 2 al LT  
"M. Lomonosov"****Catalog de preturi unitare pentru obiectul N 11**  
**lucrari de reparatie (incluse)**  
**(formular desfasurat)**

| N crt. | Simbol norme si Cod resurse | Denumire lucrari, cheltuieli si resurse                                                                                                                                                                                                                                                                                            | U.M. | Consum de resurse pe unitate de masura | Valoare, lei         |                        |
|--------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------|----------------------|------------------------|
|        |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |                                        | Pe unitate de masura | Total<br>incl. salariu |
| 1      | 2                           | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4    | 5                                      | 6                    | 7                      |
|        |                             | <b>1. Lucrari de constructie</b><br><b>1.1. Lucrari de reparatie in clase et. 2</b><br><b>1.1.1. Pereti si glafuri interioare</b>                                                                                                                                                                                                  |      |                                        |                      |                        |
| 1      | CF02B5                      | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime (K=8. gr. 4 cm)<br>K=8.00 | m2   |                                        |                      | 207.25<br>151.40       |
|        | 7122050013400               | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0.2900                                 | 52.57                | 121.962                |
|        | 9310060019920               | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0.0700                                 | 52.57                | 29.439                 |
|        | 2664102103001               | Mortar ciment-var (pt.informatie)                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m3   | 0.0055                                 | 0.00                 | 0.00                   |
|        | 2651122100402               | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 2.0700                                 | 2.40                 | 39.744                 |
|        | 2652102100737               | Var hidratat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0.1550                                 | 2.00                 | 2.48                   |
|        | 1421102200513               | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m3   | 0.0060                                 | 280.00               | 13.44                  |
|        | 4100116202818               | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m3   | 0.0020                                 | 0.00                 | 0.00                   |
|        | 2952160007200               | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0.0003                                 | 3.00                 | 0.007                  |
|        | 2952270003817               | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0.0015                                 | 15.00                | 0.18                   |
|        |                             | <b>1.1.2. Pardoseli</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |                                        |                      |                        |
| 2      | CG08A                       | Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC (Norma 0.65m/m2), in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez Material marunt (cuie, ticling, capace)=1.015                                                                                     | m2   |                                        |                      | 321.50<br>57.83        |
|        | 9310060019920               | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0.1000                                 | 52.57                | 5.257                  |
|        | 7129200011200               | Finisor MP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 1.0000                                 | 52.57                | 52.57                  |
|        | 2523116716345               | Covor PVC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m2   | 1.0500                                 | 200.00               | 213.15                 |
|        | 2430226101234               | Grund prenadez tip M                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0.0300                                 | 36.00                | 1.096                  |
|        | 2462106110431               | Prenadez 300 NII 2829-74                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0.6000                                 | 25.50                | 15.53                  |
|        | 2430226109080               | Diluant prenadez                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0.0800                                 | 27.00                | 2.192                  |
|        | 4100116202818               | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m3   | 0.0015                                 | 0.00                 | 0.00                   |
|        | 2462106109925               | Aracet dp 50 mich NI 1345-64                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0.2000                                 | 56.00                | 11.368                 |

| 1 | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4    | 5       | 6      | 7                |
|---|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|------------------|
|   | 2521106718386 | Profil p.v.c., pervaz pardoseala                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m    | 0.6500  | 30.69  | 20.248           |
|   | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0.0300  | 3.00   | 0.09             |
|   |               | <b>1.2. Lucrari de reparatie in coridoare et. 2</b>                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |         |        |                  |
|   |               | <b>1.2.1. Pereti si glafuri interioare</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |         |        |                  |
| 3 | CF02B5        | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime (K=8. gr. 4 cm) K=8.00 | m2   |         |        | 207.25<br>151.40 |
|   | 7122050013400 | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0.2900  | 52.57  | 121.962          |
|   | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0.0700  | 52.57  | 29.439           |
|   | 2664102103001 | Mortar ciment-var (pt.informatie)                                                                                                                                                                                                                                                                                               | m3   | 0.0055  | 0.00   | 0.00             |
|   | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 2.0700  | 2.40   | 39.744           |
|   | 2652102100737 | Var hidratat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0.1550  | 2.00   | 2.48             |
|   | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                                                                                                               | m3   | 0.0060  | 280.00 | 13.44            |
|   | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m3   | 0.0020  | 0.00   | 0.00             |
|   | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0.0003  | 3.00   | 0.007            |
|   | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0.0015  | 15.00  | 0.18             |
|   |               | <b>1.3. Lucrari de reparatie in WC-uri et. 2</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |         |        |                  |
|   |               | <b>1.3.1. Tavan</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |         |        |                  |
| 4 | CK50A         | Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton hydro, grosime 12,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane                                                                                                                                                                                      | m2   |         |        | 236.90<br>105.14 |
|   | 7422010060100 | Timplar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 1.8000  | 52.57  | 94.626           |
|   | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0.1500  | 52.57  | 7.886            |
|   | 2852107335349 | Lucru la masina                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0.0500  | 52.57  | 2.629            |
|   | 2662102700202 | Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm, hydro                                                                                                                                                                                                                                                                                       | buc  | 0.3500  | 158.33 | 55.416           |
|   | 2840136312702 | Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m                                                                                                                                                                                                                                                                                         | buc  | 0.8600  | 45.80  | 39.388           |
|   | 2840136312703 | Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m                                                                                                                                                                                                                                                                                         | buc  | 0.2700  | 30.10  | 8.127            |
|   | 2874115833871 | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                              | buc  | 45.0000 | 0.12   | 5.40             |
|   | 2874115833874 | Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                               | buc  | 20.0000 | 0.10   | 2.00             |
|   | 2822115708000 | Element de sustinere                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | buc  | 1.2000  | 3.80   | 4.56             |
|   | 2875276305105 | Conector                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | buc  | 4.4400  | 3.80   | 16.872           |
| 5 | CF52B         | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului                                                                                                                                                                                             | m2   |         |        | 98.00<br>80.43   |
|   | 7122050013442 | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 1.5300  | 52.57  | 80.432           |
|   | 2653102100831 | Amestec uscat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 7.1400  | 2.40   | 17.136           |
|   | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m3   | 0.0040  | 0.00   | 0.00             |
|   | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0.0790  | 3.00   | 0.237            |
|   | 2952240004021 | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0.0195  | 10.00  | 0.195            |
| 6 | CF57A         | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0                                                                                                                                                                                                                                                             | m2   |         |        | 36.09            |



| 1 | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4    | 5      | 6      | 7       |
|---|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|---------|
|   |               | mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |        |        | 28.91   |
|   | 7122050013401 | Zidar cat.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0.4500 | 52.57  | 23.657  |
|   | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0.1000 | 52.57  | 5.257   |
|   | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 1.0549 | 6.80   | 7.173   |
|   | 4100126202818 | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m3   | 0.0010 | 0.00   | 0.00    |
|   | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0.0010 | 3.00   | 0.003   |
| 7 | CN53A         | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                                                                                                                                     | m2   |        |        | 4.73    |
|   |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |        |        | 1.58    |
|   | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0.0300 | 52.57  | 1.577   |
|   | 2416586105303 | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0.1500 | 20.00  | 3.00    |
|   | 810741        | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | buc  | 0.0500 | 3.00   | 0.15    |
| 8 | CN06A         | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila)                                                                                                                                                                   | m2   |        |        | 44.96   |
|   |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |        |        | 28.91   |
|   | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0.5500 | 52.57  | 28.914  |
|   | 2430116103801 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici (Vopsea lavabila)                                                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0.4000 | 36.00  | 14.40   |
|   | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0.0600 | 2.00   | 0.12    |
|   | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                                                                                               | buc  | 0.5000 | 3.00   | 1.50    |
|   | 1711317306661 | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0.0500 | 0.50   | 0.025   |
|   | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m3   | 0.0020 | 0.00   | 0.00    |
|   |               | <b>1.3.2. Pereti si glafuri interioare</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |        |        |         |
| 9 | CF02B5        | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime (K=8. gr. 4 cm) K=8.00 | m2   |        |        | 207.25  |
|   |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |        |        | 151.40  |
|   | 7122050013400 | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0.2900 | 52.57  | 121.962 |
|   | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0.0700 | 52.57  | 29.439  |
|   | 2664102103001 | Mortar ciment-var (pt.informatie)                                                                                                                                                                                                                                                                                               | m3   | 0.0055 | 0.00   | 0.00    |
|   | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 2.0700 | 2.40   | 39.744  |
|   | 2652102100737 | Var hidratat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0.1550 | 2.00   | 2.48    |
|   | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                                                                                                               | m3   | 0.0060 | 280.00 | 13.44   |
|   | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m3   | 0.0020 | 0.00   | 0.00    |
|   | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0.0003 | 3.00   | 0.007   |
|   | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0.0015 | 15.00  | 0.18    |

Antreprenor

Beneficiar

"ADRIKA" S.R.L.

(functie, semnatura)

(functie, semnatura)