

Antreprenor UDS-CONSTRUCT SRL  
 (denumirea )

Investitor Primaria s . Tomai  
 (denumirea )

Obiect **Rrparatia pardoselei in filiala  
 gradinitei de copii „Teremok,, s.  
 Tomai**

Valoarea lucrarilor executate **282 115,42 lei**

**Proces - verbal**  
 de receptie a lucrarilor executate  
 pe \_\_\_\_\_ an 20\_\_\_\_

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Sala festiva</b>				
1	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2	68,000	14,01 13,20	952,68 897,60
2	TrB02C1-2	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare,insilozare, descarcare, aruncare), cu toberonul, pe distanta de 20 m	t	1,700	30,00 30,00	51,00 51,00
3	RpCK07B	Umpluturi in straturi compactate cu mijloace manuale, executate cu piatra sparta amestecata cu nisip	m3	13,600	519,20 122,40	7 061,12 1 664,64
4	RpCD08C	Montarea plaselor sudate STM sau STNB la placi/ VR1 100*100*3mm	kg	76,840	27,05 2,16	2 078,26 165,96
5	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2	68,000	156,47 54,00	10 640,30 3 672,00

1	2	3	4	5	6	7
6	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp / plinta norma 0,53 Materiale marunte (cuie)=1,010	m2	68,000	299,03 78,00	20 334,37 5 304,00
		<i>Total</i>	lei			41 117,73
		<b>Total capitol: Inclusiv salariu</b>				<b>41 117,73 11 755,20</b>
		<b>2. Grupa nr. 1</b>				
7	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2	68,000	14,01 13,20	952,68 897,60
8	TrB02C1-2	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, insilozare, descarcare, aruncare), cu tomberonul, pe distanta de 20 m	t	1,700	30,00 30,00	51,00 51,00
9	RpCK07B	Umpluturi in straturi compactate cu mijloace manuale, executate cu piatra sparta amestecata cu nisip	m3	13,600	519,20 122,40	7 061,12 1 664,64
10	RpCD08C	Montarea plaselor sudate STM sau STNB la placi/ VR1 100*100*3mm	kg	76,840	27,05 2,16	2 078,26 165,96
11	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2	68,000	156,47 54,00	10 640,30 3 672,00
12	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp / plinta norma 0,53 Materiale marunte (cuie)=1,010	m2	68,000	299,03 78,00	20 334,37 5 304,00



1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			41 117,73
		<b>Total capitol: Inclusiv salariu</b>				<b>41 117,73 11 755,20</b>
		<b>3. Grupa nr. 2</b>				
13	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2	68,000	14,01 13,20	952,68 897,60
14	TrB02C1-2	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, insilozare, descarcare, aruncare), cu tomberonul, pe distanta de 20 m	t	1,700	30,00 30,00	51,00 51,00
15	RpCK07B	Umpluturi in stratURI compactate cu mijloace manuale, executate cu piatra sparta amestecata cu nisip	m3	13,600	519,20 122,40	7 061,12 1 664,64
16	RpCD08C	Montarea plaselor sudate STM sau STNB la placi/ VR1 100*100*3mm	kg	76,840	27,05 2,16	2 078,26 165,96
17	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2	68,000	156,47 54,00	10 640,30 3 672,00
18	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp / plinta norma 0,53 Materiale marunte (cuie)=1,010	m2	68,000	299,03 78,00	20 334,37 5 304,00
		<i>Total</i>	lei			41 117,73
		<b>Total capitol: Inclusiv salariu</b>				<b>41 117,73 11 755,20</b>
		<b>4. Cabinet metodic</b>				
19	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor	m2	36,610	14,01	512,89

1	2	3	4	5	6	7	
		din dusumele din scindura, dulapi, etc			13,20	483,24	
20	TrB02C1-2	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, insilozare, descarcare, aruncare), cu tomleronul, pe distanta de 20 m	t	0,920	30,00 30,00	27,60 27,60	
21	RpCK07B	Umpluturi in stratul compactate cu mijloace manuale, executate cu piatra sparta amestecata cu nisip	m3	7,320	519,20 122,40	3 800,56 895,98	
22	RpCD08C	Montarea plaselor sudate STM sau STNB la placi/ VR1 100*100*3mm	kg	41,370	27,05 2,16	1 118,94 89,34	
23	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2	36,610	156,48 54,00	5 728,79 1 976,94	
24	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperi mai mare de 16 mp / plinta norma 0,53 Materiale marunte (cuie)=1,010	m2	36,610	299,03 78,00	10 947,63 2 855,52	
		<i>Total</i>	lei			22 136,41	
		<b>Total capitol: Inclusiv salariu</b>				<b>22 136,41 6 328,62</b>	
		<b>5. Bucatarie</b>					
25	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	17,700	19,23 18,00	340,38 318,60	
26	TrB02C1-2	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, insilozare, descarcare, aruncare), cu tomleronul, pe distanta de	t	1,330	30,00 30,00	39,90 39,90	



1	2	3	4	5	6	7
		20 m				
27	RpCD08C	Montarea plaselor sudate STM sau STNB la placi/VR1 100*100*3mm	kg	20,000	27,05 2,16	540,94 43,20
28	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2	17,700	156,48 54,00	2 769,76 955,80
29	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp / plinta norma 1,0 Materiale marunte (cuie)=1,010	m2	17,700	307,58 78,00	5 444,19 1 380,60
		<i>Total</i>	lei			9 135,17
		<b>Total capitol: Inclusiv salariu</b>				<b>9 135,17 2 738,10</b>
		<b>6. Foie</b>				
30	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,005	m2	58,580	125,08 14,04	7 327,18 822,48
31	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli, inclusiv plinte Materiale marunte (cirpe)=1,005	m2	58,580	673,71 191,40	39 466,06 11 212,20
		<i>Total</i>	lei			46 793,24
		<b>Total capitol: Inclusiv salariu</b>				<b>46 793,24 12 034,68</b>
		<b>7. Trepte exterioare la intrare centrala</b>				
32	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanului cu Betonocontact	m2	6,140	6,64 1,80	40,76 11,04

1	2	3	4	5	6	7
33	RpCD08C	Montarea plaselor sudate STM sau STNB la placi/ VR1 100*100*3mm	kg	6,940	27,05 2,16	187,71 15,00
34	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm Materiale marunte (cirpe, disc)=1,010	m2	6,140	309,48 99,00	1 900,21 607,86
		<i>Total</i>	lei			2 128,68
		<b>Total capitol: Inclusiv salariu</b>				<b>2 128,68 633,90</b>

	Total	lei	203 546,69
	Asigurarea sociala si medicala	24 %	13 680,22
	Transportarea materialelor	3 %	4 373,79
	Cheltuieli directe		221 600,70
	Cheltuieli de regie	3 %	6 648,02
	Total		228 248,72
	Beneficiu	3 %	6 847,46
	Total		235 096,18
	TVA	20 %	47 019,24
			<b>282 115,42</b>
	<b>TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu</b>		<b>57 000,90</b>

INTOCMIT:

Antreprenor general (subantreprenor)  
**UDS-CONSTRUCT SRL**  
(denumirea)

(funcția, numele, prenumele, semnătura)



APROBAT:

Investitor  
**Primaria s. Tomai**  
(denumirea)

(funcția, numele, prenumele, semnătura)





**Rrparatia pardoselei in filiala  
gradinitei de copii „Teremok,, s.  
Tomai**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Borderou de resurse №**

Valoarea de deviz 282 115,42 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

**Manopera :**

1.	7123010010200	Betonist	h-om	206,648	60,00	12 398,88
2.	7123020011140	Fierar beton	h-om	9,263	60,00	555,78
3.	7129200011200	Finisor MP	h-om	117,160	60,00	7 029,60
4.	7132030012600	Mozaicar	h-om	13,708	60,00	822,48
5.	7132040012700	Parchetar	h-om	326,178	60,00	19 570,68
6.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,184	60,00	11,04
7.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,675	60,00	220,50
8.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	107,223	60,00	6 433,38
9.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	69,710	60,00	4 182,60
10.	9310060019930	Muncitor	h-om	10,131	60,00	607,86
11.	9312040019600	Sapator	h-om	86,135	60,00	5 168,10
<b>Total manopera</b>						<b>57 000,90</b>

**Materiale:**

1.	1111000100048	Strat sintetic	m2	273,938	9,00	2 465,46
2.	1411122201751	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.sedimentare 40-63 mm	m3	52,932	288,00	15 244,42
3.	1421102200161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	15,499	288,00	4 463,72
4.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	16,791	314,00	5 272,37
5.	1421202200525	Nisip sortat nespalat de riu lacuri 0,0-7,0 mm S 1667	m3	12,030	314,00	3 777,42
6.	2010237318700	Distantieri de rost	buc	124,028	0,10	12,40
7.	2030122946766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	146,674	18,00	2 640,14
8.	2416586105303.01	Betonocontact	kg	0,921	31,00	28,55
9.	24302261000001	Fuga	kg	2,915	27,00	78,70
10.	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	5,299	31,00	164,27
11.	2430226101025	Grund (Uni - Grund)	kg	8,831	37,00	326,75
12.	2462106100006	Clei "Uzin KE 418"	kg	20,606	120,00	2 472,72
13.	2462106100007	Clei neopren pentru plinte	m	8,831	133,00	1 174,52
14.	2462106110432	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm	kg	309,083	7,00	2 163,58
15.	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	64,760	18,00	1 165,68
16.	2523116716346	Covor P.V.C. special "Cenit - Armstrong"	m2	61,817	333,00	20 585,06
17.	2523156719079	Distantier pt.poz. arm in beton armat tip	buc	44,824	2,00	89,64



		cupa				
18.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	6 199,440	2,62	16 242,54
19.	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	900,755	7,00	6 305,28
20.	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	6,325	175,00	1 106,88
21.	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	22,945	4,00	91,78
22.	2670112204051	Placi din laminat	m2	273,938	190,00	52 048,22
23.	2710503808004	Fir de sudare	m	60,050	3,33	199,97
24.	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	1,494	15,00	22,41
25.	2734113803116	Sirma neagra moale d = 1 mm	kg	2,987	26,50	79,15
26.	2873122004200	Plase sudate STM sau STNB	kg	301,817	24,00	7 243,61
27.	4100126202818	Apa	m3	21,774	15,00	326,61
28.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,307	3,80	1,17
		<b>Total materiale de constructii</b>				<b>145 793,02</b>

**Utilaje de constructii:**

1.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	7,983	12,00	95,79
2.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,708	12,00	8,50
3.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	34,240	12,00	410,88
4.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	2,460	10,00	24,60
5.	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,703	57,00	40,07
6.	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	1,550	35,00	54,25
7.	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,061	25,00	1,52
8.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	11,716	10,00	117,16
		<b>Total utilaje de constructii</b>				<b>752,77</b>

Total	lei	203 546,69
Asigurarea sociala si medicala	24 %	13 680,22
Transportarea materialelor	3 %	4 373,79
Cheltuieli directe		221 600,70
Cheltuieli de regie	3 %	6 648,02
Total		228 248,72
Beneficiu	3 %	6 847,46
Total		235 096,18
TVA	20 %	47 019,24

**Total deviz:**

**282 115,42**

Intocmit

Verificat



(funcția, semnătura, numele, prenumele)



(funcția, semnătura, numele, prenumele)



**Obiect Rrparatia pardoselei in filiala gradinitei Investitor**  
**de copii „Teremok,, s. Tomai**
**Catalog de prețuri unitare pentru obiectul**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Sala festiva</b>				
1	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2			14,01 13,20
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1100	60,00	6,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100	60,00	6,60
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	15,00	0,45
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	12,00	0,36
2	TrB02C1-2	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, insilozare, descarcare, aruncare), cu tomberonul, pe distanta de 20 m	t			30,00 30,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5000	60,00	30,00
3	RpCK07B	Umpluturi in straturi compactate cu mijloace manuale, executate cu piatra sparta amestecata cu nisip	m3			519,20 122,40
	9312040019600	Sapator	h-om	1,7900	60,00	107,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	60,00	15,00
	1411122201751	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.sedimentare 40-63 mm	m3	1,1000	288,00	316,80
	1421202200525	Nisip sortat nespalat de riu lacuri 0,0-7,0 mm S 1667	m3	0,2500	314,00	78,50
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	15,00	1,50
4	RpCD08C	Montarea plaselor sudate STM sau STNB la placi/ VRI 100*100*3mm	kg			27,05 2,16
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0310	60,00	1,86
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	60,00	0,30
	2873122004200	Plase sudate STM sau STNB	kg	1,0100	24,00	24,24
	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	0,0050	15,00	0,07
	2734113803116	Sirma neagra moale d = 1 mm	kg	0,0100	26,50	0,26
	2523156719079	Distantier pt.poz. arm in beton armat tip cupa	buc	0,1500	2,00	0,30
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0006	12,00	0,01
5	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2			156,47 54,00
	7123010010200	Betonist	h-om	0,8000	60,00	48,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	60,00	6,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	24,0000	2,62	62,88
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0650	314,00	20,41
	1421102200161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	0,0600	288,00	17,28
	4100126202818	Apa	m3	0,0330	15,00	0,49
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000	12,00	1,20
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0060	35,00	0,21
6	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp / plinta norma 0,53 Materiale marunte (cuie)=1,010	m2			299,03 78,00
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,1500	60,00	69,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	60,00	9,00
	2670112204051	Placi din laminat	m2	1,0500	190,00	201,50
	1111000100048	Strat sintetic	m2	1,0500	9,00	9,54
	2030122946766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	0,5300	18,00	9,64
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	12,00	0,36



1	2	3	4	5	6	7
		<b>2. Grupa nr. 1</b>				
7	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2			14,01 13,20
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1100	60,00	6,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100	60,00	6,60
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	15,00	0,45
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	12,00	0,36
8	TrB02C1-2	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, insilozare, descarcare, aruncare), cu tomberonul, pe distanta de 20 m	t			30,00 30,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5000	60,00	30,00
9	RpCK07B	Umpluturi in straturi compactate cu mijloace manuale, executate cu piatra sparta amestecata cu nisip	m3			519,20 122,40
	9312040019600	Sapator	h-om	1,7900	60,00	107,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	60,00	15,00
	1411122201751	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.sedimentare 40-63 mm	m3	1,1000	288,00	316,80
	1421202200525	Nisip sortat nespalat de riu lacuri 0,0-7,0 mm S 1667	m3	0,2500	314,00	78,50
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	15,00	1,50
10	RpCD08C	Montarea plaselor sudate STM sau STNB la placi/ VR1 100*100*3mm	kg			27,05 2,16
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0310	60,00	1,86
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	60,00	0,30
	2873122004200	Plase sudate STM sau STNB	kg	1,0100	24,00	24,24
	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	0,0050	15,00	0,07
	2734113803116	Sirma neagra moale d = 1 mm	kg	0,0100	26,50	0,26
	2523156719079	Distantier pt.poz. arm in beton armat tip cupa	buc	0,1500	2,00	0,30
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0006	12,00	0,01
11	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2			156,47 54,00
	7123010010200	Betonist	h-om	0,8000	60,00	48,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	60,00	6,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	24,0000	2,62	62,88
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0650	314,00	20,41
	1421102200161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	0,0600	288,00	17,28
	4100126202818	Apa	m3	0,0330	15,00	0,49
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000	12,00	1,20
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0060	35,00	0,21
12	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp / plinta norma 0,53 Materiale marunte (cuie)=1,010	m2			299,03 78,00
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,1500	60,00	69,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	60,00	9,00
	2670112204051	Placi din laminat	m2	1,0500	190,00	201,50
	1111000100048	Strat sintetic	m2	1,0500	9,00	9,54
	2030122946766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	0,5300	18,00	9,64
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	12,00	0,36
		<b>3. Grupa nr. 2</b>				
13	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2			14,01 13,20
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1100	60,00	6,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100	60,00	6,60
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	15,00	0,45
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	12,00	0,36
14	TrB02C1-2	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, insilozare, descarcare, aruncare), cu tomberonul, pe distanta de 20 m	t			30,00 30,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5000	60,00	30,00
15	RpCK07B	Umpluturi in straturi compactate cu mijloace manuale, executate cu piatra sparta amestecata cu nisip	m3			519,20 122,40



1	2	3	4	5	6	7
	9312040019600	Sapator	h-om	1,7900	60,00	107,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	60,00	15,00
	1411122201751	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.sedimentare 40-63 mm	m3	1,1000	288,00	316,80
	1421202200525	Nisip sortat nespalat de riu lacuri 0,0-7,0 mm S 1667	m3	0,2500	314,00	78,50
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	15,00	1,50
16	RpCD08C	Montarea plaselor sudate STM sau STNB la placi/ VR1 100*100*3mm	kg			27,05
						2,16
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0310	60,00	1,86
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	60,00	0,30
	2873122004200	Plase sudate STM sau STNB	kg	1,0100	24,00	24,24
	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	0,0050	15,00	0,07
	2734113803116	Sirma neagra moale d = 1 mm	kg	0,0100	26,50	0,26
	2523156719079	Distantier pt.poz. arm in beton armat tip cupa	buc	0,1500	2,00	0,30
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0006	12,00	0,01
17	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2			156,47
						54,00
	7123010010200	Betonist	h-om	0,8000	60,00	48,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	60,00	6,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	24,0000	2,62	62,88
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0650	314,00	20,41
	1421102200161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	0,0600	288,00	17,28
	4100126202818	Apa	m3	0,0330	15,00	0,49
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000	12,00	1,20
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0060	35,00	0,21
18	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp / plinta norma 0,53 Materiale marunte (cuie)=1,010	m2			299,03
						78,00
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,1500	60,00	69,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	60,00	9,00
	2670112204051	Placi din laminat	m2	1,0500	190,00	201,50
	1111000100048	Strat sintetic	m2	1,0500	9,00	9,54
	2030122946766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	0,5300	18,00	9,64
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	12,00	0,36
		<b>4. Cabinet metodic</b>				
19	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2			14,01
						13,20
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1100	60,00	6,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100	60,00	6,60
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	15,00	0,45
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	12,00	0,36
20	TrB02C1-2	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, insilozare, descarcare, aruncare), cu tomberonul, pe distanta de 20 m	t			30,00
						30,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5000	60,00	30,00
21	RpCK07B	Umpluturi in straturi compactate cu mijloace manuale, executate cu piatra sparta amestecata cu nisip	m3			519,20
						122,40
	9312040019600	Sapator	h-om	1,7900	60,00	107,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	60,00	15,00
	1411122201751	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.sedimentare 40-63 mm	m3	1,1000	288,00	316,80
	1421202200525	Nisip sortat nespalat de riu lacuri 0,0-7,0 mm S 1667	m3	0,2500	314,00	78,50
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	15,00	1,50
22	RpCD08C	Montarea plaselor sudate STM sau STNB la placi/ VR1 100*100*3mm	kg			27,05
						2,16
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0310	60,00	1,86
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	60,00	0,30
	2873122004200	Plase sudate STM sau STNB	kg	1,0100	24,00	24,24
	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	0,0050	15,00	0,07
	2734113803116	Sirma neagra moale d = 1 mm	kg	0,0100	26,50	0,27
	2523156719079	Distantier pt.poz. arm in beton armat tip cupa	buc	0,1500	2,00	0,30
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0006	12,00	0,01



1	2	3	4	5	6	7
23	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2			156,48 54,00
	7123010010200	Betonist	h-om	0,8000	60,00	48,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	60,00	6,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	24,0000	2,62	62,88
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0650	314,00	20,41
	1421102200161	Pietris ciuruit spalcat de riu 7-30 mm	m3	0,0600	288,00	17,28
	4100126202818	Apa	m3	0,0330	15,00	0,49
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000	12,00	1,20
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0060	35,00	0,21
24	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp / plinta norma 0,53 Materiale marunte (cuie)=1,010	m2			299,03 78,00
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,1500	60,00	69,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	60,00	9,00
	2670112204051	Placi din laminat	m2	1,0500	190,00	201,50
	1111000100048	Strat sintetic	m2	1,0500	9,00	9,54
	2030122946766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	0,5300	18,00	9,64
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	12,00	0,36
		<b>5. Bucatarie</b>				
25	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			19,23 18,00
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	60,00	9,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	60,00	9,00
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	15,00	0,75
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	12,00	0,48
26	TrB02C1-2	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, insilozare, descarcare, aruncare), cu tomberonul, pe distanta de 20 m	t			30,00 30,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5000	60,00	30,00
27	RpCD08C	Montarea plaselor sudate STM sau STNB la placi/ VR1 100*100*3mm	kg			27,05 2,16
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0310	60,00	1,86
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	60,00	0,30
	2873122004200	Plase sudate STM sau STNB	kg	1,0100	24,00	24,24
	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	0,0050	15,00	0,07
	2734113803116	Sirma neagra moale d = 1 mm	kg	0,0100	26,50	0,27
	2523156719079	Distantier pt.poz. arm in beton armat tip cupa	buc	0,1500	2,00	0,30
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0006	12,00	0,01
28	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2			156,48 54,00
	7123010010200	Betonist	h-om	0,8000	60,00	48,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	60,00	6,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	24,0000	2,62	62,88
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0650	314,00	20,42
	1421102200161	Pietris ciuruit spalcat de riu 7-30 mm	m3	0,0600	288,00	17,28
	4100126202818	Apa	m3	0,0330	15,00	0,49
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000	12,00	1,20
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0060	35,00	0,21
29	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp / plinta norma 1,0 Materiale marunte (cuie)=1,010	m2			307,58 78,00
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,1500	60,00	69,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	60,00	9,00
	2670112204051	Placi din laminat	m2	1,0500	190,00	201,50
	1111000100048	Strat sintetic	m2	1,0500	9,00	9,54
	2030122946766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	1,0000	18,00	18,18
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	12,00	0,36
		<b>6. Foie</b>				




1	2	3	4	5	6	7
30	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,005	m2			125,08 14,04
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	60,00	14,04
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	7,00	107,64
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	31,00	2,80
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	15,00	0,06
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	10,00	0,42
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	12,00	0,12
31	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli, inclusiv plinte Materiale marunte (cirpe)=1,005	m2			673,71 191,40
	7129200011200	Finisor MP	h-om	2,0000	60,00	120,00
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,1900	60,00	71,40
	2430226101025	Grund (Uni - Grund)	kg	0,1500	37,00	5,58
	2462106100006	Clei "Uzin KE 418"	kg	0,3500	120,00	42,21
	2462106110432	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm	kg	5,2500	7,00	36,93
	2710503808004	Fir de sudare	m	1,0200	3,33	3,41
	2462106100007	Clei neopren pentru plinte	m	0,1500	133,00	20,05
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,1000	18,00	19,90
	2523116716346	Covor P.V.C. special "Cenit - Armstrong"	m2	1,0500	333,00	351,40
	4100126202818	Apa	m3	0,0015	15,00	0,02
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	12,00	0,12
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0120	57,00	0,68
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	10,00	2,00
		<b>7. Trepte exterioare la intrare centrala</b>				
32	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanului cu Betonocontact	m2			6,64 1,80
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	60,00	1,80
	2416586105303.01	Betonocontact	kg	0,1500	31,00	4,65
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,80	0,19
33	RpCD08C	Montarea plaselor sudate STM sau STNB la placi/ VR1 100*100*3mm	kg			27,05 2,16
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0310	60,00	1,86
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	60,00	0,30
	2873122004200	Plase sudate STM sau STNB	kg	1,0100	24,00	24,24
	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	0,0050	15,00	0,08
	2734113803116	Sirma neagra moale d = 1 mm	kg	0,0100	26,50	0,26
	2523156719079	Distantier pt.poz. arm in beton armat tip cupa	buc	0,1500	2,00	0,30
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0006	12,00	0,01
34	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastrsi si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm Materiale marunte (cirpe, disc)=1,010	m2			309,48 99,00
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6500	60,00	99,00
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0200	175,00	180,27
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	4,00	14,95
	24302261000001	Fuga	kg	0,4700	27,00	12,82
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,10	2,02
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	15,00	0,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	12,00	0,14
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	25,00	0,25

APROBAT:

Intocmit

Investitor



(funcția, semnătura, numele, prenumele)



(funcția, semnătura, numele, prenumele)