

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR
" Reparatia capitala a acoperisului-galeria, sala festiva si sala sportiva a IP
Liceul Teoretic "Ion Inculet" din r-nul Straseni, sat.Vorniceni "
(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2026						An ul (n)	
		Lună							
		1	2	3	0	..	N		
1.	Organizare de șantier	1-2 Zile							

2.	1. Demontari Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi / Demontare membrana bituminoasa termosudabila Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile / Demontare foi de ardezie Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - sarpanta acoperisului cu desfacerea tuturor elementelor componente, inclusiv sortarea materialelor rezultate Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor, pentru demolarea cu mijloace mecanice Desfacerea materialelor izolante sau a protectiilor : granuloase (zgura, granuluit sau similare) / Strat de argila expandata Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3 Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km 2. Centura antiseismica Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat Matarea golurilor in pereti, cu ancora chimica, dupa instalatii sau consolidari Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beto marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice / Beton cl.C16/20 3. Sarpanta Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic Montarea capriorilor cu tratament antiseptic Tratament ignifug al lemnariei; carcase, estacade.	14-16 Zile					
----	---	------------	--	--	--	--	--

3.	Obiect 02: 4. Invelitoare Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. / Sipca 50x50, Constrasisipca 20x100 (11,64 m3) Tratament ignifug al lemnariei; carcase, estacade. Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: carcase din cherestea. Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) Glafuri montate la ferestre din aluminiu / Sort cu desfasurata 300mm 5. Sistema de scurgere Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv d 150mm Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv d 100mm 6. Opritori de zapada Bariera parazapada l=1250 mm (151 buc) (aplicativ) 7. Stresina infundata Schela metalica tubulara pentru lucrari de finisaje la tavane la inaltimei pina la 7 m, cu imobilizarea schelei timp de 15 zile (120 ore) Pazii la streasina sau frontoane din scinduri geluite simple / se modifica Scinduri geluite si faltuite in Lambriuri din lemn b=30mm - 1,05 m2/m2 Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu lac alchidic incolor, in 2 la usi, ferestre si obloane rulante 8. Termoizolare planseu Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatie, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite / Folie bariera de vapori Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi termoizolatoare din B.C.A., perlit, fibroperlit, izobeton etc / Placi de vata minerala 220kg/m3 gr.=100mm Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatie, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite / Folie hidroizolanta Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 3 cm.	14-16 Zile					
----	--	------------	--	--	--	--	--

...	Obiect 03: 9. Canale de ventilare Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari Dibluri din metal fixate in ziduri din bet armat / Bulon de ancoraj prin dilatare ϕ L=100mm Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 sau analog si doua straturi de email ПФ-115 sau analog Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din placi tip PAL de 22 mm grosime / Placi OSB-3 gr.=12mm Strat fonoizolant la tavane suspendate executate cu placi din vata minerala pentru izolatii generale, sustinute cu sirma de otel moale zincata / Vata minerala b=100mm 125kg/m³, pentru canale de ventilare Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla de 0,4 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla de 0,4 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (capac canal de ventilare) Glafuri montate la ferestre din aluminiu / Sort cu desfasurata 250mm Glafuri montate la ferestre din aluminiu / Sort cu desfasurata 150mm 10. Balustrade Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 sau analog si doua straturi de email ПФ-115 sau analog 11. Structura metalica Stilpi din otel gata confectionati, livrati in tronsoane, montati la inaltimei pina la 35 m, asamblati prin sudura, stilpii avind 6-12 t inclusiv Grinzi cu inima plina din otel gata confectionati, livrati in transoane, asamblate prin sudura, montati la inaltimei pina la 35 m, avind pina la 1 t inclusiv Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 sau analog si doua straturi de email ПФ-115 sau analog	14-16 Zile					
-----	---	------------	--	--	--	--	--

Semnat: _____

Nume: _____

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei și sigiliu: _SC„Elinatcons”SRL_